Fecha 2024-09-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1404-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal, Jhon Emerson Jaimes Nova - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	29.32%
% EJECUTADO	30.0%
% VARIACIÓN	0.68%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2024, informe No. 16 radicado 202434601509771 del 27 de noviembre del 2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL	**Contratista**	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1319-2023	**Contrato No.**	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 341.838.822.928,00	**Valor Inicial**	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 341.838.822.928,00	**Total Contrato**	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 136.987.562.390,00	**Valor Pagado**	$ 4.672.238.366,00
Plazo Inicial	1260 días	**Plazo Inicial**	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días	**Plazo Actualizado**	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01	**Fecha de Iniciación**	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01	**Fecha de Terminación Actual**	2026-12-01
No. Empleos generados	329	**No. Empleos generados**	52

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 4.672.238.366,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01

Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	52

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 4.229.701.841,00	$ 4.229.701.841,00
Construcción	28,86	29,56	$ 95.983.552.840,00	$ 98.315.883.078,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	100.0	95.0	-5.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	67.0	70.0	3.0	
Construcción Estación de Transferencia 20 de Julio	29.0	35.0	6.0	
Construcción Estación La Victoria	25.0	31.0	6.0	
Construcción Estación Altamira	25.0	24.0	-1.0	
Construcción Torre 8	52.0	57.0	5.0	
Construcción Torre 9	42.0	58.0	16.0	
Construcción Torre 20	51.0	56.0	5.0	
Construcción Torre 1	18.0	39.0	21.0	
Construcción Torre 2	13.0	20.0	7.0	
Construcción Torre 3	9.0	20.0	11.0	
Construcción Torre 10	27.0	21.0	-6.0	
Construcción Torre 11	41.0	52.0	11.0	
Construcción Torre 17	34.0	43.0	9.0	
Construcción Torre 19	32.0	48.0	16.0	
Construcción Torre 21	40.0	59.0	19.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Espacio Público	17.808,00	800,78	km