CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

NIT: 901721099-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 46 143 36, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3125255859

Email. contabilidad@hapil.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079400861 válida desde 2024-09-12 hasta 2025-09-12 rango desde FJHQ5 hasta FJHQ50.

Carrera 46 No.143 - 36
Teléfono celular 3164728237
Correo: comprasquindiojh@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Cliente: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT : 890001639
Dirección: CALLE 20 # 13-22, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6067359919
Email: contabilidad@quindio.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FJHQ9**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:03:29-05:00**
FECHA FIRMADO: **12/12/2024 12:03:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	COSTO DIRECTO Acta de obra No.10 correspondiente al periodo del 27 al 30 de noviembre de 2024, Contrato de Obra No.008 de 2023, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	WSD	1,00	$250.484.169,00				0,00	$250.484.169,00
2	04	ADMINISTRADOR 33.31%	WSD	1,00	$83.436.277,00				0,00	$83.436.277,00
3	05	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$2.504.842,00				0,00	$2.504.842,00
4	06	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$12.524.209,00				0,00	$12.524.209,00

Notas:

SON: (trescientos cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos)
CUFE: 2795b659c048445732e8b49550a972c297241a569b00b250a7adb8d37248b19546b9b3a5d4af1fcfaf18e1180af1c3e0

Subtotal:	$348.949.497,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$348.949.497,00

Firma Digital: p+ftWqbE6ZnOiO/SGa2rLHbNOCuOxauxiaAxKyV+GMvP9OGJw4Z6sboBOjW8/6n4
yuO5RDsgIJ23170pfpa4RRREeCt+DOQYBICNBIGTysXhOViya7
dMzvQkBGq/fLkw M1/+t7zzXXYvizrEqbpBN+JJWm+wwZGfSc1h9l7D4jpOSrGy76JO7HRgSIQ2k1ES wpRiaWxio6Eq3nJS28gTPmCU/ldR022x9Gb
SqwbnvFP4CRbFlJasgYMf9fM3V88z FyE1AivApAi8tfK0+VGdpM7s5wxC6KW5AY3g7OaOsixEsUSAs/5vcL+OHbu0Xvyu hJzNAJbQ/foKqjGUgduS
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	PLAN DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	

ENTIDAD CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
CONTRATO No.	**008 DE 2023**
OBJETO:	**CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
VALOR:	$ 4.225.000.218
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB 003 QUINDIO NIT.901,721,099-0
INTERVENTOR:	CONSTRURAM SAS
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2024
VALOR ANTICIPO 8 % :	$ 338.000.017,44

ITEM	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	VALOR
1	Compra de materiales estructura metalica y cubierta	80%	$ 270.400.013,95
2	Salarios, Honorarios y/o Mano de Obra	20%	$ 67.600.003,49
		0%	$ -
TOTAL INVERSION DEL ANTICIPO		100%	$ 338.000.017,44

Firma:
SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ
Representante Legal
Consorcio JCB 006 Quindio
Contratista

Firma:
RICARDO AMAYA
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
Interventor

INFORME ACTA PARCIAL N°10 PERIODO DEL ACTA PARCIAL N° 10 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



CALLE 45 # 28-00
ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DATOS GENERALES 4
3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA 5
3.1. Contrato de obra 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 6
6.1. Pólizas contrato de obra 7
7. RESUMEN DE PAGOS 9
7.1. Estado de pagos 9
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 10
8.1. Valor contrato de obra 10
9. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA 10
9.1. Control de ejecución 10
9.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo 11
10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 11
10.1. COMITÉS DE OBRA 11
10.2. CONTROL DE PERSONAL 12
10.2.1. Relación de personal 12
11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 12
11.1. Correspondencia enviada 12
11.2. Correspondencia recibida 12
12. COMPONENTE TÉCNICO 12
12.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA 12
12.2. GESTIÓN AMBIENTAL 13
12.3. GESTIÓN SOCIAL 13
12.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 13
12.5. INFORMES SST 13

13. COMPONENTE PRESUPUESTAL 13
13.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL 13
13.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS 14
13.3. ÍTEMS NO PREVISTOS 14
14. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 14
15. ANEXOS 14

ÍNDICE DE IMAGÉNES

Imagen 1 Corte de ejecución a 23 de octubre 2024 .....
Imagen 2 Curva de avance semana a semana 42 de 2024.....11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información pólizas del contrato 8
Tabla 3 Comités de obra en el período. 12
Tabla 4 Relación de personal. 12
Tabla 5 Relación de informes semanales en el período. 13

1. INTRODUCCIÓN

En el Departamento del Quindío el Calarcá (Quindío) a través de la secretaria de infraestructura del Departamento, adelantó el proceso mediante LP006-INF008-OBRA-2023, adjudicó al contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO el CONTRATO DE OBRA N°. 008 DE 2023 suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL QUINDIO Y CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO Que el presupuesto aprobado por un valor inicial de e DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 2.841.500.218) incluido IVA y AIU. El plazo contractual inicial para la ejecución del proyecto es de 6 meses. Se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218) y la nueva fecha de terminación de obra es el 31 de diciembre de 2024.

Se realiza el informe parcial acta N°9 periodo del 01 de febrero de 2024 al 20 de febrero de 2024 y del 06 de septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 del contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO, dando cumplimiento a lo referenciado en el contrato de obra. El presente informe contempla descripción de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo de referencia.

2. DATOS GENERALES

PERIODO No.	PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2024 Y DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	El proyecto se adelantará en la zona urbana del municipio de Calarcá Quindío. CALLE 45 # 28-00 ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA

3.1. Contrato de obra

Número de Contrato:	LP006-INF008-OBRA-2023
Nombre del Contratista:	**CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO**
Nit No.	901.721.099-0
Objeto:	Realizar la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Valor del Contrato:	$ 2.841.500.218,00
Adición N° 1	$1.383.500.000
Valor total	$4.225.000.000
Acta de inicio:	1 de agosto de 2023
Plazo Inicial Total Contrato:	4 meses y 20 días
Fecha de vencimiento del contrato	20 de diciembre de 2023
Prórroga N° 1	Nueve (9) días
Nueva fecha de terminación del contrato	29 de diciembre de 2023
Prórroga N° 2	Sesenta (60) días
Nueva fecha de terminación del contrato	27 de febrero de 2024
Fecha de suspensión:	20 de febrero de 2024
Fecha de reanudación:	06 de septiembre de 2024
Nueva fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2024

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 28-00
MUNICIPIO:	Calarcá
DEPARTAMENTO:	Quindío
ÁREA DEL PREDIO	19.527 m2
MATRICULA INMOBILIARIA	No. 282-38817
TOPOGRAFÍA	Ondulada
USO DE SUELO	Urbano
CUMPLIMIENTO NORMA URBANA	
USO	Equipamiento Institucional

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades con respecto al cronograma de trabajo.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

En el período del informe el contratista realizó las siguientes actividades

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

En el período del informe el contratista realizó las siguientes actividades

PRIMERA SEMANA

- Colocación de estructura metálica columnetas bloque 2 eje B1-C1
- Colocación de estructura metálica bloque 2 vigas eje 1 entre ejes F-E, E-D', D'-C, C-B, B-A

- Colocación estructura metálica vigas bloque 3 eje 7 entre ejes B-C y C-D
- Colocación de estructura metálica bloque 2 vigas eje F entre ejes 1-1', eje E entre ejes 1-1'; eje 1' entre ejes F-E: bloque 3 eje 8 entre ejes D-C, C-B; eje B entre ejes 8-7
- Instalación malla electrosoldada M335 en rampa N°2 entre bloques 3 y 2
- Vaciado en concreto de 28 Mpa losa de contrapiso rampa N°2 entre bloques 3 y 2, se realiza prueba SLUMP, se sacan muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días
- Excavación manual en material heterogéneo pozo de A.LL. N°6 y pozo de A.N N°3
- Excavación tanque de almacenamiento
- Colocación de mortero de nivelación1:4 en el área del bloque 3
- Se recibió teja bloques No.2 y No.3

ESTADO DE GARANTÍAS

7.1. Pólizas contrato de obra

◆ Las pólizas presentadas por el Consorcio son las siguientes, se relacionan las iniciales con la firma del contrato de obra.

◆ Están expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

CUMPLIMIENTO: PÓLIZA No. 51-44-101023744
RCE: PÓLIZA No. 51-40-101008204

◆ Se realizó actualización de las mismas con la firma del acta de inicio, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *009-BTA-SASL* del 14 de agosto de 2023.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/06/2024	$ 568.300.043,60

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/02/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 1 Información pólizas del contrato

- Se realizó segunda actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 29 de diciembre de 2023, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *076-BTA-OALG* del 03 de enero de 2024.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/05/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/01/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

- Se realizó tercera actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 27 de febrero de 2024, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *077-BTA-OALG* del 04 de enero de 2024.

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/07/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/04/2024	$ 232.000.000,00

- Actualización de las pólizas después de la suspensión

CONCEPTO	PÓLIZA N°	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado N° 51-44-101023744	1/08/2023	2/02/2025	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	Seguros del Estado N° 51-44-101023744	1/08/2023	11/03/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Seguros del Estado N° 51-44-101023744	10/02/2024	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del Estado N° 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Seguros del Estado N° 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Seguros del Estado N° 51-40-101008204	1/08/2023	2/11/2024	$ 464.000.000,00

8. RESUMEN DE PAGOS

8.1. Estado de pagos

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR MENOS AMORTIZACION	SALDO POR PAGAR
VALOR INICIAL	$ 2.841.500.218,00	$ -		$ 2.841.500.218,00

ACTA N 001		$ 122.053.948,00		$ 2.719.446.270,00
ACTA N 002		$ 206.426.311,00		$ 2.513.019.959,00
ACTA N 003		$ 184.227.618,00		$ 2.328.792.341,00
ACTA N 004		$ 36.173.435,00		$ 2.292.618.906,00
ACTA N 005		$ 61.802.565,00		$ 2.230.816.341,00
ACTA N 006		$ 50.416.242,00		$ 2.180.400.099,00
ADICION (MOD N°5)	$ 1.383.500.000,00			$ 3.563.900.099,00
ACTA N 007		$ 338.000.017,44		$ 3.225.900.081,56
ACTA N 008		$ 522.405.151,00	$ 41.792.418,08	$ 2.661.702.512,48
ACTA N 009		$ 459.521.102,00	$ 36.761.688,16	$ 2.165.419.722,32
ACTA N 010		$ 336.570.313,00	$ 26.925.625,04	$ 1.801.923.784,28
TOTAL	4.225.000.218,00	$ 2.317.596.702,44	$ 105.479.731,28	$ 1.801.923.784,28

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

9.1. Valor contrato de obra

El valor del contrato de la obra está por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE $ 2.841.500.218,00, se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218)

10. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con las actividades ejecutadas para el presente período y relacionadas en el numeral 6 del presente informe.

10.1. Control de ejecución

Considerando los aspectos de estudios y diseños que impiden la ejecución del cronograma en condiciones normales, se solicito prorroga del contrato a fin de establecer una nueva programación de trabajo acorde a las nuevas condiciones de

obra que se han venido desarrollando tales como cambio en la complejidad de la estructura metálica, nuevas demoliciones, cambios en los trazados.

10.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo

Para el mes de diciembre se tiene previsto avanzar con las actividades de estructura metálica y cubierta




Imagen 1 Curva de avance a noviembre de 2024

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

11.1. COMITÉS DE OBRA

Durante este periodo se realizaron comités de seguimiento al contrato de obra.

ACTA	FECHA

COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #32	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #33	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #34	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #35	28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tabla 2 Comités de obra en el período.

11.2. CONTROL DE PERSONAL

11.2.1. Relación de personal

CANT	CARGO	PROFESIONAL
1	Director de Obra	Armando Ibáñez Vásquez
1	Residente de Obra	Hernando Gaviria Ramírez
1	Residente SST PAGA	Jesica González Upegui
1	Residente Social	Luz Angélica Moreno Martínez

Tabla 3 Relación de personal.

12. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

12.1. Correspondencia enviada

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo

12.2. Correspondencia recibida

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo

13. COMPONENTE TÉCNICO

13.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

Durante el presente periodo se generaron dos informes semanales en los cuales se registran las actividades adelantadas durante la semana. Los informes adjuntos al presente informe son los siguientes:

INFORME	PERIODO
30	Semanal del 27 de noviembre 30 noviembre

Tabla 4 Relación de informes semanales en el período.

13.2. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el presente periodo se continuaron con las actividades de ejecución de obra; en el presente informe se adjuntan en el anexo las actividades y seguimiento realizado a las actividades y a su impacto ambiental.

13.3. GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente periodo el contratista de obra continuo con el desarrollo de las actividades de componente social según cronograma presentado, las actividades adelantadas por parte de la profesional Social y la trazabilidad del seguimiento a los compromisos se adjuntan al presente informe. Los informes del componente social se adjuntan como anexo.

13.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el período se realizaron ensayos a la compresión del concreto para los concretos estructurales y densidades de campo mediante el laboratorio LECIV SAS, los cuales se encuentran adjuntos en los anexos.

13.5. INFORMES SST

En el presente mes de actividades en obra se registró el seguimiento al personal que ingreso a las obras y a los colaboradores que laboraron durante todo el periodo correspondiente. Los informes de seguimiento de Salud y Seguridad en el Trabajo SST se adjuntan como anexo al presente informe.

14. COMPONENTE PRESUPUESTAL

14.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Se realizo balance del contrato los recursos contratados a la fecha del presente informe ascienden a la suma de $ 4.225.000.218

14.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante este periodo no se presentaron obras complementarias.

14.3. ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo se presentaron ítems no previstos.

15. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

La interventoría reubica el pozo de A.N N°2 externo al bloque 3 en la misma dirección del pozo de A.N. N°3

Excavación manual entre los pozos de A.LL. N°4 y N°6, se encuentran tuberías de concreto al llegar al pozo de A.LL. N°6, se solicita a la interventoría la nueva ubicación de dicho pozo, ya que se verifican los niveles de la batea de la tubería Novafort de 16” y no pasa por la existencia de la tubería de concreto

Para construir el pozo A.N. N°3 con el alineamiento de la excavación del pozo A.N. N°2, hay interferencia con un árbol, se debe emitir concepto por parte del área ambiental.

Para construir el tanque de almacenamiento de 3x5, hay interferencia con un árbol, se debe emitir concepto por parte del área ambiental.

Firma

Firma

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO **CONTRATO No 008-2023** **INFORME ACTA PARCIAL** **N°10 DEL 27 DE** **NOVIEMBRE AL 30 DE** **NOVIEMBRE DE 2024** **CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**	JCB

Director de Obra
Arq Armando Ibáñez Vásquez

Residente de obra
Ing. Hernando Gaviria Ramírez

 Foto 1 Encofrado de vigas de cimentación en la rampa N°4	 Foto 2 Colocación estructura metálica bloque 3 ejes 8A, 7A, 6A, 5A, 1A
 Foto 3 Colocación cama de triturado de ¾” entre los pozos de A. LL N°10 y N°12 y Colocación de tubería Novafort de 12	 Foto 4 Vaciado en concreto de 28 Mpa vigas de cimentación en la rampa N°4 eje F entre ejes 4’ y 7, eje 7-7´, eje 6-6, 5-5’’, entre ejes F-F’, se realiza prueba

	SLUMP y se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días.
 Foto 5 Vaciado en concreto de 28 Mpa vigas de cimentación en la rampa N°4 eje F entre ejes 4' y 7, eje 7-7´, eje 6-6, 5-5'', entre ejes F-F', se realiza prueba SLUMP y se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días.	 Foto 6 Colocación de estructura metálica columnetas en el bloque 3 ejes 8B, 8B', 8C', 8D, 7B
 Foto 7 Excavación manual entre los bloque 3 y 2	 Foto 8 Colocación de subbase granular en la rampa N°4 compactada con rana



Foto 9 Excavación manual pozo de A.N. N°2



Foto 10 Botada de material provenientes de las excavaciones y de las demoliciones



Foto 11 Construcción de muro en bloque de concreto mortero de pega 1:3 y relleno con grouting en la rampa N°4



Foto 12 Se colocan platinas en los pedestales de la rampa N°4 eje F5, F'5', F6, F´6', F7, F'7'.



Foto 13 Se encofran pedestales de la rampa N°4, se vacían los pedestales ejes F5, F'5', F6, F´6', F7, F'7', se realiza la prueba Slump y se sacan muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días



Foto 14 Colocación de subbase granular en la rampa N°4 compactada con rana



Foto 15 Colocación de tubería eléctrica para puntos eléctricos en el área del bloque 2



Foto 16 Interventoría-contratista chequean y revisan la cota de batea de la tubería Novafort de 10" y cota del cárcamo N°5 y se da el visto bueno

	
Foto 17 Colocación de estructura metálica columnetas bloque 3 ejes 6B, 6C.6D, 5B, 5C, 5D, 4B, 4C, 4D, 3B, 3C, 3D	Foto 16 Colocación de estructura metálica vigas bloque 3 ejes 7 y 8, 6 y 7 entre ejes D y E
	
Foto 17 Colocación de subbase granular compactada con rana entre los bloques 3 y 2	Foto 18 Colocación de estructura metálica vigas bloque 3 ejes 6-5, 5-4 entre ejes D-E



to 19 Botada de tierra proveniente de las excavaciones y de las demoliciones de las estructuras de concreto enterradas



Foto 20 Colocación de subbase granular compactada con rana entre los bloques 3 y 2



Foto 21 Excavación manual entre los pozos de A.N. N°2 y N°3



Foto 24 Colocación de acero de refuerzo viga de amarre de los muros de contención de la rampa N°4



Foto 25 Excavación manual para construir anden en el bloque 3 entre el eje 8-1 eje A externo



Foto 22 Colocación de tubería eléctrica de ¾" para iluminación bloque 3 y 2 externo



Foto 23 Colocación de subbase granular compactada con rana en andén fachada posterior bloque 3 eje A entre ejes 1 y 8



Foto 24 Colocación de estructura metálica en bloque 3 ejes 3-1' entre ejes D-E



Foto 25 Vaciado en concreto de 28 Mpa rampa N°4 y bloque 2, se realiza la prueba SLUMP, se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días



Foto 26 Vaciado en concreto de 28 Mpa rampa N°4 y bloque 2, se realiza la prueba SLUMP, se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días



Foto 27 Vaciado en concreto de 28 Mpa rampa N°4 y bloque 2, se realiza la prueba SLUMP, se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días



Foto 28 Se aplica antisol al área de la placa de contrapiso del bloque 2



Foto 29 Se aplica antisol al área de la placa de contrapiso del bloque 2 y rampa N°4



Foto 30 Excavación en material heterogéneo entre bloque 3 y 2 para la cimentación de la rampa N°2



Foto 31 Vaciado de solado de limpieza vigas de cimentación rampa N°2 entre bloques 3 y 2



Foto 32 Colocación de mortero de nivelación 1:4 bloque 2 entre ejes B-D y ejes 4'-4, 3'-3, 3-2'



Foto 33 Colocación de subbase granular para andén en el bloque 3 entre ejes A y E



Foto 34 Excavación manual en material heterogéneo pozo de A.LL. N°4 y pozo de A.N N°3



Foto 39 Colocación de acero de refuerzo vigas de cimentación rampa N°2 entre bloques 3 y 2



Foto 40 Colocación de subbase granular para andén en el bloque 3 entre ejes A y E



Foto 41 Colocación de mortero de nivelación 1:4 bloque 2 entre ejes B-D y ejes 2'-2, 2-1'''',1''''-1', 1'-1



Foto 42 Vaciado en concreto de 28 Mpa vigas de cimentación rampa N°2 entre bloques 3 y 2, se realiza prueba SLUMP y se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días



Foto 43 Colocación de subbase granular compactada con rana en la rampa N°2 entre bloques 3 y 2



Foto 44 Colocación malla electrosoldada M335 en rampa N°2 entre bloques 3 y 2



Foto 45 Colocación de mortero de nivelación1:4 en el área del bloque 3



Foto 46 Colocación de estructura metálica columnetas bloque 2 eje B1-C1



Foto 47 Colocación de estructura metálica bloque 2 vigas eje 1 entre ejes F-E, E-D', D'-C, C-B, B-A



Foto 35 Vaciado en concreto de 28 Mpa losa de contrapiso rampa N°2 entre bloques 3 y 2, se realiza prueba SLUMP, se sacan muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días

	
Foto 49 Colocación estructura metálica vigas bloque 3 eje 7 entre ejes B-C y C-D	Foto 36 Colocación cama de triturado de ¾” para tubería Novafort de 12” entre los pozos de A.LL. N°12 y N°11

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursorhumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81467896	$2.941.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	256.000	0		0		0	0	0	0	256.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	496.000	0	0	0	0	0	0		496.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	661.300				661.300	0	0	661.300			6.613	661.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	380.000	0	0	380.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	380.000	380.000
Pensión	3	1.520.000	1.520.000
Riesgos Laborales	1	661.300	661.300
CCF	1	380.000	380.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.941.300	2.941.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr46 143 36	3153488876	recursorhumanos@hapil.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81467896	$2.941.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070016429	SANDOVAL LOPEZ SERGIO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	5	243.600	CCF43	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
2	CC	1094954305	GONZALEZ UPEGUI YESICA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	5	111.400	CCF43	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	39461569	MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF43	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	70129905	GAVIRIA RAMIREZ HERNANDO	1	0			S																	25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS010	3.100.000	124.000	14-7	3.100.000	5	215.800	CCF43	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información