29 enerbre 2023.

Clima: Soleado.

Se firma acta inicio para el contrato 4186 de 2023 cuyo contratista es union temporal BSA Bacheo L2 R/L said Arias Picón cuyo obieto es "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2

Manha Carauto f

30 NOVIEMBRE - 10 DICIEMBRE 2023

Durante este periodo se asignaron cuatro Puntos de intervencion Para la realizacion de diagnostico y ejecucion de diseños los puntos son los siguentes

1. calle 7 entre AV 11C y AV 11F Torcoroma
2. Calle 8A entre manzana F9 y F10 Torcoroma 3
3. Calle 23 y 24 de acceso a la urbanizacion la Carolina, barrio bocono
4. AV 2 con calles BCN hasta la Calle 4, San martin

las actividades que se ejecutaron fueron
- estudios de transito de los puntos indicados
- Ensayos de suelos
- diagnostico y/o oscultacion visual con el Fin de conocer % y TIPOS de afectaciones.

* se asigna Punto Para bacheo inmediato.

Manha Carauto f

Residente obra

Residente Interventoria.

11 Diciembre 2023 Dia: Soleado

1. Se realiza corte para el bacheo en la Av 2e entre Calle 1N y 2N en compañía del equipo tecnico se realizo un recorrido y Se designaron las areas mas afectadas para su intervención.

Ivanna Carrasco
Residente obra

Andres A.
Residente Interventoria

12 Diciembre 2023 Dia: Soleado

Actividades Realizadas.
1. Se inicia la demolicion de la carpeta asfaltica existente.
2 se acopian en un Solo Punto los escombros
3. Control Personal
4. señalizacion area trabajo.

Personal	EQUIPO
1. Residente obra (1)	Herramienta menor.
3 Ayudantes	
1 AUX SST	
1 ambiental	

Ivanna Carrasco
Residente obra

Andres A.
Residente Interventoria

13 Diciembre 2023
Actividades realizadas.
1. se continua con la demolicion de la carpeta
2. se acopian los escombros
3. Retiro escombros : 4 viajes

Personal
1 Residente
3 Ayudante
1 AUX SST
1 ambiental

Equipo
Herramienta menor

Xanha Caraballo
Residente obra

Andres C.
Residente Interventoria

14 Diciembre 2023
Actividades Realizadas

1. Se realiza excavación
2. Se acopian escombros
3. Instalación Base Granular
4. Retiro escombros 3 viajes.

Equipo
Benitin

Personal obra
1. Residente obra
3 Ayudantes
1 AUX SST
1 Ambiental
Xanha Caraballo
Residente obra

Equipo
Herramienta menor

Andres C.
Residente Interventoria

15 Diciembre 2023
Actividades Realizadas

1. Instalacion base Granular
2. Compactación base Granular
3. Retiro escombros 1 viaje

Equipo
Benitin.

Personal obra
1 Res obra, 3 Ayudantes, 1 AUX SST, 1 ambiental
Xanha Caraballo
Residente obra

Andres C.
Resid Interventoria

16 Diciembre 2023 Clima: soleado

Actividades Realizadas
1. Compactacion base Granular
2. Imprimacion. Caja.

Personal obra.
1 Residente
3 Ayudante
1 AY SST
1 cuadrilla imprimación.

Equipo.
1. Camo Imprimacion

Xanha Caraudo
Residente obra

Andres
Resid Interventoria

18 Diciembre 2023. Clima: Soleado
Actividades Realizadas
1. Compac Instalacion mezcla MDC-19. manual
2. Compactacion mezcla asfaltica
3. Retiro escombros -1 viaje.

Personal obra.
1 Residente
3 Ayudante
Cuadrilla asfalto
1 Aux SST

Equipo.
- Benitin
- Herramienta menor.

Xanha Caraudo
Residente Obra

Andres
Residente Interventoria

19 Diciembre 2023
Actividades
- orden y aseo

Xanha Caraudo
Residente Obra

Andres
Residente Interventoria

20 - 26 Diciembre 2023

Actividades Realizadas

1. Entrega resultados de los resultados de los ensayos al especialista encargado de los diseños

Personal obra.
1 residente obra.
1 especialista.
1 Director obra.

Ivanha Carvajal
Residente obra

Andres C.
Residente Interventoría

Se realiza suspension del contrato.
Se envian los diagnosticos de los cuatro Puntos de intervencion a interventoria con el objetivo de obtener aval para su ejecucion.

16 Enero 2024 Clima: Soleado.

Actividades
- Se reinicia el contrato
- Se realiza levantamiento topografico cll 8a entre manzana F9 y F10 Torcoroma3 Con el objetivo de reiniciar actividades

Personal obra.
1 Residente.
1 cuadrilla topografia

Ivanha Carvajal
Residente Obra

Andres C.
Residente Interventoria

17 Enero 2024

Actividades realizadas
- se realiza levantamiento topografico. Cll 7 entre AV 11C y AV 11F Torcoroma
- se realiza atencion a la comunidad para la socializacion calle 8a mz f a y f 10

Personal obra
- 1 residente
- cuadrilla topografa
- social

Xanha Carauda
Residente obra

Andres
Resid Interventoria

18 Enero 2024
Actividades Realizadas.
- socializacion calle 8a mz f a y f 10, la socializacion tambien se realizo para la cll 7 entre AV 11C y AV 11F Torcoroma se conto con la participacion del subsecretario de infraestructura y la interventoria.

Xanha Carauda
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

19 Enero 2024 Clima - Soleado.
Actividades Realizadas
- Excavacion mecania K0+000 - K0+010.
- Demolicion Carpeta asfaltica.
- se presentaron daños en acometidas acueducto.

Personal obra
- 3 ayudante
- 1 AUX SST
- 1 Residente
- 1 operadores.

Equipo
- 1 Retrocargador
- Se realizo un transporte cumcabaja

Kanha Carvajal
Residente Obra

Andres G.
Residente Interventoria

20 enero 2024. Clima! soleado.

Actividades Realizadas.
- Excavacion mecanica Kotolo - kotolS.
- Retiro de escombro - 4 viajes.
- Daño acometida acueducto - mz F9 casa2.
- Daño acometida Gas - mz F9 casa4

Personal obra.
- 3 Ayudante
- 1 AUX SST
- 1 Residente
- 1 Operador

Equipo Obra.
- 1 Retrocargador
- 1 Vibrocompactador

Kanha Carvajal
Residente obra

Andres G.
Residente Interventoria

22 Enero 2024 Clima! soleado

Actividades Realizadas
- Excavacion mecanica kotolS - kotol2S.
- Retiro escombros - 8 viajes.
- Corte asfalto - 6,1 mts

Personal obra	Equipo
- 1 Residente	- Retrocargador
- 3 Ayudante	- Vibrocompactador
- 1 SST	
2 operadores	
1 - Comisión topografía	
1 Ambiental	
Karina Caraballo	Andres G.
Res Obra	Res Interventoria

23 Enero 2024.

Actividades Realizadas Clima: Soleado

- Excavacion mecanica Ko+025 - Ko+040
- Retiro Escombros - 8 viajes
- Reparación y excavación de acometidas de acueducto afectadas.

Personal obra	Equipo
1 residente	- Retrocargador
3 Ayudante	- Vibrocompactador
1 SST	
2 operadores	
1 comision topografica	
Karina Caraballo	Karina Caraballo
Res Obra	Res Interventoria

24 Enero 2024 Clima: Soleado

Actividades Realizadas

- Excavacion mecanica Ko+040 - Ko+062.

Se culmina la excavacion mecanica

- Retro de escombros - 6 viajes
- Reparacion acometidas MZ F9 apt 01-2
  MZ F9 apt 01
  MZ F9 CS 3
  MZ F9 CS4
  MZ F9 CS5
  MZ F10 APar 103

Personal obra
- 1 residente
- 3 Ayudante
- 1 AUX SST
- 2 Operadores
- 1 Com Topografia

Equipo
- Vibrocompactador
- Retrocargador

Karina Carvajal
Res Obra

Andres C.
Res Interventoria

25 Enero 2024.

Clima: Soleado

Actividades Realizadas
- limpieza y relleno compactado de excavaciones de acometidas
- limpieza y conformacion rasante
- Excavacion e instalacion pedraplen
- instalacion Base Granular

Personal obra
- 1 residente
- 3 Ayudante
- 1 SST
- 2 Operadores
- 1 comision topografia

Equipo
- Retrocargador
- Vibrocompactador

Karina Carvajal
Residente obra

Andres C.
Res Interventoria

26 Enero 2024

Actividades Realizadas

Punto 1 cll 8a mz f9 y f10.

- no se laboro en este punto

Punto 2 monjas

- Demolicion Carpeta asfaltica existente
- Retiro escombros - 8 viajes

Personal obra

- 1 Residente
- 3 Ayudantes
- 1 Aux SST
- 2 Operadores
- 1 Comtopografia

Karina Caraballo
Res obra

Equipo

vibrocompactador
retrocargador
motoniveladora

Andres
Res Interventoria

27 Enero 2024

Actividades Realizadas

Punto 1 cll 8a mz f9 y f10.

- sellado y compactacion base Granular
- Humectacion base Granular.

Actividades Punto 2 monjas

- Demolicion carpeta
- sellado y compactacion Subrasante
- Retiro escombros - 6 viajes.

Actividades San Luis.

- Se realiza socializacion para inicio de obra Punto San Luis.

Personal obra
1 Residente
1 AUX SST
3 Ayudante
3 operadores
1 comision topografia

Equipo.
Retrocargador
Vibrocompactador
motoniveladora

Karina Carauto
Residente obra

Andres
Res Interventoria

29 Enero 2024.
Actividades Realizadas
Punto 1 - Cll 6a M2 #9 4 #10
- se realiza replanteo manual Ingreso y salida de via.
- humectacion y compactacion base granular
Punto 2 - Monjas.
- se realiza excavacion mecanica K0+000 - K0+025.
- Retiro escombros - 7 viajes
Punto 3 - San Luis.
- Demolicion Carpeta asfaltica
- Demolicion Bordillo.
- Demolicion Anden existente.

Personal obra
2 residentes
6 Ayudantes
4 operadores
2 comisiones topografia
1 AUX SST

Equipos
2 Retrocargador.
1 motoniveladora
1 Vibrocompactador

Karina Carauto
Residente Obra

Andres
Res Interventoria

30 Enero 2024

Actividades Realizadas
Punto 1- Cll 8a Mz F9 Lt 10.
- compactacion base Granular
Punto 2 - monjas
- Excavacion mecanica Ko+025 - Ko+080
- Retiro escombros
Punto 3 - San luis
- excavacion mecanica
- Retiro escombros

Personal obra
2 residente
1 Aux SST
6 Ayudante.
5 Operadores
1 comision topografia.

Equipo:
2 Retrocargadore
2 Vibrocompac
1 motoniveladora

Xanna Coraudo
Res Obra

Andres R.
Ros Interventoria

31 Enero 2024
Actividades Realizadas
Punto 1 Cll 8a Mz F9 Lt 10
- Toma densidades
Punto 2 monjas
- Excavacion mecanica
- Perfilado via
- Instalacion Geotextil
- Instalacion Base Granular
- Compactacion
Punto 3 San luis
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros

- Compactacion terreno

Personal obra
2 Residente.
1 AUX SST
6 Ayudantes
5 Operadores
2 comisiones topografia
Kanna Carauto
Res obra

Equipo
2 retrocargadores
2 vibrocompactador
1 motoniveladora

Andres G.
Res Interventoria

01 Febrero 2024
Actividades realizadas
Punto 1 cll 8a m2 79 4F 10
- Instalacion formaleta.
- Figura Acero vigas y Pamllas.
Punto 2 monjas
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Ameglo Tuberia Aguas Kpta
Punto 3 santos
- excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Perfilado y compactacion rasante

Personal obra
- 2 Residente.
- 1 AUX SST
- 6 Ayudante
5 Operadore
2 Comisionestopografia

Equipo
2 retrocargador
2 vibrocompactador
1 motoniveladora

Kanha Carauto
Res obra

Andres G.
Res Interventoria

02 Febrero 2024 clima: Soleado.

Actividades Realizadas

Punto 1 Calle M2 F9 y F10

- Figurado Hierro (canastillas)

Punto 2 monjas

- Instalacion Base Granular estabilizada.
- Excavacion, Perfilado y Compactacion rasante
- Retiro escombros.
- Reparacion acometida acueducto.

Punto 3 San Luis

- Demolicion Concreto.
- excavacion mecanica
- compactacion rasante
- Instalacion Geotextil
- Instalacion Base Granular Kotodo - Kotogo.

Personal obra

2 residente.
1 AUX SST
6 Ayudante
5 Operador
2 cuadrillatopografia

EQUIPO

2 retrocargador
2 Vibrocompactador
1 motoniveladora

Karina Garavito
Res Obra

Andres C.
Res Interventoria

03 febrero 2024.

Actividades Realizadas

Punto 1 Calle M2 F9 y F10.

- Instalacion Concreto (1 cam/1) MR41.
- Instalacion canastillas.

- Curado Concreto.

Ponto 2 monjas
- Instalacion Base Granula, Compactacion
- Toma densidades base estabilizada

Ponto 3 san luis
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Instalacion Base Granular

Personal obra
2 residente
1 AUX SST
6 Ayudante
5 operadores
2 cuadrilla topografia

Equipo
2 retrocargador
2 vibrocompactador
1 motoniveladora

Xamna Carcamo
Res obra

Andres M.
Res Interventoria

05 Febrero
Actividades realizadas
Ponto1 cll 8a mz FQ 4 F10.
- Corte y sellado del concreto
- Formaleteado del otro caml para fundir

Ponto2 monjas
- se reboso pozo de inspecion por lo cual llego el bacter para destaparlo, las demas actividades quedan suspendidas.

Ponto3 San luis
- Excavacion mecanica.
- Retiro de escombros

personal obra
- 2 residente.
- 1 AUX SST
- 6 Ayudante.
- 5 operadores
- 2 Cuadrillastopografia

Equipo
- 2 retrocargador
- 2 vibrocompactador
- 1 motoniveladora

Ivanha Garcia
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

06 Febrero 2024

Actividades Realizadas
Punto 1 cll 6a mz 7a 4F 10
- Fundida concreto caml faltante.
- Instalacion Cancastillas
- Curado Concreto

Punto 2 monjas
- Instalacion Base estabilizada
- Compactacion

Puntos Santuis
- Instalacion Base Granular
- Retiro escombros

Personal obra
- 2 Residente
- 1 AUX SST
- 6 Ayudantes
- 5 Operadores
- 2 Cuadrillas Topografica

Equipo
- 2 retrocargador
- 2 vibrocompactador
- 1 motoniveladora

Ivanna Garcia
Residente obra

Andres
Res Interventoria

07 Febrero 2024

Actividades Realizadas
Punto 1 calle 82 FA 4F10.
- corte y sello junta.
- Formaleteado y excavacion 24 ml Bordillo
Punto 2 monjas
- Retiro Fallo.
- Instalacion base estabilizada
- Compactacion
Punto 3 San Luis.
- sereado base Granular
- Excavacion manual cinden derecho.
Punto 4 las Carolinas
- Excavacion mecanica
- Retiro Escombros.

Personal obra
- 2 residente
- 1 AUX SST
- 6 Ayudante
- 8 Operadores
- 2 cuadrilla topografia

Equipo
- 2 retrocargadora
- 2 vibrocompactador
- 1 motoniveladora

Residente obra

Residente Interventoria

08 Febrero 2024

Actividades Realizadas
Punto 1 calle 82 FA 4F10
- formaleteado 6 ml Bordillo
- Se culminan la totalidad de actividades en este punto.

Punto monjas
- no se ejecutan actividades en este punto
Punto 3 santuis
- Replanteo y excavacion manual anclajes
Punto 4 las Cardinas
- Replanteo
- excavacion mecanica
- Retiro escombros

Personal obra
- 2 residentes
- 1 Aux SST
- 6 Ayudantes
- 5 Operadores
- 2 cuadrillas topografia

Equipo
- 2 retroexcavadoras
- 2 vibrocompactadores
- 1 motoniveladora

Karina Carauto P
Residente obra

Andres G.
Res Interventoria

09 febrero 2024

Actividades Realizadas
Punto 2 monjas
- Se realizo impermeacion de la via.
Punto 3 santuis
- Instalacion base Grendar anclajes
Punto 4 las Carolinas
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros

Personal obra
- 2 residente

Equipo
- 2 retroexcavadora

- 1 AUX SST
- 6 Ayudantes
- 5 Operadores
- 2 cuadrillas topografia
- 2 vibrocompactador
- 1 motoniveladora

Ivanna Caraballo
Per Obra

Andres Q.
Res Interventoria

10 Febrero 2024

Actividades Realizadas

- Demolicion concreto anden
- acopio escombros en un solo punto

Punto 3 San Luis

- Replanteo e instalacion Base anden

Punto 4 las carolinas

- Instalacion Geotextil NT3000
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Instalacion sub-base Granular estabilizada

Personal obra

- 2 residentes
- 1 AUX SST
- 6 Ayudantes
- 5 Operadores
- 2 cuadrillas topografia

Equipo

- 2 retrocargadores
- 2 vibrocompactador
- 1 motoniveladora

Ivanna Caraballo
Residente obra

Andres Q.
Residente Interventoria

12 Febrero 2024

Actividades Realizadas

Punto 2 monicas

- Excavacion manual para andenes.

Punto 3 san luis
- Figurado acero pamillas dobles pozos
- Figurado acero pamilla sencilla.

Punto 4 las cardras
- Excavacion mecanico
- Retiro escombros
- Geotextil NT 3000
- Sub-base estabilizada con Cemento

Xan

Personal obra
- 2 residente
- 1 Aux SST
- 6 Ayodantes
- 1 cuadrila topografia

Equipo
- 2 retrocargadores
- 1 vibrocompactador

Xanha Carauta
Residente obra

Andres Gl.
Residente Interventoria

13 Febrero 2024
Actividades Realizadas.
Punto 2 monjas
- Instalacion base granular para andenes

Punto 3 san luis
- Instalacion MR 41 (carril izquierdo)
- Instalacion Acero

Punto 4 las carolinas
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Sub-base estabilizada Con Cemento

Personal obra.
- 2 residente
- 1 AUX SST
- 6 Ayudantes
- 1 Cuadrilla topografia

Equipo
- 2 retrocargador
- 1 vibrocompactador

Karina Garcia
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

14 Febrero 2024.
Actividades Realizadas
Punto 2 monjes
- Instalacion base granular para andenes
Punto 3 santos
- corte juntas
- Demolicion tramo con fisuras
Punto 4 las carolinas
- excavacion mecanica
- Retiro escombros
- Sub base estabilizada con cemento

Personal obra
- 2 residente
- 1 AUX SST
- 6 Ayudante
- 1 cuadrilla topografia

Equipo
- 2 retrocargador
- 1 vibrocompactador

Karina Garcia
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

15 Febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 2 monjes
- No se realizan actividades

Punto 3 San Luis
- Instalacion concreto MR 41 (carril derecho)
- Instalacion Acero
Punto 4 las carolinas
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros

Personal obra
- 2 residente
- 1 Aux SST
- 6 Ayudante
- 1 cuadrilla topografia
- 3 Operadores

Equipo
2 Retrocargador
1 vibrocompactador

Xanha Carvajal
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

16 Febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 2 monjas
- No se realizan actividades
Punto 3 san luis
- Demolicion tramo afectado.
Punto 4 las carolinas
- Excavacion mecanica
- Retiro escombros

Personal obra
- 2 residente
- 1 Aux SST
- 6 Ayudante
- 1 cuadrilla topografia

Equipo
2 retrocargador
1 vibrocompactador

Xanha Carvajal
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

17 Febrero 2024

Actividades Realizadas.
Punto 2 monjas
- Instalacion mezcla asfaltica

Punto 3 San Luis
- Concreto MR 41 - 2 m3
- Fundida Pozos.

Punto 4 las Carolinas
- Instalacion sub-base Granular
- Conformacion y compactacion.

Personal obra
- 2 Residente
- 1 Aux SST
- 6 Ayudante
- 1 Cuadrilla topografia
- 3 Operadore

Equipo.
2 retrocargadore
1 Vibrocompactadores

Nancy Carvajal
Residente obra

Andres F.
Residente Interventoria

19 Febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 2 monjas
- Instalacion mezcla asfaltica faltante.
- limpieza escombros anden
Punto 3 san luis
- Excavacion manual de bordillos
- excavacion anden margen derecho
Punto 4 las Carolinas
- Instalacion sub-base Granular estabilizada
- Conformacion y compactacion

Personal obra
- 2 residentes
- 6 Ayudante
- 1 Aux SST
- 1 cuadrilla topografia
- 3 Operadores

Equipo
2 retrocargadores
1 vibrocompactador

Karina Caraballo
Residente obra

Andres
Residente Interventoria

20 febrero 2024

Actividades Realizadas

Punto 2 monicas
- Realce rampa para hogar nazareth

Punto 3 santus
- excavacion mancal bordillo
- Instalacion Bordillo Prefabricado

Punto 4 las carolinas
- Instalacion sub base estabilizada
- Extendido y compactacion
- Se termina de instalar la sub-base

Personal obra
- 2 residentes
- 6 Ayudantes
- 1 Aux SST
- 1 cuadrilla topografia
- 3 Operadores

equipos
2 retrocargadores
1 vibrocompactador

Karina Caraballo
Residente obra

Andres
Residente Interventoria.

21 febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 2 - Monjas
- Realce de 2 pozos
- Limpieza y aseo
Punto 3 - santuis
- Excavacion mancal bordillo
- Instalacion Bordillo Prefabricado
Punto 4 las carolinas
- no se realizan actividades dan le reposo a la sub-base
- Cheqeo de niveles

Personal obra
- 2 residentes
- 6 Ayudantes
- 1 AUX SST
- 1 cuadrila topografia
- 3 Ayudantes

Equipo
2 retrocargadores
1 vibrocompactadores

Ramiro Caicedo
Residente Obra

Andres F.
Residente Interventoria

22 febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 3 santuis
- Excavacion mancal bordillo
- Instalacion bordillo prefabricado
Punto 4 las carolinas
- No se realizan labores, repo sub-base

Personal obra
- 2 residente
- 6 Ayudantes

Equipo
2 retrocargadore
1 vibrocompactadores

CONDOR

1 AUX SST
1 cuadrilla Topografia

Ivanna Caraballo — Andres G.
Res Obra — Res Interventoria

23 febrero 2024
Actividades Realizadas

Punto 3 San Luis
- Excavacion manual Bordillo
- Instalacion Bordillo Prefabricado
- se termina instalacion Bordillo
Punto 4 Bocono
- se toman densidades a la sub-base

Ivanna Caraballo — Andres G.
Residente obra — Residente Interventoria

24 febrero 2024
Punto 3 San Luis
- Excavacion manual Bordillo
- Instalacion Bordillo Prefabricado
Punto 4 Bocono
- se presentan densidades a interventoria se libera para iniciar con la instalación de base estabilizada

Ivanna Caraballo — Andres G.
Residente obra — Residente Interventoria

26 febrero 2024
Punto 3 San Luis
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada

- Retiro escombros manual
Punto 4 las cardinas
- Instalacion Base Granular estabalizada
- Conformacion y compactacion

Residente obra — Residente Interventoria

27 Febrero 2024

Actividades realizadas
Punto 3 San Luis
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada
- Retiro escombros manual
Punto 4 las carolinas
- Instalacion Base Granular estabalizada con Cemento, conformacion y compactacion

Residente obra — Residente Interventoria

28 Febrero 2024
Actividades Realizadas
Punto 3 San Luis.
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada.
Punto 4 las Carolinas
- Instalacion base granular estabilizada Conformacion y compactacion

Residente obra — Residente Interventoria

29 Febrero 2024

Actividades Realizadas
Punto 3 san luis
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada
Punto 4 las carolinas
- Instalacion base Granular estabilizada Conformacion y compactacion.

Ivanna Carauto
Residente Obra

Andres Q.
Residente Interventoria

01 marzo 2024
Actividades Realizadas
Punto 3 San luis
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada
Punto 4 las carolinas
- Instalacion Base Granular estabilizada Conformacion y compactacion

Ivanna Carauto
Residente Obra

Andres Q.
Residente Interventoria

02 marzo 2024
Actividades Realizadas
Punto 3 San luis
- Fundida anden reforzado con malla electrosoldada
Punto 4 las carolinas
- Instalacion Base Granular estabilizada

Ivanna Carauto
Residente obra

Andres Q.
Residente Obra

04 marzo 2024
Actividades Realizadas

Punto 3 San Luis
- se funde bordillo en sitio
- orden y aseo
- se culminan las actividad en este punto
Punto 4 las curolinas
- se toman densidades base estabilizada

Xanha Carvajal
Residente Obra

Andres
Residente Interventoria

05 marzo 2024

Punto 4 las curdinas
- chequeo de topografia.
- Limpieza Bordes

Xanha Carvajal
Residente Obra

Andres
Residente Interventoria

06 y 07 marzo 2024

Punto 4 las cardinas

- No se realizan actividades en este punto

Xanha Carvajal
Residente Obra

Andres
Residente Interventoria

08 marzo 2024

Punto 4 - las cardinas
- Limpieza y Barrido de caml derecho via
- Imprimacion CRR-1

Karina Carauto
Residente obra

Andres C.
Residente Interventoria

09 marzo 2024

Punto 4 - las Cardinas
- Limpieza y barrido de caml izquierdo via
- Imprimación CRR-1.

Karina Carauto
Residente obra

Residente Interventoria

11 al 18 marzo 2024

Actividades Realizadas

- Debido a inconvenientes con el suministro de emulsion asfaltica no se realizaron actividades.

Karina Carauto
Residente obra

Andres C.
residente Interventoria

19 marzo 2024
Punto 4 - las cardinas
- se realiza instalacion MDC-19 -120 m³ suelto

Karina Carauto
Residente obra

Andres C.
Residente Interventoria

20 al 22 marzo 2024

Punto 4 las carolinas

- No se realizaron actividades en estas fechas.

Karina Carvajal
Residente Obra

Andres Q.
Residente Interventoria

23 marzo 2024

Punto 4 las carolinas

- se realiza instalacion MDC-19 - 73,5 m^3
- Se instalan 12 m^3 para bacheo emergencia

Karina Carvajal
Residente obra

Andres Q.
Residente Interventoria

24 y 25 marzo 2024

Punto 4 las Carolinas

- No se realizan actividades.

Karina Carvajal
Residente Obra

Andres Q.
Residente Interventoria

26 marzo 2024
Punto 4 las carolinas
- se realiza instalacion MDC-19 y se culmina esta actividad

Karina Carvajal
Residente obra

Andres Q.
Residente Interventoria

27 al 31 marzo 2024

Punto 4 - Carolinas

- Nose Realizan actividades durante este periodo

Residente obra — Res Interventoria

01 Abril

Personal en Obra

2 Residentes de obra
6 Ayudantes.
1 Ing. SSE
1 Ing. Ambiental
1 trabajador social
1 cuadrilla topografia

Equipo:

1. Retroexcavadora
   Volquetas.
1 Vibrocompactador
1 Extendedora Asfalto.
1 Motoniveladora

Actividades Realizadas

Punto Montas:

Se Inician Actividades de Excavacion

mecánica para bacheo y Parcheo

Se adelantan la reparación e instalación de tuberías domiciliarios (Acueducto)

02. Abril

Se continuan con las actividades del día anterior.

Karina Gerardo — Residente de obra
Andres — Res. Interventoria

03. Abril

Punto las carolinas

Actividades Realizadas

Se trabaja en la excavación mecanica, contando con la presencia de la comisión de topografia

Karina Gerardo — Residente de obra
Andres — Res. Interventoría

04 - 06 de Abril

Punto torcoroma

Actividades Realizadas

Se trabaja en la reparación e instalación de domiciliario de acueducto - Punto torcoroma

Punto san Luis

Se trabaja en la Instalacion de base granular

Res. obra. Andres
Res. Interventoria

8 de abril

Personal de obra

2 residentes de obra
6 Ayudantes
1 Ing. SST
1 Ing Ambiental
1 Cuadrilla topografia
1 Ing. Director obra.

Equipo:

1 Vibrocompactador ; Herramienta Menor Vehiculos

Actividades Realizadas:

Punto las cardinas

Se trabaja en la conformacion de la Subrasante, se termina la pendiente.

Punto Pacheo:

Se trabaja en el Perfil de sobrantes al sitio final de disposición

Punto Rangos

Se Inician los trabajos de Replce de Pozos en concreto

Res. obra.

Andres
Res. Interventoria.

9. de abril. - 10. de abril.

Punto San Luis.

Instalacion Concreto Premezclado MR-41

Carlos Gerardo Hernandez
Contratista.

Andres
Interventoria.

11 - 13. abril.

Punto San Luis.

Instalacion concreto Premezclado MR-41.

Contratista.

Andres
Interventor

15. abril.

Personal de obra:

2 Residentes de obra
6 Ayudantes
1 Ing. SST
1 Ing. ambiental
1 Ing. Director de obra

Equipo.

Volquetas
1 Retrocargador
Herramienta menor.

Actividades ejecutadas.


Conjuntamente Interventoría y contratista revisan y aprueban la actividad de redes de pozos en el Punto manga.

Punto San Luis:

Se revisa el estado final de las bordillos prefabricados.

Se procede al retiro de sobrantes al sitio final de disposición

Se trabaja en el corte de juntas de dilatación



Andres
Contratista
Interventor


16. Abril.

Punto San Luis.

Se trabaja en el corte de juntas de dilatación

Punto Tarcarama

Se trabaja en la reparación e instalación de domiciliaria de acueducto



Andres
Contratista
Interventoria


17 - 20 de abril.

Punto Rontas.

- Retiro de materiales (escombros) pendientes

Punto. San Luis

- Instalación Cordon de espuma de poliestileno y sellado de juntas.



Andres
Contratista
Interventoria

22. Abril.

Personal en obra:

2 residentes de obra.
6 ayudantes
1 Ing. SST
1 Ing. ambiental
1 cuadrilla topografica.

Equipo.

1 Retroexcavadora oruga.
Volquetes.
Herramienta. Menor.

Punto Jacaranda AV. 11.

Actividades Realizadas.

Demolicion de Pavimento Asfaltico.
existente.

23. - 24. Abril.

Actividades Realizados

- Demolicion de Pavimentos Asfaltico.
existentes.

- Excavacion mecanica.

Contratista


Andres C.
Interventoria

25 Abril.


Ponte Tarcarame Avenida 11

Actividades Realizadas

Excavación Mecanica.



Contratista




Fiscalizacion

26 - 27 Abril.


Ponte Tarcarame Avenida 11.

Actividades Realizadas

Conformacion de la Subrasante.



Contratista



Fiscalizacion

29. 30 Abril.

Ponte. Tarcarame Avenida 11.

Actividades Realizadas

Conformacion de la Subrasante, se trabaja en la compactacion del material Instalado.

Se toman densidades al material Instalado

Se instala la base estabilizada con. concreto al 6%.

Contratista

Andres C
Interventoria

15. Mayo. - 18 de Mayo

Personal de Obra.

2 residentes de Obra
6 ayudantes
1 Ing. SST.
1 Ing ambiental
1 Cuadrilla Topografia

Equipo

1 Motoniveladora.

Punto Intervenido. AV. 11.

Actividades Realizadas.

Reparacion e Instalacion domiciliaria de accidente

Reclac de Pozas en concreto.

Contratista

Andres C.
Interventoria.

20 de Mayo.

Punto Jacaroma II.

Actividades Realizadas.

-Instalación base estabilizada con camión preparación

Contratista

Andres C.
Interventoria

21 - 22 Mayo.

Punto Jacaroma Anexo II

Actividades Realizadas

-Instalación Geotextil NT 3000

Contratista

Andres C.
Interventoria

23 de Mayo.

Punto Jacaroma Anexo II.

Se continua con las actividades del dia anterior

Contratista

Andres C.
Interventoria

24 de Mayo

Punto Intercambio Av. 11.

Base estabilizada: se trabajo en la compactación de este capa.

Contratista

Andres Ch
Interventoria.

25 de Mayo.

Punto Intercambio Av. 11.

Actividades Realizadas

Riego de Imprimación con emulsión Asfaltica CRL-1.

Contratista.

Andres Ch
Interventoria

27 de mayo.

Punto Intercambio Av. 11

Actividades Realizadas.

Riego de Imprimación con emulsion. asfaltica CRL-1

Contratista

Andres Ch
Interventoria

28 de abril 28 de Mayo.

Personal en obra.

2 Residentes de obra. (Auxiliar)
Auxilia 1.
Auxilia 2.

1 Residente de obra
1 Director de obra
1. Cuadrilla topografia.

Equipo:

1 Extendedora asfalto
1 vibrocompactador
Volquetes.
Herramienta Menor.

Punto locoroma Av. 11.

Actividades Realizados.

Mezcla asfáltica en caliente. tipo MDC-19

29-30. Mayo.

Se continua con la actividad Instalacion mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19 en. el Punto locoroma Av. 11

Contratista. Fiscalizador.

31-Ago. ; 4-5-6 Junio

Punto Encarnac. Al. 11.

Actividades Realizadas.

Se continua y coloca la actividad de. Mezcla asfaltica en caliente. Tipo MDC-19.

Retiro de sobrantes al sitio final de disposición

Contratista. Interventoría

Junio 07.

Personal en obra.

1. Residente de obra.
2 Auxiliares de Ingeniería.

Equipo.

1 Retrocargador oruga
Volquetas.

Punto Guinea bosch.

Se socializa las actividades a ejecutar


Contratista Interventoría

17 de Junio


Punto Quinta bosch.

Actividades Realizadas

Corte de Pavimento asfaltico



Contratista




Interventor

18 de Junio.

Punto Quinta bosch.

Actividades Realizadas

Se continua con la actividad de corte de Pavimento asfaltico



Contratista




Interventor

19 de Junio.


Punto Quinta bosch.

Actividades Realizadas

Demolición de Pavimento asfaltico



Contratista.



Interventoría

20 Junio.

Actividades Realizadas.

Conformación de la Subrasante.

21 – 22 Junio.

Punto Banco Bach.

Se trabajo en la conformación de la sub-rasante.

Contratista

Inspector

24 Junio

Punto Lavarama Av. 11.

Se trabajo en la Demarcación horizontal lineal.

Punto Banco Bach.

Se instala. Geotextil. y base Granular Se trabajo igualmente en la compactación con vibrocompactador, de la base Granular.

Contratista

Inspector

25 de Junio.

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Auxiliar de Residente
1 Director de obra
1 Cuadrillo. o Comisión de topografía.
Operadores de maquinaria.

Equipo:

1 Vibrocompactador
1 Motoniveladora

Actividades Realizados

Ponte Puente Bosch.

Instalación base Granular y Compactación de la misma

Ponte San Luis.

Se trabaja en la demarcación horizontal línea.

26 Junio.

Ponte Sarcaroma:

Se trabaja en la demarcación horizontal línea.

Ponte Puente Bosch.

Riego de Impregnación con emulsión asfáltica.

Contratista

Interventoría

27 Junio.

Punto los Caudinos

Se trabajo en la demarcación horizontal lineal.

Punto Quinto Bosch.

Se toma Instalación de la Pista Densa en caliente tipo MDC-19.

Contratista.

Interventoría

28 de Junio

Punto Mangos.

Se trabajo en la demarcación horizontal lineal.

Punto Quinto Bosch.

Instalación de la Pista Densa en caliente tipo MDC-19

29. Junio.

Actividades Realizadas.

Punto Avante Bosch.

Instalación de la Nueva Planta Diesel en Colindante. Tipo MDC-19.

Contratista.

Interventor.

01 de Julio.

Punto Avante Bosch.

Se trabaja en la demolición planta Diesel Inicial.

Contratista.

Interventor