

REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 20-oct-23
Número de Reporte: CUC-UG-40-2023
Km 7 Vía Pamplona-Los Patios, Norte de Santander , Colombia
Planta Los Patios

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* **2-oct-23** ..... **Fecha final*** **8-oct-23**

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**8.5 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**16.3 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**19.6 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**25.9 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	2.39 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	542 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	168 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 127 min
Método de ensayo: NTC 118

Cambio de Longitud por Autoclave (%)




Resultado: 0.08%
Método de ensayo: NTC 107

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 5.2%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.003%
Método de ensayo: NTC 4927

Parámetros Opcionales	Contenido de Chamote (%)	SiO_2 (%)	Al_2O_3 (%)	Fe_2O_3 (%)	CaO (%)	MgO (%)	SO_3 (%)	Pérdida por Ignición (%)
Resultados	**En proceso**	**25.22**	**5.89**	**3.32**	**52.87**	**0.83**	**2.36**	**11.82**

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121 "CEMENTO HIDRÁULICO".**
Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Jorge Enrique Martínez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia