CONTRATO DE OBRA No 4186 DE 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:14 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA 7
ACTA PARCIAL No 01
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No	4186 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON
NIT	901770081-8
NUMERO DEL PROCESO	SIM-LP-006-2023
FECHA DE CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada. El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a

	cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION N°1	27 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO N°1	16 DE ENERO DE 2024
PRORROGA N°1	18 DE ENERO DE 2024
PRORROGA N°2	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	02 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
INTERVENTORÍA	CONTRATO 3888 DE 2023 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS RL/ NOEMI RIVERA RIVEROS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.
RÉGIMEN	COMÚN

ESTADO INICIAL DE LAS PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100006838		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	29/06/2024	$360.767.525.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	29/12/2026	$120.255.841.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de		$360.767.525.40

	cada tramo) Desde 29/12/2023 hasta 29/12/2028		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT-100001680 ANEXO 0,1		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$116.000.000	$232.000.000	$232.000.000,00
PATRONAL	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100006838		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	14/07/2024	$360.767.525.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	13/01/2027	$120.255.841.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) Desde 13/01/2024 hasta 13/01/2029		$360.767.525.40
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT-100001680 ANEXO 2		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$116.000.000	$232.000.000	$232.000.000
PATRONAL	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$69.600.000,00	$69.600.000,00	$69.600.000,00

POLIZA SEGÚN PRORROGA N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100006838		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	29 ABRIL DE 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2024	19/08/2024	$360.767.525.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LE GALES E INDEMNIZACIONES	18/01/2024	02/02/2027	$120.255.841.80

LABORALES			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/02/2024	02/02/2029	$360.767.525.40
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CT-100001680 ANEXO 3		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$130.000.000	$260.000.000	$260.000.000
PATRONAL	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00

POLIZA SEGÚN PRORROGA N°2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100006838		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	29 DE ABRIL 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2024	02/11/2024	$360.767.525.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/01/2024	02/05/2027	$120.255.841.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$360.767.525.40
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT-100001680 ANEXO 4 Y 5		
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$130.000.000	$260.000.000	$260.000.000
PATRONAL	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$78.000.000,00	$78.000.000,00	$78.000.000,00

En San José de Cúcuta, en la oficina de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **SAID ARIAS PICON** en representación legal de **UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2** como **CONTRATISTA, NOHEMI RIVERA RIVEROS** en representación legal de **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS** como **INTERVENTOR** y el Ingeniero **JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA**, Subsecretario de Infraestructura como **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, con el fin de realizar la presente acta de recibo Parcial No 1, de las obras contratadas acorde a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 4186 de 2023, recibiéndose las siguientes cantidades de obra:

VALOR DE LA PRESENTE ACTA

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	UNIDAD	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)	CANT.	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION						
1,01	Excavación mecánica	1031,33	m3	$ 18.460,00	$ 19.038.338,00	954,00	$ 17.610.840,00
1,02	Corte de pavimento asfaltico	1205,46	ml	$ 5.286,00	$ 6.372.062,00	66,76	$ 352.893,36
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	2110,21	m2	$ 16.355,00	$ 34.512.419,00	1870,17	$ 30.586.630,35
1,04	Conformación de subrasante	3025,79	m2	$ 8.857,00	$ 26.799.436,00	2705,49	$ 23.962.524,93
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	159,17	m3	$ 162.188,00	$ 25.816.015,00	147,02	$ 23.844.879,76
1,07	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	60,66	m2	$ 3.913,00	$ 237.374,00		$ -
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	1964,64	m2	$ 5.101,00	$ 10.021.606,00	730,38	$ 3.725.668,38
1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	196,46	m3	$ 1.155.513,00	$ 227.016.198,00	74,86	$ 86.501.703,18
1,1	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	294,70	m3	$ 291.945,00	$ 86.034.831,00	112,29	$ 32.782.504,05
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	260,66	m3	$ 845.738,00	$ 220.451.860,00	180,30	$ 152.486.561,40
1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	3294,56	kg	$ 13.710,00	$ 45.168.418,00	3128,65	$ 42.893.791,50
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	198,30	ml	$ 7.154,00	$ 1.418.638,00	191,10	$ 1.367.129,40
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	1061,16	m2	$ 6.284,00	$ 6.668.304,00	990,71	$ 6.225.621,64
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	503,05	ml	$ 14.928,00	$ 7.509.530,00	191,10	$ 2.852.740,80
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	1340,73	m3	$ 43.333,00	$ 58.097.768,00	1329,36	$ 57.605.156,88
1,23	Generación y disposición de sobrantes	1340,73	m3	$ 19.773,00	$ 26.510.215,00	1329,36	$ 26.285.435,28
2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	34,56	m3	$ 83.355,00	$ 2.880.582,00	21,00	$ 1.750.455,00
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	34,56	m3	$ 157.349,00	$ 5.437.667,00	21,00	$ 3.304.329,00
2,03	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	60,0	m2	$ 4.039,00	$ 242.340,00		
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	345,6	m2	$ 5.299,00	$ 1.831.228,00	209,96	$ 1.112.578,04
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	37,0	m3	$ 1.407.838,00	$ 52.030.877,00	21,00	$ 29.564.598,00
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	579,80	m2	$ 118.882,00	$ 68.927.784,00	422,69	$ 50.250.232,58
3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	57,98	m3	$ 161.265,00	$ 9.350.145,00	41,36	$ 6.669.920,40
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	627,58	ml	$ 83.083,00	$ 52.141.229,00	42,00	$ 3.489.486,00
3,08	Geotextil NT3000	3025,79	m2	$ 23.452,00	$ 70.960.865,00	2705,49	$ 63.449.151,48
3,13	Pedraplen compacto	321,32	m3	$ 140.257,00	$ 45.067.702,00	39,60	$ 5.554.177,20
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	29,21	m3	$ 1.011.369,00	$ 29.537.032,00	0,00	$ -
4	DEMARCACION						
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	1311,11	ml	$ 3.536,00	$ 4.636.080,00	0,00	$ -
5	COMPONENTES						
5,01	Componente SST	1,00	glb	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ -
5,02	Componente Ambiental	1,00	glb	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	0,00	$ -
5,03	Componente Social	1,00	glb	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -
5,04	Componente Sig	1,00	glb	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -
5,05	Plan de manejo de transito	1,00	glb	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ -
6	DIAGNOSTICO						$ -
	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	5,00	und	$ 5.548.375,00	$ 27.741.875,00	5,00	$ 27.741.875,00
	SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%						
				Totales	**$ 1.202.558.418,00**		**$ 701.970.883,61**

Valor por pagar de la presente acta de recibo parcial de obra N° 1 es de **SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($701.970.883,61)**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 4186 de 2023, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega real y efectiva al interventor, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del Interventor de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

La supervisión técnica verifica en la presente acta la vigencia y competencia de la Interventoría, conforme al Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, siendo responsabilidad del interventor externo revisar y avalar las cantidades de obra que conllevan a suscribir la presente acta, conforme a lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, la cual manifiesta: “Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato.”

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos a los quince (15) días del mes de abril de 2024.

R/L ……SAID ARIAS PICON
UT B&A BACHEO L2
Contratista

…….. R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Interventor

Ing. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor