CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-014-2024

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO II)

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

NIT: 901.816.171-2

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO II)
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD
CONTRATO DE OBRA N°:	SA-EDU-014-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE OBRA N° 4

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión.

Elaboró:	Ing. Luisa Fernanda Núñez	
Aprobó:	Arq. Javier Conrado	

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 6
2.2. LOCALIZACION 7
2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 8
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS 9
3.1.1. DATOS DEL CONTRATO 9
3.1.2. PÓLIZAS 10
3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO 12
3.2.1. OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS 12
3.2.2. SUSPENCIONES Y REINICIOS 12
3.2.3. ACTAS DE MODIFICACIONES 12
3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 12
3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS EN EJECUCION 14
3.3.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 18
3.3.3. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 18
4. ESTADO DEL TIEMPO 19
5. CONCLUSIONES 19

LISTADO DE IMÁGENES

Imagen 1 Localidades de Barranquilla. 7

Imagen 7 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Mónica Orozco Mendoza, C 89A 7A 36 16

Imagen 8 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Mabel Pacheco Pantoja, C 88 7A 17 16

Imagen 9 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Sonia Esther Gonzales, C 102 9C 58 APTO 1 16

Imagen 10 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Trinidad Escorcia Blanco, C 89A 7A 43 16

Imagen 11 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Álvaro Ramírez, K 8A 60 07 17

Imagen 12 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Carmen Pura, K 8 87 46 17

Imagen 13 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas, Propietario: Joaquín Gil Estrada, C 96 7F 18 17

Imagen 14 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas propietario: Julio Parra Ávila, C 88 7 17 17

Imagen 15 Estado del tiempo en el mes de Agosto en Barranquilla. 19

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Presentación del documento. 2

Tabla 2 Profesionales encargados de elaboración y revisión. 2

Tabla 3 Datos del contrato de obra. 9

Tabla 4 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal. 10

Tabla 5 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento. 11

Tabla 6 Viviendas ejecutadas en el periodo 13

Tabla 7 Listado de viviendas en ejecución a la fecha. 14

Tabla 8 Personal adscrito al contrato. 18

ANEXOS

ANEXO No. 1 REGISTRO FOTOGRAFICO.

ANEXO No. 2 BITÁCORAS

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Módulo II, en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Contratos de Obra: Contrato de Obra No. SA-EDU-014-2024

A través de este informe, se presenta el proceso Técnico, Administrativo, Ambiental y Financiero a cargo de la empresa CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II, en la ejecución del Contrato de Obra Nº SA-EDU-014-2024 suscrito con EDUBAR S.A con el fin de informar el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En el año 2016, el alcalde en turno de la ciudad de Barranquilla junto con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social), dieron inicio al primer programa de mejoramiento de viviendas con el fin de dignificar las condiciones básicas y de salud de los hogares más vulnerables de la ciudad, seguido de esto las administraciones postreras conscientes de la situación relacionada en cuanto al déficit que presenta la población más vulnerable de Barranquilla, han venido realizando intervenciones de mejoramiento con el apoyo del ministerio de vivienda , Ciudad y territorio y DPS (Departamento de protección social). En este orden de ideas, en el periodo trascurrido del 2016 a 2023 se realizaron aproximadamente 11.000 mejoramientos localizados en los sectores con mayor necesidad y se estima una intervención para el año de 2024 de un aproximado de 8000 viviendas mejoradas.

2.2. LOCALIZACION

Barranquilla está localizada en el vértice nororiental del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Tiene una extensión de 154 km², equivalentes al 4,5 % de la superficie del departamento del Atlántico. Según el Acuerdo Distrital No. 006 de agosto de 2006, Título I localidades de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se organiza en 5 localidades, así: Suroccidente, Metropolitana, Suroriente y Norte Centro Histórico. Las obras de mejoramiento de vivienda se desarrollarán en diferentes de estas localidades, estando la mayoría en Suroccidente, metropolitana y suroriente.

Imagen 1 Localidades de Barranquilla.



2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El plan de mejoramiento de viviendas realizado por el Distrito de Barranquilla tiene una cobertura que incluye la mayoría de las localidades de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el listado de postulantes que se han inscrito hasta la fecha, el distrito tiene un total de 8270 viviendas a intervenir distribuidas en 8 módulos. Dichas viviendas se encuentran ubicadas en barrios como: La Pradera, Los olivos II, Los Ángeles, Los ángeles II, Los Ángeles III, El Pueblo, Los Rosales, La Gloria, Villa Flor, El Romance, California, San Pedro, Cordialidad, Las Malvinas, El Bosque, Evaristo Sourdis, entre otros. Las 1000 viviendas por intervenir asignadas al CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II se encuentran en los siguientes barrios:

- El bosque
- Evaristo Sourdis
- Las Malvinas.
- Los continentes
- Villa Blanca

De igual manera se celebró el contrato interadministrativo CD-12-2024-0003 entre el EDUBAR S.A. y Distrito.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	CD-12-2024-0003
OBJETO DEL CONTRATO:	"Gerencia integral y coordinación de las intervenciones necesarias para la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda enfocados a mejorar las condiciones de dignidad y calidad de la vivienda de la población vulnerable en diferentes localidades del distrito de barranquilla".
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION (PLAZO):	31 DE DICIEMBRE DE 2024

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS

El día 9 de abril de 2024 en la ciudad de Barranquilla, se suscribió el contrato de obra No. SA-EDU-014-2024, el 15 de mayo de 2024 en la ciudad de Barranquilla se suscribió el acta de inicio del contrato en mención.

3.1.1. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 3 Datos del contrato de obra.

CONTRATO No:	SA-EDU-014-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II
NIT:	901.814.205-5
SUPERVISOR:	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA- ETAPA 3 (MODULO II).
VALOR DEL CONTRATO:	$21.387.090.725,00
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.1.2. PÓLIZAS

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Tabla 4 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055002						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	09	04	2024	30	04	2025	$2.138.709.072,50
Pago de salarios, prestacionessociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	2024	31	12	2027	$1.069.354.536,25
Estabilidad de la obra	31	12	2024	31	12	2026	$21.387.090,72

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 5 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS						
PÓLIZA N°:	400055001						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	16	04	2024	09	04	2024	$4.277.418.145,00
Contratistas y subcontratistas	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Perjuicios extrapatrimoniales	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Responsabilidad civil patronal	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00
Vehículos Propios y no Propios	16	04	2024	09	04	2024	$2.138.709.073,00

3.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.2.1. OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

A fecha del presente informe no se han generado modificaciones al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

3.2.2. SUSPENCIONES Y REINICIOS

A fecha del presente informe no se han generado suspensiones o reinicios al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

3.2.3. ACTAS DE MODIFICACIONES

El día 12 de junio de 2024 se suscribió el Acta modificativa No. 1 correspondiente al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

ACTAS	FECHAS
Acta de acuerdo de precios No.1	12/06/2024
Acta modificativa No.1	12/06/2024

3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del periodo consignado en este informe, se completaron diversas tareas administrativas contractuales, La realización de levantamientos técnicos, la elaboración de actas de vecindad, presupuestos y planos. Se continua con la ejecución de obras civiles en los barrios, Las Malvinas y El bosque. A su vez, se finalizó la intervención en ciertas viviendas de los barrios Evaristo Sourdis, Las Malvinas y El Bosque.




GRAFICO 1. Viviendas en ejecución en el periodo vs Total de viviendas.

Tabla 6 Viviendas ejecutadas en el periodo

N°	Nombre Y Apellido	Identificación	Dirección	Barrio
1	Esther Cecilia Cañate Altamiranda	32772501	K 8B 93 174	El Bosque
2	Norma Ines De La Hoz Garcia	32888545	C 61 9K 275	El Bosque
3	Giron Guzman Marlene Isabel	32770247	D 64 9D 85	El Bosque
4	Rodriguez Padilla Maribel	1007278077	C 93 8 31	El Bosque
5	Fonseca Rojas Maria Del Pilar	44151225	C 87 8B 57	El Bosque
6	Carmen Pura Mejia Bustamante	22337446	K 8 87 46	El Bosque
7	Trinidad Escorcia Blanco	55227454	C 89A 7A 43	Las Malvinas
8	Jair Gregorio Sequea Rios	1046702236	D 97 7 40	Las Malvinas
9	Daiden Rafael Mercado Mendoza	72287235	D 97 7 154	Las Malvinas
10	Norberto Manuel Noriega Urieles	6620325	K 7B 88 62	Las Malvinas

3.3.1. LISTADO DE VIVIENDAS EN EJECUCION




GRAFICO 2. Viviendas ejecutadas a la fecha vs Total de viviendas.

Tabla 7 Listado de viviendas en ejecución a la fecha.

N°	Nombre Y Apellido	Identificación	Dirección	Barrio
1	Alvaro Ramirez Luque	91421013	K 8A 60 07	El Bosque
2	Carmen Pura Mejia Bustamante	22337446	K 8 87 46	El Bosque
3	Sonia Esther Gonzales Bovea	32655603	C 102 9C 58 APTO 1	Las Malvinas
4	Miguelina Villero Garcia	64765015	C 102 8E 47	Las Malvinas
5	Yenis Torres Rivera	45576876	C 102 9C 10	Las Malvinas
6	Yuleidys Villalba Montes	1001941353	C 88 7A 11	Las Malvinas
7	Mabel Pacheco Pantoja	32884556	C 88 7A 17	Las Malvinas
8	Arnelis Cecilia Mola Gallo	22644630	C 103 8F 50	Las Malvinas
9	Yarleidys De La Hoz Castro	1143462953	C 88 7B 33 APTO 1	Las Malvinas
10	Julio Parra Avila	80256651	C 88 7 17	Las Malvinas
11	Luz Enith San Martin Gomez	45686043	C 88 7A 05	Las Malvinas
12	Nazly Montes Durango	32759304	C 88 7A 09	Las Malvinas
13	Claudia Esther Villalba Perez	32786629	C 88 7A 31	Las Malvinas

14	Monica Patricia Orozco Mendoza	32888075	C 89A 7A 36	Las Malvinas
15	Trinidad Escorcia Blanco	55227454	C 89A 7A 43	Las Malvinas
16	Joaquin Emilio Gil Estrada	72127150	C 96 7F 18	Las Malvinas
17	Luisa Fernanda Barreto Santana	1143157083	C 96 7F 21	Las Malvinas
18	Duvis Esther Berrio Cono	32776592	K 7B 93 27	Las Malvinas
19	Carlos Enrique Dalmays Torres	7463711	K 7B 94 03	Las Malvinas
20	Marelbis Jesurum Lopez	1007279313	C 102 8E 34	Las Malvinas
21	Silvio Peralta Vital	9311639	C 99C 9A 18	Las Malvinas
22	Clenda Belen Escobar Alvarado	22571141	D 97 7 12	Las Malvinas
23	Gerson Vergara Martinez	72229692	D 97 7 27	Las Malvinas
24	Jair Gregorio Sequea Rios	1046702236	D 97 7 40	Las Malvinas
25	Elvis Del Socorro Osoño Velasquez	32375819	D 97 7 74	Las Malvinas
26	Dinis Judith Hernandez Venera	1052068541	D 97 7 108	Las Malvinas
27	Daiden Rafael Mercado Mendoza	72287235	D 97 7 154	Las Malvinas
28	Junior Entique Crespo Blanco	1143435913	K 7B 93 12	Las Malvinas
29	Damalis De Jesus Jimenez Contreras	39090395	C 96 7B 38	Las Malvinas
30	Eucaris Salas De Aguas	26694019	K 7B 88 82	Las Malvinas
31	Angel Mana Barandica Gonzales	8631920	C 96 7B 111	Las Malvinas
32	Esther Cecilia Cañate Altamiranda	32772501	K 8B 93 174	El Bosque
33	Norma Ines De La Hoz Garcia	32888545	C 61 9K 275	El Bosque
34	Giron Guzman Marlene Isabel	32770247	D 64 9D 85	El Bosque
35	Rodriguez Padilla Maribel	1007278077	C 93 8 31	El Bosque
36	Fonseca Rojas Maria Del Pilar	44151225	C 87 8B 57	El Bosque
37	Norberto Manuel Noriega Urieles	6620325	K 7B 88 62	Las Malvinas

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período.

Imagen 2 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Mónica Orozco Mendoza, C 89A 7A 36



Imagen 3 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Mabel Pacheco Pantoja, C 88 7A 17



Imagen 4 Ejecución de actividades, barrio las Malvinas, Propietario: Sonia Esther Gonzales, C 102 9C 58 APTO 1



Imagen 5 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Trinidad Escorcia Blanco, C 89A 7A 43



Imagen 6 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Álvaro Ramírez, K 8A 60 07



Imagen 7 Ejecución de actividades, barrio el bosque, Propietario: Carmen Pura, K 8 87 46



Imagen 8 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas, Propietario: Joaquín Gil Estrada, C 96 7F 18



Imagen 9 Ejecución de actividades, barrio Las Malvinas propietario: Julio Parra Ávila, C 88 7 17



3.3.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Durante este periodo de ejecución del presente informe del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 se suscribió Acta recibo parcial de obra N° 1 relacionada al contrato de obra No. SA-EDU-014-2024.

ACTAS	FECHA	VALOR
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1	29/08/2024	$ 470.515.995,95
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 470.515.995,95
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.387.090.725,00
VALOR TOTAL POR EJECUTAR		$ 20.916.574.729,05

3.3.3. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra SA-EDU-014-2024:


Tabla 8 Personal adscrito al contrato.

NOMBRE	CARGO
Javier Conrado Lugo	Director de obra
Jesús Polo	Ingenieros- residentes
Javier Conrado	Ingenieros- residentes
Ricardo García	Ingenieros- residentes
Anderson José Saavedra Carrascal	Inspectores de obra
Angélica María Lagares Arroyo	Inspectores de obra
Jesús Gabriel Calvo Ávila	Inspectores de obra
Patricia Ospino Medina	Profesionales área social
Sorel Sanz Jiménez	Profesionales área social
Lauren Camargo	Profesionales área social
Yessica Paola Pérez Sarmiento	Auxiliar Social
Ludwing Rojano	Ingeniero Eléctrico
Jacqueline Angarita Morales	Profesional SST
Daniela Gaviria Gallego	Ingeniera Ambiental
Luisa Núñez	Ingeniera administrativa

4. ESTADO DEL TIEMPO

En el mes de agosto el clima en Barranquilla es húmedo (con 219 mm de lluvia en 8 días). Comparado con el mes anterior desde julio hay una media de 140mm de precipitaciones en 8 días.

Imagen 10 Estado del tiempo en el mes de Agosto en Barranquilla.



5. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido en el presente informe se llevaron a cabo diversas actividades, con el objetivo de avanzar en el proyecto. A lo largo del mes se realizaron tareas clave que incluyen la elaboración de documentos administrativos, contractuales, levantamientos técnicos detallados y la elaboración de actas de vecindad para las viviendas asignadas.

Asimismo, se continuó con la elaboración de presupuestos y planos técnicos; tareas esenciales para la correcta planificación y ejecución de las viviendas a intervenir. Continuaron las actividades de obra civil en viviendas de los barrios las Malvinas y el bosque; se intervinieron y se iniciaron 10 viviendas de los barrios el bosque y las Malvinas. Adicionalmente durante este periodo finalizaron y se entregaron a satisfacción 22 casas comprendidas entre los barrios las Malvinas, Evaristo Sourdis y el bosque. A continuación, se relaciona el listado de las viviendas finalizadas:

N°	Nombre Y Apellido	Identificación	Dirección	Barrio
16	Olga Carey De Nuñez	32677266	K 9H 80 183	Evaristo Sourdis
17	Edith Morales Venecia	32802019	K 9H 80 250	Evaristo Sourdis
18	Petrona Barrios Pallares	55240497	K 9H 80 240	Evaristo Sourdis
19	Maria De La Hoz Cervantes	32897166	K 9H 80 246	Evaristo Sourdis
45	Vanegas Rodriguez Tatiana Margarita	1045692108	C 68 9L 79	El Bosque
210	Jonis Jesus Mesino Gonzalez	72130767	C 102 9C 22	Las Malvinas
212	Betsy Martinez Cerpa	22524596	C 102 9E 08	Las Malvinas
213	Glenys Maria Florez Lara	32801443	C 102 9E 17	Las Malvinas
214	Hector Aguilar Guerrero	9260135	C 102 9C 36	Las Malvinas
215	Miguel Angel Pertuz Morris	1007971792	C 102 8E 36	Las Malvinas
217	Ana Josefa Martinez Lubo	32624916	C 102 9E 25	Las Malvinas
218	Diana Patricia Perez Mestra	64696775	C 102 9E 21	Las Malvinas
219	Aura Maria Beltran Paladinez	1143239123	C 103 8F 10 APTO 1	Las Malvinas
221	Luz Maribis Osorio Vega	32840176	C 102 9E 86	Las Malvinas
223	Carmen Ortiz Crespo	32607070	C 88 7B 27	Las Malvinas
232	Jean Carlos Polo Padilla	1143260675	K 7B 94 45 INT 1	Las Malvinas
263	Jonathan Jesus Polo Jimenez	1143269013	C 96 7B 81	Las Malvinas
354	Celia Maria Hernandez Perez	60422643	C 96 7B 45	Las Malvinas
357	Albrto Enrique Padilla Guerra	8737389	K 7B 94 55	Las Malvinas
358	Alba Rosa Nieves	21588425	K 7B 96 40	Las Malvinas
368	Yeraldi Judith Estrada Hoyos	1045745067	K 7B 99C 21	Las Malvinas
372	Fanny Del Carmen Palencia Mendez	32893096	K 7B 98E 50	Las Malvinas

También es importante resaltar que durante este periodo no se realizaron modificaciones al contrato de obra, pero a la fecha de 12-junio-2024 se regenero acta modificatoria N° 1. De igual manera durante el transcurrir de este periodo, el día 29-08-2024 se suscribió acta de recibo parcial de obra No. 1 por valor de Cuatrocientos setenta millones, quinientos quince mil, novecientos noventa y cinco pesos con noventa y cinco centavos($470.515.995,95).

ANEXO 1

FONSECA ROJAS MARIA DEL PILAR

CARMEN PURA MEJIA BUSTAMANTE



TRINIDAD ESCORCIA BLANCO






DAIDEN RAFAEL MERCADO MENDOZA



NORBERTO MANUEL NORIEGA URIELES






JAIR GREGORIO SEQUEA RIOS






RODRIGUEZ PADILLA MARIBEL

GIRON GUZMAN MARLENE ISABEL

NORMA INES DE LA HOZ GARCIA






JONIS JESUS MESINO GONZALEZ






OLGA CAREY DE NUÑEZ






EDITH MORALES VENECIA






PETRONA BARRIOS PALLARES







MARIA DE LA HOZ CERVANTES







FANNY DEL CARMEN PALENCIA MENDEZ



ANA JOSEFA MARTINEZ LUBO



ANEXO 2

MALVINAS

fundida de mesón, puntos hidráulicos.

- K7B 99C 21
- K7B 88 82
- K7B 93 72
- B97 7 74
- C99C 7B 45
- C96 7B 38
- K8 87 46

RI

01-08-24

Se realizó

Inspección + 1 entrada.

Se realizó visita en el barrio de matrículas en las viviendas que se encuentran en ejecución, en algunas de las viviendas nos encontramos en forma de detalles

- K7B # 99C-21
- K7B # 88-82
- K7B # 93-12
- C96 # 7B-38

-c99c # 78-45.


02-08-24

Pisa soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza recorrido en el barrio en compañía del líder social en las viviendas que se encuentran en ejecución, se realiza lasqueado de piso en el área de sala, comedor

- c102 #86-36
- c102 #86-47
- c102 # 9c-10
- c102 # 9c-22
- c102 9c SB APTO 1
- c102 #9E-08



05-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza recorrido en las viviendas
que se encuentran en ejecución en com-
paña de fiscalización en la se toma
medidas finales en cada uno de los
espacios inteervenidos
- C102 # 8E - 36
- C102 # 9E-17
- C103 # 8L -10 Apto 1
- C102 # 9E-21
- K75 #94-55

06-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante
se realiza entrega en el BARRIO de las
viviendas que se encuentran finalizadas,
se toma registro fotografico de todos

los espacios de cada vivienda.

- Ik 76 # 98E - 50
- K 76 # 99C - 21
- Ik 76 # 96 - 40
- K 76 # 94 - 55
- C 102 # 9E - 4
- C 103 # 8F - 10 Apto 1
- C 102 # 9G - 17.
- C 102 # 8E - 36.

08 - 08 - 24

בית כפרי

1 קומה + מרתף 1 עמודה.

יש מספר מדרגות שהם מרוחקים זה מזה

קווים אלכסוניים, המצוינים על המפה 50-

בשנים או יותר מהם על גבי ציר.

- C88 # 7A - 11
- C88 # 7A - 17
- C 03 # 8F - 50
- C88 # 7B - 33 Apto 1

C88 # 7 - 17.

09-08-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza recorrido en las viviendas que se encuentran en ejecución que se realizan toma de detalles, estuco y pintura en los espacios intervenidos.

- C88 # 7A - 05
- C88 # 7A - 09
- C88 # 7A - 31
- C96A 7f - 7B
- C96 # 7f - 21

10-08-24
día sabado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza revisión en las viviendas
que se realizan toma de datos de
gasto y pintura en las casas pintadas,
pagando de piso y muros en las salas
de baño y cocina, instalación de combo sa-
nitario
-> 97 #7-108 cBB#7A-05
-KJB#93-12
-1<7B#93-27

12-08-24
día sabado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza revisión en el barrio en
compañía de practicantes en las vivi-
endas que se realizan en ejecución
se realiza también visita de viviendas

- KB #94-45 INT 1
- c96 #KB-45.
- c96 # KB-81
- c88 # KB-27

Diana Peña

Jhon Lopez

13-08-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza visita en el BAÑO las mal-
vinas en compañía de interventoría se
realiza instalación de puntos electricos, es-
toco y pintura en las áreas intervenidas.

- D97 #7-12
- D97 #7-27
- D97 #7-40
- D97 #7-74

Diana Peña

Jhon Lopez

14-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en el barrio en com-
pañía de integrantes de las viviendas
que se encuentran en gestión
- c 89A # 7A-36
- C89A #17A-43
- C96 # 7B-111

a. [illegible]

15-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en el barrio en com-
pañía de integrantes de las vivien-
das que se encuentran en gestión
instalación de lavaplatos, instalación
de combo sanitario
- KB #88-62
- D97 # 7-754
- C99C #19A-18

a.

16-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza lechado en el baño en com-
pañía de instalaciones y pruebas en las
viviendas que se encuentran en ejecución
se realiza compra de vivienda se toman
registro fotográfico de todos los espacios
- C102 # 96-86
- C102 # 96-25
- C102 # 96-08
- C102 # 96-36

20-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza lechado en el baño
en las viviendas que se encuentran
en ejecución, se realiza instalación
de piso en sala, cocina y Hall

Instalación de puntos electricos.

- K7B # 88-62
- K7B # 93-12.
- C99C # 9A-18
- C96 # 7B-111

x

x

21-08-24

día sabado

1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza recorrido en el barrio las malvinas en compañía de interventoría en las viviendas que se encuentran en ejecución se realiza retiro de escombros en las viviendas finalizadas y las que estan proximas a finalizar.

- C102 # 96-86
- C102 # 96-25
- C102 # 96-08

x

x

22-08-24
dia soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en el barrio las malvinas, se continua con el retiro de escombros de algunas viviendas, se visitan las viviendas que se encuentran en ejecución

- D97 #7-40
- D97 #7-74
- C89A #7A-43
- C96 #7B-38.

23-08-24
dia soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza visita en el barrio en compañía de interventoria en las viviendas que se encuentran en ejecución fraguado de piso en el area de baño,

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 26-08-2024

ಸೂಚನೆ:

1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
3. ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
5. ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ


ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು


ದಿನಾಂಕ: 24-08-2024


ಸೂಚನೆ:

1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
3. ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
5. ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ







28-08-24
día sábado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza entrega final de una vivienda.
- casa # 86-34 manzana [illegible]
Se visitan también las viviendas que
se encuentran en ejecución se va-
lida instalaciones eléctricas

29-08-24
día sábado
1 oficial + 1 ayudante.
Se visitan algunas de las viviendas que
se encuentran en ejecución en con-
[illegible] se realiza
las actividades de instalaciones eléc-
tricas

30-08-24
día soleado
7 oficiales + 1 ayudante.
Se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución se continúan con las actividades de instalaciones eléctricas, estuco y pintura en sala, habitación

- C89A #7A-36
- C89A #7A-43
- C96 #7B-111

31-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución se realiza estuco y pintura en sala, cocina, baño y habitaciones.

- C96 #7F-18

BOSQUE

31-07-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se continuan con las actividades de fraguado de enchape en muro, instalación de combo sanitario, fraguado de piso en habitación 1 y 2.
- K8A 60 07
- C68 9L 79
- K8 87 46

[signature] [signature] Residente Interventoría

01-08-24
día Soleado
1 oficial + 1 ayudante
se continuan con las actividades en cada una de las vivienda, enchape en cerámica para muro baño, muro de allanado sobre muro. levante de apoyo, escarificación de pared.

02-08-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se continuan con las actividades en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución se continuan con las actividades de instalaciones de puntos hidrosanitarios, fundida de muro, estuco y pintura en el segundo piso de baño y cocina.

- K8A # 60-07
- C68 # 9L-79
- K8 # 87-46

03-08-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se continuan con las actividades en cada una de las viviendas

Las que se encuentran en ejecución en
este momento se viviendas, se con-
tinúa con el mismo procedimiento sobre
mismo en el área de baño, cocina,
Hall de viviendas
- K8 # 87 - 46
- C68 # 9L - 79
- K8A 60 - 09

05-08-24
Ing Soldado
Topógrafo + 2 ayudantes.

Se realiza visita en las viviendas en-
contradas en cada una de
las viviendas que se encuentran en eje-
cución se continúa con las actividades
de pañete allanado sobre muro en el
área de baño, cocina y otras áreas in-
teriores, instalación de puerta en baño.
- C68 # 9L - 79 - K8 # 87 - 46

-K8A #60-09

Dumaje M.

06-8-24

d.°a soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza visita en el barrio en compañía de interventoría en las viviendas que se encuentran en ejecución, se toman medidas finales en la vivienda de Tatiana Vanegas c68#92-79

Dumaje M.

08-08-24

día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza visita en el barrio en todas las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades de instalación de enchape de

mura en las áreas de baño y cocina.
- K8A #60-07
- K8 #87-46

[signature]

[signature]

09-08-24

Oficial + 1 ayudante.

Se realiza recorrido en las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades en cada una de las viviendas se realiza instalación de piso en el area de cocina, Hall Habitación, sala.

- K8A #60-07
- K8 #87-46

[signature]

[signature]

10-08-24 — día soleado —
1 oficial + 1 ayudante
Se realiza recorrido en el barrio en compañía de edwin en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades de instalación de enchape sobre muro en el área de baño y cocina, instalación de piso antideslizante.
- K8 #87-46
- KBA #60-07

x Diana M.

x.

12-08-24 — día soleado —
2 oficial + 1 ayudante.
Se realiza visita en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución se continuan con las actividades de instalación de ventana, sello de pretas, fundida de plantilla en sala cocina.
- K8 #87-46 - KBA #60-07

13-08-24 día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza visita en las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades de instalación de piso en el área de HABITACIÓN, SALA, COCINA, PASILLO DE entrepaño de muro en el ÁREA de baño y cocina.

-KB#87-46 -KBA#60-07

14-08-24 día soleado

1 oficial + 1 ayudante.

se realiza recorrido en el barrio en las viviendas que se encuentran en ejecución se toma registro fotográfico de todas las actividades que se están realizando

-KB#87-46 -KBA#60-07

15-08-24
día soleado
1 oficial + 1ayudante.
Se realiza levantado en las viviendas que se encuentran en ejecución, se continúan con las actividades que se están realizando en cada una de las viviendas.
Instalación de piso en cerámica en el área de Baño, sala, cocina.
-K8 #87-46 — -K8A #60-07.

16-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza levantado en las viviendas que se encuentran en ejecución en compañía de Edubar y el contratista, se continuan con la ejecución en cada una de las viviendas

Instalación de enchape de muros en el baño y cocina.
- KB #87-46 - KBA #60-07

17-08-24
Día soleado
1 oficial + 1 ayudante
Se inicia la recorrido en el baño en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades de instalación de enchape sobre muro en el área de baño y cocina, fraguado de piso en el área del baño.
- KB #87-46 - KBA #60-07

20-08-24
Día soleado
1 oficial + 1 ayudante.

Se realiza recorrido en cada una de las viviendas que se tienen en ejecución en compañía de interventoría seguimiento fotográfico de cada una de las actividades realizadas.

-K 8 #87-46 -KBA #60-07

Dimaf

21-08-24

Día soleado

1 ofelia 1 + 1 ayudante.

Se realiza recorrido en el barrio el bosque en compañía del líder social en cada una de las viviendas que se encuentran en ejecución, se continúan con las actividades de estuco y pintura en las áreas intervenidas.

-KBA #60-07 K 8 #87-46

Dimaf

22-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realizó recorrido en el barrio en las viviendas que se encuentran en ejecución se continuan con las actividades de estuco plastico en las áreas intervenidas, fraguado de piso y enchape en muro, acopio de escombro en las viviendas.
-KB #87-46 - KBA #60-07

23-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se continuan con la ejecución en una de las viviendas, retiro de escombro en las viviendas
-KB #87-46 -KBA #60-07

24-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza recorrido en las viviendas en campaña de instalaciones en las viviendas que se encuentran en ejecución, se continuan con las actividades de instalación de cachapa en muro de BAÑO y ubicaciones de puntos electricos.
K8#87-46
K8A#60-07.

26-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza instalaciones electricas. en cada una de las viviendas.
K8#87-46
K8A#60-07

27-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza instalaciones eléctricas en las viviendas que se encuentran en ejecución, pintura en HABITACIÓN y SALA.
K8A #60-07
K 8 #87-46

28-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
Se realiza instalaciones eléctricas en las viviendas que se encuentran en ejecución, pintura de HABITACIÓN y SALA.
K8A #60-07
K 8 #87-46

29-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza pintura en hall, Aseguardo de
piso y lavado de escombros.
K8A # 60-07
K8 # 87-46

30-08-24
día soleado
1 oficial + 1 ayudante.
se realiza lavamanos en el baño en el
baño en las viviendas que se encuen-
tran en ejecución se realiza instala-
ciones electricas
K8A # 60-07
K8 # 87-46