FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	01/06/2020	**PERIODO REPORTADO DEL:**	22/05/2020	**AL:**	31/05/2020
CONTRATO Nº	004-00-L-CATAM-GRUAL-2020	**CONTRATISTA**	BB INGENIEROS S.A.S		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM				
FECHA DE INICIACIÓN	22/05/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/08/2020		
VALOR INICIAL	$ 406.288.878,00	**VALOR ADICIONAL**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 406.288.878,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA LA SUSCRIPCIÓN EL ACTA DE INICIO DEL 22 DE MAYO 2020.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		CEMENTO		PULIDORA		Residente de Obra	1
		CERAMICA		TOROMATILLO		Residente de SISO	1
		TUBERIA PVC				Maestro de Obra	1
						Oficiales	8
						Ayudantes	6
						TOTAL	17

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	**3,87%**	**3,93%**	**1,99%**	**1,94%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					**100,0%**
EJECUTADO																					**100,0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PRESUPUESTO OFICINAS GRUTE																						
PRELIMINARES	P																					
	E																					
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	P																					**100,0%**
	E																					**70,0%**
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	P																					**100,0%**
	E																					**70,0%**
DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO	P																					**100,0%**
	E																					**90,0%**
INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE ACCESORIOS	P																					**0,0%**
	E																					**0,0%**
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	P																					
	E																					
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	P																					**10,0%**
	E																					**80,0%**
GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M 60*60 MOKA, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO Y/O SIMILAR	P																					**0,0%**
	E																					**0,0%**
PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M 60*60 MOKA, TRÁFICO: COMERCIAL ALTO Y/O SIMILAR	P																					**0,0%**
	E																					**0,0%**
ASEO GENERAL	P																					

	E		
LIMPIEZA GENERAL	P		0,0%
INTERIOR Y EXTERIOR	E		0,0%
RETIRO DE SOBRANTES	P		0,0%
FUERA DE LA UNIDAD	E		30,0%
PRESUPUESTO CIELO RASO COCINA DEL CASINO			
INSTALACIONES	P		0,0%
ELECTRICAS	E		0,0%
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO,	P		0,0%
CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)	E		0,0%
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS),	P		0,0%
TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO Y/O SIMILAR	E		0,0%
CIELORRASO	P		0,0%
	E		0,0%
CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y	P		0,0%
COMPUERTAS PARA INSPECCION)	E		0,0%
ASEO GENERAL	P		0,0%
	E		0,0%
Limpieza general interior y	P		0,0%
exterior	E		0,0%
Retiro de sobrantes fuera de la	P		0,0%
unidad	E		0,0%
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN APARTAMENTOS PERSONAL MILITAR			
PRELIMINARES	P		0,0%
	E		0,0%
CAMPAMENTO DE 18 M2	P		0,0%
	E		0,0%
DESMONTE DE VENTANAS	P		0,0%
	E		0,0%
Remoción (demolición) de	P		0,0%
acabado de piso y paredes.	E		0,0%
DESMONTE DE APARATOS	P		0,0%
SANITARIOS Y DIVISIONES	E		0,0%
DE DUCHAS Y SANITARIOS.			
DESMONTE DE CIELORRASO	P		0,0%
	E		0,0%
DESMONTE DE PUERTAS	P		0,0%
INCLUYE EL MARCO Y TAPA	E		0,0%
LUCES.			
DESMONTE DE ESPEJOS	P		0,0%
	E		0,0%
MAMPOSTERIA	P		0,0%
	E		0,0%
MURO EN BLOQUE DE	P		0,0%
ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS	E		0,0%
(0.33X0.115X0.23) MTS.			

INSTALACIONES	P		0,0%
HIDROSANITARIAS	E		0,0%
SIFONES	P		0,0%
	E		0,0%
SIFÓN Ø 3X2"	P		0,0%
	E		0,0%
PUNTO SANITARO	P		0,0%
	E		0,0%
PUNTO SANITARIO Ø 2"	P		0,0%
	E		0,0%
PUNTO SANITARIO Ø 4"	P		0,0%
	E		0,0%
PUNTO AGUA FRÍA	P		0,0%
	E		0,0%
PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	P		0,0%
	E		0,0%
INSTALACIONES	P		0,0%
ELECTRICAS	E		0,0%
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SIMILAR	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS)	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA JUPITER 15W NW, 1650 LM, 4000K, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA,	P		0,0%

TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, BASE Y ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.Y/O SIMILAR	E		0,0%
PAÑETES	P		0,0%
	E		0,0%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	P		0,0%
	E		0,0%
CIELORRASO	P		0,0%
	E		0,0%
CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	P		0,0%
	E		0,0%
ACABADOS E	P		0,0%
IMPERMEABILIZACIONES	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA VALDIVIA WENGUE REF: 907012771 CM (EN BAÑOS A INTERVENIR.) Y/O SIMILAR	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.) Y/O SIMILAR	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN MOZAICO MIX BM 021061 CM DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. (EN MUROS DE LOS BAÑOS A INTERVENIR). Y/O SIMILAR	P		0,0%
	E		0,0%
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	P		0,0%
	E		0,0%
PINTURAS	P		0,0%
	E		0,0%
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	P		0,0%
	E		0,0%
ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y	P		0,0%
	E		0,0%
CARPINTERIA EN MADERA	P		0,0%
	E		0,0%
MUEBLE EN MADERA PARA LAVAMANOS, ACABADO EN TINTILLA MATE, INCLUYE MESÓN EN MARMOL	P		0,0%
	E		0,0%
CARPINTERIA EN ALUMINIO /VIDRIO	P		0,0%
	E		0,0%
V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	P		0,0%
	E		0,0%
APARATOS SANITARIOS E	P		0,0%
INCRUSTACIONES	E		0,0%
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA Y/O SIMILAR	P		0,0%
	E		0,0%

SANITARIO MANANTIAL	P	0,0%
BLANCO Y/O SIMILAR	E	0,0%
KIT ACCESORIOS ARIZONA	P	0,0%
X 6 Y/O SIMILAR	E	0,0%
REJILLA PLÀSTICA SOSCO 3	P	0,0%
X 2	E	0,0%
SIPS TAPA DE REGISTRO EN	P	0,0%
PVC	E	0,0%
VIDRIOS Y ESPEJOS	P	0,0%
	E	0,0%
ESPEJOS BISELADOS 4 MM	P	0,0%
	E	0,0%
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO	P	0,0%
	E	0,0%
ASEO GENERAL	P	0,0%
	E	0,0%
LIMPIEZA GENERAL	P	0,0%
INTERIOR Y EXTERIOR	E	0,0%
RETIRO DE SOBRANTES	P	0,0%
FUERA DE LA UNIDAD	E	0,0%

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALA PRESIDENCIAL

PRELIMINARES	P	
	E	
CERRAMIENTO EN	P	100,0%
POLISOMBRA H= 2,00 MTS	E	100,0%
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN)	P	100,0%
DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	E	100,0%
DESMONTE DE APARATOS	P	100,0%
SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	E	100,0%
DESMONTE DE PUERTAS	P	100,0%
METÁLICA DE ACCESO.	E	100,0%
DESMONTE DE CIELORRASO	P	100,0%
	E	100,0%
DESMONTE DE PUERTAS	P	100,0%
INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	E	100,0%
DEMOLICIÓN POYOS	P	100,0%
DUCHAS	E	100,0%
DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES	P	100,0%
OFICINA/BAÑOS MEDIA	E	100,0%
DESMONTE DE ESPEJOS	P	100,0%
	E	100,0%
DESMONTE DE EQUIPOS DE	P	100,0%
COCINA	E	
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN)	P	100,0%
DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	E	100,0%
DESMONTE DE MESONES DE	P	100,0%
BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y	E	100,0%
DESMONTE DE VENTANAS	P	100,0%
	E	0,0%
ESTRUCTURA	P	0,0%
	E	0,0%
COLUMNA METALICA EN	P	0,0%
PERFIL DE HIERRO IPE 300 INCLUYE PLATINA 3/8" CON	E	0,0%
INSTALACIONES SANITARIAS	P	0,0%
	E	0,0%
Excavacion manual para redes	P	0,0%
profundidad (0 mts y 2 mts). Incluye cargue transporte y	E	0,0%
Relleno con material de	P	0,0%
excavación	E	0,0%
Tubería PVC sanitaria Ø 2"	P	0,0%
	E	0,0%
Tubería PVC sanitaria Ø 4"	P	0,0%
	E	0,0%
Punto sanitario Ø 2"	P	0,0%
	E	0,0%
Punto sanitario Ø 4"	P	0,0%
	E	0,0%
SIFON Ø 3x2"	P	0,0%
	E	0,0%
Tapón de inspección Ø4"	P	0,0%

	E		0,0%
MANTENIMIENTO PUNTO	P		0,0%
SALIDA DESAGUES 4"	E		0,0%
MANTENIMIENTO PUNTO	P		0,0%
SALIDA DESAGUES 2 "	E		0,0%
INSTALACIONES	P		0,0%
HIDRAULICAS	E		0,0%
Excavacion manual para redes profundidad (0 mts y 2 mts). Incluye cargue transporte y	P		0,0%
	E		0,0%
Relleno con material de	P		0,0%
excavación	E		0,0%
Tubería PVC presión RDE 21 Ø	P		0,0%
1"	E		0,0%
Tubería PVC presión RDE Ø	P		0,0%
13.5 1/2"	E		0,0%
Tubería PVC presión RDE 21 Ø	P		0,0%
3/4"	E		0,0%
Punto de agua fría Ø 1/2"	P		0,0%
	E		0,0%
Registro Ø 1" (incluye caja y	P		0,0%
tapa)	E		0,0%
Registro Ø 3/4 " (incluye caja y	P		0,0%
tapa)	E		0,0%
Prueba Hidraulica	P		0,0%
	E		0,0%
INSTALACIONES	P		0,0%
ELECTRICAS	E		0,0%
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC	P		0,0%
	E		0,0%
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE	P		0,0%
	E		0,0%
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SALIDA DE FUERZA MONOFÁSICA,	P		0,0%
	E		0,0%
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SALIDA DE FUERZA MONOFÁSICA,	P		0,0%
	E		0,0%
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE SALIDA DE FUERZA MONOFÁSICA,	P		0,0%
	E		0,0%
DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA	P		0,0%
	E		0,0%
PAÑETES FILOS Y	P		0,0%
DILATACIONES N/A	E		0,0%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN	P		0,0%
	E		0,0%
CIELO RASOS	P		0,0%
	E		0,0%
CIELO RASO TIPO SUPERPLACA RH 1/2"PLANO + THERMOLON (INCLUYE	P		0,0%
	E		0,0%
CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA	P		0,0%
	E		0,0%
ACABADOS E	P		0,0%
IMPERMEABILIZACIONES	E		0,0%
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE	P		0,0%
	E		20,0%
CERÀMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO PIEDRA	P		0,0%
	E		0,0%
BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA	P		0,0%
	E		0,0%
BALDOSA DE MURO EN CERÀMICA SANTA BÁRBARA RECMARFIL DE 27,6X56,20	P		0,0%
	E		0,0%
CENEFA VERTICAL DE 0,554 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFEE DE 27,7X27,7	P		0,0%
	E		0,0%
GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M	P		0,0%
	E		0,0%
PORCELANATO TODO MASA (TÉCNICO) REF: MARS-M 60*60 MOKA, TRÁFICO:	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MACIZO EN MADERA NATURAL, 12 cm X	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GUARDAESCOBA EN	P		0,0%
	E		0,0%
PISO EN BISTROT CRUX 75*150 GRIS BAÑOS PRESIDENTE	P		0,0%
	E		0,0%

ENCHAPE DE MURO EN URBAN GREY 40*120 GRISS BAÑOS PRESIDENTE	P		0,0%
	E		0,0%
CENEFA VERTICAL MOS FABRIC 30*30 GRIS VERTICAL DE 0,30X2,50 APROX. O	P		0,0%
	E		0,0%
PINTURA	P		0,0%
	E		0,0%
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	P		0,0%
	E		0,0%
CARPINTERIA EN MADERA	P		0,0%
	E		0,0%
SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR	P		0,0%
	E		0,0%
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	P		0,0%
	E		0,0%
V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE	P		0,0%
	E		0,0%
PP EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA	P		0,0%
	E		0,0%
FACHADAS EN VIDRIO TEMPLADO Y/O DIVISIONES INTERNAS DE 10MM CON	P		0,0%
	E		0,0%
CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	P		0,0%
	E		0,0%
DISPENSADOR PAPEL ACERO INOXIDABLE SOCODA	P		0,0%
	E		0,0%
DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOXIDABLE SOCODA	P		0,0%
	E		0,0%
SECADOR DE MANOS ELECTRICO ACERO INOXIDABLE SOCODA	P		0,0%
	E		0,0%
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE SOCODA	P		0,0%
	E		0,0%
REINSTALACION DE DIVIISONES EXISTENTES EN ACERO INOXIDABLE H: 1,80	P		0,0%
	E		0,0%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	P		0,0%
	E		0,0%
ORINAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVÁNDALICA	P		0,0%
	E		0,0%
SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA	P		0,0%
	E		0,0%
KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6	P		0,0%
	E		0,0%
DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA DE BAÑERA RETTO	P		0,0%
	E		0,0%
REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	P		0,0%
	E		0,0%
MESON INTEGRAL EN LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS VARESE INCLUYE GRIFERIA	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CON GRIFERIA SANIT TIPO	P		0,0%
	E		0,0%
VIDRIOS Y ESPEJOS	P		0,0%
	E		0,0%
ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	P		0,0%
	E		0,0%
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHAS EN VIDRIO	P		0,0%
	E		0,0%
ASEO GENERAL	P		0,0%
	E		0,0%
LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	P		0,0%
	E		0,0%
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	P		0,0%
	E		35,0%

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SALA PRESICENCIAL

INSTALACIONES SANITARIAS	P		0,0%
	E		0,0%
Desinstalación de la tubería hidráulica de descarga hacia la red, incluyendo 2 líneas de alimentación hacia el edificio, el by-pass acueducto inc resanes de muros	P		0,0%
	E		0,0%

Instalación de tubería y bomba provisional para evitar cortes en el suministro de agua a la edificación.	P		0,0%
	E		0,0%
Instalación de tubería nueva y accesorios en acero inoxidable 3"	P		0,0%
	E		0,0%
INSTALACIONES	P		0,0%
ELECTRICAS	E		0,0%
SIPS Tablero de control con las	P		0,0%
siguientes características:	E		0,0%
Suministro e Instalación eléctrica nueva para el tablero de control en tubería EMT soportada y cableado según potencia de las bombas, (incluye desinstalación	P		0,0%
	E		0,0%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*85,00*	*10,00*	*75*
Proyección	*83,35*	*10,00*	*73,351*

6- REGISTRO FOTOGRAFICO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
10,00	*1,65*	*15/08/2020*	*11,76%*

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
PRESUPUESTO OFICINAS GRUTE		SI		NO	X
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.		SI		NO	X
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.		SI		NO	X
DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO		SI		NO	X
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		SI		NO	X
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALA PRESIDENCIAL		SI		NO	X
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS		SI		NO	X
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.		SI		NO	X
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.		SI		NO	X
DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO.		SI		NO	X
DESMONTE DE CIELORRASO		SI		NO	X
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.		SI		NO	X
DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS		SI		NO	X
DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA INCLUYE ENTREGA AL ALMACÉN		SI		NO	X
DESMONTE DE ESPEJOS		SI		NO	X
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.		SI		NO	X
DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA		SI		NO	X
ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)		SI		NO	X
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN: SE INICIAN LOS TRABAJOS EN LOS FRENTES DE OBRA DE LA SALA PRESIDENCIAL Y LAS OFICINAS DEL GRUTE.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SIN CONTRATIEMPOS

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 406.288.878,00	$ 406.288.878,00	$ 15.967.152,91	3,93%	$ 390.321.725,09	96,07%
Obras Adicionales	$ 0,00	$ 0,00				
TOTAL	$ 406.288.878,00	$ 406.288.878,00	$ 15.967.152,91	3,93%	$ 390.321.725,09	96,07%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 406.288.878,00	
VALOR ADICIONAL	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 406.288.878,00	
ANTICIPO	$ 0,00	
PAC AGOSTO 2020		
PAC OCTUBRE 2019		
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE APROBARON Y FUERON ENTREGADOS A DECON CON EL ACTA DE INICIO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE APROBARON Y FUERON ENTREGADOS A DECON CON EL ACTA DE INICIO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	SE APROBARON Y FUERON ENTREGADOS A DECON CON EL ACTA DE INICIO

14- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE HAN REALIZADO DIFERENTES COMITES DE OBRA:
Se recomienda iniciar los otros frentes de trabajo.

15- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

REGISTRO EN BITACORA DE OBRA

Elaboró:	Revisó:
	
CT. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA	
SUPERVISOR DEL CONTRATO O RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Director de Interventoría (Sólo aplica cuando la obra sea supervisada unicamente por la Interventoria)**
Firma y posfirma	Firma y posfirma