Bogotá, diciembre 13 de 2024

Señores
H.A.H. CONSTRUCCIONES SAS
Atn. Hawer Herrera
Ciudad

Referencia: **Justificación de entrega de sistemas de control solar miércoles 18 a viernes 20 de Dic/24.**

Estimado Señor Hawer.

Por medido del presente oficio damos a conocer las razones por las cuales los productos contratados por su empresa para la Cabina de Control del aeropuerto Fabio ALBERTO León de Mitú será realizado hasta mediados de la próxima semana:

1. Desde la primera semana de DIC/24 se enviaron a fabricación algunos de los componentes que se debían elaborar con base en las medidas preliminares enviadas por su empresa. Estos ya se tienen listos para ensamble, empaque y envío a destino.
2. Durante esa primera semana se empezaron a realizar gestiones preliminares de las rutas y frecuencias aéreas para el traslado de equipo humano, productos y herramientas encontrando dificultades para conseguir trayectos cercanos a la fecha de entrega acordada en la ORDEN DE COMPRA No 212 (diciembre 12/24).
3. Al inicio de esta semana se logró contacto con la empresa AEROLINEAS DEL CARIBE SAS quien nos ofreció sus servicios para llegar a Mitú pero saliendo desde San José del Guaviare y a su vez saliendo desde Villavicencio porque a la fecha NO ES POSIBLE encontrar trayectos IDA Y REGRESO desde Bogotá y con regreso a la misma (SATENA ofreció salida a Mitu pero sin pasajes de regreso porque se encuentran agotados) situación que ha sido bastante compleja porque tanto nuestra fábrica como nuestro personal tiene domicilio principal en ésta ciudad. Como pueden observar, esto nos ha generado rutas que no estaban previstas y sobre costos que no estaban calculados dentro de la operación inicial, sin embargo, como es característico de nuestra empresa; ITALOAMBIENTES SAS se compromete en responder con la calidad y compromiso propios.

Av. 19 No. 148 A - 43 Cedritos • Telefax: 6270663 - 648 0645 - 625 1744
Cel.: 311 481 5661 • E-mail: italoambientes@hotmail.com

4. De acuerdo con la logística y servicios aéreos contratados, nos permitimos informar las fechas de trabajo para la entrega:
    - **FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE SISTEMAS DE CONTROL SOLAR EN OBRA: miércoles 18 de dic/24**
    - **FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LA INSTALACIÓN: miércoles 18 de dic/24**
    - **FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE LA OBRA: viernes 20 de dic/24**

Agradecemos su atención a la presente,

Cordialmente, HunterDouglas CORTINAS & PERSIANAS

Diana Jimena Guzmán Medina
Administración
ITALOAMBIENTES SAS
Italoambientes@hotmail.com
Cel. 312-5679262/3208548035
Modelia – Bogotá – D.C