	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3796 **Contratista:** JAC de la cabecera del corregimiento Olivares

Contrato de Interventoría No. 4870 del 2023 **Interventoría:** Ingenius Solutions S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	16
1	**INTRODUCCION**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		8
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		9
3.1	Información general del contrato		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		9
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		10
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	18
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	22
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	29
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	31
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		11
5.1	Información general del contrato		11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		11
5.3	Informes especialistas y profesionales		12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		12
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		12
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	45
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	47
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	51
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		13
8	**Anexos**		15
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		54
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		56
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		58

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SOLUTIONS

INFORME MENSUAL N°4

CONVENIO No. 3796 DE 2023: "Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total**.**"

PERIODO: 1 al 30 de abril de 2024



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4870 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ocaña, mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 5
2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 5
2.4 Características Técnicas del Proyecto 6
3. Información convenio solidario. 7
3.1 Información General del convenio 7
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.3 Seguimiento ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 8
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 8
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 8
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 8
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 8
4.5 Estado General del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 8
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 8
4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 8
4.10 Otros documentos seguimiento mensual: 8
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
5.1 Información general del contrato 9
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 9
5.3 Informes especialistas 10
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC 10
5.5 Información otros programas y aplicativo 10
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
6.1 Equipo Contrato de Interventoría 10
6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 10
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 10
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 10
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 10
6.7 Otros documentos seguimiento mensual 11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

8. ANEXOS 12

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.* 12

8.2. Registro fotográfico.....12

8.3. Bitácora del mes correspondiente: 12

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Anexo 2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Anexo 3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Anexo 4 Acta Mensual de Pagos Convenio - Acta Recibo Parcial de Obra Convenio

Anexo 5 Estado General del Tiempo

Anexo 6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Anexo 7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Anexo 8 Informe Semanal

Anexo 9 Equipo Contrato de Interventoría

Anexo 10 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Anexo 11 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Anexo 12 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Anexo 13 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

Anexo 14 Registro fotográfico

Anexo 15 Bitácora del mes correspondiente

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total destinó recursos para el desarrollo del programa que ejecutan los organismos y/o juntas de acción comunal dentro del marco de la ley.

Es importante el desarrollo vial y la comunicación con municipios, y ciudades de las comunidades rurales para su avance y mejoramiento en materia de movilidad, estas comunidades logran un desarrollo para sus habitantes en la medida que avanza su infraestructura vial.

Es así que la implementación de la pavimentación con placa huella y su debido manejo de agua con cunetas y alcantarillas hace que la obra garantice estabilidad y durabilidad en su funcionamiento, así mismo el mantenimiento de las obras de arte existente genera estabilidad y el correcto funcionamiento de vías existentes en el corregimiento.

En el siguiente informe se encuentra toda la información concerniente en cuanto al ámbito administrativo, técnico, financiero y la información que permite conocer el estado y avance del convenio solidario del mes de abril del 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El convenio solidario se ejecutará en zona rural del Municipio de Norosí del departamento de Bolívar, exactamente en el corregimiento de Olivares, vía Loma Piedragua ubicada en la vía que conduce al corregimiento de Olivares, conforme a la información presentada por el equipo técnico de la Dirección Territorial Ocaña del INVIAS.




Figura 1. Localización punto inicial de referencia del corregimiento Olivares, Norosí

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto objeto del convenio de referencia se ejecuta en el corregimiento de Olivares, zona rural del municipio de Norosí, Bolívar. De su ejecución se beneficia la población de este corregimiento directamente, así como a los residentes del municipio y visitantes temporales en esta zona del departamento.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

El corredor vial a intervenir se encuentra vía Loma Piedragua que comunica con el corregimiento de Olivares, la vía se encuentra en estado de carretera terciaria destapada sin mantenimiento ni intervención.

	
Estado Inicial de la vía 15-01-2024	Estado inicial de las obras de arte existente 15-01-2024

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El presente convenio solidario tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento vial del corredor a intervenir para que se garantice una circulación continua, rápida y segura para el transporte de propios y visitantes del corregimiento y de la región.

- Construcción de ciento cinco (105) metros lineales de placa huella.
- Construcción de una (1) alcantarilla de 36 “en concreto reforzado
- Limpieza y mantenimiento de catorce (14) metros lineales de alcantarillas existentes en el corredor vial.

3. Información convenio solidario.

3.1 Información General del convenio

CONVENIO No.	3796 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES DEL MUNICIPIO DE NOROSÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JAC DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSÍ BOLIVAR
FECHA DE INICIACIÓN	15/12/2023
FECHA DE TERMINACION INCIAL	31/12/2023
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES
PRÓRROGA 1	30/04/2024
PRÓRROGA 2	21/05/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	21/05/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.867.891,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 199.867.891,00 INCLUIDO IVA

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido durante todo el mes de abril, se dio inicio a las actividades de obra, de esta manera se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento como es la limpieza de las obras menores de drenaje: alcantarillas y cunetas sin revestimiento presentes en el tramo a intervenir.

Se realiza suministro de material en sitio, acopio en bodega de cemento y acero de refuerzo. Se inicia con el figurado del acero de la alcantarilla, de acuerdo a los planos dados en la cartilla INVIAS, simultáneamente se lleva a cabo demolición de alcantarilla existente, con el fin de proyectar y replantear la nueva establecida contractualmente.

De igual manera se adelantan actividades administrativas, tributarias y financieras, como lo es la autorización de pago mediante cheque para cubrir costos de las medidas ambientales, materiales de ferretería y agregados pétreos.

Se adelanta la conformación de la veeduría ciudadana, así como se realiza comité técnico de seguimiento a la ejecución del convenio, con el fin de solicitar medidas por parte de la interventoría para duplicar esfuerzos y corregir el atraso que tiene el proyecto a la fecha, en este sentido se lleva a cabo cambio de ingeniero residente y se establecen parámetros para optimizar la ejecución física de la obra, ya que en estos momentos la junta se proyectar a presentar incumplimiento de los términos contractuales

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Durante el periodo evaluado el contrato de obra se encuentra ejecutadas las actividades de mantenimiento que contemplan la limpieza de obras menores de drenaje como son las alcantarillas y cunetas en terreno natural presentes en el tramo de estudio.
De igual manera se inicia con el figurado del acero de refuerzo, el replanteo de la alcantarilla, encofrado, armado y vaciado de losa de contrapiso.
Se proyecta inicio de suministro de material granular, y de movimientos de tierra para inicio de actividades en la placa huella.

Por su parte la interventoría solicita mediante comité técnico tomar medidas necesarias ante un inminente incumplimiento por parte de la junta, como implica el cambio de ingeniero residente, plan de contingencia, duplicar recursos y esfuerzos para lograr en felices términos la culminación de la ejecución del convenio. De igual manera realiza apoyo y seguimiento técnico y administrativo a toda la gestión documental del proyecto.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. (Anexo 3)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 (Anexo 6)

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 7)

4.9 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.10 Otros documentos seguimiento mensual:

- Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3(Anexo 8)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	4870 del 2023.
OBJETO	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	EUDOMAR PAEZ TORRADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	CERO PUNTO CINCO (0,5) MESES.
FECHA INICIACIÓN	15/12/2023
PRÓRROGA 1	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2	UN (1) MES
PRÓRROGA 2	QUINCE (15) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	15/05/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 96.091.300,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 19.908.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00 INCLUIDO IVA

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Acompañamiento en los procesos de gestión documental del proyecto mediante socialización para aclarar los parámetros que se deben tener en cuenta para dar inicio en la ejecución del convenio solidario. Envío de oficios de correspondencia para mantener bajo

cumplimiento a la junta de aquellos aspectos necesarios para darle una buena ejecución al convenio solidario.

- Elaboración de informes semanales como seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la junta, de esta manera se controla el cumplimiento de avance en la ejecución del convenio por parte de la junta de acción comunal.

- Elaboración de comité técnico y comité operativo, con el fin de poner en contexto de las partes el avance de ejecución del convenio, así como herramienta de seguimiento y control de por parte de la interventoría.

- Apoyo en generación de cuentas de cobro, aclaración de información tributaria, financiera y contable. Revisión y aprobación de cuentas de cobro pertinentes para garantizar cumplimiento del alcance del convenio establecido por el INVIAS.

- Realizar la interventoría integral en los términos que se indique en manual de interventoría vigente de la Entidad, al convenio 3796 del 2023, garantizando que se dé correcto cumplimiento al objeto del contrato.

5.3 Informes especialistas
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo
(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría
No aplica

6.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 10)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 12)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

- Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

- Seguimiento al Plan de Cargas

No Aplica

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dada la aprobación de la programación de obra, se inicia obra física con labores de mantenimiento, como lo es la limpieza de obras menores de drenaje: alcantarillas y cunetas.
- La interventoría ha brindado acompañamiento a la junta desde la orden de inicio de actividades en todos los procesos y actividades iniciales a la ejecución del convenio con el fin de brindar apoyo para pronto inicio de actividades de obra.
- A la fecha la junta se encuentra desarrollando actividades de obra, tiene su mano de obra no calificada afiliada a seguridad social y con exámenes médicos de ingreso llevados a cabo.
- A la fecha la junta tiene ejecutada las labores de mantenimiento; la limpieza de obras menore de drenaje y se encuentra en la construcción de la alcantarilla.
- La interventoría autoriza los pagos de las cuentas de cobro de la junta del corregimiento de Olivares, Norosi, por concepto de medidas ambientales, materiales de ferretería y agregados pétreos.
- Es necesario se agilicen operaciones de tipo administrativo y técnico para darle continuidad al desarrollo obra física de la manera más acorde posible.

8. ANEXOS

8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*

Ver anexo 13

8.2. Registro fotográfico

Ver anexo 14

8.3. Bitácora del mes correspondiente:

Ver anexo 15

ANEXOS

Anexo 1

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONVENIO No.: 3796
OBJETO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, municipio Norosí
CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4870 del 2023
INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

PLAZO INICIAL: 0,5 meses
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/05/2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA 21/05/2024

VALOR INICIAL : $ 198.864.896,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.864.896,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	105
Estructuras	Alcantarillas	Und	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento		ml	14
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	20	20
Estructuras	Alcantarillas	Und	1	1
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento		ml	14	14
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 148.935.591,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.468.068,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.461.237,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198.864.896,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 55.460.995,06	$ 64.479.725,50
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ 11.783.366,00
VALOR EJECUTADO	$ 55.460.995,06	$ 76.263.091,50

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 110.214.480,38
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 64.479.725,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 43,29%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **21**

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA LA ALCANTARILLA Y PLACA HUELLA






CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA





CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, municipio Norosí

CONTRATO No. 3796 **CONTRATISTA:** JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4780 del 2023 **INTERVENTORÍA:** Ingenius Solutions S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Excavadora John Deere	210G		Olivares	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador	potencia 153 HP, peso 10 ton		Olivares	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	61
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	2	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	39

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0602628 NTS

Firma

Nombre: Alejandra Villegas Amaya
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 3

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONVENIO No: 3796

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, municipio Norosí

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	FLOREZ LUIS	1.002.465.531	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	15	$ 45.300	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 26.000	COLPENSIONES	9468259613	$ 169.000	$ 26.000			
2	GOMEZ EDWIN	1.052.570.219	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.320.000	X																														JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	1	$ 3.100	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 1.800	COLFONDOS	9468259613	$ 11.300	$ 1.800			
3	JUAN LOBO	73.151.973	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 161.500	V	NUEVA EPS	9468259613	$ 92.800	COLPENSIONES	9468259613	$ 603.200	$ 92.800			
4	ADITH MONRROY	1.052.570.283	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 52.000	PORVENIR	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			
5	ALBERTO MONRROY	1.052.571.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 52.000	PORVENIR	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			
6	DEIMER MONRROY	1.194.713.206	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 52.000	PORVENIR	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			
7	EDILSON MONRROY	1.194.713.284	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 52.000	PORVENIR	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			
8	LEONARDO MORA	1.194.713.924	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9468259613	$ 52.000	PORVENIR	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			
9	PALACIO KEINER	11.934.223.009	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC Olivares municipio de Norosí Bolivar	30	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9468259613	$ 52.000	COLPENSIONES	9468259613	$ 338.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 05/06/2024

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0602628 NTS

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 4
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3796 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S. **CONTRATO No.** 4870 del 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 199.867.891,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:**

FECHA DE REANUDACIÓN: 15 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 199.867.891,00

PLAZO (MESES): 4 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 21 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	Judit Monrroy Guerrero (Alquiler de bodega)	36.588.801			$ 200.000,00		$ 200.000,00
2	Judit Monrroy Guerrero (Alquiler de bodega)	36.588.801			$ 200.000,00		$ 200.000,00
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JOSE	901.575.735			$ 2.100.000,00		$ 2.100.000,00
3	GEOCIMIENTOS S.A.S ZOMAC	901.223.783-4	C-1-214		$ 619.630,00	$ 80.370,00	$ 700.000,00
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (NOMINA DEL MES DE MARZO)	901.575.735			$ 10.554.579,00		$ 10.554.579,00
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (Suministro de Agua)	901.575.735			$ 2.564.000,00		$ 2.564.000,00
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (Suministro de madera)	901.575.735			$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00
4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JAVIER ENRIQUE FONSECA FONSECA)	901.575.735			$ 2.100.000,00		$ 2.100.000,00
4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro DIANA PAOLA ORTIZ)	901.575.735			$ 1.750.000,00		$ 1.750.000,00
4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro DIANA PAOLA ORTIZ)	901.575.735			$ 1.750.000,00		$ 1.750.000,00
5	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUAN CAMILO QUINTERO VASQUEZ POR CONCEPTO DE TOPOGRAFIA)	901.575.735			$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
5	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHEQUERA)	901.575.735			$ 138.580,00		$ 138.580,00
6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro DEISI MARGOTH PAVA CAMPO POR CONCEPTO DE ABONO ALQUILER MEZCLADORA)	901.575.735			$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro ALVARO PADILLA FONSECA POR CONCEPTO DE ALQUILER RANA)	901.575.735			$ 1.140.000,00		$ 1.140.000,00

FECHA 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4

8	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro EDUARDO LAINO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS)	901.575.735			$ 3.020.000,00		$ 3.020.000,00
9	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA)	901.575.735			$ 5.208.579,00		$ 5.208.579,00
10	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE MARZO)	901.575.735			$ 3.976.700,00		$ 3.976.700,00
11	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE VIATICOS MES DE ABRIL)	901.575.735			$ 400.000,00		$ 400.000,00
12	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE VIATICOS MES DE MARZO)	901.575.735			$ 400.000,00		$ 400.000,00
13	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE CAJA MENOR MES DE MARZO)	901.575.735			$ 600.000,00		$ 600.000,00
14	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE DOTACION MAESTRO)	901.575.735			$ 240.000,00		$ 240.000,00
15	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE POLIZA SEG. PRORROGA)	901.575.735			$ 71.302,00		$ 71.302,00
16	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES (cuenta de cobro JUDITH MONRROY POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	901.575.735			$ 5.346.579,00		$ 5.346.579,00
				TOTAL	**$ 49.879.949,00**	**$ 80.370,00**	**$ 49.960.319,00**

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 49.879.949	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 164.544.761
VALOR IVA	$ 80.370	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 80.370
TOTAL PAGOS	$ 49.960.319	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 164.625.131

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: Judit Monrroy Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma:
Nombre: Diana Paola Ortiz
RESIDENTE DE OBRA
Matrícula Profesional No.: 121037-0602628 NTS

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3796 (Indique número y año)

OBJETO:

Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

PLAZO INICIAL: 0,5 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4,7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 199.867.891,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**:

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 199.867.891,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE										
	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	14	$ 78.907	$ 1.104.698				$ -	14	$ 1.104.698
			CONSTRUCCION PLACA HUELLA										$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	29	$ 44.409	$ 1.287.861			29	$ 1.287.861	29	$ 1.287.861
	320-13		Subbase Granular Clase C	m^3	118	$ 184.849	$ 21.812.182			118	$ 21.812.182	118	$ 21.812.182
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m^3	74	$ 813.869	$ 60.226.306			40	$ 32.554.760	40	$ 32.554.760
	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	m^3	39	$ 549.116	$ 21.415.524			21	$ 11.531.436	21	$ 11.531.436
	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3058	$ 7.225	$ 22.094.050			1675	$ 12.101.875	1675	$ 12.101.875
			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								$ -		$ -
	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	m^3	44	$ 44.409	$ 1.953.996			30,5	$ 1.354.475	44	$ 1.953.996
	600-13		Excavaciones en roca en seco	m^3		$ 78.139	$ -				$ -		$ -
	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m^3	0,5	$ 583.833	$ 291.917				$ -	0,5	$ 291.917
	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	m^3	10	$ 813.869	$ 8.138.690			7,7	$ 6.266.791	10	$ 8.138.690
	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	633	$ 7.225	$ 4.573.425			143	$ 1.033.175	633	$ 4.573.425
	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	m^3	5	$ 80.377	$ 401.885			5	$ 401.885	5	$ 401.885
	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6	$ 926.437	$ 5.558.622			6	$ 5.558.622	6	$ 5.558.622
	610-13		Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m^3	24	$ 23.366	$ 560.784			24	$ 560.784	24	$ 560.784
			SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				**$ 149.419.940**				**$ 94.463.846**		$ 94.463.846
*			PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)				$ 4.468.068						
*			GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 45.461.237				$ 26.837.057		$ 38.620.423
*			**VALOR ESTIMADO CONVENIO**				$ 199.349.245				**$ 121.300.903**		**$ 133.084.269**
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 94.463.845,80		$ 94.463.846
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 7.408.285

VALOR PRESENTE ACTA: $ 121.300.903 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.


3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman



Firma:
Nombre: Judit Monrroy Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



Firma:
Nombre: DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0602628 NTS



Firma:
Nombre: Eudomar Paez Torrado
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 5
Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONVENIO No: 3796 **CONTRATISTA:** JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, municipio Norosí

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	16	16	24	21	24	24	23	24	23	24	22	24	24	22	24	21	24	22	24	24	21	20		683
Lluvias moderadas									4	6		3			1		1		1			2		1		2			2	2		25
Lluvias intensas									4	2									1					2					1	2		12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nom DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0602628 NTS

Firma
Nombre: Alejandra Villegas Amaya
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 6
Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No.: 3796 **CONTRATISTA:** JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, municipio Norosí

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	02/04/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS	NTC 673 / INV E 410-13	CORREGIMIENTO DE OLIVARES DEL MUNICIPIO DE NOROSI,	3	3000 PSI	3185 PSI	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Sergio Andres Cruz Mejia
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-430835 NTS

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo7

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONVENIO No. 3796 **CONTRATISTA:** JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4870 del 2023 **INTERVENTOR:** Ingenius solutions S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.973.578,20	11	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.993.394,55	11	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.960.367,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100289330

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	11	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070872 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.973.578,20	30	4	2024	30	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.993.394,55	30	4	2024	21	5	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.960.367,30	21	5	2024	21	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100289330

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑÍA SIEMPRE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	10	2023	21	5	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070872 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre:Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8
Informe Semanal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, Municipio Norosí

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 12 del 28/03/2024 al 03/04/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

105 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,5 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 105 m de placa huella en el corregimiento de olivares, municipio de Norosí, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,5m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONVENIO No. 3796

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4870 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ADICIONES: $ 19.908.700,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 199.867.891		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 20.802.096		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 179.065.795		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 70.370.078		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 45.629.922		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.938.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.682.634,99	77,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.018.730,44	6,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 105.663.904,55	71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.783.366,00	5,90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.441.585,89	55,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.802.096,44	10,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 89.639.489,45	60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.846.141,98	26,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones: A la fecha el convenio ya tiene programacion de obra aprobada e inicio de labores de obra fisico en marcha

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 88.549.542,28	76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.370.078,00	61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.862.604,50	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.125.984,24	8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45%

Meta Física Ejecutada %: 1%

Avance o Atraso Físico %: 44%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de placa huella	m	105
*	Alcantarilla	und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog	73				44,5%
Ejec					
Prog					
Ejec	0,094974				1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Loma Piedragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se ha figurado el acero y ya esta en obra las tuberías de concreto para la alcantarilla

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera hacer un desvio del camino para poder trabajar en la alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	51	Programado
		Ejecutado
alcantarillas		Programado
	1	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado de acero de refuerzo de la alcantarilla



Demarcacion de area de trabajo



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, Municipio Norosí

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 11 del 21/03/2024 al 27/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

105 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,5 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 105 m de placa huella en el corregimiento de olivares, municipio de Norosí, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,5m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONVENIO No. 3796

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4870 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ADICIONES: $ 19.908.700,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 199.867.891		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 49.966.973		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 149.900.918		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 65.776.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 50.223.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.938.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.682.634,99	77,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.018.730,44	6,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 105.663.904,55	71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.783.366,00	5,90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 165.890.349,53	83,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.966.972,75	25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 115.923.376,78	78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.992.073,46	6,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.993.394,55	5,00%

Observaciones: A la fecha el convenio ya tiene programacion de obra aprobada e inicio de labores de obra fisico en marcha

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.686.937,78	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.776.805,20	57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.567.768,58	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 83%

Meta Física Ejecutada % 25%

Avance o Atraso Físico % 58%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de placa huella	m	105
*	Alcantarilla	und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog	73				44,5%
Ejec					
Prog					
Ejec	0,094974				1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

			46,599	44,38
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	105	100
Total				

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Loma Piedragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N **Longitud: 73° 43' 8.51"O**	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se han realizado actividades de excavaciones y subbase granular

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se espera fundir el concreto en la alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	51	Programado
	22	Ejecutado
alcantarillas		Programado
	43	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado de acero de refuerzo de la alcantarilla



Demarcacion de area de trabajo



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, Municipio Norosí

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 11 del 21/03/2024 al 27/03/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

105 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,5 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 105 m de placa huella en el corregimiento de olivares, municipio de Norosí, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,5m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONVENIO No. 3796

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00

VALOR ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4870 del 2023

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ADICIONES: $ 19.908.700,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 199.867.891		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 49.966.973		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 149.900.918		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 65.776.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 50.223.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.938.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 137.023.408,04	92,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.018.730,44	6,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (128.004.677,60)	-86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.783.366,00	5,90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 165.890.349,53	83,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 49.966.972,75	25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 115.923.376,78	78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.988.110,19	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.980.183,65	15,00%

Observaciones: A la fecha el convenio ya tiene programacion de obra aprobada e inicio de labores de obra fisico en marcha

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.686.937,78	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.776.805,20	57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.567.768,58	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92%

Meta Física Ejecutada % 31%

Avance o Atraso Físico % 61%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de placa huella	m	105
*	Alcantarilla	und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog	73				44,5%
Ejec					
Prog					
Ejec	0,094974				1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

			46,599	44,38
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	105	100
Total				

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Loma Piedragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N **Longitud: 73° 43' 8.51"O**	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se han terminado actividades de alcantarillas y subbase granular

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se espera fundir el concreto en la alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	51	Programado
	22	Ejecutado
alcantarillas	100	Programado
	100	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado de acero de refuerzo de la alcantarilla



Demarcacion de area de trabajo



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, Municipio Norosí

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 15 del 18/04/2024 al 24/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

105 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,5 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 105 m de placa huella en el corregimiento de olivares, municipio de Norosí, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,5m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONVENIO No. 3796 — VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.

INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado

CONTRATO No. 4870 del 2023 — VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ 19.908.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 199.867.891		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 47.639.153		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 152.228.738		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 65.776.805		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 50.223.195		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.938.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.938.487,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.018.730,44	6,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (139.919.756,56)	-94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 38.620.423,00	19,32%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 165.890.349,53	83,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.639.153,44	23,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 118.251.196,09	79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.988.110,19	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.980.183,65	15,00%

Observaciones: A la fecha el convenio ya tiene programacion de obra aprobada e inicio de labores de obra fisico en marcha

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 81.686.937,78	70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 65.776.805,20	57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.567.768,58	8%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.040.000,00	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92% — Avance o Atraso Físico % 61%

Meta Física Ejecutada % 31%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de placa huella	m	105
*	Alcantarilla	und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog	73				44,5%
Ejec					
Prog					
Ejec	0,094974				1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Loma Piedragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se han terminado actividades de alcantarillas y subbase granular

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se espera fundir el concreto en la alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	100	Programado
	22	Ejecutado
alcantarillas	100	Programado
	100	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares, Municipio Norosí

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

SEMANA No.: 16 del 25/04/2024 al 1/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la cabecera del corregimiento de Olivares del municipio de Norosí, departamento de Bolívar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

105 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA - 5,5 M

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 105 m de placa huella en el corregimiento de olivares, municipio de Norosí, tambien la construccion de una alcantarilla de 5,5m.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONVENIO No. 3796
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.867.891,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.867.891,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Ingenius solutions S.A.S.
INTEGRANTES: Eudomar Paez Torrado
CONTRATO No. 4870 del 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00
VALOR ADICIONES: $ 19.908.700,00
VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 199.867.891		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 103.100.149		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.867.891	$ 96.767.743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 116.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -	$ 106.652.419		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 116.000.000	$ 9.347.581		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.938.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.214.480,38	74,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 64.479.725,50	43,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (45.734.754,88)	-31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 38.620.423,00	19,32%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 147.522.490,35	73,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.100.148,50	51,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 44.422.341,85	22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.893.848,70	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.766.428,00	6,56%

Observaciones: A la fecha el convenio ya tiene programacion de obra aprobada e inicio de labores de obra fisico en marcha

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.652.419,10	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 106.652.419,10	92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.115.860,30	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.115.860,30	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92%
Meta Física Ejecutada % 31%
Avance o Atraso Físico % 61%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*	Construccion de placa huella	m	105
*	Alcantarilla	und	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1			1	
Ejec	1			1	
Prog	105				64,0%
Ejec					
Prog	1				10,3%
Ejec	1				10,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

46,599 44,38
105 100

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Loma Piedragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	latitud: 8° 20' 13.61"N	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Longitud: 73° 43' 8.51"O	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

se han fundido 40 metros de concreto reforzado de placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

seguir fundiendo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ajustes a Estudios y diseños	100	Programado
	100	Ejecutado
Placa huella	74	Programado
		Ejecutado
alcantarillas	100	Programado
	100	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: Alejandra Villegas Amaya

Matrícula Profesional No.: 121037-0665951 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 9
Equipo Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios para la paz, corregimiento Olivares,Norosí

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4780 del 2023

INTERVENTORÍA: JAC de la cabecera del corregimiento Olivares municipio de Norosí Bolivar

CONTRATO DE OBRA No. 3796 del 2023

CONTRATISTA: Ingenius Solutions S.A.S

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO TIPO CAMIONETA	DUSTER DYNAMIQUE 2016 PLACA HHP 910	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	BAJAJ PULSAR NS160 FE 2023 PLACA NRH 45G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MOTOCICLETA	AKT AK150BR 2016 PLACA TAW59D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

Camioneta Duster placa HHP 910
Póliza de seguro obligatorio hasta el 29/09/2024
Revisión tecnico mecanica hasta el 30/01/2025

Motocicleta NRH 45G
Póliza de seguro obligatorio hasta el 21/03/2025
Revisión tecnico mecanica hasta el 25/01/2025

Motocicleta TAW 59D
Póliza de seguro obligatorio hasta el 16/05/2025
Revisión tecnico mecanica hasta el 20/05/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 10

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 21 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 DEL 2023

INTERVENTOR: INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

NOMBRE ARL: POSITIVA SAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EUDOMAR PAEZ TORRADO	13,361,189	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1,940,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	33%	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	30	$ 10,200.0	I	SANITAS	1743112236	$ 77,600.0				$ 77,600.00	$ -	$ -	
2	MONICA ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA	1,007,391,647	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2,700,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 188,000.0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 108,000.0	COLPENSIONES	1743112236	$ 432,000.0	$ 108,000.00	$ -	$ -	
3	CONTRERAS JIMENEZ SINDY MARCELA	1,003,257,511	INSPECTORA SST	$ 1,300,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90,500.0	V	NUEVA EPS CM	1743112236	$ 52,000.0	PORVENIR	1743112236	$ 208,000.0	$ 52,000.00			
4	SANTIAGO PEÑA EDWIN	1,007,971,534	INSPECTOR	$ 1,300,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90,500.0	V	NUEVA EPS	1743112236	$ 52,000.0	PROTECCION	1743112236	$ 208,000.0	$ 52,000.00			
5	PEÑARANDA VERGEL YOZEF FARID	1,090,456,303	INSPECTOR	$ 1,300,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		30	$ 90,500.0	V	SANITAS	1743112236	$ 52,000.0	PORVENIR	1743112236	$ 208,000.0	$ 52,000.00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 2,320,000.00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 9/5/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 11

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 21 5 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4870 DEL 2023 **INTERVENTOR:** INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 3796-2023, 3825-2023, 3981-2023, 3967-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES MUNICIPIO DE NOROSI BOLIVAR; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES; JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$96,091,300.00	$ 45,629,921.20
2023	1398423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIONAL 1	$19,908,700.00	
			TOTAL			$ 116,000,000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 116,000,000.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 96,091,300.00		CONTRATO PRINCIPAL
								1398423 de 19/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ADICIONAL
1	15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -				1357323 de 11/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ACTA EN CERO
2	1 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$ 7,409,080.00	$ 1,407,725.20	$ 8,816,805.20				1357323 de 11/12/2023	$ 8,816,805.20	$ 107,183,194.80	RADICADO 963 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$ 20,853,040.00	$ 3,962,077.60	$ 24,815,117.60				1357323 de 11/12/2023	$ 33,631,922.80	$ 82,368,077.20	RADICADO 2167 DE FECHA 06 ABRIL 2024	
4	1 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$ 30,872,400.00	$ 5,865,756.00	$ 36,738,156.00				1357323 de 11/12/2023	$ 70,370,078.80	$ 45,629,921.20	RADICADO 3767 DE FECHA 08 MAYO 2024	
5	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$ 22,315,040.00	$ 4,239,857.60	$ 26,554,897.60				1357323 de 11/12/2023	$ 96,091,300.00	$ -		PRESENTA ACTA EN TRÁMITE
								1398423 de 19/12/2023	$ 96,924,976.40	$ 19,075,023.60		
TOTALES		$ 81,449,560.00	$ 15,475,416.40	$ 96,924,976.40					$ 96,924,976.40	$ 19,075,023.60		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 69,256,560.00	$ 13,158,746.40	$ 82,415,306.40
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12,193,000.00	$ 2,316,670.00	$ 14,509,670.00
*			
VALOR TOTAL	$ 81,449,560.00	$ 15,475,416.40	$ 96,924,976.40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma
Nombre: EUDOMAR PAEZ TORRADO
Representante Legal
INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.
Matrícula No.: 15219-21316 BYC



Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo gerencia programa caminos comunitarios para la paz total

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4870 del 2023

INTERVENTOR: Ingenius Solutions S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y las organizaciones de acción comunal de los municipios de arenal, Norosi y morales del departamento del Bolívar, en la dirección territorial Ocaña para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,5 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 96.091.300,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Elias Jaimes Fernandez

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 9.609.130,00	6	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17%	$ 19.218.260,00	6	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	25%	$ 28.827.390,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B–100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/05/2024

(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.600.000,00	15	1	2024	15	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.200.000,00	15	1	2024	15	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.800.000,00	15	1	2024	15	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043670

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/04/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: Elias Jaimes Fernandez
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RELACION DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 05/05/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICIO N°	FECHA		ASUNTO
OFI-4870-2023-054	02/04/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4870-2023-055	02/04/2024	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4870-2023-056	02/04/2024	JUDIT MONRROY GUERRERO	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4870-2023-057	02/04/2024	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4870-2023-063	03/04/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-064	03/04/2024	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-065	03/04/2024	JUDIT MONRROY GUERRERO	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-066	03/04/2024	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-067	03/04/2024	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-068	03/04/2024	RUTH ESTERJIMENEZ GONZALEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-069	03/04/2024	DEVIS JOHANA TORRES GALVEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-070	03/04/2024	YESEILER MORALES RIOSPresidente veeduria Cienega	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-071	10/04/2024	NEIVER ZAYAS PIMIENTA	Remisión información SECOP II
OFI-4870-2023-072	10/04/2024	IVAN VIDES VILLAREAL	Remisión información SECOP II
OFI-4870-2023-073	10/04/2024	ALVARO MANUEL SIERRA MENDEZ	Remisión información SECOP II
OFI-4870-2023-074	10/04/2024	YESEILER MORALES RIOS	Remisión información SECOP II
OFI-4870-2023-075	10/04/2024	Señor (a):JUDIT MONRROY GUERRERO	Solicitud resultados ensayos
OFI-4870-2023-076	11/04/2024	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-077	11/04/2024	RUTH ESTERJIMENEZ GONZALEZ	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-078	11/04/2024	DEVIS JOHANA TORRES GALVEZ	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-079	11/04/2024	YESEILER MORALES RIOS	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-080	12/04/2024	GUSTAVO ANDRÉSPEÑA PIMIENTA	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-081	12/04/2024	YESICA PAOLAOÑATE CAMPO	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-082	12/04/2024	JUDITMONRROY GUERRERO	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-083	12/04/2024	SOBEIDAFRANCO HERNANDEZ	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4870-2023-084	17/04/2024	JUDITMONRROY GUERRERO	Solicitud de explicación sobre bajo rendimiento en la ejecución de las obras
OFI-4870-2023-085	17/04/2024	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Concepto de no Implementación del PAGA y traslado de recursos de Gestión Ambiental.
OFI-4870-2023-086	17/04/2024	ELIAS JAIMES Fernández	Aval Adición y Prorroga Convenio Solidario No. 3967-2023
OFI-4870-2023-086	17/04/2024	REINALDO MANRIQUE TERAN	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4870-2023-087	17/04/2024	EDINSON OROZCO OLIVERO	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4870-2023-088	17/04/2024	DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4870-2023-089	17/04/2024	RUTH ESTER JIMENEZ GONZALEZ	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4870-2023-093	19/04/2024	ELIAS JAIMES Fernández	Aval Prorroga Convenio Solidario No. 3796-2023
OFI-4870-2023-094	22/04/2024	YESICA PAOLAOÑATE CAMPO	Solicitud informe sobre ausencia de personal en obra en visita realizada el día 22/04/2024.
OFI-4870-2023-095	25/04/2024	ELIAS JAIMES Fernández	Solicitud suspension convenio solidario No. 3967-2023
OFI-4870-2023-096	26/04/2024	ELIAS JAIMES Fernández	Reiteración Aval adicion convenio solidario No 3967 – 2023
OFI-4870-2023-097	29/04/2024	GUSTAVO ANDRÉS PEÑA PIMIENTA	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio
OFI-4870-2023-098	29/04/2024	YESICA PAOLAOÑATE CAMPO	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio
OFI-4870-2023-099	29/04/2024	JUDIT MONRROY GUERRERO	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio

Firma

Nombre: Eudomar Paez Torrado
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521921316 BYC

Anexo 14
Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO















Anexo 15
Bitácora del mes correspondiente

1 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se trajo tuberia de Concreto para la alcantarilla, Se figura el acero

Ing. residente interventoria

firma Residente obra

2 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: El dia de hoy se figuró acero

Ing. residente interventoria

firma Residente obra

3 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro 7 ayudantes
Actividades: El dio de hoy se figuró acero

Ing. residente interventoria Firma residente obra

4 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: se adelantan Trabajos topográficos, se figura acero

Ing. residente interventoria

Firma Residente obra

5 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se arma formaleta para fundición de la alcantarilla

Ing. residente interventoria

Firma Residente obra

6 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: NO se han realizado Actividades debido a Problemas de orden público

Ing residente interventoria

Firma Residente obra

8 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se adelantan trabajos de maquinaria Pesada para el desvio necesario

ing. residente interventoria

Firma Residente obra

9 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: NO se realizaron actividades debido a la lluvia

ing residente interventoria

Firma Residente obra

10 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: No se realizaron actividades a las lluvias

Ing. residente interventoria Firma residente obra

11 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se termino de arreglar el desvio

Ing. residente interventoria

Firma residente obra

12 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima lluvioso
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades Se termina de fundir la alcantarilla

Ing. residente interventoria

Firma residente obra

13 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: no hubo actividade debido a enfrentamiento de grupos armados

Ing residente interventoria

Firma residente obra

034

15 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: se realizan excavaciones Para adecuar la via que se va a intervenir

Ing residente interventoria Firma Residente obra

16 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se empiezan a traer la Sub base granular necesaria para la via a intervenir

Ing residente interventoria

Firma Residente obra

17 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Lluvioso
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestra, 7 ayudantes
Actividades: Se siguen haciendo excavaciones y Trayendo material seleccionado

Ing residente interventoria

Firma Residente obra

18 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Actividades: Se realizan Trabajos de relleno de la alcantarilla

Ing residente interventoria

Firma Residente obra

19 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: lluvioso
Personal en obra: Ing residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: se siguen haciendo excavaciones y Trayendo material seleecionado

Ing. residente interventoria Firma Residente Obra

20 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se inicia el encofrado para fundir las primeras Huellas

Ing residente interventoria

Firma Residente Obra

22 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius SOLUTION SAS
Clima: lluvioso
Personal en obra: ingeniero residente, Maestro, 7 ayudante
Actividades: Se funden 3 metros cubicos de Concreto Para las Huellas

ing residente interventoria

Firma Residente Obra

23 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria: Ingenius SOLUTION SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se funden 3 metros cubicos de Concreto para las huellas

ing residente interventoria

Firma Residente Obra.

24 de abril de 2024
Convenio : 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: lluvioso
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se funden 3 metros cubicos de Concreto para los huellos

Ing residente interventoria Firma Residente Obra

25 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se funden 3 metros cubicos de Concreto para los huellos

Ing residente interventoria

Firma Residente Obra

26 de abril 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento olivares
Interventoria Ingenius SoluTion SAS
Clima: Soleado
Personal en Obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 oyudantes
ACTividades: Se funden 3 metros cubicos de concreTo Para las huellas

Ing residente inTerventoria

Firma Residente Obra

27 de abril de 2024
Convenio: 3796
ConTraTisTo: JAC Corregimiento Olivares
InTerventoria: Ingenius SoluTion SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residenTe, MaesTro, 7 oyudantes
ACTividades: Se funden 2 meTros cubicos de concreTo Para las huellas

Ing residente inTerventoria

Firma Residente Obra

040

29 de abril de 2024
Convenio: 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado
Personal en obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Se funden 2 metros cubicos de concreto para los huellas

Ing residente interventoria

Firma Residente Obra

30 de abril de 2024
Convenio 3796
Contratista: JAC Corregimiento Olivares
Interventoria: Ingenius Solution SAS
Clima: Soleado - lluvioso
Personal en Obra: Ingeniero residente, Maestro, 7 ayudantes
Actividades: Solo se hacen actividades de encofrado debido a las lluvias

Ing residente interventoria

Firma Residente Obra