CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MS - CM- 002-2024

# INFORME DE INTERVENTORÍA

# TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

# PARA EL CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-003-2024



**CONTRATISTA DE OBRA**

COMLINRED SAS

820.004.070-9

**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.

900.268.419- 8

ENTIDAD CONTRATANTE

**MUNICIPIO DE SAMACA**

20 DE NOVIEMBRE DE 2024- 16 DE DICIEMBRE DE 2024

# 1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones existentes, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

# 1. INFORMACIÓN GENERAL

## 1.1. LOCALIZACION GENERAL





**Ilustración 1.** Ubicación General del municipio en el departamento

## 2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA




**Ilustración 2.** Ubicación especifica tramos a intervenir

## 2.3 LOCALIZACIÓN TRAMOS NUEVOS





**Ilustración 3.** Ubicación especifica tramos adicionales a intervenir

## 2.3 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N.º:** | MS-LP-003-2024 |
| **N.º DE PROCESO:** | MS-LP-003-2024 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ" |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS **($652.737.306,00) M/CTE.** |
| **VALOR ADICIONAL** | DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS **($249.975.206,00) M/CTE.** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVO **($902.712.512,00) M/CTE.** |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SAMACA |
| **NIT:** | 800.016.757 |

| | |
|---|---|
| **ALCALDE MUNICIPAL:** | WILSON CASTIBLANCO GIL |
| **CONTRATISTA:** | COMLINRED SAS |
| **NIT:** | 820.004.070-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS<br>C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. |
| **INTERVENTORIA:** | BYD MULTIPROYECTOS S.A.S. |
| **NIT:** | 900.268.419-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GILBERTO CELY VARGAS<br>C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA |
| **PLAZO:** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | UNO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA PARCIAL 1:** | VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ADICION** | ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 2.4 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N.º:** | MS - CM- 002-2024 |
| **N.º DE PROCESO:** | MS - CM- 002-2024 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ" |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS **($45.691.611).M/CTE.** |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SAMACA |
| **NIT:** | 800.016.757 |
| **ALCALDE MUNICIPAL:** | WILSON CASTIBLANCO GIL |
| **CONTRATISTA:** | BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| **NIT:** | 900.268.419-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GILBERTO CELY VARGAS<br>74.374.894 DE DUITAMA |
| **SUPERVISOR ACTUAL:** | DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA<br>Secretario de Planeación y Obras Públicas |
| **PLAZO:** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | UNO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| **1.1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 153,00 | $ 1.082.556,00 | $ 165.631.068,00 |
| **1,2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 153,00 | $ 995.504,00 | $ 152.312.112,00 |
| **1,3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 3.990,00 | $ 46.156,00 | $ 184.162.440,00 |
| | **SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 502.105.620,00 |

### 3.1. CONDICIONES ORIGINALES

## 3.2.CONDICIONES ACTUALIZADAS

| CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 200,00 | $1.082.556,00 | $ 216.511.200,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 200,00 | $995.504,00 | $ 199.100.800,00 |
| 1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 6.040,00 | $46.156,00 | $ 278.782.240,00 |
| SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 694.394.240 |

## 3.3. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (16/12/2024):

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PPRESENTE ACTA | | ACUMULADO EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | 101,00 | $109.338.156,00 | 200,00 | $216.511.200,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | 101,00 | $100.545.904,00 | 200,00 | $199.100.800,00 |
| 1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | 1.565,00 | $72.234.140,00 | 4.536,00 | $209.363.616,00 |
| | SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS | | $282.118.200,00 | | $624.975.616,00 |

## 3.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CONTRATISTA DE OBRA

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | UND |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 200 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 0 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

· Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

· Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

· Luego procedemos a instalar la fotocelda en la parte superior de la luminaria, para comprobar su funcionamiento tapamos la celda de entrada de luz de la fotocelda y esto permitirá que se active y encienda la luminaria.

**MANO DE OBRA:**

- Profesional liniero
- Instalador

## EQUIPOS



- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 3 VEREDA ABEJON

| UNIDADES INSTALADAS | 46 |
|---|---|









- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA


| UNIDADES INSTALADAS | 31 |
|---|---|
















DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

- TRAMO 5 VEREDA GUANTOQUE

| UNIDADES INSTALADAS | 24 |
|---|---|





II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | UND |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 200 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 0 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente
- Luego procedemos a hincar el poste con la grúa de brazo hidráulico, este equipo es necesario ya que nos permite maniobrar con el poste.
- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

**MANO DE OBRA:**

- Instalador
- Maestro
- Ayudante

**EQUIPOS**


- Herramienta y equipo menor
- Grúa brazo hidráulica

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 3 VEREDA ABEJON

| UNIDADES INSTALADAS | 46 |
|---|---|





- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA

| UNIDADES INSTALADAS | 31 |
|---|---|







- TRAMO 5 VEREDA GUANTOQUE

| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 24 |





III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | ML |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 4536 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 1504 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto

de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

## PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo, esta actividad se repite en cada una de las estructuras.

## MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

## EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica


## EVIDENCIA FOTOGRAFICA


- TRAMO 3 VEREDA ABEJON

| | |
|---|---|
| METROS LINEALES INSTALADOS | 1380 ml |













- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA

| | |
|---|---|
| METROS LINEALES INSTALADOS | 185 ML |

DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318






## 4. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

### A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS OBRA

*Contrato de obra No. MS-LP-003-2024:*

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | día | mes | año | |
| Contrato de obra | 30 | 10 | 2024 | |
| Acta de inicio obra | 01 | 11 | 2024 | |
| Acta de adicion | 11 | 12 | 2024 | |



## B. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS INTERVENTORIA


*Contrato de obra No. MS-LP-003-2024:*

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | día | mes | año | |
| Contrato de obra | 31 | 10 | 2024 | |
| Acta de inicio obra | 01 | 11 | 2024 | |

## C. CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA

*EJECUCION VS CRONOGRAMA DE OBRA*

| AVANCE DE EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE TIEMPO TRANSCURRIDO | 75% | % DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO | 91,6% | % DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO | 75% |



## D. INFORMACION FINANCIERA DE OBRA

| BALANCE DE PAGO | | |
|---|---|---|
| ITEM | DETALLE | VALOR |
| 1 | Valor inicial | **$652.737.306,00** |
| 2 | Valor adicionado | **$249.975.206,00** |
| 3 | Valor total | **$902.712.512,00** |
| 4 | Valor presente acta | **$366.753.660,00** |
| 5 | Valor tota pagos efectuados | **$445.654.638,00** |
| 6 | Valor ejecutado | **$812.408.298,00** |
| 7 | Saldo por ejecutar | **$90.304.214,00** |

## E. POLIZAS DEL CONTRATO OBRA

**POLIZAS CONTRATO (30/10/2024)**

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY - 100046649 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30/10/2024 | 04/04/2025 | $97.910.595,90 | Aprobado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 30/10/2024 | 04/01/2028 | $97.910.595,90 | Aprobado |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 30/10/2024 | 30/10/2029 | $65.273.730,60 | Aprobado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY-100006844 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 30/10/2024 | 04/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | PATRONAL | 30/10/2024 | 04/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 30/10/2024 | 04/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 30/10/2024 | 04/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |

## POLIZAS INICIO (01/11/2024)

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY - 100046649 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/11/2024 | 06/07/2025 | $97.910.595,90 | Aprobado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/11/2024 | 06/01/2028 | $97.910.595,90 | Aprobado |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 01/11/2024 | 01/11/2029 | $65.273.730,60 | Aprobado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY-100006844 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | PATRONAL | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |

**POLIZAS MODIFICACION SEGÚN ADICION (11/12/2024)**

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY - 100046649 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/12/2024 | 06/07/2025 | $135.406.876,80 | Aprobado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/12/2024 | 06/01/2028 | $135.406.876,80 | Aprobado |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 11/12/2024 | 01/11/2029 | $90.271.251,20 | Aprobado |

## POLIZAS MODIFICACION SEGÚN ADICION (11/12/2024)

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY - 100046649 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/12/2024 | 06/07/2025 | $135.406.876,80 | Aprobado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/12/2024 | 06/01/2028 | $135.406.876,80 | Aprobado |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 11/12/2024 | 01/11/2029 | $90.271.251,20 | Aprobado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY-100006844 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | PATRONAL | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |

G. POLIZAS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

**POLIZAS CONTRATO (30/10/2024)**

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-44-101027947 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2024 | 05/07/2025 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/10/2024 | 05/01/2028 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/10/2024 | 05/01/2030 | $9.138.322,20 | Actualizado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-40-101009409 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 31/10/2024 | 31/12/2024 | $ 260,000,000.00 | Actualizada |

**POLIZAS INICIO (01/11/2024)**

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-44-101027947 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/11/2024 | 06/07/2025 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/11/2024 | 06/01/2028 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 01/11/2024 | 06/01/2030 | $9.138.322,20 | Actualizado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-40-101009409 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 01/11/2024 | 01/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Actualizada |

## 5. PERSONAL CONTRATO OBRA

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS | OK |

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | ERWIN MENDEZ BERMUDEZ | OK |
| RESIDENTE DE OBRA | EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES | OK |
| ASESOR ELECTRICO | OLMER WILCHES GARCIA | OK |
| TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR | LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA | OK |
| PROFESIONAL SISO | DIEGO FERNANDO SALDAÑA | OK |

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | ERWIN MENDEZ BERMUDEZ | OK |
| RESIDENTE DE OBRA | EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES | OK |
| ASESOR ELECTRICO | OLMER WILCHES GARCIA | OK |
| TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR | LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA | OK |
| PROFESIONAL SISO | DIEGO FERNANDO SALDAÑA | OK |

## 5.1.PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | GILBERTO CELY VARGAS | OK |

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | LEONARDO JOHNY PATIÑO QUIJANO | OK |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | OSCAR RENE FAJARDO RINCON | OK |
| ASESOR DE INTERVENTORIA | EDISON FABIAN VELANDIA RODRIGUEZ | OK |
| AUXILIAR DE INTERVENTORIA | FREDY ROBLES CELY | OK |
| ASESOR SISO | BRIGGITTE KATHERINE FARFAN CORTES | OK |

## 6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

| **Fecha de informe** | **16/12/2024** | **PLANILLAS CONTRATISTA** | **RELACIÓN PLANILLAS APORTES PARAFISCALES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nov-24** | | **dic-24** | |
| | | | **Salud** | **Pensión** | **Salud** | **Pensiòn** |
| **RL CONTRATISTA 1 JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS** | **DE: 01/11/2024 A: 30/11/2024** | **7952857961** | **Planilla No.** | **7952857961** | **Planilla No.** | |
| | | | | **OK** | | |

| EQUIPO | Periodos trabajados | Salario base cotizaciòn (Salario propuesto) | 40% Salario base | Salud (12,5%) | Pensiòn (16%) | ARL (%) | nov-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | CCF |
| Erwin Mendez Bermudez<br>Director de obra | De: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| | | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Edwin Leonardo Vargas Torres<br>Residente de obra | De: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| | | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Olmer Wilches Garcia<br>Asesor electrico | De: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| | | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Luis Ignacio Arenas Garcia<br>Tecnico Electricista | De: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| | | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Diego Fernando Saldaña Sanchez<br>Asesor SISO | De: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| | | | | | | | OK | OK | OK | OK |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| BY-100006844 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | PATRONAL | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 30/10/2024 | 06/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Aprobado |

F. POLIZAS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

**POLIZAS CONTRATO (30/10/2024)**

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-44-101027947 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/10/2024 | 05/07/2025 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/10/2024 | 05/01/2028 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/10/2024 | 05/01/2030 | $9.138.322,20 | Actualizado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-40-101009409 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 31/10/2024 | 31/12/2024 | $ 260,000,000.00 | Actualizada |

**POLIZAS INICIO (01/11/2024)**

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-44-101027947 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/11/2024 | 06/07/2025 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/11/2024 | 06/01/2028 | $6.853.741,65 | Actualizado |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 01/11/2024 | 06/01/2030 | $9.138.322,20 | Actualizado |

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

| POLIZAS No. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ESTADO DE LAS PÓLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 51-40-101009409 | AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES | 01/11/2024 | 01/01/2025 | $ 260,000,000.00 | Actualizada |

## 5. PERSONAL CONTRATO OBRA

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS | OK |

## 5.1. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | GILBERTO CELY VARGAS | OK |

| ESPECIALIDAD | NOMBRE PROPUESTA | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | LEONARDO JOHNY PATIÑO QUIJANO | OK |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | OSCAR RENE FAJARDO RINCON | OK |
| ASESOR DE INTERVENTORIA | EDISON FABIAN VELANDIA RODRIGUEZ | OK |
| AUXILIAR DE INTERVENTORIA | FREDY ROBLES CELY | OK |
| ASESOR SISO | BRIGGITTE KATHERINE FARFAN CORTES | OK |

## 6. CONCLUSIONES

- El proyecto consiste en la ampliación del sistema de alumbrado público con tecnología led en áreas rural y/o urbana del municipio de Samacá", con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, embellecer el casco rural del municipio a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

- El tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio equivale a 75% del tiempo programado para la ejecución de la obra.

- Las actividades ejecutadas a la fecha por el contratista de obra, corresponden a un 91.69%, este porcentaje se formula con las cantidades ejecutadas a la fecha sobre las cantidades de las actividades.

- El contratista de obra cumple con la adecuada herramienta, equipos y maquinaria los cuales se encuentran en optimo estado, verificados por la interventoría.

- El contratista de obra realizo las actividades con el personal operativo adecuado y capacitado para cada labor ejecutada, usando de manera correcta y

permanente los elementos de protección personal (EPP).

- El contratista de obra trabajo en forma veraz y precisa con la interventoría llevando un control y seguimiento a cada actividad desarrollada, esto con el fin de realizar correcto proceso constructivo para cada actividad ejecutada.

- El material usado por el contratista de obra es de buena calidad y están certificados por los proveedores.

- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.


- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con las pólizas de seguro actualizadas según el estado del contrato a la fecha.

- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con el pago de seguridad social y aporte a parafiscales.

**GILBERTO CELY VARGAS**
Rep. Legal BYD MULTIPROYECTOS SAS
Nit. No. 900.268.419-8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-003-2024

# INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA PARCIAL No. 2



"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"

CONTRATISTA

**COMLINRED SAS**

820.004.070-9

ENTIDAD CONTRATANTE

**MUNICIPIO DE SAMACA**

20 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 16 DE DICIEMBRE DE 2024

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

## 1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"."

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"."

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

# 2. INFORMACIÓN GENERAL

## 2.1. LOCALIZACION GENERAL





**Ilustración 1.** Ubicación General del municipio en el departamento

## 2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA





**Ilustración 2.** Ubicación especifica tramos a intervenir

## 2.3 LOCALIZACIÓN TRAMOS NUEVOS





**Ilustración 3.** Ubicación especifica tramos adicionales a intervenir

## 2.4 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N.°:** | MS-LP-003-2024 |
| **N.° DE PROCESO:** | MS-LP-003-2024 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ" |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS **($652.737.306,00) M/CTE.** |
| **VALOR ADICIONAL** | DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS **($249.975.206,00) M/CTE.** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVO **($902.712.512,00) M/CTE.** |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SAMACA |
| **NIT:** | 800.016.757 |
| **ALCALDE MUNICIPAL:** | WILSON CASTIBLANCO GIL |
| **CONTRATISTA:** | COMLINRED SAS |
| **NIT:** | 820.004.070-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS<br>C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. |

| | |
|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | BYD MULTIPROYECTOS S.A.S. |
| **NIT:** | 900.268.419-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GILBERTO CELY VARGAS<br>C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA |
| **PLAZO:** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | UNO (01) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA PARCIAL 1:** | VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ADICION** | ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA

### 3.1. CONDICIONES ORIGINALES

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| **1.1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 153,00 | $ 1.082.556,00 | $ 165.631.068,00 |
| **1,2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 153,00 | $ 995.504,00 | $ 152.312.112,00 |
| **1,3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 3.990,00 | $ 46.156,00 | $ 184.162.440,00 |
| | **SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 502.105.620,00 |

## 3.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS

| CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 200,00 | $1.082.556,00 | $ 216.511.200,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 200,00 | $995.504,00 | $ 199.100.800,00 |
| 1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 6.040,00 | $46.156,00 | $ 278.782.240,00 |
| SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS | | | | | $ 694.394.240 |

## 3.3. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (16/12/2024):

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PPRESENTE ACTA | | ACUMULADO EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | 101,00 | $109.338.156,00 | 200,00 | $216.511.200,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | 101,00 | $100.545.904,00 | 200,00 | $199.100.800,00 |
| 1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | 1.565,00 | $72.234.140,00 | 4.536,00 | $209.363.616,00 |
| | **SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS** | | $282.118.200,00 | | $624.975.616,00 |

## 3.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | UND |
| **CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 02** | 101 |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 200 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 0 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

• Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

• Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

• Luego procedemos a instalar la fotocelda en la parte superior de la luminaria, para comprobar su funcionamiento tapamos la celda de entrada de luz de la fotocelda y esto permitirá que se active y encienda la luminaria.

**MANO DE OBRA:**

- Profesional liniero
- Instalador




**EQUIPOS**

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

- TRAMO 3 VEREDA ABEJON




| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 46 |


- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA


| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 31 |










- TRAMO 5 VEREDA GUANTOQUE

| UNIDADES INSTALADAS | 24 |
|---|---|





II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | UND |
| **CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 02** | 101 |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 200 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 0 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente
- Luego procedemos a hincar el poste con la grúa de brazo hidráulico, este equipo es necesario ya que nos permite maniobrar con el poste.
- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

**MANO DE OBRA:**

- Instalador
- Maestro
- Ayudante

**EQUIPOS**


- Herramienta y equipo menor
- Grúa brazo hidráulica

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

- TRAMO 3 VEREDA ABEJON


| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 46 |






- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA


| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 31 |












- TRAMO 5 VEREDA GUANTOQUE

| | |
|---|---|
| **UNIDADES INSTALADAS** | 24 |





III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

| | |
|---|---|
| **UNIDAD:** | ML |
| **CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 02** | 1566 |
| **CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:** | 4536 |
| **CANTIDAD POR EJECUTAR** | 1504 |

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo, esta actividad se repite en cada una de las estructuras.

**MANO DE OBRA:**

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

**EQUIPOS**

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica




**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

- TRAMO 3 VEREDA ABEJON

| | |
|---|---|
| **METROS LINEALES INSTALADOS** | 1380 ml |







- TRAMO 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA

| | |
|---|---|
| **METROS LINEALES INSTALADOS** | 185 ML |




## 4. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. MS-LP-003-2024

### A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS

*Contrato de obra No. MS-LP-003-2024:*


| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | día | mes | año | |
| Contrato de obra | 30 | 10 | 2024 | |
| Acta de inicio obra | 01 | 11 | 2024 | |
| Acta de adicion | 11 | 12 | 2024 | |



## B. CRONOGRAMA AVANCE:

*EJECUCION VS CRONOGRAMA DE OBRA*

| AVANCE DE EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE TIEMPO TRANSCURRIDO | **75%** | % DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO | **91,6%** | % DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO | **75%** |




## C. INFORMACION FINANCIERA

| BALANCE DE PAGO | | |
|---|---|---|
| ITEM | DETALLE | VALOR |
| 1 | Valor inicial | **$652.737.306,00** |
| 2 | Valor adicionado | **$249.975.206,00** |
| 3 | Valor total | **$902.712.512,00** |
| 4 | Valor presente acta | **$366.753.660,00** |
| 5 | Valor tota pagos efectuados | **$445.654.638,00** |
| 6 | Valor ejecutado | **$812.408.298,00** |
| 7 | Saldo por ejecutar | **$90.304.214,00** |

## 5. CONCLUSIONES

- Todos los equipos utilizados fueron revisados para que funcionaran de forma correcta y el equipo utilizado cuenta con la certificación vigente.
- El personal que labora cuenta con la idoneidad, la capacidad, equipos, herramienta menor, y disponibilidad para llevar a cabo dichos trabajos.
- Durante la ejecución del contrato de obra se comunicó en forma veraz y precisa cada uno de los pasos a seguir en la obra.
- Los equipos suministrados y utilizados para la ejecución de la obra son de buena calidad.
- Durante la ejecución de la obra se lleva un control y seguimiento a cada actividad desarrollada.
- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.
- Las actividades realizadas por el contratista, se evidencia que el contrato se ha ejecutado en un 91.69%

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

| Fecha de informe | 16/12/2024 | PLANILLAS CONTRATISTA | RELACIÓN PLANILLAS APORTES PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nov-24 | | dic-24 | |
| | | | Salud | Pensiòn | Salud | Pensiòn |
| RL CONTRATISTA 1<br>JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS | DE: 01/11/2024<br>A: 30/11/2024 | 7952857961 | Planilla No. | 7952857961 | Planilla No. | |
| | | | | OK | | |

| EQUIPO | Periodos trabajados | Salario base cotizaciòn (Salario propuesto) | 40% Salario base | Salud (12,5%) | Pensiòn (16%) | ARL (%) | nov-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | CCF |
| Erwin Mendez Bermudez | De: 01/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| Director de obra | A: 30/11/2024 | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Edwin Leonardo Vargas Torres | De: 01/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| Residente de obra | A: 30/11/2024 | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Olmer Wilches Garcia | De: 01/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| Asesor electrico | A: 30/11/2024 | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Luis Ignacio Arenas Garcia | De: 01/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| Tecnico Electricista | A: 30/11/2024 | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| Diego Fernando Saldaña Sanchez | De: 01/11/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 162.500,00 | $ 208.000,00 | 6,960% | Planilla No.: | | 7952857961 | |
| Asesor SISO | A: 30/11/2024 | | | | | | OK | OK | OK | OK |
| | | | | | | | | | | |

| Revisò: | INTERVENTORIA |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | GILBERO CELY VARGAS |
| Cargo: | REPRESENTANTE LEGAL BYD MULTIPROYECTOS SAS |

| Aprobò | SUPERVISION |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA |
| Cargo: | Secretario de Planeación y Obras Públicas |

Int Int

VICTOR JULIO GAMBOA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 279880-T

## SUSCRITO CONTADOR DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS

## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento:

**CERTIFICA QUE:**

**COMLINRED S.A.S**
**NIT: 820.004.070-9**

Ha dado cumplimento oportuno en los últimos 6 meses a las obligaciones legales que corresponden respecto del Sistemas de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación Familiar y así mismo en cuanto a obligaciones laborales y demás.

Se expide a solicitud del interesado a los (16) días del mes de Diciembre del dos mil veinticuatro (2024).

**JUAN CAMILO ARENAS**
**C.C 1.019.168.303**
**RP COMLINRED**

**VICTOR JULIO GAMBOA**
**CONTADOR PÚBLICO**
**TP 279880-T**

DIRECCION: CALLE 20 No 10-61 EDIFICIO RINCON MARIÑO OFICINA 204 TUNJA-BOYACA
TELEFONO: 7434081 CEL 3112863978

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

279880-T



VICTOR JULIO
GAMBOA
C.C. 7179372
REG. INSCRIPCION 617 DEL 12/04/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
302187 DIRECTOR GENERAL 319374

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

7.179.372
GAMBOA
VICTOR JULIO



01 MAY 1981

167 B M

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO PAFAFISCALES MUNICIPIO DE SAMACA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

A 9 E 7 6 C E 8 7 7 D 3 9 C A D

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR JULIO GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7179372 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 279880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO PARA FINES MUNICIPIO DE SAMACA

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 820004070 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | COMLINRED LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CENTRO | TELÉFONO: | 7455555 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 002 - EMPRESA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA). | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | | 7952857961 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | | 2024/12/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1118414677 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 603.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 603.300 | $ 0 | $ 603.300 |
| 25-14 | 25-14-COLPENSIONES | 1 | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 111.000 | $ 0 | $ 111.000 |
| 230201 | 230201-PROTECCION | 2 | $ 173.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 173.400 | $ 0 | $ 173.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 887.700** | **$ 0** | **$ 887.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 71.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71.200 | $ 0 | $ 0 | $ 71.200 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 79.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.800 | $ 0 | $ 0 | $ 79.800 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.900 | $ 0 | $ 0 | $ 46.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 249.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 249.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 434.600 | $ 434.600 | $ 0 | $ 0 | $ 434.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 434.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 434.600** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF10 | CCF10-COMFABOY | 8 | $ 249.900 | $ 0 | $ 249.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 249.900** | **$ 0** | **$ 249.900** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CNE | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1011001D | WILCHES GARCIA DUMER | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 693.334 | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 111.000 | EPS017-FAMISANAR | 15 | $ 693.334 | $ 27.800 | $ 0 | $ 27.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 15 | $ 693.334 | 002 | $ 48.300 | 15 | $ 693.334 | CCF10-COMFABOY | $ 27.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1019058303 | ARENAS CARDENAS JUAN CAMILO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 9 | $ 390.000 | $ 62.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 62.400 | EPS037-NUEVA EPS | 9 | $ 390.000 | $ 15.600 | $ 0 | $ 15.600 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 9 | $ 390.000 | 002 | $ 27.200 | 9 | $ 390.000 | CCF10-COMFABOY | $ 15.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1049619896 | SOSA SOSSA NESTOR FERNEY | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 002 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF10-COMFABOY | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1049634385 | LOPEZ SUAREZ DEINER JAVIER | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 002 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF10-COMFABOY | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1057582849 | BALDANA SANCHEZ DIEGO FERNANDO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 16 | $ 693.334 | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 111.000 | EPS037-NUEVA EPS | 16 | $ 693.334 | $ 27.800 | $ 0 | $ 27.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 16 | $ 693.334 | 002 | $ 48.300 | 16 | $ 693.334 | CCF10-COMFABOY | $ 27.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 7176028 | VARGAS TORRES EDWIN LEONARDO | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14-COLPENSIONES | 16 | $ 693.334 | $ 111.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 111.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 16 | $ 693.334 | $ 27.800 | $ 0 | $ 27.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 16 | $ 693.334 | 002 | $ 48.300 | 16 | $ 693.334 | CCF10-COMFABOY | $ 27.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 7213326 | ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO | DEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS037-NUEVA EPS | 16 | $ 693.334 | $ 27.800 | $ 0 | $ 27.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 16 | $ 693.334 | 002 | $ 48.300 | 16 | $ 693.334 | CCF10-COMFABOY | $ 27.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 820004070 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | COMLINRED LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CENTRO | TELÉFONO: | 7455555 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 002 - EMPRESA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7952856396 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 21 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/12/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1118804012 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 256.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.700 | $ 0 | $ 256.800 | $ 3.700 | $ 260.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 256.800** | **$ 3.700** | **$ 260.300** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 12.200 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 12.200 | $ 200 | $ 0 | $ 12.400 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 800 | $ 0 | $ 52.000 | $ 800 | $ 0 | $ 52.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 64.200** | **$ 1.000** | **$ 0** | **$ 65.200** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 2 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 111.700 | $ 111.700 | $ 1.700 | $ 0 | $ 113.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 111.700** | **$ 1.700** | **$ 0** | **$ 113.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF10 | CCF10-COMFABOY | 2 | $ 64.200 | $ 1.000 | $ 65.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 64.200** | **$ 1.000** | **$ 65.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1049819896 | BOBA BOBBA NESTOR FERNEY | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 002 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF10-COMFABOY | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1049834395 | LOPEZ SUAREZ DEINER JAVIER | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | SI | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 7 | $ 303.334 | $ 48.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 48.800 | EPS017-FAMISANAR | 7 | $ 303.334 | $ 12.200 | $ 0 | $ 12.200 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | $ 303.334 | 002 | $ 21.200 | 7 | $ 303.334 | CCF10-COMFABOY | $ 12.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 504.100 |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7227250 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TIBASOSA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 2 C # 5 -61 | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 03-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones eléctricas. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7944844036 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/11/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1037841603 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 408.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 408.000 | $ 0 | $ 408.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 408.000** | **$ 0** | **$ 408.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 318.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 318.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 318.800** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL OMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | | TOTAL APORTE | | TOTAL APORTE | | TOTAL APORTE | | TOTAL APORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 7227250 | PATINO QUIJANO LEONARDO JONHY | INDEPEND | | $ 2.550.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.550.000 | $ 408.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 408.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.550.000 | $ 318.800 | $ 0 | $ 318.800 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | $ 726.800 |
|---|---|

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

| | ALCALDIA DE SAMACÁ | MACROPROCESO | MISIONAL |
|---|---|---|---|
| | | PROCESO | GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA |
| | | FORMATO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009) | F-GTI-018 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 1 | 7/09/2015 |

**ACTA PARCIAL**

**CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-003-2024**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | SAMACÁ, 16 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA No.** | DOS(02) |
| **OBJETO** | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ. |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA** | COMLINRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA<br>RL. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS |
| **NIT y/o C.C** | NIT 820004070-9<br>C.C NO. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 652.737.306,00) |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (249.975.206,00) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE (902.712.512,00) |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | DOS(02) MESES |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | UNO (01) NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO (SI APLICA)** | N/A |
| **ADICIONES EN TIEMPO (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (366.753.660,00) |
| **INTERVENTOR** | BYD MULTIPROYECTOS SAS<br>RL. GILBERTO CELY VARGAS |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | 794484036;31755505; 31928038; 8633807919; 7952857961 |
| ***CUMPLIMIENTO** | T |

• T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ITEM | DETALLE | VALORES (Cifra en pesos colombianos ) |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | 652.737.306,00 |
| 2 | VALOR ADICIONADO | 249.975.206,00 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | 902.712.512,00 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | **366.753.660,00** |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | 445.654.638,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | 812.408.298,00 |
| 7 | SALDO POR EJECUTAR (3-6) | 90.304.214,00 |

* Aplica solo para convenios.

En Samacá, a los dieciseis(16) días del mes de diciembre del año dosmil veinticuatro (2024), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de inicio No. 02.

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8
INTERVENTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA | ALCALDIA DE SAMACÁ | MACROPROCESO | |
| | | PROCESO | FORMATO |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009) | F-GTI-0[illegible] | |
| | | Versión 1 | |

**SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-003-2024**

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | SAMACA - 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ACTA N° | DOS (02) |
| OBJETO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ". |
| DEPENDENCIA | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA | JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S. |
| NIT y/o C.C | 1.019.068.303 / 820004070-9 |
| RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL | 2.3.1.21.02.1900.01– Servicio de Alumbrado Público C.S.F. / ICLDI MINAS Y ENERGÍA por un valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($652.737.306,00). |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($652.737.306,00). |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($249.975.206,00) |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE. ($902.712.512,00) |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| PLAZO ADICIONAL (SI APLICA) | N.A |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | Primero (01) de noviembre de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Treinta y uno (31) de diciembre de 2024 |
| FORMA DE PAGO | Mediante actas parciales así: Acta parcial No.1, equivalente al 40%de su ejecución o más del valor total del contrato, una vez se acredite su % de ejecución; Acta parcial No.2, equivalente al 40% o más del valor del contrato una vez se acredite su % de ejecución posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80% acumulado; Un tercer pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidación, el cual no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato |
| SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | T |
| SUPERVISOR | DANILO ALEXANDER VIANCHA-Secretario de Planeación y Obra Publicas |
| CUMPLIMIENTO | T |

(T: CUMPLE TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | COND. ACTUALIZADAS CANT. | COND. ACTUALIZADAS VR. TOTAL | PRESENTE ACTA No. 2 CANT. | PRESENTE ACTA No. 2 VR. TOTAL | PRESENTE ACTA No. 2 % AVANCE | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANTIDAD | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES % AVANCE | ACUMULADO TOTAL CANTIDAD | ACUMULADO TOTAL VR. TOTAL | ACUMULADO TOTAL % AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXION) | UND | 153,00 | $ 1.082.556,00 | $ 165.631.068,00 | 200,00 | $ 216.511.200,00 | 101,00 | $ 109.338.156,00 | 50,50% | 99,00 | $ 107.173.044,00 | 49,50% | 200,00 | $ 216.511.200,00 | 100% |
| 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 153,00 | $ 995.504,00 | $ 152.312.112,00 | 200,00 | $ 199.100.800,00 | 101,00 | $ 100.545.904,00 | 50,50% | 99,00 | $ 98.554.896,00 | 49,50% | 200,00 | $ 199.100.800,00 | 100% |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) ( INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 3.990,00 | $ 46.156,00 | $ 184.162.440,00 | 6.040,00 | $ 278.782.240,00 | 1.565,00 | $ 72.234.140,00 | 25,91% | 2.970,00 | $ 137.083.320,00 | 49,17% | 4.535,00 | $ 209.317.460,00 | 75% |
| | **SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 502.105.620,00** | | **$ 694.394.240,00** | | **$ 282.118.200,00** | | | **$ 342.811.260,00** | | | **$ 624.929.460,00** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | $ 502.105.620,00 | $ 694.394.240,00 | $ 282.118.200,00 | $ 342.811.260,00 | $ 624.929.460,00 |
| ADMINISTRACION | 20% | $ 100.421.124,00 | $ 138.878.848,00 | $ 56.423.640,00 | $ 68.562.252,00 | $ 124.985.892,00 |
| IMPREVISTOS | 5% | $ 25.105.281,00 | $ 34.719.712,00 | $ 14.105.910,00 | $ 17.140.563,00 | $ 31.246.473,00 |
| UTILIDADES | 5% | $ 25.105.281,00 | $ 34.719.712,00 | $ 14.105.910,00 | $ 17.140.563,00 | $ 31.246.473,00 |
| TOTAL AIU | 30% | $ 150.631.686,00 | $ 208.318.272,00 | $ 84.635.460,00 | $ 102.843.378,00 | $ 187.478.838,00 |
| TOTAL | | $ 652.737.306,00 | $ 902.712.512,00 | $ 366.753.660,00 | $ 445.654.638,00 | $ 812.408.298,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 652.737.306,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 249.975.206,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 902.712.512,00 |
| VALOR TOTAL NO EJECUTADO | $ 90.304.214,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 366.753.660,00 |
| SON: TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE | |

**NOTA:**

**1:** El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por èste.

**2:** Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

**3:** Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, cantidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

En constancia se firma a los (16) dieciseis dias del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9
**EL CONTRATISTA**

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8
**INTERVENTOR**

| MEMORIA DE CANTIDADES | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OBJETO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ". | | | |
| ITEM | 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UNIDAD | UND |

| FECHA 2024-12-13 | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho | Alto | | |
| | Tramo 3 vereda abejon | | | | 46,00 | 46,00 |
| | Tramo 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA | | | | 31,00 | 31,00 |
| | Tramo 5 VEREDA GUANTOQUE | | | | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 101,00 |

ESQUEMA / FOTO







**NOTA:**

**1**: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

**2**: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

**3**: Interventoría manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

**CONTRATISTA**

**JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.**
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA

**INTERVENTOR**

**GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS**
1.052.020.348 / 900.269.419-8
INTERVENTOR

| MEMORIA DE CANTIDADES | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OBJETO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ". | | | |
| ITEM | 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UNIDAD | UND |

| FECHA 2024-12-13 | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho | Alto | | |
| | Tramo 3 vereda abejon | | | | 46,00 | 46,00 |
| | Tramo 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA | | | | 31,00 | 31,00 |
| | Tramo 5 VEREDA GUANTOQUE | | | | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 101,00 |

ESQUEMA / FOTO






**NOTA:**

**1**: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

**2**: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

**3**: Interventoría manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

**CONTRATISTA**

**JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.**
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA

**INTERVENTOR**

**GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS**
1.052.020.348 / 900.268.419-8
INTERVENTOR

| MEMORIA DE CANTIDADES | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OBJETO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ". | | | |
| ITEM | 1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) ( INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | UNIDAD | ML |

| FECHA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | | Largo | Ancho | Alto | | ACUMULADO |
| | Tramo 3 vereda abejon | 1380,00 | | | | 1.380,00 |
| | Tramo 4 VEREDA PEÑAS DE AGUILA | 185,00 | | | | 185,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 1.565,00 |

ESQUEMA / FOTO







**NOTA:**

**1:** El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

**2:** Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

**3**: Interventoría manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, cantidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

**CONTRATISTA**

**JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.**
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA

**INTERVENTOR**

**GILBERTO GELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS**
1.052.020.348 / 900.268.419-8
INTERVENTOR

Samacá, 16 de diciembre de 2024

**COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA** El Abejón **DEL MUNICIPIO DE SAMACA**

**CERTIFICO QUE:**

En nombre de la comunidad de la vereda El Abejon certifico que en el sector La capilla se realizó la instalación de:

| DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 46 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 46 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) ( INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 1380 |

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

Elpidio Belancourt
6768253
Tesorero JAC

Samacá, 16 de diciembre de 2024

**COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA** Peña de Aguila **DEL MUNICIPIO DE SAMACA**

**CERTIFICO QUE:**

En nombre de la comunidad de la vereda Peña de Aguila certifico que en el sector Peña de Aguila se realizó la instalación de:

| DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 31 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 31 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) ( INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 785 |

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

Luis Alejandro Belmonte
1234694
Presidente de la Junta

Res. de Interventoria

Samacá, 16 de diciembre de 2024

**COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA** Guantoque **DEL MUNICIPIO DE SAMACA**

**CERTIFICO QUE:**

En nombre de la comunidad de la vereda Guantoque certifico que en el sector La Escuela se realizó la instalación de:

| DESCRIPCIÓN | UND | CANT. |
|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) | UND | 24 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG | UND | 24 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) ( INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN) | ML | 0 |

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

6776602

Presidente

Res Interventoria

ComlinRED
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

# ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD

## "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TEGNOGÍA LED EN LAS AREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ-BOYACÁ"

El día 13 de diciembre de 2024 se reunieron el Ingeniero **JUAN CAMILO ARENAS** representante legal de **COMLINRED SAS** contratista de obra con representantes de la comunidad beneficiada de la ampliación del alumbrado público para hacerles entrega a satisfacción de la obra en mención.

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | VEREDA |
|---|---|---|---|
| Jose Francisco Aponte B | 9540269 | Jose Francisco Aponte B | patagui alto |
| Miguel Matamoros | 4234399 | | Peñade aguilas |
| Johana Sanchez | 53027819 | | La capilla |
| Brayan Stevens Acevedo | 1056799292 | | la capilla |
| Yuly Rodriguez | 70784587 37 | yuly R | La capilla. |
| leidy Betancur | 1002692946 | leidy Betancur | paramocentro |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# COMLINRED S.A.S.

**COMLINRED S.A.S. NIT 820004070-9**

**Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA**

CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA

Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3133922615

luisignacioarenas@hotmail.com

**Responsabilidad Fiscal**

R-99-PN - No aplica – Otros

**Act. Económica:**4220

**Cliente:** MUNICIPIO DE SAMACA

**NIT ó CC:** 800016757-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

**DIRECCIÓN:** CRA 6 No 4 53

**CIUDAD:** Samacá, Boyacá - Colombia

**CORREO:** contactenos@samaca-boyaca.gov.co

**TELEFONO:** 3223059115

**RESPONS FISCAL:** R-99-PN

**RESPONS TRIBUTARIA:** IVA

**Factura Electrónica de Venta** **COM105**

**Fecha Creación:** 2024-12-15 19:39

**Fecha Validación:** 2024-12-15 19:42

**Fecha Vencimiento:** 2024-12-15 23:59

**Forma Pago:** Contado

**Medio Pago:** Efectivo

CUFE: 3c6b1c889aef12a3627964c6027894cb9114ada680ef20b334cf895370734a190798c4af21fd07baff6f069d152eadf3

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764085319894 desde COM105 hasta COM200 Vigencia: 2024-12-13 al 2025-12-13

| N° | Codigo | Descripción | Cant | Precio | Impuesto | Total Impt. | Dto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ACTA PARCIAL CONTRATO MS-LP-003-2024, QUE TIENE COMO OBJETO " AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LAS AREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACA - BOYACÁ" | 1.0 | $ 282,118,200.00 | | | 0.0 | $ 282,118,200.00 |
| 2 | ADMIN | Administracion - 20.0% | 1.0 | $ 56,423,640.00 | 0.0% | | 0.0 | $ 56,423,640.00 |
| 3 | IMPRE | Imprevistos - 5.0% | 1.0 | $ 14,105,910.00 | 0.0% | | 0.0 | $ 14,105,910.00 |
| 4 | UTIL | Utilidad - 5.0% | 1.0 | $ 14,105,910.00 | 0.0% | | 0.0 | $ 14,105,910.00 |

## Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Valor en letras**

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

**Impuestos**

| Impuesto | Base Gravable | Valor Tributo |
|---|---|---|
| Exento | $ 14,105,910.00 | $ 0.00 |

**Base no gravada**

$ 352,647,750.00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 366,753,660.00 |
| **DESCUENTOS (-)** | $ 0.00 |
| **PRECIO BASE** | $ 14,105,910.00 |
| **IMPUESTOS (+)** | $ 0.00 |
| **ANTICIPO** | $ 0.00 |
| **TOTAL** | **$ 366,753,660.00** |

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

ComlinRED
Ingenieria Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

Tunja, 5 de Diciembre 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAMACA

**Ref.** CONTRATO MS-LP-003-2024 cuyo objeto es " AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LAS AREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACA.

**Cordial Saludo**

Me dirijo a ustedes para solicitarles el **RETIRO y RECHAZO de la cesión de derechos económicos según la resolución No 243 " por lo cual se decide la solicitud de cesión de derechos económicos del contrato No MS – LP-003-2024"** considerando que a la fecha ya realizo el pago correspondiente al que hace referencia dicha cesión, por tal motivo solicito realizar el rechazo de dicha solicitud.

Anexos: soporte de pago

Atentamente,

***JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS***
***C.C. 1.019.068.303 de Bogotá***
REP. LEGAL

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

1003605550 sku:41110 VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIX

## COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 807 Centro Comerc
27/11/2024 10:56 AM Horario Normal
CUENTA *****6552CEO 1157B.BTA
ELECTRICO HR SAS Tran:267
Vr.Efectivo:69,500,000.00 Usu1823
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:69,500,000.00
OR080702 Cod. 20241127105837070000
Comision:27,800.00_0.00 0700 CONSBB

Valor
$ 69.500.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

**MODIFICATORIO Nº1, ADICION No. 01 AL CONTRATO MS-LP-003-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y COMLINRED S.A.S.**

Entre los suscritos a saber , por una parte, el **MUNICIPIO DE SAMACA**, con NIT 800016757 - 9, representado legalmente por **WILSON CASTIBLANCO GIL**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 expedida en Tunja, en su calidad de Alcalde Municipal de Samacá, según consta en Escritura Publica No. 360 de Fecha 28 de Diciembre de 2023 de la Notaria Única del Círculo de Samacá, facultado para celebrar contratos, según el artículo 315 de la Constitución Política numerales 3 y 9; la Ley 136 de 1994, artículo 90 literal D numerales 1 y 5; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, quien para efectos del presente se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra y por otra, **COMLINRED S.A.S,** Identificado con Nit. No 820004070-9, Representado Legalmente por **JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS,** Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1,019,068,303 Expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente modificatorio Nº 1 al **CONTRATO MS-LP-003-2024**, celebrado el día treinta (30) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), y cuyo objeto corresponde a la **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"** previas las siguientes consideraciones **1.-** que el plazo del contrato corresponde a **DOS MESES 2.-** Que el valor del contrato es por la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($652`737.306, oo). 3.-** Que mediante oficio de tres (03) de diciembre de 2024, el interventor del contrato, solicita se realice modificatorio nº01 al contrato de obra MS-LP-003-2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: (...) Por medio de la presente la firma BYD MULTIPROYECTOS SAS identificada con NIT No. 900.268.419-8 en calidad de interventoría del contrato en referencia, luego de revisar detenidamente la solicitud de modificatorio en recursos realizada el día dos (02) de diciembre del año 2024 por el contratista de la obra COMLINRED SAS identificada con Nit. 820.004.070-9 del contrato de obra No. **MS-LP-003-2024** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ"** expone lo siguiente: **1.-** Los documentos entregados por el contratista son los siguientes los cuales se anexan a este documento: • Anexo 1. Obra - Solicitud Modificatorio Contrato N°. MS-LP-003-2024. • Anexo 2. Obra. Acta técnica de modificación de mayores y menores cantidades (Incluye Memoria de cantidades) • Anexo 3. Obra - Informe Técnico, Jurídico y Financiero Contrato de Obra. Los documentos fueron revisados y analizados, verificando las cantidades solicitadas por la firma COMLINRED SAS avalando cada una de ellas, para esto se observó la necesidad de realizar un modificatorio al proyecto mediante mayores y menores cantidades los cuales son de suma importancia para el correcto desarrollo de la obra debido a que con ellos se realizan ajustes a las cantidades lo que aumentará el alumbrado público en zonas veredales del municipio de Samacá aumentando la seguridad y protección de la comunidad. **2.-** *El contratista solicita un ajuste a las cantidades de obra el cual genera un adicional en recursos por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($249.975.206,00) M/CTE. A lo anterior, yo Gilberto Cely Vargas en representación legal de BYD MULTRIPROYECTOS S.A.S, en mi condición de Contratista de Interventoría, Identificado con cédula de*

*ciudadanía c.c. 1.052.020.348 de Floresta, por medio de la presente me permito* ***manifestar el AVAL y APROBACIÓN de la solicitud del contratista de obra de adición de recursos,*** *teniendo en cuenta la necesidad de estas actividades para satisfacer la necesidad de la comunidad y considerando que las modificaciones propuestas no atenta contra el objeto y cumplimiento del alcance contractual. (…)* **3.-** Que, a su vez, el contratista de obra COMLINRED SAS mediante oficio de fecha 02 de diciembre del año 2024 con asunto "Solicitud de revisión formal en la presentación de propuesta modificatoria de adicional al contrato de obra pública No. MS-LP-003-2024, cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ" Celebrado entre el MUNICIPIO DE SAMACÁ- BOYACÁ y COMLINRED S.A.S, en la elaboración de mayores y menores cantidades referente al contrato antes mencionado" expone las razones que soportan la modificación al contrato de obra, así: *Durante el desarrollo del proyecto cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ". enmarcado en el contrato No. MS-LP-003-2024 se han presentado varias observaciones por parte de la comunidad de las veredas aledañas a los tramos intervenidos solicitando que la ampliación del alumbrado público se extienda unos metros más, es por esto que la firma COMLINRED SAS solicita modificar las cantidades establecidas, debido a requerimientos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de diferentes sectores del Municipio.* **4.** Que se hace necesario realizar la adición ya que durante la ejecución del mismo presenta la necesidad de hacer adición en valor para culminar el desarrollo efectivo de las actividades propias del objeto del contrato. **5.-** Que, por consiguiente, es necesario la presente adición al encontrarse justificada, por un valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($249.975.206,00) M/CTE. AL CONTRATO MS-LP-003-2024"** cuyo objeto corresponde a **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ". 6.-** Que para garantizar la correspondiente adición existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024001069 de Fecha cuatro (04) de diciembre de 2024. **7.-** Que, para garantizar el cumplimiento de los fines y cometidos del Estado y de la contratación estatal y con el propósito de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos, los contratos estatales son susceptibles de ser modificados por las partes. **8.-** Que, respecto a la posibilidad de modificar los contratos estatales, el Consejo de Estado en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.:1952, señaló que: *"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que* ***la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo****, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.* **9.-** Que este Despacho ha considerado viable la celebración del presente acuerdo para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y de los fines generales del estado. **10.-** Que a la fecha el contrato se encuentra vigente y es válida la suscripción de la presente adición. **11.** Que, en razón a lo anterior, las partes han decidido suscribir la presente ADICION No. 1, el cual se regirá por las siguientes clausulas**: CLÁUSULA PRIMERA.** Realizar la adición en valor al contrato MS-LP-003-2024 cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ" CLAUSULA SEGUNDA**: **ADICION EN VALOR**, adicionar al contrato **MS-LP-003-2024** el valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL**

**DOSCIENTOS SEIS PESOS ($249.975.206,00) M/CTE,** de conformidad a las especificaciones técnicas y valores contemplados en el contrato, los cuales se pagarán en por actas parciales así: Acta parcial No. 1, equivalente al 40% o más del valor total del contrato, una vez se acredite su % de ejecución; Acta parcial No. 2, equivalente al 40% o más del valor total del contrato una vez se acredite su % de ejecución, posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80% acumulado; Un 3er pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidación, el cual no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. previa presentación de informe y actas correspondientes **CLAUSULA TERCERA: PRORROGA DE POLIZAS. El** contratista realizara la actualización de las pólizas correspondientes, de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales, y conforme a la presente adición. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato inicial no modificadas por el presente acuerdo, permanecerán vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA QUINTA: - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente modificación se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.


Para constancia se firma en el Municipio de Samacá, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**WILSON CASTIBLANCO GIL.**
**ALCALDE**
**EL MUNICIPIO**

**JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS**
**R/L COMLINRED S.A.S,**
**CONTRATISTA**

**PROYECTÓ: JOSE ROBERTO CUCANCHON R**
**PROFESIONAL DE APOYO**

**REVISÓ: YENNI MARCELA GARCIA SIERRA**
**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**



Formato CPptoC03

## Movimiento Presupuestal - Registro

**Número: 2024001319**

**Fecha:** 11/12/2024

**Tercero:** 820004070 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMLINRED S.A.S .X.X.X.X.X

**Concepto:** DIS-2024001069 OTRO SI Nº 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MS-LP-003-2024: AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LAS AREAS RURAL Y/O URBANA DEL MPIO DE SAMACA-BOYACA

| CUENTA | FUENTE | NOMBRE | Credito | Contracredito |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.21.02.1900.01<br>1.2.1.0.00<br>21<br>2102<br>001 | 1.2.1.0.00 | Servicio de alumbrado Público C.S.F. / ICLD | 249,975,206.00 | 0.00 |
| | | **TOTAL:** | 249,975,206.00 | 0.00 |

**JEFE PRESUPUESTO:ROSA MARIA BUITRAGO CASAS**

**ELABORO:**

**ROSITA MARIA BUITRAGO**

**NOTA: Este certificado de compromiso presupuestal tiene validez hasta el 10/01/2025**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** xoC3DJDSj6vB50g9KjXtMQ==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100006844 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36184559 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/12/2024 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 30/10/2024 | 24:00 Horas Del | 06/01/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | COMLINRED S.A.S. | **No. DOC. IDENTIDAD** | 820.004.070-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 8A 58-75 | **TELÉFONO** | 3125938847 |
| **ASEGURADO** | COMLINRED S.A.S. | **No. DOC. IDENTIDAD** | 820.004.070-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 8A 58-75 | **TELÉFONO** | 3125938847 |
| **BENEFICIARIO** | TERCEROS AFECTADOS | **No. DOC. IDENTIDAD** | |
| **DIRECCIÓN** | . | **TELÉFONO** | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CLARIDAD DEL MODIFICATORIO NO. 1 Y ADICION NO. 1DE FECHA 11/12/2024, DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.MS-LP-003-2024 , CUYO OBJETO ES

CONTRATO MS-LP-003-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y COMLINRED S.A.S.
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ - BOYACÁ , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SAMACA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA COMLINRED S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SAMACA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| PATRONAL | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL ASEGURADO** | $ 260.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 0,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 0,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100006844 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 36184559 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/12/2024 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 30/10/2024 | 24:00 Horas Del | 06/01/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A MUNICIPIO DE SAMACA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** 1dHaLNmFRDjy8hwcpvCaCA==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


*MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO*

*ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082*

*VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU52R0000000059-D00I*

| No. PÓLIZA | BY-100046694 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36184557 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/12/2024 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/11/2024 | 24:00 Horas Del | 01/11/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | COMLINRED S.A.S. | **No. DOC. IDENTIDAD** | 820.004.070-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 8A 58-75 | **TELÉFONO** | 3125938847 |
| **ASEGURADO** | MUNICIPIO DE SAMACA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.016.757-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 6 N 4-53 - PARQUE PRINCIPAL SAMACA | **TELÉFONO** | 7372095 |
| **BENEFICIARIO** | MUNICIPIO DE SAMACA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.016.757-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 6 N 4-53 - PARQUE PRINCIPAL SAMACA | **TELÉFONO** | 7372095 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO SE AJUSTA EL VALOR DEL OCNTRATO SEGUN MODIFICATORIO NO. 1, ADICION NO. 1 DE FECHA 11/12/2024, DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MS-LP-003-2024 , CUYO OBJETO ES

CONTRATO MS-LP-003-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y COMLINRED S.A.S.
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ - BOYACÁ

---

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 11/12/2024 | 24:00 Horas Del 06/07/2025 | 135.406.876,80 | 38.277,03 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 11/12/2024 | 24:00 Horas Del 06/01/2028 | 135.406.876,80 | 172.739,72 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 11/12/2024 | 24:00 Horas Del 01/11/2029 | 90.271.251,20 | 220.169,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 361.085.004,80 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 431.186,69 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 431.186,69 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 81.925,47 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 513.112,16 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100046694 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 36184557 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/12/2024 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 01/11/2024 | 24:00 Horas Del | 01/11/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

# LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100046694** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **COMLINRED S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAMACA / MUNICIPIO DE SAMACA** , expedida por la Compañía en **11/12/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BOYACA CASAN** a los **11** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF