MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

Ingeniera
Sirley Dabeiba Merchan Carreño
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Julio de 2024
Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4156 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**		
LONGITUD DEL CORREDOR:	N/A		
CONTRATO DE CONSULTORIA	4003 DE 2023.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOY VALLE	NIT:	901.762.368-2
CONFORMACIÓN:	INCOPLAN S.A con NIT 800.097.991-2 con un porcentaje de participación del 34%; INGEPROYECT LTDA con N.I.T 830.110.770-6 con un porcentaje de participación del 33% y CIARQUELET S.A.S con NIT 800.180.143-8 con un porcentaje de participación del 33%		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Oficio	2023S-VBOG-025439
Valor Inicial:	1.202.708.248,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	**$1.202.708.248,00**		
Anticipo Entregado:	0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	7,67 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	3,67 meses		
Prórroga 3:			
Suspensión 1:	19-01-2024 a 18-02-2024		
Ampliacion 1 Sups 1	19-02-2024 a 18-03-2024		
Suspensión 2	21-03-2024 a 02-04-2024		
Fecha de Finalización:	31 de octubre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATI INIC.	V.R UTILIZADO		SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1238523	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 1.202.708.248,00	$ 274.393.948,50		$ 928.314.299,50
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL			**1.202.708.248,00**	**274.393.948,50**		**928.314.299,50**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	$ 32.112.200,00	$ 6.101.318,00	$ -	$ 38.213.518,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	$ 29.962.000,00	$ 5.692.780,00	$ -	$ 35.654.780,00
Acta de Costos 4	may-24	$ 73.766.950,00	$ 14.015.720,50	$ -	$ 87.782.670,50
Acta de Costos 5	jun-24	$ 94.742.000,00	$ 18.000.980,00	$ -	$ 112.742.980,00
			TOTAL		**$ 274.393.948,50**

Nota:

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Programado acumulado: 26,55%

% Ejecutado acumulado: 24,56%

De acuerdo con la reprogrmacion vigente del contrato y los avances reportados por la intervenoria

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/07/2022	Acta Modificacion 1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
7/06/2024	Prórroga 2 al contrato	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **MUNDIAL DE SEGUROS**

Póliza de Cumplimiento No. M-100213247

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 8 de fecha 26/06/2024	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 120.270.824,80	Actualizada con la Prórroga No. 2	1/12/2023	1/05/2025	Aprobada en secop II 04/04/2024
Prestaciones sociales	$ 240.541.649,60		1/12/2023	31/10/2027	
Calidad del servicio	$ 360.812.474,40		1/12/2023	31/10/2029	
Responsabilidad civil	N/A				

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia		
			Desde		Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4264 DE 2023.		
CONTRATISTA:	DIQUE CONSULTORIA SAS		
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-025329
Valor Inicial:	$330.891.139,00		
Valor Adiciones:	66.697.120,00		
Adición 1:	66.697.120,00		
Adición 2:			
Valor Actual:	**$397.588.259,00**		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	7,67 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	3,67 meses		
Prórroga 3:			
Suspensión 1:	19-01-2024 a 18-02-2024		
Ampliacion 1 Sups 1	19-02-2024 a 18-03-2024		
Suspensión 2	21-03-2024 a 02-04-2024		
Fecha de Finalización:	31 de octubre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO		SALDO REGISTRO
1271723	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 330.891.139,00	$ 98.616.594,13		232.274.544,87
615824	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$ 66.697.120,00	$ -		66.697.120,00
TOTAL			**397.588.259,00**	**98.616.594,13**		**298.971.664,87**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	$ 12.110.000,00	$ 2.300.900,00	$ -	$ 14.410.900,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	$ 22.297.200,00	$ 4.236.468,00	$ -	$ 26.533.668,00
Acta de Costos 4	may-24	$ 25.054.687,50	$ 4.760.390,63	$ -	$ 29.815.078,13
Acta de Costos 5	jun-24	$ 23.409.200,00	$ 4.447.748,00	$ -	$ 27.856.948,00
			TOTAL		**98.616.594,13**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/07/2024	Acta Modificacion No,1
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
19/06/2024	PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) Y ADICION No 1	Aprobado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**
Póliza de Cumplimiento No. **85-44-101124970**

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 15 de 10/07/2024	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimieto	$ 39.758.825,90	Acatualizada con Prórroga No.2 y Adición No,1	3/11/2023	30/04/2025	Aprobada en secop II 25/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 165.445.569,50		3/11/2023	13/01/2025	
Prestaciones Sociales	$ 79.517.651,80		3/11/2023	31/10/2027	
Calidad del Servicio	$ 119.276.477,70		3/11/2023	31/10/2027	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	
ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	Solo hasta el 04 de abril de 2024, se pudo realizar la socialización del proyecto con representantes del Movimiento Paro cívico de Buenaventura y el 05 de abril el recorrido para el reconocimiento de los sectores específicos donde se llevarán a cabo los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de embarcaderos. Esta situación conllevó a retrasos en los cronogramas, del proyecto por lo cual trámitó una prórroga para llevar el proyecto hasta el mes de octubre de 2024.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha comision	Objeto
4/07/2024	El día 04 de julio se asiste al municipio de Buenaventura con el fin de participar en la socialización de avances del contrato de consultoría No. 4003-2023, en acompañamiento de la Interventoria y unidad ejecutora del proyecto

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revision y aprobación de Acta de Costos 5 de Interventoría
Revision Informes semanales y mensual 5 de Interventoria
Participación en comites semanales () de seguimiento a los contratos

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a que el proyecto es la resultante de negociaciones de gobierno nacional con del Movimiento Paro cívico de Buenaventura a través del sector transporte, es indispensable contar con el acompañamiento tanto de los lideres comunitarios que estuvieron en el proceso asi como también de los profesionales y funcionarios encargados de la entidad para estructurar el proyecto. Es importante además del acompañamiento de la subdirección de sostenibilidad para los temas sociales, ambientales y prediales, para que se pueda avanzar en la consolidación de los estudios del proyecto

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202-141806 ANT
Supervisor contrato de Interventoría