Ingeniera
Sirley Dabeiba Merchan Carreño
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Octubre de 2024 - FINAL
Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4156 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**
LONGITUD DEL CORREDOR:	N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA	4003 DE 2023.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOY VALLE	NIT:	901.762.368-2
CONFORMACIÓN:	INCOPLAN S.A con NIT 800.097.991-2 con un porcentaje de participación del 34%; INGEPROYECT LTDA con N.I.T 830.110.770-6 con un porcentaje de participación del 33% y CIARQUELET S.A.S con NIT 800.180.143-8 con un porcentaje de participación del 33%		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Oficio	2023S-VBOG-025439
Valor Inicial:	1.202.708.248,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	**$1.202.708.248,00**		
Anticipo Entregado:	0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	7,67 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	3,67 meses		
Prórroga 3:			
Suspensión 1:	19-01-2024 a 18-02-2024		
Ampliacion 1 Sups 1	19-02-2024 a 18-03-2024		
Suspensión 2	21-03-2024 a 02-04-2024		
Fecha de Finalización:	31 de octubre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATI INIC.	V.R UTILIZADO		SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1238523	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 1.202.708.248,00	$ 1.202.699.204,00		$ 9.044,00
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL			**1.202.708.248,00**	**1.202.699.204,00**		**9.044,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	$ 32.112.200,00	$ 6.101.318,00	$ -	$ 38.213.518,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	$ 29.962.000,00	$ 5.692.780,00	$ -	$ 35.654.780,00
Acta de Costos 4	may-24	$ 73.766.950,00	$ 14.015.720,50	$ -	$ 87.782.670,50
Acta de Costos 5	jun-24	$ 94.742.000,00	$ 18.000.980,00	$ -	$ 112.742.980,00
Acta de Costos 6	jul-24	$ 93.708.720,00	$ 17.804.656,80	$ -	$ 111.513.376,80
Acta de Costos 7	ago-24	$ 162.470.880,00	$ 30.869.467,20	$ -	$ 193.340.347,20
Acta de Costos 8	sep-24	$ 104.163.880,00	$ 19.791.137,20	$ -	$ 123.955.017,20
Acta de Costos 9A	01-15/Oct/2024	$ 228.869.475,00	$ 43.485.200,25	$ -	$ 272.354.675,25
Acta de Costos 9B	15-31/Oct/2024	$ 190.875.495,00	$ 36.266.344,05	$ -	$ 227.141.839,05
			TOTAL		**$ 1.202.699.204,00**

Nota:

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Programado acumulado: 100,00%

% Ejecutado acumulado: 100,00%

De acuerdo con la reprogrmacion vigente del contrato y los avances reportados por la Intervenoria

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	TRÁMITE		ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. M-100213247

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 8 de fecha 26/06/2024	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 120.270.824,80		1/12/2023	1/05/2025	Aprobada en secop II 23/07/2024
Prestaciones sociales	$ 240.541.649,60		1/12/2023	31/10/2027	
Calidad del servicio	$ 360.812.474,40	Actualizada con la Prórroga No. 2	1/12/2023	31/10/2029	
Responsabilidad civil	N/A				

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia		
			Desde		Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4264 DE 2023.		
CONTRATISTA:	DIQUE CONSULTORIA SAS		
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-025329
Valor Inicial:	$330.891.139,00		
Valor Adiciones:	66.697.120,00		
Adición 1:	66.697.120,00		
Adición 2:			
Valor Actual:	**$397.588.259,00**		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	7,67 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	3,67 meses		
Prórroga 3:			
Suspensión 1:	19-01-2024 a 18-02-2024		
Ampliacion 1 Sups 1	19-02-2024 a 18-03-2024		
Suspensión 2	21-03-2024 a 02-04-2024		
Fecha de Finalización:	31 de octubre de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO		SALDO REGISTRO
1271723	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 330.891.139,00	$ 330.891.139,00		0,00
615824	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$ 66.697.120,00	$ 66.686.172,40		10.947,60
TOTAL			**397.588.259,00**	**397.577.311,40**		**10.947,60**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Periodo	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
Acta de Costos 1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -
Acta de Costos 2	Ene (1-18)- Mar(19-20)-2024	$ 12.110.000,00	$ 2.300.900,00	$ -	$ 14.410.900,00
Acta de Costos 3	Abri (03-30)-2024	$ 22.297.200,00	$ 4.236.468,00	$ -	$ 26.533.668,00
Acta de Costos 4	may-24	$ 25.054.687,50	$ 4.760.390,63	$ -	$ 29.815.078,13
Acta de Costos 5	jun-24	$ 23.409.200,00	$ 4.447.748,00	$ -	$ 27.856.948,00
Acta de Costos 6	jul-24	$ 36.890.578,50	$ 7.009.209,92	$ -	$ 43.899.788,42
Acta de Costos 7	ago-24	$ 45.867.452,50	$ 8.714.815,98	$ -	$ 54.582.268,48
Acta de Costos 8	sep-24	$ 49.887.470,00	$ 9.478.619,30	$ -	$ 59.366.089,30
Acta de Costos 9A	01-15/Oct/2024	$ 71.483.568,75	$ 13.581.878,06	$ -	$ 85.065.446,81
Acta de Costos 9B	15-31/Oct/2024	$ 47.098.423,75	$ 8.948.700,51	$ -	$ 56.047.124,26
			TOTAL		**397.577.311,40**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	TRAMITE		ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**
Póliza de Cumplimiento No.	**85-44-101124970**

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 15 de 10/07/2024	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimieto	$ 39.758.825,90	Acatualizada con Prórroga No.2 y Adición No,1	3/11/2023	30/04/2025	Aprobada en secop II 25/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 165.445.569,50		3/11/2023	13/01/2025	
Prestaciones Sociales	$ 79.517.651,80		3/11/2023	31/10/2027	
Calidad del Servicio	$ 119.276.477,70		3/11/2023	31/10/2027	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	
ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	Solo hasta el 04 de abril de 2024, se pudo realizar la socialización del proyecto con representantes del Movimiento Paro cívico de Buenaventura y el 05 de abril el recorrido para el reconocimiento de los sectores específicos donde se llevaron a cabo los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de embarcaderos.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha comision	Objeto

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revision y aprobación de Acta de Costos 9A Y 9B de Interventoría
Revision Informes semanales y mensual de Interventoria
Participación en comites semanales () de seguimiento a los contratos
Se suscribe Acta de Entrega y Recibo del Contrato de Interventoría

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a que el proyecto es la resultante de negociaciones de gobierno nacional con del Movimiento Paro cívico de Buenaventura a través del sector transporte, se realizó la socialización final del contenido y los alcances de los Estudios y Diseños a dicho comité.

Cordialmente,



JONNY ANDRES PAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202-141806 ANT
Supervisor contrato de Interventoría