Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**2**		FECHA:	2	de	octubre	de	2023			
PERIODO:	DEL	1	de	septiembre	de	2023	AL	30	de	septiembre	de	2023

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina Uvita Boyaca

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION YEMPO[illegible]TER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 198,128,146.00	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 198,128,146.00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)		de		de	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)		de		de	

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**35.0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**4.6%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**19.7%**



Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	68859	ANEXO No.		ASEGURADORA	Berkley International seguros Colombia S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							19	7	###

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11	7	2023	07	06	2024	732.569.086
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11	7	2023	12	12	2026	549.426.814
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11	7	2023	11	12	2028	732.569.086.2
CALIDAD DEL SERVICIO	11	7	2023	12	4	2024	366.284.543
CALIDAD DEL BIEN	11	7	2023	12	4	2024	732.569.0862

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: BUENO,CON PERIODOS NUBLADOS CON LLUVIAS LOS DIAS 22,23 ,24,27,29 Y 30 GENERALMENTE EN LAS HORAS DE LA TARDE CON UNA DURACION DE 1 A 2 HORAS EN CUANTO ACTIVIDAES EN OBRA SE PIERDE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA LLUVIA Y UNA HORA MAS PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA EN ZONAS EXCAVADAS.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	16	8	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
	PREDIO URBANO DE LA UVITA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	UVITA
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	UVITA
INSTALACIÓN DE SOLADOS VIGAS	UVITA
ARMADO DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS	UVITA
VACIADO DE ZAPATAS	UVITA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos de nivelación	Campo
Revisión de documentación y planos entregados	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Retroexcavadora	Excavación	60%	
Volquetas	Excavación	60%	
Herramienta menor	Excavación	100%	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ACERO	Gy J	DUITAMA
CEMENTO	Gy J	DUITAMA
GRAVA	LA PALMERA	CAPITANEJO
ARENA	LA PALMERA	CAPITANEJO

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
computador	Informes	90%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		
ACTA PARCIAL No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		
ACTA PARCIAL No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
17/09/2023	supervisión	Observaciones visita de obra	Recibida
1/09/2023	Contratista-Interventoría	Observaciones estructurales	Recibida
7/09/2023	Contratista-Interventoria	Observaciones al diseño	Recibida

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE de	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	1057690579	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	100476	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
HERNAN AMADO VEGA	91274717	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
FERNANDO PALACIO SECO	4100090	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
LUIS DIEGO CHIA NIÑO	1095824241	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
WILMER ALFONSO LEON CORZO	1098755681	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
KEVIN DAVID GALVIS QUIÑONES	1056994877	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
JUAN ESTEBAN BERRIO MURILLO	1056994964	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
DIVAN ENRIQUE BARRERA CARREÑO	1056994687	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
JOHN ESTEBAN ARIZA HERNANDEZ	100018138	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
MARIA ELVA COBAYAN JIMENEZ	1049373418	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
HECTOR JULIO GALVIS VELOZA	1049373751	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
JHILBER ALEXIS JAIME URIBE	1056995125	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
PAOLA SUAREZ VIRACACHA	1056994084	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
RAFAEL SIPAMOCHA NOPE	1100502	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023
RICARDO ESNEIDER BLANCO PARRA	1056994761	x	x	x	1	9	2023	30	9	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI		NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR	WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	1057690579
RESIDENTE	JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1,049,647,963
MAESTRO	JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	100,476
ASESOR SISO	GYOVANY PEREZ	7,173,399
ASESOR ELECTRICO	ALEXANDER RODRIGUEZ	1,118,538,787
ASESORDE ESTRUCTURAS	ALEJANDRO HERNANDEZ	1,049,641,270

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	x	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR	JAIME HUMBERTO PIZON	7.172.271
RESIDENTE	CESAR AUGUSTO OCHOA	7.183.364
INSPECTOR	ANDRES DAVID MENDIVIESO	1.054.254.612
ASESOR ELECTRICO	BRAYAN ARVEY LOPEZ PIZON	1.052.406.924
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	YIMMY ALEXANDER AVILA FRESNO	1.188.188
ASESOR ESTRUCTURAL	JORGE ANDRES ROA ROMERO	1.049.622.654
ASESOR HIDRÁULICO	MANUEL FELIPE PEREZ PAVA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Muestra 1 de concretos 3000 Psi	26	9	2023	En espera de resultados

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Muestra 1 de concretos 3000 Psi	26	9	2023	En espera de resultados
Muestra 2 de concretos 3000 Psi	26	9	2023	En espera de resultados
Muestra 3 de concretos 3000 Psi	26	9	2023	En espera de resultados

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES			
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	142	NOBSA
GRAVA	LA PALMERA	60	CAPITANEJO
AREANA	LA PALMERA	60	CAPITANEJO
ACERO	GYJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 2	5	9	2023	
Acta de Comité Visita de obra	15	9	2023	
Acta de Comité de Obra No 3	26	9	2023	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	16	8	2023	31	8	2023	
Informe de Interventoría No. 2	1	9	2023	30	9	2023	

OBSERVACIONES:

Se presentan observaciones a los diseños

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	S	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 02/10/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	**VERIFICACION**	**FOLIOS No.**
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.		
2. Informe ejecutivo de Interventoría		
2.1 Generalidades		
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría		
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),		
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)		
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)		
2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)		
2. 7 Conclusiones y recomendaciones		
3. Anexos del Informe Final		
3.1 Registro de desinstalación Valla informativa	SI	
3.2 Registro fotográfico Final		
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)		
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)		
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.		
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría		
3.8 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
3.9 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
3.10 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
3.11 Informes de laboratorio, pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, incluye cuadro resumen de pruebas realizadas y calidad verificada.		
3.12 Memorias de Topografía		
3.13 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría		
3.14 Manual de mantenimiento de la obra		
3.15 Memorias de cálculo de cantidades de obra		
3.16 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, autoridades municipales, comercio local, etc.)		
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá. En función de la naturaleza de la obra		

El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio fisico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A.)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Interventor / RL. Interventoría
NOMBRE:	CÉSAR OCHOA HERRERA

FIRMA:	Supervisor de la entidad contratante
NOMBRE:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA

FIRMA:	Supervisor delegado de la entidad contratante
NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS