Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Int.

Fecha: 30 de diciembre de 2023

Actividades: Sin actividades. Contrato suspendido.
Se firma acta de suspensión desde el 30 de diciembre hasta el 10 de enero de 2024.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Fecha: 10 de enero de 2024

Actividades: - Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 al 16).
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 al 16).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: SE HACE REVISIÓN DE VIGAS, SE APRUEBA FUNDIR. VIGAS ALINEADAS, DE BUENA TAMAÑOS, ACEROS, ESTRIBOS, TODO CONCUERDA CON DISEÑO APROBADO

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 11 de enero de 2024

Actividades: -Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (ejes 12 a 16).
-Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas de bloque 1 (eje P-T).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se toman muestras de concreto de vigas aéreas y viga canal (#52 - #53 - #54) (V.A. 15-16. V.A. 12-15 V.C.)
Se hace acompañamiento a fundida de vigas, se solicita toma de muestras y diseño de mezcla con materiales aprobados

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente interventoría.

Fecha: 12 de enero de 2024

Actividades: -Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T).
-Se realiza instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T).
-Ingreso de material (Grava 12 m^3).

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente interventoría
1 Maestro

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Soleada) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicita al contratista enviar afiliaciones y pagos de S.S. del personal actualizado a la fecha. De igual forma mejorar las medidas de seguridad para trabajo en altura

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente interventoría

Fecha: 13 de enero de 2023

Actividades: - Se realiza demonte de formaleta de vigas aéreas y viga canal del bloque 01 (eje 16 al 19).
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 01 (eje E - T).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se recomienda dejar apuntaladas las vigas hasta que completen el tiempo mínimo de fraguado. Se solicita línea de vida y arnés para el personal que está trabajando en altura. Se recomienda mantener aseo y orden en la obra para evitar accidentes en la misma.

Powered by CamScanner

Fecha: 14 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Fecha: 15 de enero de 2024

Actividades: Se realiza instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 01 (ejes P-T)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (ejes P-T).
- Se instala formaleta para placa maciza e: 0.12 m.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales.
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Se reitera la solicitud de línea de Vida y arnés para el personal que trabaja en altura al borde de la formaleta, se solicita el aumento de personal y/o recursos para ejecutar las actividades en los módulos en los que no hay actividad.

Firmas:

Residente Obra

Residente interventoría

Fecha:- 16 de enero de 2024

Actividades:- Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 01 (eje P-T)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 01 (eje P-T)
- Se fragua acero de refuerzo para placa maiza e:0,12cm y viga canal del bloque 01.
- Se instala formaleta para placa maiza e:0,12m del bloque 01.
- Se realiza comite en obra con la presencia de la Supervision, interventoria y contratista de obra y representantes de la Alcaldía municipal.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Auxiliares
3 Oficiales
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado)- Tarde (soleado)

Observaciones: Interventoría solicita impermeabilizar el concreto de la losa aérea del módulo 1, así como el concreto de las vigacanales que faltan por fundir. Se solicita mejorar el rendimiento ya que se pueden atacar otras actividades y zonas que se pueden trabajar simultaneamente, para esto se puede mejorar e incluir los recursos tanto humanos, como insumos, formaleta y equipos. De igual forma se solicita la instalación de línea de vida, arnés y demás implementos para trabajo en altura, dado que es un riesgo para el personal.

Firmas: [signature] D. Obra

[signature] R. Interventoría

Fecha: 17 de enero de 2024

Actividades: -Se instala formaleta para placa maciza e: 0,12 m y vigas aereas del blogue 01
- Se instala acero de refuerzo placa maciza y vigas aereas del blogue 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoria solicita para la fundida de la losa utilizar el impermeabilizante para concreto y para completar los tramos de viga - Aditivo para union de concreto nuevo con concreto antiguo. De igual forma utilizar separadores para el acero no quede pegado a la formaleta tanto en vigas como en losa.

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente Interventoria

Fecha: 18 de enero de 2024

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para placa maciza e: 0.12 m del blogue 01
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y placa maciza e: 0.12 m del blogue 01
- Se realiza aplicacion de sika 1 a la mezcla de concreto para impermeabilizacion de la placa

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: - Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador Eléctrico
Pluma Grúa

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toman muestra de concreto para placa maciza (#56) y vigas aéreas del bloque 01 Eje P-Q #55, eje 23-25 #: Interventoría solicita la hidratación de la losa y los elementos estructurales cada 2 hrs las primeras 48 hrs. De igual forma se solicita ser más ágiles con la contención de recursos, la demora en la llegada de insumos puede atrasar las actividades.

Firma: [signature] Residente Obra [signature] Residente Interventoría.

Fecha: 19 de enero de 2024

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para vigas aereas y viga canal del bloque 01
- Instalación de formaleta para vigas aereas y viga canal del bloque 01

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).

Observaciones: Interventoría solicita para la fundida de la Viga canal tener el aditivo impermeabilizante. De lo contrario no se aprobará la fundida del elemento. Se Solicita nuevamente equipos de protección para trabajo en alturas.

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoría

Fecha: 30 de enero de 2024

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para viga canal del bloque 01
- Instalación de formaleta para viga canal del bloque 01
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aereas y viga canal del bloque 01
- Ingreso de material (12 m³ gravas).
- Se toman muestras de concreto para viga canal (#58).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Pluma Grúa.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoría aprueba fundir la Viga canal y demás vigas que se encuentran listas para fundir ya que se va a iniciar con actividades de mampostería se recuerda que los andajes deben ser debidamente aprobados según el procedimiento de instalación

Firmas: _____ _____
Residente Obra. Residente Interventoría

Fecha: 21 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Fecha: 22 de enero de 2024

Actividades: Se instala formaleta para vigas aéreas y viga canal del Bloque 01
Instalación de acero para vigas aéreas del Bloque 01
Ingreso de material [6 m3 Arena Final

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicitan arnés y línea de vida para trabajo en alturas. Se recuerda al contratista que está en mora de entregar el balance actualizado con ty-cantidades. Se solicita mantener en orden y aseo la obra.

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 23 de enero de 2024

Actividades: Se instala acero de refuerzo para viga canal (eje V) del Bloque 01

Powered by CamScanner

Instalación de formaleta para viga canal (eje x) del bloque 01 y vigas aéreas del bloque 02.
Ingreso de material (Formaleta - Acero)

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Obra/ventana
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado).
Observaciones: Interventoría solicita resultados de los ensayos hechos en el mes de diciembre. Se reitera el uso de EPP para trabajos en altura. Debido a que se han encontrado discrepancias en los diseños, se solicita que el contratista informe los métodos que se van a utilizar para subsanar las mismas y solicite los cambios a que haya lugar.

Firmas:
Residente obra.
Residente Interventoría.

Fecha: 24 de enero 2024

Actividades: - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 01.
- Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 02
- Figuración de acero de refuerzo para viga canal del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Powered by CamScanner

3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lloviendo)

Observaciones: Toma de muestra de concreto para vigas aereas #59 (eje 23-24 y viga canal #60 (eje V) del bloque 01.
Interventoría solicita para fundir el concreto de la Vigacanal el aditivo para impermeabilizar el concreto. De igual forma se solicitan los equipos para protección de trabajos en altura. Se Aprueba fundir Vigas y Vigacanal luego de revisar armaire de Acero.

Firma: Residente Obra. Residente Interventoría

Fecha: 25 de enero de 2024

Actividades: - Instalacion de formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 02

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Lloviendo) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicitan equipos de protección para trabajos en altura, línea de vida y arnés para el personal en altura

Se solicita informe y proceso a seguir para la reparación de las columnas, donde hubo segregación del concreto se solicita hidratar debidamente los elementos de concreto.

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: 26 de enero de 2024

Actividades:
- Instalación de formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Se instala acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 02
- Ingreso de material (2200 und bloque #5)

Personal en obra:
1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se solicita programación de la obra general ajustada a la prórroga 03, de igual forma y de acuerdo al compromiso adquirido por el contratista, la programación bisemanal para poder ejercer control sobre el avance de obra

Firmas:

Residente Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 27 de enero de 2024

Actividades: Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Interventoría solicita al contratista informar el proceso a utilizar para la instalación de anclajes para los elementos no estructurales en la actividad de mampostería en el que se incluya el aditivo a utilizar acompañado del certificado de calidad del insumo.

Firmas:

Residente obra

Residente Interventoría

Fecha: 28 de enero de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Sin observaciones

Powered by CamScanner

Fecha: 29 de enero de 2024

Actividades: Instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 07.
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 07.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana(Soleado) - Tarde(Soleado)

Observaciones: Interventoría solicita que el cerramiento en lona sea reparado ya que está muy deteriorado en el costado sur, se solicitan equipos de protección para trabajo en altura. Se solicita la hidratación de los elementos fundidos, mínimo las primeros 7 días. Se solicita mantener ordenada y aseada la obra. Se solicita se haga entrega del balance actualizado de Obra.

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente interventoria.

Fecha: 30 de enero de 2024

Actividades: Instalación de formaleta para vigas aéreas del bloque 02
Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 02.

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado).

Observaciones: Interventoría solicita ajustar los estribos de las vigas ya que no están cumpliendo con el distanciamiento que exige el diseño, hasta tanto no se haga el ajuste no se aprueba la fundida de las Vigas.
+ Se solicita arreglar cerramiento en costado sur ya que se encuentra en pésimas condiciones.
- Se solicita mantener aseada y ordenada la obra recoger los sobrantes de madera, mantener las circulaciones despejadas.
- Se solicitan equipos de protección para trabajos en altura línea de vida y arnés.
- Se solicita aumento de personal para inicio de actividades de mampostería ya que se está incurriendo en atrasos.
- Se solicita se haga entrega de la programación bisemanal a la que el contratista se comprometió a entregar.
- Se solicita hacer entrega del balance actualizado.

Firma: _____ Residente Obra

_____ Residente Interventoria

Fecha: 31 de enero de 2024

Actividades: - Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aereas

del bloque 02.
- Ingreso de material (2100 und bloque #5).
Instalación de formaleta para viga canal del bloque 02

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
8 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado) - Lluvias (3:00 - 4:00 pm).

Observaciones: Interventoria solicita arreglar el cerramiento del costado sur ya que se encuentra en malas condiciones.
- Se solicita hacer entrega del balance y programación bisemanal al cual se comprometió el contratista
- Se solicita equipos de protección para trabajos en altura línea de vida y arnés.
- Se solicita incremento de personal para inicio de actividades pendientes de inicio como mampostería
- Luego de revisar el acero armado para Vigas aéreas y viga canal se aprueba la fundida para el día de mañana 1° Febrero 2024.

Firmas: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoria

Fecha: 01 de febrero de 2024.

Actividades: Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga aerea del bloque 01.
Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para vigas aéreas y viga canal del bloque 02.

Powered by CamScanner