Fecha: 01 de Agosto de 2024

Actividades: Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta exterior del bloque 01 (entrada ambulancia)
- Excavaciones manuales para tubería alcantarillado 10" para conexión a red principal
- Instalación de tubería alcantarillado de 10" para conexión a red principal
- Instalación silleta yee 16" x 10" para conexión de alcantarillado de la red interna a la red principal
- Instalación de ladrillo común para cárcamos de red eléctrica del bloque 04.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 01 (zona procedimientos - sala ERA).
- Figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas del cuarto de bombas.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa bajo del cuarto eléctrico (b04)
- Se instala estuco para muros internos del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
1 Ornamentador
11 Oficiales

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para placa base del bloque 04 #171. Interventoría recomienda hacer cajas de inspección que hacen falta de los desagües para proteger las tuberías y evitar la contaminación de los flujos y posibles taponamientos.

Res. Obra a

Res. Interventoría.

Fecha: 02 de Agosto de 2024

Actividades: Instalación de ladrillo común para cárcamos de red eléctrica del blogue 04.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico (blogue 04)
- Excavaciones manuales para cajo de inspección eléctrica frente al blogue 04.
- Instalación de acero de refuerzo para zapatas, vigas de cimentación y columnas del cuarto de bombas
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentación del cuarto de bombas
- Se instala blogue #5 para muros del blogue 04
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del blogue 04.
- Se instala geotextil para filtro de muro de contención.
- Instalación de tubería de drenaje de 4" para filtro del muro de contención
- Se instala grava para filtro de muro de contención.
- Instalación de estuco y pintura vinilo para muros internos del blogue 02.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para blogue 02

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
11 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de cimentación del blogue 04 #172. Interventoría recomienda despejar el área del vecino en zona de muro de contención, hacer el relleno y conformar el terreno para evitar inconvenientes con el propietario.

Obra a. Resid Interventoría

Fecha: 03 de agosto de 2024

Actividades:- Instalación de estuco y pintura para muros internos del bloque 02 (esterilización - depósito - medicina general)
- Se instala bloque #5 para muros de cuarto eléctrico
- Instalación de grafil para muros del bloque 04
- Se instala panelete para muros del bloque 03 (salón multiple)
- Se instala grava para filtro de muro de contención.
- Instalación de geotextil para muro de contención
- Se instala tubería eléctrica de techo para bloque 02 (esterilización)
- Se instala panelete para circuitos de red eléctrica del bloque 04
- Se instala vinilo para exteriores para fachadas del bloque 02 (cara baja).
- Ingreso de material (grava 3/4 m^3)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Medio Nublado) - Tarde (Medio Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita sellar y aplicar antioxidante en las uniones de la estructura metálica para evitar corrosión y daños en la estructura. Interventoría recomienda dar acabado a los muros superiores de fachada antes de instalar el policarbonato para evitar daños en el mismo.

Residente Obra

Resid Interventoría

Fecha: 04 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 05 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de bloque #5 para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico
- Se instala geotil para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se instala pañete para cajas de red eléctrica del bloque 04.
- Instalación de geotextil para muro de contención
- Se instala grava para filtro del muro de contención
- Instalación de vinilo para extensores del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas.
- Se aplica anticorrosivo y vinilo para estructura metálica de cubierta entre bloque 01 y bloque 02
- Ingreso de material (grava para relleno 8 m^3)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
4 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita los resultados de los cilindros de concreto del último mes

Residente Obra

Resd. Interventoría

Fecha: 06 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del cuarto eléctrico (Bloque 04)

- Instalación de grafil para refuerzo de muro en bloque #5 del cuarto eléctrico.
- Se instala pernete para cárcamos del cuarto eléctrico
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se instala formaleta para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se aplica anticorrosivo y vinilo para estructura metalica de soporte de cubierta del bloque 02 (área techada)
- Se instala geotextil para filtro del muro de contención
- Instalación de grava para filtro del muro de contención

Personal en obra: 1 Residente a
1 Res interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
4 Auxiliares
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda avanzar con la conformación de terreno para los andenes, de igual manera despejar las áreas y retirar la roca y material sobrante. Se recomienda la construcción de las cajas de inspección pendientes de hacer para lograr así la protección de las tuberías expuestas y evitar daños o contaminación de los ductos.

Residente Obra

Resd Interventoría.

Fecha: 07 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del cuarto eléctrico
- bloque 04
- Instalación de grafil para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del cuarto de bombas y columneta del cuarto eléctrico
- Se realizan rellenos para conformación del terreno del muro de contención
- Se instala policarbonato para cubrir externo del bloque #2 (zona baños)
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 02 fachada 3
- Se realizan excavaciones para caja de inspección eléctrica frente al bloque 04.

- Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
11 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica
Compresor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado.

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnas del cuarto de bombas y columneta del cuarto eléctrico (#174 - #175).
Interventoría nuevamente recomienda dar acabado a muros de fachada antes de instalar el policarbonato para evitar daños al pintar ya que se puede manchar y dañar el material.
Interventoría recomienda nivelar y conformar el terreno e ir despejando las áreas exteriores.

Residente Obra

Resid. Interventoría

Fecha: 08 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico
- Instalación de grout para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se instala acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se realizan cortes en bloque para instalación de tubería electrica del bloque 04.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico.
- Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 02 (bajantes)
- Se realizan rellenos para conformar el terreno posterior al muro de contención.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 02.
- Ingreso de material (arena de peña 8m³)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvias fuertes)

Observaciones: Interventoría ve lento el proceso de construcción del cuarto de bombas, por lo tanto sugiere el aumento de personal para dar celeridad a su construcción ya que puede generar atrasos en otras actividades y se recuerda que el plazo se está terminando.

Residente Obra

Resid Interventoría

Fecha: 09 de agosto de 2024

Actividades: Se instala pañete para muros internos del bloque 03 (1ra capa múltiples).
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico.
- Se instala policarbonato para cubierta exterior entre bloque 01 y bloque 02.
- Se realizan rellenos para conformar el terreno posterior al muro de contención.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico.
- Se realizan excavaciones para caja de inspección eléctrica frente al cuarto eléctrico.
- Ingreso de material (Grava 1/2": 8m³)

Personal en obra: 1 Residente Obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría.
1 Maestro
5 Oficiales
4 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda acelerar el proceso de construcción del cuarto de bombas, se recomienda allegar los materiales necesarios para tal fin. Se recomienda hacer las instalaciones en muros del bloque 4 antes de pañetar para no hacer cortes en muros luego de pañetar para evitar daños en el mismo. De igual forma se recomienda hacer entrega mediante oficio del predio vecino (sur) al propietario para evitar inconvenientes a futuro.

Res. Obra a. Resd. Interventoría.

Fecha: 10 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cobierta exterior entre bloque 01 y bloque 02
- Se aplica vinilo para exteriores en techados del bloque 01
- Excavaciones manuales para tubería 4" pulgadas Dic ca de red contra incendio frente a procedimiento bloque 02
- Se realiza conformación de terreno para parte posterior al muro de contención.
- Se instala pañete para muros del bloque 03 salón múltiple
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de pañete para cárcamo de bloque 04.

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda acometer actividades de piso pendientes de inicio por lo tanto se debe allegar el material necesario para tal fin. Se solicita conformar en muros las diferentes cajas para registros y así poder dar acabado a los muros. Se recomienda dar acabado (pintura) a las estructuras metálicas pendientes de pintar.

Residente Obra a. Resd. Interventoría.

Fecha: 11 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades por día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 12 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 01 (Fachada principal)
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería RCI frente al bloque 02.
- Se instala pañete para muros del bloque 03 salón múltiple
- Se instala ladrillo común para caja de inspección eléctrica y red hidrosanitaria.
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 03 (salón múltiple)
- Se realiza conformación de terreno para andenes entre el bloque 02 y el bloque 03.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 03 Cuarto eléctrico

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda tener especial cuidado con los niveles de acabado de los andenes y zonas exteriores, ya que los materiales de acabado no tienen el mismo espesor y así evitar reprocesos por desniveles. Se recomienda mejorar el rendimiento en la construcción del cuarto de bombas para así dar pronta terminación al bloque #4.

Residente Obra a

Resid. Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 13 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 01 (Fachada principal)
- Se instala paneto para muros del bloque 03 salón múltiple
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral entre bloque 02 y bloque 03
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para bordillo perimetral al bloque 03.
- Se instala ladrillo común para cajas de inpección ele (frente al box) y sanitaria lobby anden exterior (bloque 01)
- Se realiza conformación de terreno para el cuarto de bombas
- Se aplica vinilo para exterior en fachada del bloque 01.
- Se instala paneto para caja de inpección red sanitaria

Personal en obra: 1 Residente obra. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria Mezcladora
1 Maestro Vibradora electrica
6 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de bordillo anden perimetral al bloque 03 ##### HFS.
Interventoría recomienda proteger el policarbonato mientras se da el acabado final a los muros de fachada para evitar manchones de pintura u otros daños en el mismo. Se solicita mantener la obra aseada y en completo orden.

Residente Obra. Interventoría

Fecha: 14 de agosto de 2024

Actividades:
- Se aplica anticorrosivo y esmalte para estructura metálica para aguate de cubierta del bloque 02 (Contabilancia)
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 02 (esterilización - depósito)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para bordillo anden perimetral bloque 02
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección red aguas lluvias del bloque 01
- Se instala panete para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 03 (Salón múltiple)
- Instalación de accesorios para anillo de apantallamiento de la red eléctrica (bloque 01)
- Se realizan cárcamos para cuarto de bombas (excavaciones - solado)

Personal en obra:
1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
2 Electricistas
10 Auxiliares.

Equipo:
Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 2500 psi para bordillo anden perimetral al bloque 02 # 176.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con el acabado del bordillo y andenes para evitar reprocesos, el bordillo debe quedar perfectamente alineado y nivelado. Se recomienda dar acabado a las cajas de inspección e instalar las tapas para evitar contaminación al interior.

Res. Obra

Res. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 15 de agosto de 2024.

Actividades:
- Se instala parete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se realizan instalaciones para anillo de apantallamiento de red eléctrica (bloque 01)
- Distribución de ladrillo común para cárcamos del cuarto de bombas
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería red aguas lluvias del muro de contención
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral
- Se realiza mocha cara en mortero para zona de laboratorio y zona de muestras.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda iniciar las actividades pendientes como la instalación de pisos, se recomienda allegar los materiales a obra para evitar mayores atrasos. De igual forma la construcción del cuarto de bombas, se recomienda verificar los niveles de los desagües de los carcamos y evitar contrapendientes.

Residente obra.

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 16 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se realizan instalaciones para anillo de apantallamiento de red eléctrica (bloque 02)
- Instalación de ladrillo común para cárcamos del cuarto de bombas.
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral bloque 02
- Se realizan excavaciones manuales para tubería de desagüe del muro de contención
- Se realiza media caña en mortero para zona de vaciado y odontología del bloque 01.
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral.
- Se realizan instalaciones eléctricas para iluminación exterior provisional.
- Se realiza aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer la instalación de los ductos y cajas eléctricas del bloque #4 para evitar cortes después de haber pañetado. Se debe hacer la revisión de los puntos que se deben instalar.

Obra.

Resd Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de agosto de 2024.

Actividades: Sin actividades, día compensatorio por jornada del 7 de agosto.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 18 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 19 de agosto de 2024.

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 20 de agosto de 2024

Actividades: Se instala panete en caja de inspección eléctrica frente al bloque 04.
Se realizan instalaciones de accesorios para anillo de apantallamiento de red eléctrica.
Se instala ladrillo común para cárcamos de drenaje del cuarto de bombas.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Res. interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda despejar por completo el área donde se está ejecutando el apuntallamiento y de igual forma verificar los niveles de instalación para evitar cruces con otras redes.

Residente obra

Resd. Interventoría

Fecha: 21 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de panete para muros internos del bloque 04.
- Se instala formaleta para bordillo andén perimetral del bloque 02.
- Se aplica anticorrosivo y esmalte para estructura metalica soporte de cubierta del bloque 02 (ambulancia)
- Se figura acero de refuerzo para viga aérea del cuarto de bombas
- Se instala panete para sardineles longitudinales del cuarto de bombas
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para andén perimetral del bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería desagüe del cuarto de bombas.
- Ingreso de material (tubería eléctrica - ceramica - enlace - arena)
- Instalación de acero de anclaje para anillo de apuntallamiento del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Observaciones: Interventoría recomienda allegar el equipo necesario para fundir la estructura pendiente del cuarto de bombas para evitar mayores atrasos, se debe completar la formaleta para así lograr la ejecución de las actividad.

Ing. Obra en

Resd. Interventoría

Fecha: 22 de agosto de 2024

Actividades: -Instalación de policarbonato para cubierta exterior del Bloque 02 (entrada ambulancia)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según diseño de mezcla, para bordillo anden perimetral al Bloque 01
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral bloque 01.
- Se figura acero de refuerzo para vigas aereas del Bloque de cuarto de bombas
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del Bloque 02.
- Instalación de paneles para muros internos del cuarto eléctrico - bq4.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del Bloque 04. cuarto eléctrico
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección y salida para iluminación exterior.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para bordillo anden perimetral bloque 01. #177

Interventoría recomienda despejar áreas exteriores retirar sobrantes, roca producto de excavación para así dar paso a la conformación del urbanismo que se debe entregar.

Res. Obra 01 Resid. Interventoría

Fecha: 23 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 02 (entrada ambulancia)
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral del bloque 01
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 02
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se instala formaleta para columnetas del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección y salidas para iluminación exterior

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvias 1:00 - 4:00).

Powered by CamScanner

Observaciones: De acuerdo a lo conversado se define dejar la estructura del cuarto de bombas de tal forma que se de la inclinación para la cubierta por tanto las columnas posteriores se van a dejar a mayor altura y en las vigas laterales se instala la estructura de cubierta para tal fin.

Res Obras Resid Interventoría

Fecha: 24 de agosto de 2024.

Actividades: - Se instala panel impermeabilizado para fachadas del cuarto eléctrico (bog)
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas
- Instalación de tubería para red hidráulica externa, del bloque 02
- Se instala tubería de drenaje de red aguas lluvias
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para andén perimetral bloque 01.
- Se instala tubería eléctrica de techo para depósito y cuarto basura - bloque 02.
- Instalación de formaleta para bordillo de andén perimetral.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachada del bloque
- Ingreso de material (cemento - 235 Bul)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana Clara - Tarde Nublada

Observaciones: Interventoría recomienda tener cuidado con los desniveles de redes de aguas lluvias, las cuales deben tener suficiente inclinación para evitar empozamientos en los cárcamos y/o cajas de inspección. Se debe garantizar el recorrido de las aguas sin estancamiento.

Residente Obra Resid Interventoría

Fecha: 25 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 26 de agosto de 2024

Actividades:
- Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería hidráulica para red exterior del bloque 02.
- Se instala tubería eléctrica de techo para deposito y cuarto basuras.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del cuarto eléctrico.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para andenes exteriores.
- Corte y ensamble de marcos metálicos para rejillas de cárcamos.
- Instalación de aparatos para anillo de apantallamiento de red eléctrica.
- Se realizan tala y aplicación en pañete para cuarto eléctrico.

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Equipo soldadura
Compresor

Estado del tiempo: Mañana [Nublado] - Tarde [Nublado]

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del cuarto eléctrico (=# 176.)
Interventoría recomienda agilizar el ingreso de materiales para pisos y enchapes y así evitar atraso en la ejecución de las actividades, de igual forma se conmina al contratista a fundir andenes y mejorar la productividad.

Residente Obra Resi Interventoría

Fecha: 27 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del bloque 04 (Cuarto eléctrico
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del bloque 04
- Se instala acero de refuerzo para viga aerea del cuarto de bombas
- Instalación de formaleta para viga aerea del cuarto de bombas
- Corte y ensamble de marcos metalicos para cárcamo de drenaje
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla, para bordillo de anden perimetral del bloque 04
- Instalación de panete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para red del bloque 02.

-Conformación de relleno con material de afirmado compactado para anden perimetral
-Ingreso de material (Carro de pera)

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado - Tarde (Lluvia)

Observaciones: se toma muestra de concreto de 250 psi para bordillo anden perimetral bloque 01 (#9+9)

Powered by CamScanner