- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior
- Instalación de tubería eléctrica de techo para red eléctrica del Bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muro cubierta del cuarto de bombas
- Instalación de grafil para refuerzo de muro cubierta del cuarto de bombas.
- Ingreso de material

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral al bloque 02 #182.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con el acabado de los andenes, revisar bombeos y evitar empozamientos, se debe garantizar que el agua de lluvias corra sin obstrucciones, de igual manera se solicita dar mejor acabado en la ejecución de las dilataciones y filos ya que es el acabado final.

Residente Obra 02. Resd. Interventoría.

Fecha: 9 de septiembre de 2021

Actividades: Sin actividades, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 02 de septiembre de 2024

Actividades:- Instalacion de plastico negro para impermeabilizar placa bajo de anden
- Se instalo malla electrosoldado para refuerzo de placa bajo anden perimetral.
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores
- Instalación de pañete para muros del cuarto electrico.
- Se instala formaleta para bordillo - perimetral anden bloque c.
- Ingreso de material enchape blanco 49 x 49 262 m²)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Por averiada en el mercado del formato de baldosin solicitado para la pisos, junto con interventoria se toma la decision de cambiarlo para no retrasar actividades.
Interventoria aprueba cambio de tamaño de pisos en granito para no tener retrasos por fabricación.
Interventoria recomienda verificar desnivel de andenes para evitar empozamientos.

Resid | Interventoria

Fecha: 03 de septiembre de 2024

Actividades: Se instala plastico negro para impermeabiliza placa bajo de anden.
- Instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa bajo anden perimetral.
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado

Powered by CamScanner

Compactado para zona exteriores.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para anden perimetral entre bloque 01 y bloque 03.
- Instalación de pañete impermeabilizado para muros exteriores del cuarto eléctrico.
- Se instalan flanches para cubierta exterior del bloque 02 (área técnica).
- Ingreso de material (cemento 238 Bol).

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria. Mezcladora
1 Maestro Vibrador electrico.
4 Oficiales
8 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral entre bloque 02 y bloque 03 # 183.
- Se presentan demoras en la llegada de material a obra debido a la situación que se esta viviendo a nivel nacional con el tema del paro camionero, generando así atraso en el cronograma de actividades y a su vez en el porcentaje de avance en obra.

Interventoria recomienda adelantar actividades como remate de cajas de inspección, fabricación de tapas para las mismas, detallado de muros, cajas de registros fijos y dilataciones, para ir dando acabado al proyecto, así se avanza mientras llegan los materiales de las actividades pendientes de inicio. Se solicita asear la obra y despejar las circulaciones.

Residente Obra

Resd. Interventoria

Fecha: 04 de septiembre de 2024

Actividades:
- Se realiza instalación de flanches para cubierta exterior del bloque 02
- Instalación de plástico negro para impermeabilización de placa base de anden perimetral
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral bloque 01.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactada para circulaciones exteriores
- Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto eléctrico.
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 01.
- Se realiza aseo general del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
8 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lluvias)

Observaciones: Por motivos del paro. comunero programado de material cancelar los despachos hasta que la situación se normalice y sea seguro el transporte de material.
Interventoría recomienda hacer sellado de flanches con pdiuretano para evitar cristalización del producto de sellado de los flanches, para así garantizar el sellado y evitar futuras filtraciones. Se recomienda mejorar la formaleta con la que se fabrican los bordillos y así mejorar el acabado.

Residente Obra.

Resid. Interventoría.

Fecha: 05 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de flanches para cubierta exterior del bloque 02
- Se instala plástico negro para impermeabilizar la placa base de orden perimetral
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base para orden permetral
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores
- Se realizan tubos y dilataciones en pantalla para muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo general del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
7 Oficiales

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se realiza visita a obra por parte de Alcaldía, concejo municipal, interventoría, contratista de obra y ESE Ca Visita para revisa el avance y estado de la obra.

De acuerdo a la visita realizada, se informó que la obra ya superó el 70% de avance, y que se necesita del adicional en valor para entregar la obra terminada y funcional. Interventoría solicita hacer aseo general de la obra ya que se deben preparar los pisos para el acabado que será a instalar.

Residente Obra

Resd. Interventoría

Fecha: 06 de septiembre de 2024.

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto de bombas.
- Instalación de tapas de caja de inspección hidrosanitaria y eléctrica
- Se instala plástico negro para impermeabilizar placa base de anden perimetral Bloque 01
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral.
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores.
- Instalación de enchape para muros del bloque 02 (zona basuras)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral Bloque 01 (Cantidad - medición)
- Ingreso de material (arena de peña)
- Se retira material proveniente de excavaciones para depósito zona exteriores.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral Bloque 01 - # 184.
Interventoría solicita que el enchape que se está instalando se dilate de 1 a 2 mm para que sea más homogenea la dilatación tanto horizontal como vertical.

Obra C. | Resd Interventoría.

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Actividades: Se instala plastico negro para impermeabilizar placa base de anden perimetral.
Instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base anden perimetral bloque 1 (administracion)
- Se instala formaleta para escalera anden perimetral bq 1.
- Instalacion de enchape para muros del bloque 1 (basuras)
- Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto bombas

Personal en obra: 1 Residente obra 1
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral al bloque 1 #9 es
Interventoria recomienda despejar zonas exteriores aprovechando que por motivos de paro hay actividades pendientes de inicio, se puede hacer el retiro de roca, madera, desperdicios y escombros y asi despejar para hacer las conformaciones y paisajismo.

Res. Obra 1 Resd. Interventoria

Fecha: 08 de septiembre de 2020

Actividades: Sin actividades dia dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de septiembre de 2024

Actividades: Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores
- Se realiza filos y dilataciones en pañete para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y bona (zona administrativa)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para anden perimetral bloque 01
- Instalación de lamina para cubierta exterior del bloque 01 (plazoleta)
- Instalación de plástico impermeabilizado para anden perimetral.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa del anden perimetral
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra 01
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral bloque 01 (enfermería - laboratorio) #186.
Interventoría recomienda hacer un plan de ingreso de materiales a obra y así abastecerla evitando retrasos en la ejecución de actividades recuperando el tiempo de retraso debido al paro de la semana anterior. Se recomienda abastecer de material para ejecuciones totales y no parciales.

Res. Obra.

Res. Interventoría

Fecha: 10 de septiembre de 2021

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de bombas y baño (enfermería)
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo y limpieza de área administrativa
- Se realiza instalación de baldosín blanco para área administrativa del bloque 01.
- Se instala bloque #5 para muros interna del bloque 01
- Se realiza afinado de piso para placa área del bloque 01
- Instalación de marco metálico para sumideros de anden perimetral
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior del cuarto eléctrico

-Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda adelantar el emboquillado del enchape para evitar contaminación de las dilataciones, el emboquillado debe ser casi simultaneo después de pegar el enchape. Se recomienda hacer pruebas de desagüe de los andenes para evitar empozamientos. Se recomienda hacer detallado en curvo y no dejar partes sin terminar.

Residente obra a. Resi Interventoría

Fecha: 11 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y baños.
- Se aplica vinilo para exteriores en muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo en el área de farmacia y archivo del bloque 01
- Se instala baldosín blanca para zona de administración y farmacia del bloque 01
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior del cuarto eléctrico
- Se realiza alistado de piso para zona de rampa del bloque 02
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: En común acuerdo con el contratista se toma la decisión de no cubrir las instalaciones eléctricas internas, hasta tanto no se defina como se va a cerrar la edificación o si por el contrario se van a adicionar los recursos para dar terminación a la obra. Por motivos de seguridad por ahora no se instalará.

Res. Obra

Resd. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 12 de Septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y baños
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico.
- Se realiza instalación de boldosín blanco para áreas de administración del bloque 01 y esterilización del bloque 02.
- Se realiza alistado de piso para zonas del bloque 02 (depósito - procedimientos - sala E.R.A).
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores del cuarto eléctrico
- Se instalan tubería eléctrica de piso conectando cuarto eléctrico con caja de inspección.
- Se realiza instalación de plástico negro para impermeabilizar placa base-anden permetral cuarto eléctrico
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden permetral.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista

Equipo: Herramientas menores

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer pruebas de desagüe en los anden nuevos para evitar empozamientos. Interventoría solicita resultados de las pruebas de concreto realizadas en el último mes.

Residente obra a.

Residente Interventoría

Fecha: 13 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en panete para muros del bloque 02
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras del bloque 02.
- Se realiza instalación de baldosín blanco para area de odontología y baños del bloque 02
- Se realiza alistado de piso para zona de rodadura general del bloque 02.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior
- Se realiza mezclo de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral al cuarto eléctrico
- Disposición de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de placa base de anden perimetral al cuarto eléctrico
Interventoría en conjunto con el contratista definió el arranque de la instalación de los pisos, los giros y la ubicación del granito verde para mantener o mejorar el diseño, evitando cortes innecesarios o remates que no sean estéticamente correctos

Res. Obra

Res. Interventoría.

Fecha: 14 de septiembre de 2024.

Actividades:
- Instalación de plástico negro para impermeabilizar placa base anden perimetral bloque 01.
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral bloque 01.
- Se realiza merda de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral del bloque 01.
- Se realiza instalación de boldosín blanco para area de odontologia y baños del bloque 02.
- Se realiza instalación de enchape para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería eléctrica para soldar cajas de inspección.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de placa base de anden perimetral del bloque 01 #188.
Interventoria recomienda dar terminación a cajas de inspección tanto de desagües como eléctricas para así irlas cerrando y evitar contaminación de los ductos o posibles taponamientos.

Residente obra | Residente Interventoria

Fecha: 15 de septiembre de 2024.

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 16 de septiembre de 2024.

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en panete para muro del bloque 02.
- Se instala enchape para muro de cuarto de basuras del bloque 02.
- Se realiza instalacion de baldosin blanco para baños del bloque 02.
- Se realiza alistado de piso para zona del bloque 02 (Medianera general)
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior.
- Se realiza media caña en mortero para zona de Enfermeria.
- Traslado de material (arena de rio)
- Instalacion de ducto para iluminacion exterior del cajal de pozo.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer revisión general de los vanos de puertas y ventanas, se debe revisar plomos, niveles y escuadras para evitar reprocesos en el momento de la instalación de las carpinterías tanto de madera como de aluminio.

Res. Obra C. | Resd Interventoría.

Fecha: 14 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Se instala enchape para muros de cuarto de basura del bloque 02.
- Se realiza instalación de baldosín blanco para área de farmacia y archivo del bloque 01.
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto de bombas)
- Se realiza media caña en mortero para zona de toma de muestras y laboratorio del bloque 01
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 03 (salón múltiple).
- Ingreso de material (baldosín verde).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría.
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda dar terminación a la parte inferior de los muros de fachada y así hacer el remate junto a los andenes y así poder dar terminación a la pintura de fachada. Se deben definir los tamaños tanto de bocapuertas como de narices de las escaleras y escalones en granito.

Residente obra 01 | Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 18 de Septiembre de 2024

Actividades:- Instalación de baldosín (Blanco - verde) para área de sala de espera principal del bloque 01
- Se realizan afilatacones en pañete para muros del bloque 02
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto electrico).
- Se realiza media caña en mortero para zonas del bloque 01 (laboratorio)
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 03 (salón múltiple)
- Instalación de enchape para muros de baño de 1 bloque 03 (salón múltiple)
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Ayudantes
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda avanzar con la boquilla del piso de granito y así evitar la contaminación de las dilataciones, así se va sellando la junta y se evita amarillamiento de la dilatación.

Res. Interventoría.

Res. Obra.

Fecha: 19 de Septiembre de 2025

Actividades: Se instala baldosin (blanco - verde) para area de circulación del bloque 01.
- Se realizan alistamientos en pañete para muros del bloque 01.
- Se aplica vinilo para muros internos del bloque 03 Cuarto eléctrico
- Se realiza medida para zona de procedimiento del bloque 02.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 05 (Salón múltiple)
- Instalación de enchape para baño del bloque 02 (con medidas general)
- Ingreso de material (baldosa precidida para escalera color - terra).

Personal en obra: 1 Residente obra.
1 Residente interventoria.
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda allegar a obra las griferías tipo push para sanitarios y así dar avance a los enchapes en baños y de la misma forma avance a los acabados de muros, la demora en la llegada del material genera retraso en la programación.

Res Obra.

Resd Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 20 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de baldosín (blanco-verde) para área de circulación del bloque 01
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico bloque 04
- Se instala tubería eléctrica de techo para bloque 03 salón múltiple.
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Se instala bloque #5 para muros del cuarto de bombas.
- Se instala grafil de refuerzo para muros en bloque del cuarto de bombas.
- Se instala enchape para muros de baños del bloque 02.
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda retirar de la obra el escombro, retal de madera, demás sobrantes reciclables y no reciclables para así despejar las áreas y terminar de conformar las áreas exteriores, zonas verdes y andenes faltantes por ejecutar.

Ing. Residente.

Powered by CamScanner

Fecha: 21 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de baldosin (blanco - verde) para área de circulación del bloque 01.
- Se aplica vinilo para exteriores del cuarto dlotrico
- Instalacion de bloque #5 para muros del cuarto de bombas.
- Se instala grafil de retorno para muros en bloque #5 del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería electrica de techo para red electrica del bloque 03.
- Se realiza aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoria.
1 Maestro.
6 Oficiales.
8 Auxiliares.
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda pañetar el cuarto de bombas antes de pintar la estructura de cubierta y antes de la instalación de la teja y así evitar daños en los materiales.

Res. Obra 01 Resd. Interventoría.

Fecha: 22 de septiembre de 2024.

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 23 de septiembre de 2024.

Actividades:- Instalación de baldosín (blanco - verde) para bloque 02 (salón múltiple)
- Se instala bloque #5 para muros de rampa de acceso al bloque 02.
- Instalación de acrotil para refuerzo de muro en bloque para rampa de acceso al bloque 02
- Se instala enchape para muros de baño bloque 02
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 02
- Ingreso de material (baldosín blanco)

Personal en obra:- 1 Residente obra. Equipo:- Herramienta menor
1 Residente interventoría.
1 Maestro
3 Oficiales
4 Auxiliares

Estado del tiempo:- Mañana (Soleado) Tarde (Nublado)

Observaciones:

Fecha: 24 de septiembre de 2024

Actividades:- Instalación de baldosín blanco para zona de circulación del bloque 02
- Se instala bloque #5 para muros de rampa de acceso del bloque 02

- Se instala grafil de refuerzo para muro en bloque 14 S para rampa de acceso al bloque 07.
- Se instala enchape para muros de baños del bloque 02.
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 4
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
3 Oficiales
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana: Nublado - Tarde: Nublado

Observaciones:

Fecha: 25 de Septiembre de 2024

Actividades: - Instalación de baldosin blanco para zona de circulación del bloque 07.
- Se instala pañete para muro de rampa de acceso al bloque 02
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto electrico
- Se realiza media caña en mortero para zona de medianeo general del bloque 02.
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente de obra a. Equipo: herramienta menor.
1 Residente interventoria.
1 Maestro.
4 Oficiales
4 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia)

Observaciones:

Fecha: 26 de septiembre de 2024

Actividades: - Instalacion de baldosin (blanco - verde) para sala de espera del Bloque 02
- Se realiza alistado de piso para bloque 04 (cuarto electrico)
- Se realizan excavaciones en material comun para salida red contra incendios
- Se realiza instalacion de enchape para muros de baño del Bloque 01
- Se realiza medio caña en mortero para zona del Bloque 02 (sala ERA)
- Se aplica boquilla para baldosin verde del area de circulacion del Bloque 04

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
2 Residente interventoria. Mezcladora.
1 Maestro
4 Oficiales
4 Auxiliares

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvia fuerte).

Observaciones:

Fecha: 27 de septiembre de 2024

Actividades: Se aplica boquilla para baldosin verde en las area de circulacion (bloque 02) y salon múltiple bloque 03
- Se instala pañete para muro interiores del cuarto de bombas
- Instalacion de baldosa propdida para zona exterior del bloque 03 (salon múltiple)
- Se realiza adecuacion y limpieza para cajas de inspeccion de red hidrosanitaria
- Se instalan marcos metalicos para cajas de inpeccion faltantes de red aguas lluvias
- Instalacion de enchape en muros de baños del bloque 02
- Ingreso de material (cemento blanco - dilatacion - granito - grava mona)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado

Observaciones:

Fecha: 28 de septiembre de 2024

Actividades: Se instala baldosa prepulida para zonas exteriores del Bloque
- Se realiza instalación de boquilla para baldosin blanca del bloque 01 (area administrativa).
- Instalación de pañete para muros del area de maquinas para red hidraulica
- Instalación de enchape para gabinetes del Bloque 02.
- Adecuacion y limpieza de cajas de inspección de red antena y aguas lluvias
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores del Bloque 01.
- Aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Equipo: Herramientas menores
Rana compactadora

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado - Lluvias fuertes)

Observaciones:

Fecha: 29 de septiembre de 2024

Actividades: Fin actividades, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (Lluvia) - Tarde (Lluvia Fuerte)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Actividades: - Instalación de bolsa prepulida para rampa de acceso d bloque 01
- Instalación de boquilla para baldosín blanco en zonas de circulación del bloque 01 y bloque 02
- Instalación de enchape para muro de gabinete de aseo del bloque 01.
- Se realizan corte y dilataciones en concreto para muros del bloque 02
- Se realizan dilataciones en granito para boca puerta del bloque 01
- Se aplica vinilo para muro extencia del cuarto d bomba y bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra 01 Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia)

Observaciones: