Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-034309 Id: 446255
Folios: 2 Fecha: 18-11-2024 14:47:58
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, DC

Para: Subdireccion de Gestion Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: Remisión de informes de supervisión y documentos contractuales mes de Octubre de 2024.

Cordial saludo,

En mi condición de supervisor, adjunto para su archivo los siguientes informes que corresponden al mes de Octubre de 2024:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
N.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	**CAM / CIC /SACUDETE**	**MUNICIPIO Y/O ENTIDAD**	**DEPARTAMENTO**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1764-2024	Infraestructura para la Convivencia	Carmen de Apicalá	Tolima	INFORME DE OCTUBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (35)
1620-2023	Infraestructura para la Convivencia	Coloso	Sucre	INFORME DE OCTUBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (50)
2013-2021	Sacúdete	Espinal	Tolima	INFORME DE OCTUBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (33)
1699-2021	Sacúdete	San Pelayo	Córdoba	INFORME DE OCTUBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (66)

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-034309 Id: 446255
Folios: 2 Fecha: 18-11-2024 14:47:58
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

1547-2020	CAM	Santiago de Tolú	Sucre	INFORME DE OCTUBRE 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (48)

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Daniel Suárez / Apoyo a la supervision

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-DICIEMBRE-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** 18/06/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 18/10/2024
	TERCERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO		**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 540-47-9940000026544 ANEXO:1 ASEGURADORA SOLIDARIA		

	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 18/05/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383’023.552

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652

	bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.509.248.249,00

3. PÓLIZAS CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: POLIZA INICIAL / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	20/02/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 1	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/05/2025

Nombre Aseguradora: PRIMERA PRORROGA / ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-9940000026544 ANEXO: 2	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 476.604.710,40	14/07/2023	18/06/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023		
	PRORROGA N°1	02/07/2024	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
	PRORROGA N°3	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	03/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	03/10/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Acta de Inicio

Fecha de Expedición: 08/11/2023

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951	-Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	26/10/2023	28/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85		
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	26/10/2023	26/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	26/10/2023	26/12/2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Primera Prórroga

Fecha de Expedición: 03/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 3	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	05/01/2025
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	05/01/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	04/09/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	04/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	04/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza Segunda Prórroga

Fecha de Expedición: 05/09/2024

No. Póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
53-44-101028951 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	$ 857.883.478,80	03/11/2023	06/10/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 107.235.434,85	03/11/2023	06/10/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$214.470.869,70	03/11/2023	06/10/2024
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	03/11/2023	06/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CM 004 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	$238.238.000

09-10-2023	AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA			$ 0,00
	DD/MM/AAAA			$ 0,00
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA			NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
	SUSPENSIÓN N°1	24/09/2024		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
	PRORROGA N°3	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	03/10/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:				$238.238.000

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 19/09/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315	-Cumplimiento del contrato	$ 214.470.869,70	09/10/2023	11/12/2024
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$107.235.434,85	09/10/2023	09/06/2027
	-Calidad del Servicio	$643.412.609,10	09/10/2023	09/10/2028

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Primera Prórroga				
Fecha de Expedición: 03/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 4	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/03/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/09/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/03/2025

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Segunda Prórroga				
Fecha de Expedición: 05/09/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
53-44-101028315 Anexo 5	-Cumplimiento del contrato	$ 23.823.800,00	03/11/2023	06/04/2025
	-Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.	$ 47.647.600,00	03/11/2023	04/10/2027
	-Calidad del Servicio	$ 71.471.400,00	03/11/2023	03/11/2028
	-Buena manejo del anticipo	$ 95.295.200,00	03/11/2023	06/04/2025

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	OCTUBRE - 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	OCTUBRE - 2024	**Corte:** 31 - OCT - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$558.469.147,20	**Corte:** 31 - OCT - 2024
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: *Según informe semanal N°33 del 28/10/2024 al 03/11/2024:*	**PORCENTAJE (%)** **Ejecutado:** 76,18% **Programado:** 65,93%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**65,93%**
% EJECUTADO DE OBRA	**76,18%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MUNICIPIO:

"(…)

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, *de acuerdo con el seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 33 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.*

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, *durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.*

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, *Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.*

COMPONENTES 5: *Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTES: *Para el seguimiento del componente 6, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTES 7: *Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTE 8: *Para el componente 8 y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.*

COMPONENTE 9: *Para el componente en mención y de acuerdo con lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 33, se ejecutó lo siguiente: Poste metálico certificado de 4 mts.*

Durante la semana, se recibió notificación del contratista informando que se ha dado respuesta a su solicitud de suspensión, por lo que el proyecto actualmente se encuentra en suspensión. Esta decisión se ha tomado para asegurar una gestión adecuada de los recursos y los plazos de ejecución.

Se registra esta situación en el informe para garantizar una trazabilidad clara de las decisiones y acciones realizadas, lo que permitirá a todas las partes involucradas estar informadas sobre el estado actual del proyecto.

Asimismo, se actualiza el porcentaje de avance, indicando que el programado permanecerá fijo hasta que se apruebe la nueva programación del proyecto. Este seguimiento tiene como objetivo alinear los porcentajes de ejecución con la realidad del avance de la obra. En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 65,93% en la nueva programación, en comparación con un avance ejecutado del 69,07%. Durante esta semana, se continuaron ejecutando actividades para alcanzar el avance requerido, además de llevar a cabo un seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

***Nota**: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.*

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 01 de octubre de 2024, la supervisión por parte del municipio de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la solicitud de prórroga N°2 del convenio interadministrativo 1620 de 2023 del municipio de Coloso – Sucre.

- Que el 11 de octubre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la administración municipal de Coloso – Sucre, la solicitud de información actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Lo anterior, con el objetivo de disponer de los informes de supervisión técnicos, jurídicos, financieros y administrativos de los contratos derivados de la obra de infraestructura para la convivencia del municipio de Coloso – Sucre.

- Que el 11 de octubre de 2024, la administración municipal de Coloso – Sucre remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la información actualizada del convenio interadministrativo 1620 de 2023 correspondiente al mes de julio de 2024. Lo anterior, como resultado de las gestiones realizadas por parte de la supervisión del Ministerio del Interior mediante correo electrónico remitido el 11 de octubre del 2024.

- Que el 18 de octubre de 2024, se suscribe la prorroga N°2 al convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el municipio de Coloso - Sucre, quedando con un nuevo plazo de ejecución hasta el 18 de diciembre de 2024.

- Que el 31 de octubre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza la visita de seguimiento a la obra Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Como resultado de la visita precitada se establecen los siguientes compromisos entre las partes:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio	Informe de supervisión del mes de octubre de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	12-11-2024
Municipio	Actualización de la garantía de acuerdo al Otrosí N°2 al convenio de la referencia	12-11-2024
Municipio, Contratista de Estudios, Diseños, Obra e interventoría.	Ajustar la documentación requerida para el trámite del tercer desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023, teniendo en cuenta que, han superado el 30% de ejecución de obra.	12-11-2024

Municipio	Soportes de los desembolsos realizados a los contratistas de Estudios, Diseños, Obra e interventoría. (Se debe presentar orden de pago, comprobante de egreso y transacciones realizadas) los cuales se debe ver reflejados en el informe financiero del mes de octubre de 204.	12-11-2024

- Durante el transcurso del mes de octubre de 2024, la supervisión del Ministerio del interior mediante llamadas telefónicas, y correo electrónico reitera a la administración municipal la necesidad del estricto cumplimiento de la *"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA**: **26)** Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO. **23)** Comunicar al MINISTERIO la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. **28)** Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE Territorial. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes*

- Para el mes de octubre de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre, presenta el informe semanal de interventoría N°33 del 28/10/2024 al 03/11/2024, en el cual, se reporta un avance del 76,18% sobre el 65,93% programado. Por otra parte, se encuentra realizando la ejecución de las siguientes actividades:

  - Instalación de la paja sintética de la cubierta del área polivalente.
  - Inicio de las instalaciones eléctricas del proyecto e instalación de las luminarias del urbanismo del proyecto.
  - Contratación del trámite de la certificación RETIE Y/O RETILAP.

  De acuerdo al porcentaje de avance de la obra y en cumplimiento de la *"(…) **CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**: **EL MINISTERIO – FONSECON** desembolsará los recursos al MUNICIPIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma: **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP (…)".* La administración municipal de Coloso – Sucre realiza la solicitud del tramite del tercer desembolso del convenio, el cual, estudiara su viabilidad y cumplimiento de acuerdo a la clasusula precitada del anexo de condiciones.

- La supervisión del municipio de Coloso - Sucre, remite al Ministerio del interior el informe financiero de la cuenta del convenio correspondiente al mes de octubre de 2024 donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $1.509.248.249,00
  Rendimientos financieros generados: $ 2.499.384,00
  Rendimientos reintegrados: $ 2.499.384,00
  Rendimientos en la cuenta del convenio: $ 2.499.384,00
  Saldo actual: $130.570.573,14

- Para el mes de octubre de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre remite a la supervisión del Ministerio del Interior el informe mensual de supervisión, el informe mensual financiero y los informes semanales de interventoría, por otra parte, no remite el extracto de la cuenta del convenio. La supervisión del Ministerio del Interior, reitera la necesidad de la remisión de la totalidad de la información del convenio.

- De acuerdo a lo anterior, se proyecta la finalización de la obra física para la primera semana del mes de diciembre de 2024, lo anterior, con el objetivo de continuar con los tramites de certificación RETIE Y/O RETILAP y conexión eléctrica definitiva del proyecto. La supervisión por parte del Ministerio del Interior recomiendo a la administración municipal de Coloso – Sucre que de no ver viable la entrega del proyecto para la presente vigencia realizar la solicitud de reprogramación presupuestal del ultimo desembolso del convenio, con el objetivo de evitar la constitución de una reserva presupuestal para el convenio interadministrativo 1620 de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	29/05/2024	19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor del Convenio 1620-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
ACTA DE INICIO	03/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL *CONTRATO*	18/09/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**SUSPENSIÓN 01**	FECHA: 24/09/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO 01	FECHA: 31/10/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544	

(Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA 1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR AJUSTADO	$ 1.980.147.317
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2023	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	30/09/2024	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA CONVENIO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476,604,710.40	14/07/2023	18/08/2025

CONTRATO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-44-101028951	Cumplimiento del contrato	$214.470.869,70	03/11/2023	05/02/2025
53-44-101028951	Prestaciones sociales	$107.235.434,85	03/11/2023	04/10/2025
53-44-101028951	Estabilidad y calidad de obra	$214.470.869.70	5 años	

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	$2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA	
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/03/2024	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1 24/09/2024 PRORROGA N°2 02/09/2024 PRORROGA N°1 02/07/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha de terminacion actual del contrato**
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00 $2.144.708.697

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 08/11/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$ 214.470.869,70	26/10/2023	28/10/2024
	Prestaciones sociales	$ 107.235.434,85	26/10/2023	26/06/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 214.470.869,170	SE AMPARA 5 AÑOS	SE AMAPARA 5 AÑOS

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**	
No. del contrato CM – 004 – 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S			
Fecha de Acta de inicio del contrato				
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA		
	PRORROGA N°1	02/07/2024		
	PRORROGA N°2	02/09/2024		
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha de terminación actual del contrato**	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 09/04/2024				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$ 23.823.800	03/11/2023	05/01/2025
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	03/11/2023	04/07/2027
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	03/11/2023	03/11/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: AGOSTO 2024	**SI**	**N**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 31/10/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	76,18%
% EJECUTADO DE OBRA	69,07%

PERIODO: OCTUBRE DE 2024
VIGENCIA: Hasta el 31/10/2024
JUSTIFICACION DEL AVANCE MUNICIPIO

A corte de 31 de marzo el municipio de Colosó suscribió los contratos de obra e interventoría, los cuales se relacionan a continuación:

CONTRATO DE OBRA:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN
PÚBLICA NATURALEZA DEL CONTRATO	OBRA
PÚBLICA	
NO. DEL CONTRATO	LP – OP – 007 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	26-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ –
SUCRE NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREACIONAL
JA NIT /CC CONTRATISTA	NIT: 901766870-7
OBJETO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.144.708.697).
CDP	CDP N° 231741 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, EQUIVALENTE AL **40%** EN CALIDAD DE ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. B. APROBACIÓN DE PÓLIZA. **2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, DEL **20%** CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 30% DE EJECUCION DE LA OBRA DEL **30%** DE EJECUCION DE LA OBRA B. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORIA CON RESGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE C, LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA

FORMATO
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
ANEXO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS
NATURALEZA DEL CONTRATO	INTERVENTORIA
NO. DEL CONTRATO	CM – 004 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE
NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	INTERVINCO S.A.S
NIT /CC CONTRATISTA	NIT N° 90.013.868-0
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($238.238.000) IVA INCLUIDO.
CDP	CDP N° 231740 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

El avance físico del Proyecto está en un 69,07%, un avance de un 7.11% aproximadamente con respecto al último informe Dentro de las actividades ejecutadas Podemos describe lo siguiente:

COMPONENTE 2: **Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo con el seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 33 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.**

COMPONENTE **3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.**

COMPONENTE 4: **Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.**

COMPONENTES 5: **Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.**

COMPONENTES: **Para el seguimiento del componente 6, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad**.

COMPONENTES 7: **Para el componente en mención y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.**

COMPONENTE 8: **Para el componente 8 y de acuerdo con la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.**

COMPONENTE 9: **Para el componente en mención y de acuerdo con lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 33, se ejecutó lo siguiente: Poste metálico certificado de 4 mts.**

Durante la semana, se recibió notificación del contratista informando que se ha dado respuesta a su solicitud de suspensión, por lo que el proyecto actualmente se encuentra en suspensión. Esta decisión se ha tomado para asegurar una gestión adecuada de los recursos y los plazos de ejecución.

Se registra esta situación en el informe para garantizar una trazabilidad clara de las decisiones y acciones realizadas, lo que permitirá a todas las partes involucradas estar informadas sobre el estado actual del proyecto.

Asimismo, se actualiza el porcentaje de avance, indicando que el programado permanecerá fijo hasta que se apruebe la nueva programación del proyecto. Este seguimiento tiene como objetivo alinear los porcentajes de ejecución con la realidad del avance de la obra. En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 65,93% en la nueva programación, en comparación con un avance ejecutado del 69,07%. Durante esta semana, se continuaron ejecutando actividades para alcanzar el avance requerido, además de llevar a cabo un seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2024	31/10/2024	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 **SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA** **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

CONVENIO 1820 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO ($): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ SUCRE"

CUENTA (AHORROS) No.: 592819049 DEL BANCO "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO $ 2.383.023.552,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.383.023.552,00
VALOR APORTE MUNICIPIO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA DE GIRO		
GIRO 1	$	1.072.360.598,00
GIRO 2	$	436.887.651,00
GIRO 3	$	-
GIRO 4	$	-
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.509.248.249,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) $ 1.509.248.249,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
TOTAL CONTRATADO				$ 2.352.946.697,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/02/2024	$ 857.883.478,80	$ 0,00	$ 857.883.478,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/04/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	OBR10100001	PAR10100001	10/10/2024	$427.998.381,06	$ 0,00	$ 427.998.381,06
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.381.177.059,86	$ 0,00	$ 1.381.177.059,86

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 35.698,00
31/08/2023	$ 267.742,00
30/09/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/01/2024	$ 319.207,00
29/02/2024	$ 298.729,00
31/03/2024	$ 97.717,00
30/04/2024	$ 43.545,00
31/05/2024	$ 34.906,00
28/06/2024	$ 33.780,00
31/07/2024	$ 27.850,00
31/08/2024	$ 25.823,00
30/09/2024	$ 27.982,00
31/10/2024	$ 71.825,00
TOTAL (3)	$ 2.499.384,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.509.248.249,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 1.381.177.059,86

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.499.384,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 2.499.384,00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 130.570.573,14

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER $ 0,00

OBSERVACIONES

Kelis Johana R.M

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

Powered by CamScanner

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		20/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO RECREACIONAL JA

Contrato No. LP -OP- 007- 2023

Valor Inicial: $ 2.144.708.697,00

Valor Actualizado: $ 1.980.147.317,00

Plazo Inicial: 18/03/2024

Plazo Actualizado: seis (06) meses

Fecha de Iniciación: 18/03/2024

Fecha de Vencimiento: 18/06/2024

Objeto

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023

Semana Número: 31 Del: 14/10/2024 Al: 20/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 216 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	65,93%	0,35%	68,27%
Valor de la Obra	$ -	$ 1.305.511.126,10	$ 6.930.515,61	$ 1.351.933.499,66

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,93%	67,92%	2,34%
Durante el periodo	0,00%	0,35%	
Acumulado actual	65,93%	68,27%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



EDIFICIO DE SERVICIO

VIGAS DINTEL EN CONCRETO



MURO EN BLOQUE; PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		20/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 31 Del: 14/10/2024 Al: 20/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 216 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

PISTA DE TROTE

RECUBRIMIENTO TRU-FLEX ANTIDESLIZANTE SINTÉTICO 100% ACRÍLICO



URBANISMO

INSTALACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA EN EDIFICIO DE SERVICIO



TABLERO BIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	24	24	22	24	24	23	24	24	22	24	22	22	24	22	24	24	23	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		464
Lluvias moderadas				2			1			2		2			2			1	2													14
Lluvias intensas																												3				3
Total horas	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1


NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.


OBSERVACIONES:


EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

BOLETÍN CLIMATOLÓGICO



La categoría por encima de lo normal se estima en amplias extensiones de las regiones Caribe (insular y continental), Andina y Pacífica, incluyendo sectores de Meta Vaupés, Putumayo y Amazonas, con probabilidades que fluctúan alrededor del **70%**.





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		20/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 31 Del: 14/10/2024 Al: 20/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 216 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS



FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS



DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 31 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 31 no corresponde realizar ninguna actividad. Sin embargo, se han finalizado algunas actividades como: Muro en bloque de concreto 0.15, incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Viga dintel en concreto 3000psi, seccion 15x20cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 2#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 31 no corresponde realizar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 31 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, en la semana 31, se ejecutó lo siguiente: Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 31 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 31, se ejecutó lo siguiente: PROTECCIÓN DE TALUD EN PIEDRA PEGADA.

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 31, se ejecutó lo siguiente: Tablero Bifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador; Alimentador para Tablero TN en 3Nº6 + 1Nº10 THHN-incluye terminales; Salida tomacorrientes en Tuberia pvc de 3/4".Incluye tuberia,accesorios para tuberia, cable 12 libre de halogenos,caja pvc 4"*4",aparato ,conectores de resorte y todos los elementos para su buen funcionamiento.Longitud máxima salida 6 mts; Salida suiche sencillo en tuberia emt de 3/4".Incluye tuberia,accesorios para tuberia,cable 12 libre de halogeno,caja metalica 4"*4",aparato ,conectores de resorte y todos los elementos para su buen funcionamiento.Longitud máxima salida 6 mts.

Durante la semana, se recibió notificación del contratista informando que se ha dado respuesta a su solicitud de suspensión, por lo que el proyecto actualmente se encuentra en suspensión. Esta decisión se ha tomado para asegurar una gestión adecuada de los recursos y los plazos de ejecución.

Se registra esta situación en el informe para garantizar una trazabilidad clara de las decisiones y acciones realizadas, lo que permitirá a todas las partes involucradas estar informadas sobre el estado actual del proyecto.

Asimismo, se actualiza el porcentaje de avance, indicando que el programado permanecerá fijo hasta que se apruebe la nueva programación del proyecto. Este seguimiento tiene como objetivo alinear los porcentajes de ejecución con la realidad del avance de la obra. En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 65,93% en la nueva programación, en comparación con un avance ejecutado del 67,92%. Durante esta semana, se continuaron ejecutando actividades para alcanzar el avance requerido, además de llevar a cabo un seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		27/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 32 Del: 21/10/2024 Al: 27/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 223 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	65,93%	0,80%	69,07%
Valor de la Obra	$ -	$ 1.305.511.126,10	$ 15.841.178,54	$ 1.367.774.678,19

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,93%	68,27%	3,14%
Durante el periodo	0,00%	0,80%	
Acumulado actual	65,93%	69,07%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA





EDIFICIO DE SERVICIO

MURO EN BLOQUE; PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO







PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO







MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		27/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 32 Del: 21/10/2024 Al: 27/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 223 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

URBANISMO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN BARANDA M-81



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN BARANDA M-81




INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA EN EDIFICIO COMPLEMENTARIO



INSTALACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA EN EDIFICIO COMPLEMENTARIO



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	22	24	24	22	24	24	23	24	24	22	24	22	22	24	22	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	0		677
Lluvias moderadas				2			1			2			2	2	2			1	2													14
Lluvias intensas																												3				3
Total horas	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	

Página 1

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024, EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 32 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA 27/10/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: 32 Del: 21/10/2024 Al: 27/10/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 223 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 32 no corresponde realizar ninguna actividad. Sin embargo, se han finalizado algunas actividades como: Muro en bloque de concreto 0.15, incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad; Viga dintel en concreto 3000psi, seccion 15x20cm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 2#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 32 no corresponde realizar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 32 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 32 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 32 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 32, se ejecutó lo siguiente: PROTECCIÓN DE TALUD EN PIEDRA PEGADA; Suministro e instalación de Cerramiento en Baranda M-81. Incluye todos los accesorios y demás para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 32, se ejecutó lo siguiente: Tablero Bifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador; Alimentador para Tablero TN en 3Nº6 + 1Nº10 THHN-incluye terminales; Salida tomacorrientes en Tuberia pvc de 3/4".Incluye tuberia,accesorios para tuberia, cable 12 libre de halogenos,caja pvc 4"*4",aparato ,conectores de resorte y todos los elementos para su buen funcionamiento.Longitud máxima salida 6 mts; Salida suiche sencillo en tuberia emt de 3/4".Incluye tuberia,accesorios para tuberia,cable 12 libre de halogeno,caja metalica 4"*4",aparato ,conectores de resorte y todos los elementos para su buen funcionamiento.Longitud máxima salida 6 mts.

Durante la semana, se recibió notificación del contratista informando que se ha dado respuesta a su solicitud de suspensión, por lo que el proyecto actualmente se encuentra en suspensión. Esta decisión se ha tomado para asegurar una gestión adecuada de los recursos y los plazos de ejecución.

Se registra esta situación en el informe para garantizar una trazabilidad clara de las decisiones y acciones realizadas, lo que permitirá a todas las partes involucradas estar informadas sobre el estado actual del proyecto.

Asimismo, se actualiza el porcentaje de avance, indicando que el programado permanecerá fijo hasta que se apruebe la nueva programación del proyecto. Este seguimiento tiene como objetivo alinear los porcentajes de ejecución con la realidad del avance de la obra. En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 65,93% en la nueva programación, en comparación con un avance ejecutado del 68,27%. Durante esta semana, se continuaron ejecutando actividades para alcanzar el avance requerido, además de llevar a cabo un seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627 **SUPERVISOR MUNICIPAL** Nombre **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		3/11/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL 1A	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: 33 Del: 28/10/2024 Al: 3/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 230 días


Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO		OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	65,93%	Obra Física Ejecutada (%)	7,11%	76,18%
Valor de la Obra	$ -	$ 1.305.511.126,10	Valor de la Obra	$ 140.788.474,24	$ 1.508.563.152,43

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,93%	69,07%	10,25%
Durante el periodo	0,00%	7,11%	
Acumulado actual	65,93%	76,18%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA



URBANISMO

REJILLAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80CM * 80CM



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		3/11/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: 33 Del: 28/10/2024 Al: 3/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 230 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

REJILLAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80CM * 80CM



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

POSTES METÁLICO CERTIFICADO DE 4 MTS



POSTES METÁLICO CERTIFICADO DE 4 MTS



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	24	24	22	24	24	23	24	24	22	24	22	22	24	22	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	21		698
Lluvias moderadas				2			1			2		2	2		2			1	2													14
Lluvias intensas																												3		3		6
Total horas	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

Página 1

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:

Se han presentado retrasos significativos debido a precipitaciones extraordinariamente altas. Según los datos proporcionados en el estado general del tiempo, y soportados con el Boletín Climatológico, el volumen de precipitaciones durante las últimas semanas representan un porcentaje por encima de lo normal o muy por encima de lo normal, manejando un intervalo entre 45% y 60% . Adjunto a esta nota, se encuentran los reportes meteorológicos detallados, así como evidencias de actividades afectadas por las lluvias.


OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024. EN DÓNDE SE HAN PRESENTADO CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, EN EL PRESENTE MES LAS CONDICIONES DE LLUVIAS HAN SIDO MODERADAS E INTENSAS, COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANTERIOR.

BOLETÍN CLIMATOLÓGICO



La categoría por encima de lo normal se estima en amplias extensiones de las regiones Caribe (insular y continental), Andina y Pacífica, incluyendo sectores de Meta Vaupés, Putumayo y Amazonas, con probabilidades que fluctúan alrededor del **70%**.





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		3/11/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2.144.708.697,00		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1.980.147.317,00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: 33 Del: 28/10/2024 Al: 3/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 230 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FOTOS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS





DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. Para la semana 33 se sigue ejecutando las siguientes actividades: Estructura metálica para Cubierta paja sintética. Incluye suministro, fabricación, sistema de anclaje a vigas de coronación, montaje, soldadura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado en Esmalte sintético alquídico a base de aceite, tres (3) capas aplicadas con pistola, con preparación de superficie y diluyente.

COMPONENTE 3: Edificio de Servicios, durante el transcurso de la presente semana y lo plasmado en el cronograma de obras, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.

COMPONENTE 4: Edificio Complementario, Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde realizar ninguna actividad.

COMPONENTES 5: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTES: Para el seguimiento del componente 6, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 7: Para el componente en mención y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE: Para el componente 8 y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades, para la semana 33 no corresponde ejecutar ninguna actividad.

COMPONENTE 9: Para el componente en mención y de acuerdo a lo plasmado en el cronograma de actividades, en la semana 33, se ejecutó lo siguiente: Poste métalico certificado de 4 mts.

Durante la semana, se recibió notificación del contratista informando que se ha dado respuesta a su solicitud de suspensión, por lo que el proyecto actualmente se encuentra en suspensión. Esta decisión se ha tomado para asegurar una gestión adecuada de los recursos y los plazos de ejecución.

Se registra esta situación en el informe para garantizar una trazabilidad clara de las decisiones y acciones realizadas, lo que permitirá a todas las partes involucradas estar informadas sobre el estado actual del proyecto.

Asimismo, se actualiza el porcentaje de avance, indicando que el programado permanecerá fijo hasta que se apruebe la nueva programación del proyecto. Este seguimiento tiene como objetivo alinear los porcentajes de ejecución con la realidad del avance de la obra. En el informe de la semana anterior, se reportó un avance del 65,93% en la nueva programación, en comparación con un avance ejecutado del 69,07%. Durante esta semana, se continuaron ejecutando actividades para alcanzar el avance requerido, además de llevar a cabo un seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

Nota: Es fundamental que el contratista continúe trabajando conforme al plan de contingencia. Al revisar todas las circunstancias y tomar las decisiones pertinentes, se podrá optimizar la preparación ante imprevistos y garantizar la continuidad y pronta finalización del proyecto.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre **SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA** CC

Outlook

SOLICITUD PRORROGA No 3 CONVENIO 1620- 2023 MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Mar 01/10/2024 18:01
Para Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

11 archivos adjuntos (7 MB)

SEMANA 27 (1).pdf; Respuesta a Solicitud de Prórroga N°3.pdf; SOLICITUD PRORROGA MUNICIPIO 3.pdf; cc-ccd.pdf; 4.1 CRT CONSEJO FACULTADES VS2 (1).pdf; Certificado (7).pdf; 92601345.pdf; Consulta RNMC.pdf; Policía Nacional de Colombia.pdf; OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA No.3.....pdf; Flujo de Caja Inf. Convivencia Colosó_Enviar (Modificado)1.1 corte a 10 de Diciembre.pdf;

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeacion coloso-sucre.gov.co** <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Date: mar, 1 oct 2024 a las 17:55
Subject: SOLICITUD PRORROGA No 3 CONVENIO 1620- 2023 MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE
To: Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Coloso, Sucre, 30 de septiembre de 2024

Señores:
MIN -FONSECON

REF. ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"***

ASUNTO: Solicitud de prórroga N°3 Convenio No 1620 - 2023 Coloso – Sucre.

Teniendo en cuenta el concepto emito por la interventoría, INTERVINCO S.A.S con CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CM – 004 – 2023: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"*** con el municipio, quien plantea que a la fecha el proyecto de la referencia a presentando unas series de inconvenientes que han llevado a afectar el cronograma inicial de las actividades propuestas del proyecto, las cuales son:

- Condiciones Climáticas
- Mal estado de la vía – acceso principal
- Disponibilidad de materiales

Siendo factores determinantes para los atrasos y/o avances del proyecto, que manifiesta la interventoría a través de oficio de fecha 27 de septiembre de 2024, donde plasmadas todas las justificaciones técnicas para solicitar una ampliación de los contratos de obra e interventoría, consideraciones que han sido verificada por esta supervisión y por consiguiente solicita de manera respetuosa que el convenio 1620- 2023 de igual manera surta con una prórroga con la finalidad de llevar a cabalidad el 100% de la obra teniendo en cuenta que el avance que se indica a la fecha no es favorable para alcanzar lo propuesto inicialmente.

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

Outlook

INFORME DE SUPERVISION Y FINANCIERO CONV1620-23 COLOSO_SUCRE MES DE SEPTIEMBRE

Desde Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
Fecha Vie 11/10/2024 12:20
Para Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

6 archivos adjuntos (3 MB)

EXTRACTO CUENTA 9049 SEPTIEMBRE.pdf; INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE.pdf; INFORME MENSUAL DE SUPERVISION CONVENIO 1620 COLOSO-SUCRE SEPTIEMBRE 2024 (1).pdf; SEMANA 26.pdf; SEMANA 27.pdf; SEMANA 28.pdf;

Buenos dias.

Adjunto la siguiente información, como seguimiento del convenio 1620.2023

1. Informes de supervisión: Septiembre de 2024.
2. Informe financiero: Septiembre de 2024.
3. Extractos bancarios: Septiembre de 2024.
4. Informes semanales de interventoría desde la semana N°26 - a la semana No 28

Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

El vie, 11 oct 2024 a las 10:21, Daniel Felipe Suarez Estrada (<daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

Señor **Daguer Manrique Paternina**

Alcalde Municipal Coloso - Sucre
Dirección: Calle 13 A #4A-80 Palacio Municipal.
Municipio Coloso - Sucre.

REFERENCIA: Convenio No. 1620 de 2023, suscrito entre la Nación, Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y Municipio de Coloso – Sucre.

ASUNTO: Cumplimiento de las obligaciones contractuales del Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023.

Estimado Alcalde,

Como es de su conocimiento, el Ministerio del Interior y el Municipio de Coloso, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."***, el cual se suscribió el **28 de junio de 2023,** con un plazo de terminación actual hasta el **18 de octubre de 2024.**

Expuesto lo anterior, es claro que, de conformidad con las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1620 de 2023 es de suma importancia que se dé cabal cumplimiento a lo allí establecido por los extremos contractuales a la luz de la obligatoriedad que genera su cumplimiento para las partes.

Así pues, por parte de la supervisión del Ministerio del Interior se solicita respetuosamente de acuerdo a la ***"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE CONTRATACION: 7)*** *Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los* ***primeros cinco (5) días hábiles de cada mes****, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando:* ***a)*** *Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría.* ***b)*** *Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes*

de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. ***c)*** *Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto*.", enviar la información actualizada del convenio interadministrativo del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que, la administración municipal a la presente fecha se encuentra pendiente de enviar la siguiente información:

1. Informes de supervisión: Septiembre de 2024.
2. Informe financiero: Septiembre de 2024.
3. Extractos bancarios: Septiembre de 2024.
4. Informes semanales de interventoría desde la semana N°27

Como resultado esperado a la presente misiva, se solicita respetuosamente presentar a más tardar el día viernes 11 de octubre de 2024 la información actualizada del convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023. Los documentos anteriores, con el objetivo de lograr una correcta ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciación del asunto suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el municipio de Coloso - Sucre so pena de las acciones jurídicas que se puedan desprender. Se reitera que, de no dar respuesta en los términos previamente descritos a la solicitud, no solo se iniciará los procesos descritos, sino que se solicitará el acompañamiento a los respetivos órganos de control.

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto infraestructura para la convivencia sea una realidad para la población de Coloso - Sucre.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información a los correos daniel.suarez@mininterior.gov.co, jenny.lavao@mininterior.gov.co a nombre del Arq. Daniel Suarez y el Ing. Jenny Paola Lavao respectivamente.

Sin otro particular, quedo atento a los resultados de la presente gestión.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

SOLICITUD DE INFORMACION CONV1620-23 COLOSO_SUCRE

Desde Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Vie 11/10/2024 10:21
Para Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Señor **Daguer Manrique Paternina**

Alcalde Municipal Coloso - Sucre
Dirección: Calle 13 A #4A-80 Palacio Municipal.
Municipio Coloso - Sucre.

REFERENCIA: Convenio No. 1620 de 2023, suscrito entre la Nación, Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y Municipio de Coloso – Sucre.

ASUNTO: Cumplimiento de las obligaciones contractuales del Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023.

Estimado Alcalde,

Como es de su conocimiento, el Ministerio del Interior y el Municipio de Coloso, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1620 de 2023, cuyo objeto es ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."***, el cual se suscribió el **28 de junio de 2023,** con un plazo de terminación actual hasta el **18 de octubre de 2024.**

Expuesto lo anterior, es claro que, de conformidad con las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1620 de 2023 es de suma importancia que se dé cabal cumplimiento a lo allí establecido por los extremos contractuales a la luz de la obligatoriedad que genera su cumplimiento para las partes.

Así pues, por parte de la supervisión del Ministerio del Interior se solicita respetuosamente de acuerdo a la ***"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I.***

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE CONTRATACION: 7) *Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los* ***primeros cinco (5) días hábiles de cada mes****, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando:* ***a)*** *Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría.* ***b)*** *Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos.* ***c)*** *Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto*.", enviar la información actualizada del convenio interadministrativo del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que, la administración municipal a la presente fecha se encuentra pendiente de enviar la siguiente información:

1. Informes de supervisión: Septiembre de 2024.
2. Informe financiero: Septiembre de 2024.
3. Extractos bancarios: Septiembre de 2024.
4. Informes semanales de interventoría desde la semana N°27

Como resultado esperado a la presente misiva, se solicita respetuosamente presentar a más tardar el día viernes 11 de octubre de 2024 la información actualizada del convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023. Los documentos anteriores, con el objetivo de lograr una correcta ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciación del asunto suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el municipio de Coloso - Sucre so pena de las acciones jurídicas que se puedan desprender. Se reitera que, de no dar respuesta en los términos previamente descritos a la solicitud, no solo se iniciará los procesos descritos, sino que se solicitará el acompañamiento a los respetivos órganos de control.

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto infraestructura para la convivencia sea una realidad para la población de Coloso - Sucre.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información a los correos daniel.suarez@mininterior.gov.co, jenny.lavao@mininterior.gov.co a nombre del Arq. Daniel Suarez y el Ing. Jenny Paola Lavao respectivamente.

Sin otro particular, quedo atento a los resultados de la presente gestión.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	Código: GC-P3-F20 Versión: 02 Vigente Desde: 17/12/2018

MUNICIPIO:	**COLOSO**	**No. CONVENIO:**	**1620-2023**
FECHA DE ACTA INICIO:	**19/07/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**18/12/2024**
ELABORÓ:	**DANIEL SUAREZ ESTRADA**	**FECHA DE VISITA:**	**31 DE OCTUBRE DE 2024**
TIPO DE PROYECTO:	**INFRAESTRCUTURA PARA LA CONVIVENCIA 1B MUNICIPIO DE COLOSO – SUCRE**		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1.	DANIEL SUAREZ ESTRADA	APOYO SUPERVISION	MINISTERIO
3.	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO
4.	JUAN JAVIER ALANDETE	RL. ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	CONSORCIO RECREACIONAL JA
5.	DAVID PACHECO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVINCO S.A.S

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación Inicial
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PUBLICA: No. LP – OP – 007 – 2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	03/11/2023	03/07/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PUBLICA: CM – 004 – 2023	INTERVINCO S.A.S	03/11/2023	03/07/2024

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
PAGO ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA	$814.989.304,80	51	28/02/2024

PARA LA CONVIVENCIA 1B CTO LP-OP-007-2023			

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

- Que el día 28 de junio de 2023, El MINISTERIO y el MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1620 de 2023, por un valor inicial de $2.383.023.552 COP, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE”.

- Que, el plazo de ejecución del contrato inicialmente se estableció hasta el 18 de junio de 2024. Según la información que reposa en la plataforma SECOP II y la ejecución del contrato inició el 19 de julio de 2023.

- Que el 07 de febrero de 2024, se realizó el recibo de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

- Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones especificas requeridas para iniciar actividades de obra.

- Que el 18 de abril de 2024, se realiza visita de seguimiento a la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, lo anterior, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas por la administración municipal en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 29 de mayo de 2024, se realiza visita de seguimiento a la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, lo anterior, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas por la administración municipal en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 19 de junio de 2024, se realiza visita de seguimiento a la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, lo anterior, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas por la administración municipal en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que el 31 de octubre de 2024, se realiza visita de seguimiento a la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, lo anterior, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas por la administración municipal en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Verificación del avance de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo 1620 de 2023 para el trámite del tercer desembolso del convenio de la referencia.

ITINERARIO

Recolección de la información actualizada en el marco del Convenio 1620 de 2023 y visita de seguimiento de obra del proyecto infraestructura para la convivencia ciudadana 1B. Lo anterior, con el objetivo de verificar el avance de obra.

ESTADO OBRA FISICA INFRAESTRCUTUTRA PARA LA CONVIVENCIA 1B

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Localización, trazado y replanteo.
- Descapote.
- Excavaciones, llenos y retiros.

En el componente de actividades preliminares para el proyecto a la presente fecha se encuentran ejecutadas y finalizadas. Por lo tanto, la administración municipal junto a los contratistas cumplieron el cronograma respecto a estas actividades precitadas para la construcción del edificio de servicios, el edificio complementario, el área polivalente, pista de trote y las áreas de urbanismo del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote, excavaciones, llenos y retiros).



AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Concretos y cimentaciones,
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Red hidrosanitaria

En el componente del área polivalente a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas presentan un leve retraso en el cronograma respecto al área destinada para la construcción del componente precitado (preliminar, excavaciones, llenos y retiros, cimentaciones, concretos, red hidrosanitaria, mampostería pañetes y acabados, carpintería metálica e instalaciones eléctricas).

Lo anterior visto que, actualmente se encuentran pintando la estructura de la cubierta para posteriormente continuar con la instalación de la paja sintética, la cual, ya se encuentra en obra. Se encuentra pendiente por ejecutar las instalaciones eléctricas y acabados de obra blanca para la consecución del 100% del componente. Se solicita respetuosamente mantener el ritmo de trabajo para la finalización del componente precitado.

Durante la visita de seguimiento por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se solicitó respetuosamente un estricto cumplimiento de las recomendaciones del proveedor de la paja sintética, toda vez que, el componente de la cubierta no lleva ninguno ítem en la parte inferior, motivo por el cual, la paja sintética debe garantizar la funcionalidad de la cubierta y servir como protección frente a las condiciones climáticas del sector.






EDIFICIO DE SERVICIOS

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Concretos y cimentaciones
- Red hidrosanitaria
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Dotación

En el componente de edificio de servicios a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma en las áreas destinadas para la construcción del edificio precitado (preliminar, excavaciones, llenos y retiros, cimentaciones, red hidrosanitaria, concretos, mampostería, pañetes y parte de las instalaciones eléctricas). Actualmente se encuentran finalizando las instalaciones eléctricas para posteriormente dar inicio a la instalación del cielo raso de la cubierta, los acabados interiores, ornamentación e instalación de los suministros del componente.





EDIFICIO COMPLEMENTARIO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Concretos y cimentaciones,
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Red hidrosanitaria
- Dotación

En el componente de edificio complementario a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma en las áreas destinadas para la construcción del edificio precitado (preliminar, excavaciones, llenos y retiros, cimentaciones, red hidrosanitaria, concretos, mampostería, pañetes y parte de las instalaciones eléctricas). Actualmente se encuentran finalizando las instalaciones eléctricas para posteriormente dar inicio a la instalación del cielo raso de la cubierta, los acabados interiores y ornamentación.





GIMNASIO BIOSALUDABLE – JUEGOS IFANTILES

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Concretos.
- Muro para escalar y cerramiento.

En el componente de gimnasio biosaludable y juegos infantiles a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma en las áreas destinadas para la construcción de los componentes precitados (preliminar, excavaciones, llenos y retiros,

suministro e instalación de bordillos, concretos, cerramiento e instalación de módulos de gym vital y juegos IDRD). Actualmente se encuentran pintando el cerramiento de los juegos infantiles y se encuentra pendiente los acabados y piedras en el muro de escalar para la consecución del 100% de los componentes precitados.





PISTA DE TROTE / URBANISMO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Concretos.
- Recubrimiento tru-flex y demarcación.
- Mobiliario.
- Pisos.

En el componente de pista de trote a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma en las áreas destinadas para la construcción de la pista (preliminar, excavaciones, llenos, retiros, instalación de bordillos, placa de contra piso, tableta podo táctil, recubrimiento en tru-flex y mobiliario). Actualmente se encuentran realizando la demarcación de la pista de trote e instalación de las luminarias para la consecución del 100% de los componentes precitados.





INSTALACIONES ELECTRICAS

En el componente de instalaciones eléctricas a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo parcialmente el cronograma del proyecto. Por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se reitera respetuosamente priorizar las actividades de

instalaciones eléctricas, las cuales a la fecha son actividades cuello de botella para la consecución de la certificación RETIE Y/O RETILAP y la conexión definitiva de energía para la entrega del proyecto durante la presente vigencia. Por otra parte, se solicita verificar con el certificador el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la tubería para la cubierta del edificio complementario y edificio de servicios del proyecto. Actualmente se encuentran realizando la instalación de las luminarias del Centro de Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.



La supervisión del Ministerio del Interior reitera a la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, la necesidad del estricto cumplimiento de la *"(…)* ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 4****) Elaborar y presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades a desarrollar en las precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, este deberá contener los hitos de control y seguimiento.* ***26)*** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO* ***28)*** *Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.* ***32)*** *Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP (…)".*

Según el ultimo informe presentado por la interventoría y la supervisión del municipio de Coloso – Sucre la obra actualmente presenta un avance de ejecución del 75% de obra con un plazo de ejecución contractual hasta el 18 de diciembre de 2024. Vale la pena mencionar que, no se realizó sustitución presupuestal del ultimo desembolso del convenio motivo por el que se requiere que se realice la entrega del proyecto durante la presente vigencia. Así las cosas, por parte de la supervisión del Ministerio del Interior se reitera la necesidad de la finalización de las instalaciones eléctricas para la consecución de los certificados necesarios para el recibo del proyecto.

Teniendo en cuenta la cláusula ***"CLAÚSULA SEXTA:*** *FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:* ***3. UN TERCER DESEMBOLSO*** *equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE* ***($436.887.651),*** *contra entrega de los siguientes productos:* ***A.*** *la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra* ***B.*** *El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance,* ***C.*** *La respectiva acta*

parcial de obra avalada por el interventor, y ***D.*** *Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.",* la supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita respetuosamente a la administración municipal de Coloso – Sucre ajustar la solicitud del tercer desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023, visto que, aun presenta observaciones para la presente fecha, además de la actualización de la garantía de acuerdo al Otrosí N°2 al convenio de la referencia.

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B sea una realidad para la población de Coloso - Sucre.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información a los correos Daniel.suarez@mininterior.gov.co, jenny.lavao@mininterior.gov.co a nombre, de la Ing. Jenny Paola Lavao y el Arq. Daniel Suarez.


Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Documentos para el trámite del tercer desembolso del convenio 1620 de 2023.
2. Certificado que evidencia la contratación e inicio del tramite RETIE Y/O RETILAP del proyecto.
3. Informes semanales de interventoría de ejecución de la obra a la presente fecha.
4. Registro fotográfico actualizada del proyecto.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio	Informe de supervisión del mes de octubre de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	12-11-2024
Municipio	Actualización de la garantía de acuerdo al Otrosí N°2 al convenio de la referencia	12-11-2024
Municipio, Contratista de Estudios, Diseños, Obra e interventoría.	Ajustar la documentación requerida para el trámite del tercer desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023, teniendo en cuenta que, han superado el 30% de ejecución de obra.	12-11-2024
Municipio	Soportes de los desembolsos realizados a los contratistas de Estudios, Diseños, Obra e interventoría. (Se debe presentar orden de pago, comprobante de egreso y transacciones realizadas) los cuales se debe ver reflejados en el informe financiero del mes de octubre de 204.	12-11-2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***  **Nombre y firma:** ARQ DANIEL SUAREZ ESTRADA. **Cargo:** APOYO SUPERVISION **Email:** Daniel.suarez@mininterior.gov.co **Celular:** 3217831526	*Por parte de:* ***MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE***  **Nombre y firma:** SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ **Cargo:** SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE **Email:** planeacion@coloso-sucre.gov.co **Celular:** 3003888060
Por parte de: ***CONTRATISTA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA***  **Nombre y firma:** JUAN JAVIER ALANDETE **Cargo:** RL CONSORCIO RECREACIONAL JA **Email:** **Celular:** 3135451938	*Por parte de:* ***CONTRATISTA DE INTERVENTORIA***  **Nombre y firma:** DAVID PACHECO **Cargo:** DIRECTOR DE OBRA **Email:** **Celular:** 3215203292

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 02.

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.495.958, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1043 del 14 de agosto de 2024 y posesionado el 16 de agosto de 2024, con efectos a partir de la misma fecha, actuando en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, con el **NIT 830.114.475-6**, facultado para contratar según las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 2021, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** y por la otra, **DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 92.601.345; en calidad de Alcalde, actuando en representación del municipio de **COLOSÓ – SUCRE**, en adelante **EL MUNICIPIO**, con NIT 892.280.053-7; posesionado el 29 de diciembre de 2023 en la Notaria Única del Circulo de Colosó (Sucre), y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante LAS PARTES**). LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la segunda prórroga del Convenio 1620 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el 28 de junio de 2023, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO,** suscribieron el Convenio No. 1620 de 2023, por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.383.023.552)**, cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."*** El cual, inició el 19 de julio de 2023.

2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 18 de junio de 2024.

3.- Que el 18 de junio de 2024, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO**, acordaron suscribir la Primera prórroga, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 18 de octubre de 2024.

4.- Que **EL MUNICIPIO**, mediante oficio de fecha 30 de septiembre de 2024, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la segunda prórroga al convenio teniendo en cuenta que:

> *"(…) 14. Que, durante el tercer trimestre del año 2024 se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Coloso - Sucre; afectando la ejecución de la obra de manera directa, lo anterior, debido al incremento de las precipitaciones en el sector y a los alrededores; todo esto ocasionando la disminución del rendimiento en la ejecución de las actividades de manera desfavorable, puesto que, produce trabajo a medio turno por el estado del tiempo. (Lo precitado se puede verificar en los informes semanales de interventoría, el registro fotográfico y el IDEAM).*
>
> *15. Vale la pena mencionar que, el mal estado de las vías de acceso tanto al municipio como a la zona de ejecución del proyecto, sobre todo en los días con fuertes precipitaciones, ha ocasionado retrasos en la llegada del suministro de obra, toda vez que, el ingreso pone en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y de los trabajadores.*
>
> *16. Por otra parte, se ha dificultado la adquisición de materiales como relleno en material seleccionado para el mejoramiento de suelo en el área de intervención, visto que, las canteras o fuentes que proveen este material no han despachado, ya que, también se han visto afectados por el mal tiempo en la zona, imposibilitando la entrada de volquetas a los sectores de suministro ocasionando retrasos en la ejecución de la obra.*
>
> *17. Que de acuerdo con lo avalado por la interventoría el porcentaje de avance de ejecución del Contrato de Estudios, Diseños y Obra LP-007-OP-2023, se encuentra en un 54.5% aproximadamente de acuerdo con el informe semanal de interventoría N°27. Quedando pendiente actividades como cubiertas, ornamentación, acabados de obra, urbanismo, instalaciones eléctricas, la dotación que haya lugar y las certificaciones exigidas por parte del municipio y el Ministerio del Interior.*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

18. El estado actual del proyecto ha sido el resultado de los inconvenientes precitados durante el segundo trimestre del año 2024, generando retrasos significativos en las actividades de obra pendientes por ejecutar.

19. El contratista de Estudios, Diseños y Obra aporta a la administración municipal de Coloso – Sucre un plan de contingencia para la finalización de la obra de la referencia al 100% de ejecución, en el mismo informa la finalización de la obra física entre la última semana del mes de noviembre y primera del mes de diciembre de 2024.

20. De acuerdo con las actividades que se vienen ejecutando con relación al contrato de obra No. LP-007-OP-2023 y a los diferentes requisitos requeridos para la culminación de la misma como: I) la finalización de las actividades pendientes de obra, II) la llegada del suministro y dotación del proyecto, III) la consecución de las conexiones definitivas de acueducto, alcantarillado energía y IV) el tiempo requerido para el recibo y entrega de la obra al interventor y supervisor del municipio de Coloso – Sucre, se evidencia que se generó una variación en el cronograma para la finalización de la obra correspondiente al proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento a cabalidad de los objeto contractual de acuerdo a las situaciones presentadas durante la ejecución de los Estudios, Diseños y Obra del proyecto.

Concepto de la Interventoría:

El contratista de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra informa que, teniendo en cuenta las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras suministradas y soportadas por parte del contratista, las cuales, soportan la solicitud de adición en tiempo que permita el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría del Proyecto Infraestructura para la Convivencia de Coloso – Sucre considera necesaria y avala la solicitud de prórroga para lograr la ejecución del cien por ciento de las obligaciones suscritas y el cumplimiento de la funcionalidad del proyecto derivado del convenio interadministrativo 1620 de 2023 suscrito con el ministerio de interior, lo que permita la correcta inversión de los recursos públicos destinados para la construcción del proyecto de infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de coloso – sucre.

Teniendo en cuenta que, a la fecha se presentó una solicitud de prórroga o ampliación de plazo hasta el 10 de diciembre de 2024, al contrato de obra 007 de 2023, a cargo del contratista CONSORCIO RECREACIONAL JA.

La presente supervisión evaluando las situaciones presentadas una vez suscrita el acta de inicio para desarrollar los estudios y diseños correspondientes al proyecto, los cuales tenía una proyección de 2 meses, y que pese al esfuerzos del contratista, se presentó hasta el 08 de marzo de 2024 el resultado de la consultoría, lo que permitió dar inicio a la etapa dos del proyecto referente a la ejecución de obra donde se han realizados avances significativos soportados en el informe N.º. 27 de interventoría, el cual, reporta un avance del 54.5 % de avance, esto debido a la disponibilidad de materiales, el estado de las vías y las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de lo proyectado en el cronograma de obras, la presente considera técnicamente viable la solicitud realizada por los contratistas.

Así las cosas, como supervisora por parte del ente territorial, que se hace necesario elevar la solicitud de ampliación en tiempo al convenio interadministrativo 1620 de 2023 para conservar el equilibrio contractual y se pueda dar cumplimiento a satisfacción del Proyecto infraestructura para la Convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Motivo por el cual, se solicita respetuosamente al Ministerio del Interior la ampliación de este por un término de 2 meses, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. Tiempo necesario para realizar la entrega de la obra a la supervisión del Ministerio del Interior.

Dicho lo anterior, se deja a consideración al Ministerio del Interior, el presente concepto para su evaluación, quedando así, a espera de las instrucciones, respecto de la presente solicitud. (…)"

5.- Que mediante memorando **No. 2024-3-003122-029256 Id: 417974** del 02 de octubre de 2024, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la segunda prórroga, teniendo en cuenta que:

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

"(…) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo de cofinanciación 1620 de 2023 se encuentra vigente a la fecha y con un avance de obra del 54,5% según informe de interventoría N°27, en mi calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023, y de acuerdo con los informes y validaciones de la supervisión del municipio e interventoría de obra, considero técnicamente viable la prórroga del convenio. Los motivos expuestos por la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, mediante solicitud de prórroga remitida el 30 de septiembre del 2024, son considerados procedentes y proporcionales al tiempo solicitado. Las razones presentadas que han afectado las líneas base del convenio interadministrativo 1620 de 2023 incluyen:

1. Condiciones Climáticas: Factores meteorológicos adversos que han dificultado el progreso de la obra.
2. Mal Estado de la Vía – Acceso Principal: La deteriorada condición de la vía principal ha obstaculizado el transporte y la logística.
3. Disponibilidad de Materiales: Problemas en la cadena de suministro han retrasado la llegada de materiales necesarios para la construcción.
4. Disponibilidad de mano de obra especializada en el municipio.

Para finalizar la obra, según el cronograma aportado por la administración municipal, se requiere completar los siguientes procesos:

I) Ejecución de obra. (1.5 meses aprox.)
II) Recibo y aprobación de la obra por parte de la interventoría y municipio. (0.5 meses aprox.)
III) Entrega y recibo de obra Ministerio de Interior. (0.5 meses aprox.)

En vista de lo anterior, se solicita ampliar el término del convenio hasta el 18 de diciembre de 2024. Este plazo adicional permitirá completar la obra al 100% y garantizar la entrega con todos sus servicios públicos definitivos, asegurando el cumplimiento cabal del objeto contractual.

Razón por la cual, se solicita ampliar el término del mismo para la finalización de la obra, cumpliendo así a cabalidad el objeto contractual del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Visto que, prima para las partes la terminación del convenio preponderando el garantizar la pronta entrega de la obra y el disfrute de la comunidad. En ese orden de ideas, el plazo estimado y solicitado por parte del municipio como ente ejecutor para la finalización de la obra es del 18 de diciembre de 2024. Es un plazo adecuado y necesario para garantizar la funcionalidad y entrega del proyecto con todos sus servicios públicos definitivos para el feliz término del Convenio Interadministrativo 1620 de 2023. (…)"

6.- Que con fundamento en la obligación número veintisiete de la Cláusula segunda del Convenio, **EL MUNICIPIO** presentó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** solicitud de segunda prórroga del convenio 1620 de 2023.

7.- Que según informe de interventoría No. 27, con corte al 22 de septiembre de 2024, la obra presenta un avance del 54.5 %.

8.- Que en virtud de que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por **EL MUNICIPIO**, y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se suscribe la segunda prórroga siendo las causas señaladas por el supervisor del convenio por parte de **EL MINISTERIO** relacionadas con la conveniencia de realizar esta , que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. **1620 de 2023**, hasta el 18 de diciembre de 2024, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

*"**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 18 de diciembre de 2024."*

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral de la presente modificación electrónica, el presente anexo de condiciones, la solicitud presentada por el Supervisor del Convenio identificada con el radicado **No. 2024-3-003122-029256 Id: 417974 del 02 de octubre de 2024**, y los documentos soporte aportados con la solicitud.

CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA ÚNICA. **EL MUNICIPIO** deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula octava del mismo.

CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente para el efecto.

Aprobó: Dra. Astrid Carolina Sánchez Calderón – Subdirectora De Gestión Contractual
Proyectó: Jorge Luis Corrales Ordosgoitia – Abogado Contratista S.G.C. *J.L.C.O.*

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 ♦**Línea gratuita** 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co♦**Servicio al Ciudadano** servicioalciudadano@miniterior.gov.co
Código postal 111711 ♦ Bogotá D.C., Colombia

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

Somos la Décima Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2025

Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401608632

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000026544 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	10	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MUNICIPIO DE COLOSO** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.280.053-7**

DIRECCIÓN: CALLE 13 N° 4 - 62 PLAZA PRINCIPAL CIUDAD: COLOSÓ, SUCRE TELÉFONO: 6052949937

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	14/07/2023	18/08/2025	476,604,710.40

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1620 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE.

TEXTO ACLARATORIO
SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1620 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE - OTROSÍ No. 02. PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***476,604,710.40	$ **********872,107	$*****5,000.00	$ ******166,650	$ ********1,043,757

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES	8852	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540160863

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079070BFB7B59

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna *** Celular:** 310 223 4304 *** Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 791 91 80 *** Fax:** (601) 791 91 80 *** Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA