AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	25 de julio de 2024
Semana No.	1	**Del :**	9 de julio de 2024	**al**	12 de julio de 2024
Plazo total	480 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	4 días			**Tiempo restante**	476 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	0,83%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO EL DORADO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**		
Valor programado ($)	$0	$0	**Valor ejecutado ($)**		
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	

OBSERVACIONES

Durante la semana del presente informe, se realizó reunion de inicio en las instalaciones de la aerocivil, en donde se acordaron los siguientes temas:
- Entrega de los informs semanales pro parte del contratista a la interventoría para revisión y aval, los dias lunes.
- Envio a la entidad del informe semanal de interventoría los dias martes.
- La fecha para los comités semanales se definio inicialmente los dias viernes.
- Se agendó la visita de reconocimiento al sitio de las obras para los dias 18 y 19 de julio de 2024

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEREO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRA1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	N/A
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se realizó:
* Reunión en instalaciones de aerocivil con oarticipación de la supervisión, apoyo a la supervisión, conntrtista e interventoría.
* Firma acta de inicio de los contratos de obra e interventoria.

OBRAS LADO AIRE

OBRAS LADO TIERRA

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional

Ficha: PMA_03_ Programa: GESTIÓN DE RESIDUOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS	

FICHA: PMA_04_ Programa: MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS FUENTES NATURALES Y VERTIMIENTOS

FICHA: PMA_05_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA -SUBPROGRAMA DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS

FICHA: PMA_06_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN

FICHA: PMA_07_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA SEÑALIZACIÓN

Ficha: PMA_09_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE SUELOS

Ficha: PMA_10_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS

Ficha: PMA-05-B - PMA_12_ Programa: MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE - Subprograma: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

PMA-PGS-04 Programa: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - SUBPROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL VINCULADO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

11.4. EQUIPO DE CONTINGENCIA

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL
A l fecha del presente informe no se han recibido las hojas de vida por oarte del contratista para revisión y aval, igualmente no se han remitido las de interventoría a la entidad, por esta razon el presente informe es firado pro el representante legal de la interventoría.	
	ING. ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ