AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 11/AGO/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	12 de agosto de 2024
Semana No.	5	**Del :**	5 de agosto de 2024	**al**	11 de agosto de 2024
Plazo total	485 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	33 días			**Tiempo restante**	452 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	6,80%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

El contrato se encuentra en la etapa de apropiación,. Con el fin de avanzar en su ejecución el contratista solicita a la inteerventoría el acompañamiento en una nueva visita de reconocimiento, la cual se agenda para el 14 de agosto de 2024, para lo cual se estan adelantando las gestiones necesarias para el ingreso del personal.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEREO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRA1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	N/A
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

OBRA
Durante la presente semana se continua con al ejecuón de la fase 1 del contrato de obra .

* El contratista mediante el OFICIO No. 011-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 5 de agosto de 2024, hace las siguientes solicitudes:
1. Contacto con representantes de la concesión:
2. Solicitud a la concesión de área de trabajo para contratista de obra.
3. Tramites de legalización ante el operador de red AFINIA.
4. Solicitud inventario y retiro de equipos y materiales alojados en cuarto eléctrico.
5. Solicitud de reubicación de personal de la Aeronáutica Civil.

* Mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2024 radica el informe semanal de obra N° 4, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoria.

* Mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2024 el contratista envia para revisión y aval el Plan de Inversión del anticipo, el cual fue revisado y devuelto mediante la comunicación CALM01-005-2024 .

* Mediante comunicación OFICIO No. 012-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 6 de agosto de 2024, el contrattista solicita una Nueva viista de reconocimiento al sitio de la obra, la cual se agenda para el 14 de agosto de 2024.

* Mediante comunicación OFICIO No. 013-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 8 de agosto de 2024, el contratista solicita la siguiente documentación para trámite ante fiducia, documentación que fue remitida el
- Contrato de interventoría.
- Acta consorcial.
- Cámara de comercio de los consorciados.
- Copia de cédula del representante legal del consorcio, y de los representantes legales de los consorciados.

* Mediante comunicación OFICIO No. 015-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 9 de agosto de 2024, el contratista radica la actualización de las polizas de obra con el acta de inicio.

INTERVENTORIA
La interventria durante el periodo realiza las siguientes actividades:

* El 8 de agosto de 2024 se remite por parte de la interventoria el Acta de comité semanal N° 2 efectuada el 2 de agosto de 2024.
* El 6 de agosto mediante comunicación CALM01-005-2024 - Devolución Plan de inversión de anticipo. hace la devolucion del plan de inversion del anticipo para ajustes.
* Se hace devolucion del Plan de Calidad para ajustes mediante comunicacaión CALMO1-008_2024_RESPUESTA AL OFICIO No 006 OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD el 6 de agosto de 2024.

la interventotía durante la semana realiza la revisión de los documentos radicados por el contratista.
Se realiza comité virtual No 3, el 9 de agosto de 2024.

OBRAS SUBESTACIÓN ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

No aplica para el presente periodo

AREA AMBIENTAL

No aplica par el presente periodo


AREA SST

Durante el periodo se estan organizando las hojas de vida de la interventoria y en revisión de las HV del contratista.


PLAN DE CALIDAD


El plan de calidad del contratista se devolvio con observaciones mediante comunicación CALMO1-008_2024_RESPUESTA AL OFICIO No 006 OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD del 6 de agosto de 2024. El contratosta se encuentra en ajustes.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA



Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	4
Total Personal en Obra	8





AVANCE FINANCIERO DE OBRA

No aplica para el presente periodo toda vez que no se ha iniciado ejecución


AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

No aplica para el presente periodo toda vez que no se ha iniciado ejecución

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA CIVIL

GEORREFERENCIACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y APIQUES PARA ESTUDIO DE SUELOS












OBSERVACIONES

Se porgrama visita al sitio de ejecucion del contrato para el 14 de agosto de 2024.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING ALEJANDRO FABIO RUIZ GARCES