CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "LOTE 1 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 02
PARA TRÁMITE DE ACTA DE COBRO No. 02

Periodo: 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER

Firma_____
Raul Fernando Tavera Calderon
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO YARIMA RIO 2023

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA No. 03.
PARA TRÁMITE DE CUENTA No. 03.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.5519795, SECOP: IT-SA-23-03**	**14 DICIEMBRE DE 2023**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023** RL RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON CC. 91.498.128 de Bucaramanga (Integrado por: RAM PROYECTOS SAS en un 10% Y MP CONSTRUCCIONES LATINOAMERICA SAS en un 90%).	
Nit o C.C. No.	901.771.184-2	
OBJETO:	"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	

VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($29.989.074.986 COP)	
VALOR ADICIONAL:		
VALOR TOTAL:		
ANTICIPO INICIAL:		
ANTICIPO ADICIONAL:		
ANTICIPO TOTAL:		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PERIODO:	4.01%	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	27.74%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	23.73%	
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES	
PLAZO ADICIONAL:		
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5650197	28 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER** R/L LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL R/L ACTUAL ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.782.728-6**	
SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA ANGARITA BARON Acto de designación de 23 de enero de 2024 **MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA** **Acto de designación de 01 de agosto 2024**	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto de designación de 23 de enero de 2024 **Acto de designación de 01 de agosto 2024**	

FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE JULIO DE 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30/11/2024

No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MARZO DE 2025

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	**$ 1,201,852,093.79**

Periodo de Pago:	**Desde:**	01/11/2024	**Hasta:**	30/11/2024

No. del RP:	24R00047
Fuente del RP:	Asignación para la inversión regional -Departamentos

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
No. SSEPI	N/A
No. BPIN	2023004680027
Valor total del Proyecto	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($29.989.074.986 COP)
Alcance	El proyecto se localiza en el departamento de Santander, concretamente en el municipio del Carmen de Chucuri, en la vía Yarima El Carmen de chucuri consiste en la pavimentación de 8 Km de corredor vial compuesta por una estructura de pavimento de 12 cm de mezcla asfáltica densa, 15 cm de base granular y con 25 cm de subbase granular con un ancho promedio de calzada de 6.60 m y 0.50 m de berma en cada costado. Coordenadas Inicio: Norte1,246,422.72 - km 0+00 Este 1,041.245.39 Coordenadas Final: Norte 1,241.609.61 - km 8+00 Este 1,045.843.30

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DICIEMBRE DE 2023

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.5519795,**	CONTRATO No. Y FECHA:
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023** RL RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON CC. 91.498.128 de Bucaramanga (Integrado por: RAM PROYECTOS SAS en un 10% Y MP CONSTRUCCIONES LATINOAMERICA SAS en un 90%).	
Nit o C.C. No.	901.771.184-2	
OBJETO:	"LOTE 1 - MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	

VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($29.989.074.986 COP)	
VALOR ADICIONAL:		
VALOR TOTAL:		
ANTICIPO INICIAL:		
ANTICIPO ADICIONAL:		
ANTICIPO TOTAL:		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PERIODO:	4.01%	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	27.74%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	23.73%	
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES	
PLAZO ADICIONAL:		
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES	PLAZO TOTAL:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5650197	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER** R/L LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL R/L ACTUAL ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	**NIT 901.782.728-6**	
SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA ANGARITA BARON Acto de designación de 23 de enero de 2024 **MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA** **Acto de designación de 01 de agosto 2024**	

FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE JULIO DE 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	30 / 11 / 2024
No.		Fecha:	DD/MMM AAAA

ACTAS DE REINICIO

No.		Fecha:	DD/MM/AAAA
No.		Fecha:	DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MARZO DE 2025
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	23/01/2024	Se designa como supervisora MARIA CRISTINA ANGARITA BARÓN
APROBACIÓN DE POLIZAS	20/02/2024	Se aprueban las pólizas de garantías del contrato
INICIO	17/07/2024	Se da inicio a las actividades de obra e interventoría.
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	01/08/2024	Se designa como supervisora MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA
APROBACIÓN DE POLIZAS	01/10/2024	Se aprueban las pólizas de garantías según acta de inicio
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	01/10/2024	Se firma acta parcial de obra No 1
ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	27/11/2024	Se firma acta parcial de obra No 2

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Hasta la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones en el contrato de obra.

ACTO ADMINISTRTIVO	FECHA
N/A	N/A
JUSTIFICACIÓN:	

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
1.	**DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN (ESTRUCTURAS HIDRAULICAS)**	Se realiza la demolición de la estructura hidráulica (alcantarilla) existente en el K1+600	1.00	$ 254,126.00	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
2.	**EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS**	Se realiza la excavación para la nivelación de la subrasante según el diseño geometrico desde la abcisa K0+000 a K0+060, K2+000 a K2+034 y K3+280 a K3+480.	446.57	$ 13,912,441.78	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
3.	**TERRAPLENES**	Se realiza la instalación de terraplenes para la nivelación de la subrasante según el diseño geometrico desde la abcisa K0+000 a K0+060, K2+000 a K2+034 y K3+280 a K3+480.	728.27	$ 184,313,484.68	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
4.	**SUB-BASE GRANULAR**	Se toman en cuenta los hombros de los materiales granulares con una relación 1 a 1 según la altura de capa de subbase (0.25 m), siguiendo la norma Invias, se realiza el levantamiento topografico y se anexan a la presente memoria el archivo DWG y reporte de cantidades, a la	1495.84	$ 437,961,010.24	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
		cantidad total se resta la cantidad cobrada en las actas anteriores.			
5.	BASE GRANULAR	Se toman en cuenta los hombros de los materiales granulares con una relación 1 a 1 según la altura de capa de base (0.15 m), siguiendo la norma Invias, se realiza el levantamiento topografico y se anexan a la presente memoria el archivo DWG y reporte de cantidades, a la cantidad total se resta la cantidad cobrada en las actas anteriores.	361.99	$ 118,676,249.56	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
6.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	Se realiza la instalación de riego de imprimación en dos capas (una capa inicial de imprimación a la estructura de pavimento y una segunda capa de liga entre las capas asfálticas) según las indicaciones dadas en la visita de obra del 19 de septiembre por el especialista asesor de la gobernación desde la abscisa K0+000 a K0+100.	1520.00	$ 9,858,720.00	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.
7.	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - MDC19	Se realiza la instalación de la carpeta asfáltica desde la abscisa K0+000 a K0+100 y k1+570 a k1+620 donde estaba la ventana de la instalación de la alcantarilla del k1+600, se anexa el archivo DWG y reporte de cantidades de todo el tramo pavimentado y se resta la cantidad cobrada en las actas anteriores.	167.20	$ 292,622,237.60	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
8.	EXCAVACIONES VARIAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	Se realiza la excavación para la construcción de estructuras hidráulicas ubicadas en la K0+060 y K1+600	148.65	$ 10,453,959.90	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
9.	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL FILTRANTE	Se realiza el relleno para las estructuras estructuras hidráulicas ubicadas en la K0+060 y K1+600 hasta llegar al nivel de subrasante, en la estructura ubicada en K0+060 se realizó la excavación para la construcción del Box Culvert Invias-I proyectado, sin embargo debido a que no existe servidumbre en el sector, no se pudo realizar la estructura y debió ser rellenada nuevamente.	94.67	$ 28,083,382.15	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.
10.	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (CICLOPEO)	Se realiza la instalación de concreto de resistencia 14 MPA para solado del box culvert ubicado en la abcisa K0+060 y para los cabezales de la alcantarilla de la K1+600	2.01	$ 1,407,341.70	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.
11.	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (ALCANTARILLAS Y BOX)	Se realiza la instalación de concreto de resistencia 21 MPA los cabezales de la alcantarilla de la K1+600	17.42	$ 22,351,445.22	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.
12.	ACERO DE REFUERZO 420 MPA (ALCANTARILLAS Y BOX)	Se realiza la instalación de acero de refuerzo de 420 MPA los cabezales de la alcantarilla de la abscisa K1+600	1147.56	$ 10,633,290.96	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
13.	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DIAMETRO INTERNO DE 900 MM	Se realiza la instalación de tubería de concreto reforzado de diámetro 900 mm para la alcantarilla de la abscisa K1+600	11.00	$ 11,544,280.00	Anexo No 01 Registro fotográfico Anexo No 01 al acta de obra Memorias de calculo.
14.	LÍNEA DE DEMARCACIÓN	Se realiza la demarcación horizontal desde el K0+000 al K2+000	8000.00	$ 26,272,000.00	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
15.	TACHAS REFLECTIVAS	Se realiza la instalación de tachas reflectivas desde el K0+000 al K2+000	1001.00	$ 10,268,258.00	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico
16.	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	Se realiza la instalación de señales verticales desde el K0+000 al K2+000	19.00	$ 14,447,087.00	Anexo No 01 Memorias de cálculo. Anexo No 02 Registro fotográfico

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
ACTA No 1	17/07/2024	31/08/2024	$ 3,004,064,102.29	10,02%	19,00%
ACTA No 2	01/09/2024	31/10/2024	$ 4,112,528,317.38	13,71%	25,21%
ACTUAL	01/11/2024	30/11/2024	$ 1,201,852,093.79	04.01%	12.40%
TOTAL ACUMULADO			$ 8,318,444,513.46	27.74%	56.61%
OBSERVACIONES: Se realiza seguimiento continuo a la programación de obra, se presenta un atraso de obra debido a las condiciones anteriormente socializadas con interventoría y supervisión que incluyen problemas territoriales entre las asociaciones de volqueteros que han impedido el correcto transporte de los materiales granulares y no han permitido trabajar con los rendimientos proyectados, asi como lluvias intensas que han afectado los trabajos en obra.					Anexo No 06 Programación de obra.

16.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	DIA	SOLEADO	LLUVIOSO	NUBLADO	TIEMPO LLUVIAS (HR)
01 NOVIEMBRE 2024	VIERNES			X	
02 NOVIEMBRE 2024	SÁBADO	X			
03 NOVIEMBRE 2024	DOMINGO				
04 NOVIEMBRE 2024	LUNES				
05 NOVIEMBRE 2024	MARTES		X		Lluvias en horas de la noche
06 NOVIEMBRE 2024	MIÉRCOLES		X		Lluvias en horas de la noche
07 NOVIEMBRE 2024	JUEVES		X		Lluvias desde la madrugada y durante toda la mañana
08 NOVIEMBRE 2024	VIERNES			X	
09 NOVIEMBRE 2024	SÁBADO		X		Lluvias en horas de la mañana
10 NOVIEMBRE 2024	DOMINGO				

11 NOVIEMBRE 2024	LUNES				
12 NOVIEMBRE 2024	MARTES	X			
13 NOVIEMBRE 2024	MIÉRCOLES	X			
14 NOVIEMBRE 2024	JUEVES		X		Lluvias desde la madrugada y en horas de la mañana
15 NOVIEMBRE 2024	VIERNES	X			
16 NOVIEMBRE 2024	SÁBADO	X			
17 NOVIEMBRE 2024	DOMINGO				
18 NOVIEMBRE 2024	LUNES		X		Lluvias durante todo el dia
19 NOVIEMBRE 2024	MARTES		X		Lluvias durante todo el dia
20 NOVIEMBRE 2024	MIÉRCOLES		X		Lluvias durante todo el dia
21 NOVIEMBRE 2024	JUEVES		X		Lluvias desde la madrugada y en horas de la mañana
22 NOVIEMBRE 2024	VIERNES	X			
23 NOVIEMBRE 2024	SÁBADO	X			
24 NOVIEMBRE 2024	DOMINGO				
25 NOVIEMBRE 2024	LUNES		X		Se presentan lluvias durante la tarde, se presentaron inundaciones el dia 24 de noviembre
26 NOVIEMBRE 2024	MARTES	X			
27 NOVIEMBRE 2024	MIÉRCOLES	X			
28 NOVIEMBRE 2024	JUEVES	X			
29 NOVIEMBRE 2024	VIERNES	X			
30 NOVIEMBRE 2024	SÁBADO	X			

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Anexo No, 05 Bitacora de obra
Seguimiento a la programación	Anexo No, 06 programación de obra
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Anexo No, 04 Planillas de seguridad social

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro. El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	60%	RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON	91.498.128	17/07/2024	N/A
Residente de obra	100%	JUAN CARLOS VANEGAS VERGARA	14323777	30/09/2024	N/A
Especialista En Higiene Y Seguridad Industrial	50%	GEIMAN ALFONSO PINTO SOLANO	1.095.799.181	17/07/2024	N/A
Especialista en Vías	50%	LUIS ALEJANDRO DULCEY VILLAMIZAR	91.527.305	17/07/2024	N/A
Contador	80%	MARTHA INES BARRERA ARIAS	63.339.210	17/07/2024	N/A

CARGO	CANTIDAD
Especialista ambiental	1
Auxiliar Residente	1
Almacenista	1
Inspector	2
Topógrafo	2
Cadenero 1	1
Cadenero 2	1
Oficiales	4
Ayudantes	12
Apunta viajes	1
Operadores de maquinaria amarilla	7
Conductores de carrotanque	1
Conductores de volqueta	2
Controladores viales	5
TOTAL	41

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON

Cargo: DIRECTOR DE OBRA.

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2024
	Fecha de pago	05 DE DICIEMBRE DEL 2024
	N° de Planilla	9477609129
	Ingreso Base de Cotización	$1,620,000
	Valor cotizado	$202.500
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2024
	Fecha de pago	05 DE DICIEMBRE DEL 2024
	N° de Planilla	9474030091
	Ingreso Base de Cotización	$1,620,000
	Valor cotizado	$259.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2024
	Fecha de pago	03 DE DICIEMBRE 2024
	N° de Planilla	9478405648
	Ingreso Base de Cotización	$1,620,000
	Valor cotizado	$112.800
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nota: se anexa planilla de pago de aporte a riesgos No 9478405648

Nombre: JUAN CARLOS VANEGAS VERGARA

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2024
	Fecha de pago	03 DE DIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9478405330
	Ingreso Base de Cotización	$4.600.000
	Valor cotizado	$ 184.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2024
	Fecha de pago	03 DE DIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9478405330
	Ingreso Base de Cotización	$4.600.000
	Valor cotizado	$ 736.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2024
	Fecha de pago	03 DE DIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9478405330
	Ingreso Base de Cotización	$4.600.000
	Valor cotizado	$320.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	$184.000

Nombre: GEIMAN ALFONSO PINTO SOLANO

Cargo: ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DEL 2024
	Fecha de pago	09 DE DICIEMBRE 2024
	Nº de Planilla	31608694
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.200.000
	Valor cotizado	$ 275.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DEL 2024
	Fecha de pago	09 DE DICIEMBRE 2024
	Nº de Planilla	31608694
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.200.000
	Valor cotizado	$ 352.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DEL 2024
	Fecha de pago	03 DE DICIEMBRE 2024
	Nº de Planilla	9478405648
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.200.000
	Valor cotizado	$ 153.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nota: se anexa planilla de pago de aporte a riesgos No 9478405648

Nombre: LUIS ALEJANDRO DULCEY VILLAMIZAR

Cargo: ESPECIALISTA EN VIAS.

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	03 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9477366761
	Ingreso Base de Cotización	$1,300,000
	Valor cotizado	$162,500
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DE 2024

	Fecha de pago	03 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9477366761
	Ingreso Base de Cotización	$1,300,000
	Valor cotizado	$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DEL 2024
	Fecha de pago	03 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9478405648
	Ingreso Base de Cotización	$1,300,000
	Valor cotizado	$90.500
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	**SENA**	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nota: se anexa planilla de pago de aporte a riesgos No 9478405648

Nombre: MARTHA INES BARRERA ARIAS

Cargo: CONTADORA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	04 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	7946920031
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.200.000
	Valor cotizado	$ 650.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	04 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	7946920031
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.200.000
	Valor cotizado	$ 884.000
	Fondo de Pensiones	COLPESIONES
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	NOVIEMBRE DE 2024
	Fecha de pago	03 DICIEMBRE DE 2024
	Nº de Planilla	9478405648
	Ingreso Base de Cotización	$1,300,000
	Valor cotizado	$226.200
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	**SENA**	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Nota: se anexa planilla de pago de aporte a riesgos No 9478405648

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Pólizas acta de inicio

Nombre de la Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 74273 endoso 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas 01 de octubre 2024			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$ 2.998.907.489,60	17/07/2024	18/09/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$5.997.814.979,20	17/07/2024	19/03/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 8.996.722.468,80	16/03/2025	16/03/2030

Nombre de la Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 21595 endoso 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas 01 octubre 2024			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
LABORES Y OPERACIONES	$ 1.499.453.744.80	17/07/2024	19/03/2025

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

Ver certificación anexa.

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Tramite de acta de recibo No 3	Anexo No, 01 memorias de cantidades

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$29.989.074.896
VALOR ADICIONAL:	No aplica
VALOR TOTAL:	$29.989.074.896
EJECUCIÓN FINANCIERA:	23.73%

CDP			RP				
Valor de la Certificación	No.	Valor de la Certificación	No.	Valor de la Certificación	No.	Valor Pagado	Valor Disponible
$31.183.424.045,00	24R00047	$31.183.424.045,00	24R00047	$29.989.074.896,00	24R00047	$7,116,592,419.67	$22,872,482,476.3300
$31.183.424.045,00	4724	$31.183.424.045,00	4724	$29.989.074.896,00	4724	$7,116,592,419.67	$22,872,482,476.3300

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
PARCIAL No 1	01 de octubre 2024	$ 3,004,064,102.29	N/A
PARCIAL No 2	27 de noviembre 2024	$ 4,112,528,317.38	N/A
PRESENTE ACTA	EN TRAMITE	$ 1,201,852,093.79	N/A
TOTAL		$ 8,318,444,513.46	N/A

ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	N/A
REINTEGROS:	N/A
FIDUCIARIA:	N/A
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	N/A
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	N/A
OBSERVACIONES:	

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Seguimiento a la normativa ambiental	Anexo No, 07 Informe ambiental
Implementación de medidas ambientales	Anexo No, 07 Informe ambiental
Capacitaciones ambientales	Anexo No, 07 Informe ambiental
Manejo de residuos	Anexo No, 07 Informe ambiental
Señalización de obra y Plan de Manejo de Tráfico	Anexo No, 07 Informe ambiental
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	Anexo No, 07 Informe ambiental
Disposición final de residuos solidos en	

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Tiene como objeto el seguimiento a la responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión en materia Control de producto.	Anexo No 09 Informe de calidad

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: ENSAYOS DE CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 1/2") Y GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19	2	INV E – 218 – 13	100 rpm Max. 5% 500 rpm Max. 25%	OK
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL	1	INV E – 238 – 13	25%	OK
ENSAYO SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO - SOLIDEZ	2	INV E – 220 – 13	18%	OK
INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA	1	INV E – 227 – 13	50%	OK
PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO	2	INV E – 227 – 13	1 Cara 75% 2 Caras 60%	OK
LABORATORIO: ENSAYOS DE CAMPO				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO

DENSIDADES DE CAMPO PARA SUBBASE	3	INV E – 161	95% de compactación	OK
DENSIDADES DE CAMPO PARA BASE	3	INV E – 161	95% de compactación	OK
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	12	INV E – 410		OK
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTOS EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS	3	INV E – 732	5,8+-0.3%	OK
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LAS MEZCLAS EXTRAIDAS DE MEZCLAS ASFALTICAS	3	INV E-782	MDC-19	OK

OBSERVACIONES:
Se realizan ensayos de densidades de campo a las actividades de subbase y base granular, en los tramos donde se realizó la revisión de niveles y cumplen con los criterios de calidad.
Se realiza toma de cilindros en las estructuras hidráulicas. Los concretos instalados cumplen con los requerimientos de la actividad.
Se realizan pruebas de calidad para la mezcla asfáltica y cumple con los criterios de calidad establecidos.

LABORATORIO: ENSAYOS DE CONTROL DE MEZCLA ASFALTICA				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 1/2") Y GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19	2	INV E – 218 – 13	100 rpm Max. 5% 500 rpm Max. 25%	OK
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL	1	INV E – 238 – 13	25%	OK
ENSAYO SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO - SOLIDEZ	2	INV E – 220 – 13	18%	OK
INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA	1	INV E – 227 – 13	50%	OK
PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO	2	INV E – 227 – 13	1 Cara 75% 2 Caras 60%	OK
LABORATORIO: ENSAYOS DE CAMPO				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
DENSIDADES DE CAMPO PARA SUBBASE	3	INV E – 161	95% de compactación	OK
DENSIDADES DE CAMPO PARA BASE	3	INV E – 161	95% de compactación	OK
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	12	INV E – 410		OK
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTOS EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS	3	INV E – 732	5,8+-0.3%	OK
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LAS MEZCLAS EXTRAIDAS DE MEZCLAS ASFALTICAS	3	INV E-782	MDC-19	OK

OBSERVACIONES:
Se realizan ensayos de densidades de campo a las actividades de subbase y base granular, en los tramos donde se realizó la revisión de niveles y cumplen con los criterios de calidad.
Se realiza toma de cilindros en las estructuras hidráulicas. Los concretos instalados cumplen con los requerimientos de la actividad.
Se realizan pruebas de calidad para la mezcla asfáltica y cumple con los criterios de calidad establecidos.

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
Retroexcavadora	1
Motoniveladora	2
Vibro-compactador	2
Mini retro	1
Terminadora de asfalto	1
Carrotanque	1
Vibro compactador de asfalto	1
Vibro compactador neumático	1
Volquetas	2

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
COMITÉ TECNICO	13 NOVIEMBRE 2024	Comité técnico	Gobernación-Interventoría-Consultoría Vial SAS-Contratista	Anexo No, 14 Correspondencia
CCYR-050-2024	20 NOVIEMBRE 2024	Suspensión de intervención Box culvert K0+06	Contratista-Interventoría	Anexo No, 14 Correspondencia
CCYR-051-2024	20 NOVIEMBRE 2024	Instalación de alcantarillas según INV-E-660	Contratista-Interventoría	Anexo No, 14 Correspondencia
CCYR-052-2024	29 NOVIEMBRE 2024	Solicitud suspensión de labores de obra del contrato CO1.PCCNTR.5519795 de 2023.	Contratista-Interventoría	Anexo No, 14 Correspondencia
CCYR-053-2024	30 NOVIEMBRE 2024	INDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE DRENAJE SOBRE EL CORREDOR VIAL CARMEN - YARIMA	Contratista-Interventoría	Anexo No, 14 Correspondencia
INT-CMS-075-2024	01 NOVIEMBRE 2024	Observaciones generales actividad realizada acceso a los predios	Interventoría-Contratista	Anexo No, 14 Correspondencia
INT-CMS-076-2024	05 NOVIEMBRE 2024	Revisión de balance y documentación de soporte	Interventoría-Contratista	Anexo No, 14 Correspondencia
INT-CMS-078-2024	14 NOVIEMBRE 2024	Respuesta a Oficios CCYR-037-2024 y CCYR-048-2024 – Concepto del Consultor de Diseño.	Interventoría-Contratista	Anexo No, 14 Correspondencia

3. RECOMENDACIONES

Se recomienda un acompañamiento de la entidad debido a las situaciones sociales que se han presentado con la comunidad que han retrasado el avance de obra.

Se realiza suspensión de la obra debido al cierre del puente Oponcito que impide el paso de vehículos pesados para el ingreso de materiales granulares a la obra.

4. ANEXOS

1. Memoria de cantidades.
2. Registro fotográfico.
3. Informe de topografía
4. Planillas de seguridad social
5. Bitácora de obra.
6. Programación de obra.
7. Informe ambiental
8. Informe HSEQ.
9. Informe de calidad
10. Plan de Manejo de Tráfico.
11. Plan de Manejo Ambiental.
12. Certificado ICA del Municipio.
13. Pólizas del contrato de obra.
14. Comunicaciones.