DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE MARIPI

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA:	GRUPO IDEARK S.A.S	**NIT:**	**901.397.398-8**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MARIPI – BOYACÁ	**ACTA DE INICIO:**	**27 DE NOVIEMBRE DE 2024**
VALOR DEL CONTARO:	$ 33,202,551.00	**VALOR ADICCION DEL CONTRATO:**	**$ -**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 33,202,551.00	**FECHA DE TERMINACION**	**26 DE DICIEMBRE DE 2024**
ACTA No 1 :	MAYORES Y MENORES	**FECHA PRESENTE ACTA**	**16 DE DICEIMBRE DE 2024**

ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES (-)MENORES	CANTIDADES (+)MAYORES	VALORES (-)MENORES	VALORES (+)MAYORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
1												
1.01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	46.26	$ 67,526.00	$ 3,123,753.00	15.19	0.00	$ 1,025,720.00	$ -	31.07	$ 2,098,033.00
1.02	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	131.41	$ 84,310.00	$ 11,079,177.00	21.97	0.00	$ 1,852,291.00	$ -	109.44	$ 9,226,886.00
1.03	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	174.78	$ 10,182.00	$ 1,779,610.00	29.22	0.00	$ 297,518.00	$ -	145.56	$ 1,482,092.00
1.04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	103.42	$ 71,210.00	$ 7,364,538.00	56.22	0.00	$ 4,003,426.00	$ -	47.20	$ 3,361,112.00
1.05	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	21.60	$ 95,871.00	$ 2,070,814.00	3.64	0.00	$ 348,970.00	$ -	17.96	$ 1,721,843.00
1.06	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	514.08	$ 3,006.00	$ 1,545,324.00	0.00	125.19	$ -	$ 376,321.00	639.27	$ 1,921,646.00
1.07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	2.93	$ 1,996,323.00	$ 5,849,226.00	0.00	0.00	$ -	$ -	2.93	$ 5,849,226.00
1.08	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	40.43	$ 9,649.00	$ 390,109.00	0.00	30.34	$ -	$ 292,751.00	70.77	$ 682,860.00
		SUB TOTAL				**$ 33,202,551.00**			**$ 7,527,925.00**	**$ 669,072.00**		**$ 26,343,698.00**
NP												
NP 1	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML		$ 95,948.00	$ -	0.00	29.80	$ -	$ 2,859,250.00	29.80	$ 2,859,250.00
NP 2	A.P.U	SUMIDERO TRANSVERSAL DE 1,50*0,50 (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	UND		$ 916,594.00	$ -	0.00	1.00	$ -	$ 916,594.00	1.00	$ 916,594.00
NP 3	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3		$ 1,143,163.00	$ -	0.00	0.09	$ -	$ 102,885.00	0.09	$ 102,885.00
NP 4	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML		$ 42,853.00	$ -	0.00	24.00	$ -	$ 1,028,472.00	24.00	$ 1,028,472.00
NP 5	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML		$ 86,275.00	$ -	0.00	34.00	$ -	$ 2,933,350.00	34.00	$ 2,933,350.00
NP 6	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3		$ 119,228.00	$ -	0.00	9.52	$ -	$ 1,135,051.00	9.52	$ 1,135,051.00
NP 7	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3		$ 117,840.00	$ -	0.00	8.90	$ -	$ 1,048,776.00	8.90	$ 1,048,776.00
		SUB TOTAL ITEM NO PREVISTO				**$ -**			**$ -**	**$ 10,024,378.00**		**$ 10,024,378.00**
		SUB TOTAL OBRA				**$ 33,202,551.00**			**$ 7,527,925.00**	**$ 10,693,450.00**		**$ 36,368,076.00**
		VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U 30%)				**$ 33,202,551.00**			**$ 7,527,925.00**	**$ 10,693,450.00**		**$ 36,368,076.00**

ADICION $ 3,165,525.00

GRUPO IDEARK S.A.S
R/L.RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO

ING.JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS