AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	10 de septiembre de 2024
Semana No.	**8**	**Del :**	2 de septiembre de 2024	**al**	8 de septiembre de 2024
Plazo total		450	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		54	días	**Tiempo restante**	396 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		12,00%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)	$0	$0	**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Porcentaje Adelanto/Atraso		0,00%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		$ 0,00

OBSERVACIONES

DADO QUE EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA NO SE HA TERMINADO, NO SE REPORTAN AVANCES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO HASTA TANTO QUEDEN APROBADOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DICHO REPORTE.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	SIN
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17-jul-24	**Fecha de iniciación:**	17-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-oct-25	**Fecha de vencimiento:**	10-oct-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se realizó:
1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS No. 5
2. FORMALIZACION DE ACTA DE VISITA DE OBRA Y SOCIALIZACION DEL CAMBIO DE RUTA INICIAL.
3. PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN PARA LA SIGUIENTE SEMANA, CON LA CONCESIÓN PARA APROBACIÓN DEL NUEVO TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN
4. SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA ENVIO DE CRONOGRAMAS Y PROFESIONALES QUE ESTARAN EN EL PROYECTO
5. SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA ENVIO DE PRESUPUESTOS INCLUIDOS LOS APUs

ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA SEMANA

LUNES 2 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Se prosigue con la revisión de diseños recibidos por el Contratista. Se revisa y atiende requerimiento por parte del Cliente sobre el nuevo trazado y segun acta de visita de Obra. Se emite informe semanal de interventoría No. 7 Se insiste en un plazo adicional de dos dias para entregables del contratista de los productos de la fase 1 y los documentos de inicio pendientes de subsanación de observaciones.
MARTES 3 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Se realiza comité de seguimiento No 5, donde se informa la aceptacion de las hojas de vida del personal minimo del contratista. Así mismo se aclara a los interesados que se require el incio de actividades en sitio, ya que estas demoras estan afectando los avances segun las metas esperadas,

MIERCOLES 4 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	La interventoria da continuacion de la revisión de diseños recibidos por el Contratista. Se emite informe de revisión a la supervisión. Se envia para revision, comentarios y firma el Acta de comite de visita de Obra al Contratista (Visita realizada los dias 29-30 de Agosto). Se presentan actas de comites de seguimiento para revision y firmas del contratista CONSTRUCARIBE, esperando dar seguimiento al Cliente y asi formalizar estos documento
JUEVES 5 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Se presentan actas de comites de seguimiento para revision y firmas del contratista CONSTRUCARIBE, esperando dar seguimiento al Cliente y asi formalizar estos documentos. Se espera entrega de productos de la fase 1 por parte del contratista de igual forma actas de comites con firmas de las partes.
VIERNES 6 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Se continua en proceso de revision y analisis de memorias presentadas por el cliente versus los anotados por el contratista. Se espera entrega de productos de la fase 1 por parte del contratista de igual forma actas de comites con firmas de las partes.
SABADO 7 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Se confirma el envio el dia viernes del Acta de apropiación de diseños y el dia Sabado 7 de los documentos (Planes de control) 1. Plan de Dirección del Proyecto 2. Plan de Gestión de Recursos Humanos 3. Plan de Gestión de Comunicaciones 4. Sistema de Gestión SST Se programa revision en detalle para emitir criterios tecnicos y asi validar la informacion.
DOMINGO 8 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO	Día festivo - no laboral

ACTIVIDADES TÉCNICAS


Informe de interventoría con la revisión de los diseños recibidos de la entidad.
Se prosigue con las revisiones de (Planes de control) ; Plan de Dirección del Proyecto, Plan de Gestión de Recursos Humanos , Plan de Gestión de Comunicaciones y Sistema de Gestión SST.
Aclaraciones sobre el PMA y aplicación de fichas al proyecto. Elaboración de informes ambientales


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	NA
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente

EN LO QUE RESPECTA AL SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SST, DADO QUE NOS ENCONTRAMOS EN ETAPAS DE REVISIÓN DE DISEÑOS PARA APROPIACIÓN Y ORGANZACIÓN DOCUMENTAL, NO SE HAN GENERADO AFECTACIONES O CONTROLES RELACIONADOS CON ESTE COMPONENTE

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	10





CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. CS. UAAC-INT-518-015-2024 de 20 agosto 2024: culminacion fase 1 y solicitud entregables
2. correo del 20 de agosto de 2024 al contratista: remisión del PMA de la entidad para su apropiación
3. correo del 21 de agosto de 2024 a la supervisión y contratista: acta de comité de seguimiento No. 2 para revisión y firma.
4. CS. UAAC-INT-518-019-2024 de 20 agosto 2024: Requisitos para permisos Aeroportuarios (Permanentes y transitorios)

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente

OBSERVACIONES

Se da cumplimiento a las entregas de documentación sobre temas de presupuesto con APUs , Cronogramas, Discriminación de personal , cuadros de rendimiento entre otros documentos para revisión de la Interventoría.
Se espera dar revisión dentro de la siguiente semana, recordando que seguimos desfasados en los avances de actividades.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ING. OMAR TRIGOS LACERA