AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE OBRA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	16 de septiembre de 2024
Semana No.	11	**Del :**	23 de septiembre de 2024	**al**	29 de septiembre de 2024
Plazo total	456 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	75 días		**Tiempo restante**	381 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	16.45%				
Nombre del Supervisor :	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	0.00%	**(%) Ejecutado**	0.000%	0.00%
Valor programado ($)	$0	$0.00	**Valor ejecutado ($)**	$0	$0.00
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0.00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0.00

OBSERVACIONES

*El porcentaje de avance de obra se ajustará una vez sea aprobada la programación definitiva del contrato.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023-LOTE 2	**Contrato No:**	23001308H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978
Valor Anticipo:	$ 535,395,000	**Valor Anticipo:**	SIN
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17-jul-24	**Fecha de iniciación:**	17-jul-24
Fecha de vencimiento:	16-oct-25	**Fecha de vencimiento:**	16-oct-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007.00	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO

Durante la semana se realizó:
* Se realiza el informe semanal correspondiente.
* se asiste al comité de seguimiento No 8.
*Se envía información a la interventoria, y se tramitan los permisos para el ingreso al aeropuerto del personal de topografía.
*Se realiza mesas de trabajo con los profesionales de la interventoria.
Se realiza solicitud para permisos permanentes.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

LUNES 23 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Elaboracion informe semanal 10 y solicitud de permiso permanente de ingreso.
MARTES 24 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Asistencia comité de seguimiento No 8 y actualizacion de programacion..
MIERCOLES 25 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Incorporacion profesional de sst.
JUEVES 26 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Actualizacion del plan de inversion del anticipo y se realizan ajustes a los estudios de suelos.
VIERNES 27 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Se realiza entrega de hoja de vida del profesional ambiental
SABADO 28 de septiembre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Se realizan los ultimos ajustes a los estudios de suelos.
DOMINGO	TURNO DIURNO	DIA NO LABORAL

29 de septiembre 2024	7:00am-5:00pm	DIA NO LABORAL

ACTIVIDADES TECNICAS.

Se realiza comité de avance de obra N° 8..
Se realiza entrega de las corresecciones al estudio de suelos y documentos complementarios.
Se realiza analocos de los calculos de los conductores y de proteccion de sobrecorrientes.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
N/A	N/A	N/A
Para el periodo no se reportan novedades relacionada con el ingreso y/o salida de vehiculoa	Para el periodo no se reportan novedades relacionada con el ingreso y/o salida de maquinaria pesada	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con la herramienta menor y equipo adicional

Charlas y Capacitaciones

Debido a que nos encontramos en etapa de revision de diseños y tramites administrativos no se han realizado actividades para este componente.

Control de ruido

Debido a que nos encontramos en etapa de revision de diseños y tramites administrativos no se han realizado actividades para este componente.

Manejo de olores

Debido a que nos encontramos en etapa de revision de diseños y tramites administrativos no se han realizado actividades para este componente.

Ficha: PMA_03_ Programa: GESTIÓN DE RESIDUOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS

Generación de residuos: Durante el periodo se generaron y entregaron a gestor 0,0 Kg de residuos con las siguientes características	Gestión de CONSTRUCARIBE 2024
NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

FICHA: PMA_04_ Programa: MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS FUENTES NATURALES Y VERTIMIENTOS

Vertimientos
- No se realizaron actividades relacionadas con el lavado de vehículos, maquinaria y equipos dentro de los frentes trabajo, ni en cuerpos de agua, caños o drenajes naturales aledaños.
- No se realizaron vertimientos de aguas negras y residuos líquidos o sólidos a los canales de aguas lluvias

FICHA: PMA_05_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA -SUBPROGRAMA DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

FICHA: PMA_06_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN

INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Para el periodo no se reporta ingreso o relación de materiales de construcción:

SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN
Para el periodo no se reporta material sobrante.

FICHA: PMA_07_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA SEÑALIZACIÓN

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Ficha: PMA_09_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE SUELOS

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Ficha: PMA_10_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Ficha: PMA-05-B - PMA_12_ Programa: MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE - Subprograma: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE


NO APLICA PARA ESTE PERIODO


PMA-PGS-04 Programa: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - SUBPROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL VINCULADO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO


NO APLICA PARA ESTE PERIODO


PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	10









CORRESPONDENCIA ENVIADA

* 23 DE SEPTIEMBRE Solicitud permiso permanente de ingreso al Aeropuerto.
* 23 DE SEPTIEMBRE Se envia programación del proyecto actualizada.
* 24 DE SEPTIEMBRE Se realiza segunda entrega de los planes del proyecto corregidos.
* 24 DE SEPTIEMBRE Se realiza entrega de hoja de vida del profesional sst.
* 24 DE SEPTIEMBRE Entrega plan de inversión de anticipo.
* 24 DE SEPTIEMBRE Entrega correcciones al estudio de suelos.
* 27 DE SEPTIEMBRE Propuesta Profesional Ambiental para el contrato.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
N/A	N/A	N/A
Total Acumulado	**$ 0.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
N/A	N/A	N/A
Total Acumulado	**$ 0.00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL.
	
	ING. GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL