AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	8 de octubre de 2024
Semana No.	**12**	**Del :**	30 de septiembre de 2024	**al**	6 de octubre de 2024

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	82	días	**Tiempo restante**	374 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	17,98%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)	$0	$0	**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Porcentaje Adelanto/Atraso		0,00%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		$ 0,00

OBSERVACIONES

DADO QUE EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA NO SE HA TERMINADO, NO SE REPORTAN AVANCES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO HASTA TANTO QUEDEN APROBADOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DICHO REPORTE.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	SIN
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17-jul-24	**Fecha de iniciación:**	17-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-oct-25	**Fecha de vencimiento:**	16-oct-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:

1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS No.8
2. GESTIONES DE TRAMITES Y FORMACION ANTE AEROCIVIL Y CONCESIONARIO EN OFICINAS DEL AEROPUERTO.
3. REUNION DE INFORMACION Y PREPRACION DE INFORMACION CON LA INGENIERA ELIANA PATIÑO EN OFICINAS DE INTERVENTORIA (RESIDENTE DE CONSTRUCARIBE)
4. REUNION DE INFORMACION Y MESA DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL CRISTY DIAZ BRITO, EN OFICINAS DE INTERVENTORIA (RESIDENTE SST DE CONSTRUCARIBE)
5. REVISION Y RESPUESTA DE SUGERENCIAS DE POSIBLES CAMBIOS DE CONDUCTOR Y DE PROTECCIONES A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON SUPERVISION DEL PROYECTO.

ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA SEMANA		
LUNES 30 de septiembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	* Se envio informes semanales No 10 y No 11 para revision al cliente (Ing. Omar Estevez) * Se realizo en acuerdo con ele contratista la forma como debera ser preentado el acta de apropiacion, para agilizar el deembolso por la fiducia. * Se realizaron envios de comunicados CS. UAAC-INT-518-042-2024 ; CS. UAAC-INT-518-043-2024; CS. UAAC-INT-518-044-2024
MARTES 1 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	*Se realizó comité de seguimiento No 9, se insiste en la entrega del acta de la gestión del desembolso del anticipo y el de la supervision para el inicio de la fase 2. *Se realizo en compañia del ingeniero de Aerocivil Jhon Benitez y la ingeiera residente Eliana Patiño el recorrido y trauyecto en detalle de la ruta que sera excavada para instalaciond e tuberias hasta la nueva subestacion.
MIERCOLES 2 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	*En conjunto con el contratista se realizo revision en detalle del informe No 1 del mes de Agosto, donde se corrigieron las observaciones y se enrega para validacion del cliente final. * Envio de acta No 8 a las partes involucradas para revision, comentarios y obtencion de firmas para su legalizacion contractual.
JUEVES 3 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	*Se realizo de manera parcial (70%) el informe del mes de Septiembre con revisio de manera detallada de las actividades realizadas en campo, en oficina y en las reuniones virtuales con las personas interesadas como Aeronautica , Construcaribe. * Envio de acta No 8 a las partes involucradas para revision, comentarios y obtencion de firmas para su legalizacion contractual. * Se realiza organizacion documental para solicitud de ingreso a la sensibilizacion en materia AVSEC por parte del perosnal de seguridad del aeropuerto
VIERNES 4 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	*Se termino de realizar A54:L359complemento el informe mensual en el 100% y se dio a conocer a los compañeros para el ingreso de sus actividades segun las areas , se continua de manera paralelal el informe del acta de la reunion de seguimientos No 9. * Envio de acta No 8 a las partes involucradas para revision, comentarios y obtencion de firmas para su legalizacion contractual. * Se realiza induccion de seguridad y salud en el trabajo al personal operativo
SABADO 5 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	* Se complemento el informe (100%) del acta de seguimiento No 9 y se dio a conocer al grupo de profesionales de interventoria para dejar sus observaciones segun las areas de cada competencia de apoyo y al fianl presentarlo al cliente. * Se culmina el informe semanal No 12 para compartir con el grupo de inteventoria y anotar sus observaciones para socializarlo al cliente de todos los temas realizados a diario que e presentaron en la semana.
DOMINGO 6 de octubre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Día festivo - no laboral


ACTIVIDADES TÉCNICAS
Se continúa en las revisiones de estudios de suelos (cuarta revisión). Se requiere agilizar el tema de acta de apropiación, sin estas gestión estara demorado el desembolso de anticipo. Se presenta hojas de vida de profesionaes SST y Ambiental y se solicita hoja de vida del nuevo director de proyectos al contratista.


Relación de vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	NA
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente

EN LO QUE RESPECTA AL SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SST, SE DAN AVANCES EN TEMAS DE REVISION DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD QUE SE APLICARÁN AL PROYECTO. LOS AJUSTES CONCERTADOS EN LA MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRASTISA E INTERVENTORIA, SE APLICARAN AL PROYECTO.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	11





CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. CS. UAAC-INT-518-040-2024 Restricciones ingreso aeropuerto.
2. CS. UAAC-INT-518-041-2024 Aprobación programación de obra recibida mediante correo electrónico el 23 de septiembre de 2024.
3. CS. UAAC-INT-518-042-2024 Tercera revisión planes que componen el Plan Detallado de Trabajo – PDT y demás entregables de la primera fase.
4. CS. UAAC-INT-518-043-2024 Dualidad de Director de Proyectos del contratista en otros contratos con participación del 100% y en diferentes lugares.
5. CS. UAAC-INT-518-044-2024 Entrega de informes semanales No 10 y 11 de Interventoría.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Visita técnica de recorrido de obra con funcionarios de Aerocivil y del Contratista CONSTRUCARIBE, para confirmar los trabajos a realizar en recorrido para excavaciones.







Realizacion de induccion de seguridad por parte de la interventoria y personal de seguirdad de la aeronautica

OBSERVACIONES

Seguimos en espera del acta de apropiacion con los ajustes sugeridos , para firmas del representante legal de la interventoria y asi dar continuidad a la gestion ante la fiducia del banco de bogota, para obtencion de anticipo y dar continuidad al proceso de la fase 2 (Obras civiles y desarrollo de compras de equipos)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. OMAR TRIGOS LACERA