| Fecha<br>2024-11-25<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"- GRUPO D

**ALCANCE** REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO D

**CONTRATO No.** IDU-1799-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Fabian Alexander Mahecha Avila - Apoyo Principal, Laura Vanessa Robles Lopez - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 14.0% |
| **% EJECUTADO** | 14.0% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ | **Contratista** | CONSORCIO URBANO 2C |
| **Contrato No.** | IDU-1775-2023 | **Contrato No.** | IDU-1799-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 11.192.188.083,00 | **Valor Inicial** | $ 2.258.437.398,00 |
| **Total Contrato** | $ 11.192.188.083,00 | **Total Contrato** | $ 2.284.021.050,00 |
| **Valor Pagado** | $ 215.421.259,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 420 días | **Plazo Inicial** | 420 días |
| **Plazo Actualizado** | 435 días | **Plazo Actualizado** | 435 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-05-15 | **Fecha de Iniciación** | 2024-05-15 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-04 | **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-04 |
| **No. Empleos generados** | 39 | **No. Empleos generados** | 18 |

### INFORMACIÓN INTERVENTORIA

#### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO URBANO 2C |
| **Contrato No.** | IDU-1799-2023 |
| **Valor Inicial** | $ 2.258.437.398,00 |
| **Total Contrato** | $ 2.284.021.050,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 420 días |
| **Plazo Actualizado** | 435 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-05-15 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2025-09-04 |

| | |
|---|---|
| **No. Empleos generados** | 18 |

**INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS**

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Actualización Estudios y Diseños | 97,00 | 92,00 | $ 1.604.595.381,00 | $ 1.521.884.279,00 |

**AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE**

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| RAI - Topografía | 100.0 | 99.0 | -1.0 | Aprobado |
| RAI - Diseños Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Urbanismo | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Patrimonio | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Predios | 100.0 | 99.0 | -1.0 | Aprobado |
| RAI - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 99.0 | -1.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diseño Geométrico | 100.0 | 98.0 | -2.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Tránsito | 100.0 | 98.0 | -2.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Urbanismo | 100.0 | 98.0 | -2.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Patrimonio | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Predios | 100.0 | 98.0 | -2.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Estructuras | 100.0 | 98.0 | -2.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Geotécnica | 100.0 | 97.0 | -3.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Ambiental -SST- Forestal | 100.0 | 97.0 | -3.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Social | 100.0 | 97.0 | -3.0 | No Aprobado |
| Estudios y Diseños - Presupuesto | 100.0 | 96.0 | -4.0 | No Aprobado |
| Aprobaciones - Redes de Acueducto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Aprobaciones - Redes de Alcantarillado | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |