1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL ☐ NÚMERO_____ PERIODO _____

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	365	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	12/07/2024
Nombre completo del contratista:		ADOLFO HERNAN CAPOTE	
Documento de identificación:		10485104	
Nombre del supervisor:		GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ	
Unidad Administrativa:		SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PORVENIR TERCERA ETAPA.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	24	Mes	07	Año	2024	Día	10	Mes	09	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	X							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	NA	Día	06	Mes	09	Año	2024	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	NA	Día		Mes		Año		
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	NA	Día		Mes		Año		
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	X	Día	10	Mes	09	Año	2024	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP:2024000923	Fecha de CDP:19/06/2024	Valor: 95.140.981,50
Número de RP:2024001018	Fecha de RP: 23/07/2024	Valor: 95.140.981,50
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable	
Valor inicial del contrato: Noventa y cinco millones ciento cuarenta mil novecientos ochenta y un pesos con cincuenta centavos	$ 95.140.981,50
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 95.140.981,50

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: *(marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		x
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		x

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 95.140.981,50	$ $ 71.899.521,50	$ 95.140.981,50	$ 0.0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 23.241.460	2024002560	20/09/2024	$ 95.140.981,50	$ 0.0
..				*Pago actual + pago anterior*	

O

JF

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	9475448385	10485104	-
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en línea	$908.800	9475448385
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	16/10/2024	Septiembre de 2024	

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de septiembre de2024, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de septiembre de 2024. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA DE MODIFICCION N°1			PRESENTE ACTA	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/UNITARIO		CANT	V/TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	241.75	$ 3,390	$ 819,533	240.00	$ 3,390	$ 813,600		$ -
2	EXCAVACIONES VARIAS A MANO EN MATERIAL COMUN	M3	26.44	$ 30,500	$ 806,420	18.00	$ 30,500	$ 549,000		$ -

3	SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2.500 P.S.I e= 8 cm PARA VIGA Y ZAPATAS	M2	70.38	$ 46,550	$ 3,276,189	58.64	$ 46,550	$ 2,729,692	12.64	$ 588,392
4	CONCRETO DE 3.000 P.S. PARA ZAPATAS H=0.2 M.	M3	6.01	$ 677,600	$ 4,072,376	4.00	$ 677,600	$ 2,710,400		$ -
5	CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA COLUMNAS EN DIFERENTES DIMENSIONES.	M3	3.15	$ 1,458,000	$ 4,592,700	1.62	$ 1,458,000	$ 2,358,811	1.62	$ 2,358,811
6	CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACION 0.2M*0.2M	M3	9.67	$ 1,079,000	$ 10,433,930	9.37	$ 1,079,000	$ 10,112,388	2.37	$ 2,559,388
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 37.000 Y 60.000 P.S.I	KG	2,486.40	$ 8,740	$ 21,731,136	1238.72	$ 8,740	$ 10,826,385	154.72	$ 1,352,225
8	CONSTRUCCION DE DE MURO BAJO EN LADRILLO A LA VISTA REF M12	M2	81.02	$ 127,300	$ 10,313,846	73.10	$ 127,300	$ 9,305,630	73.10	$ 9,305,630

9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10. ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16 CADA 2,50 METROS CON GORRO DE ALUMINIO Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5, ANGULO TENSOR DE MALLA, PINTURA COLOR ALUMINIO. EL ITEM PARA PAGO SE MIDE POR LAS DIMENSINES DE LA MALLA PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA DESDE EL ANCLAJE HASTA LA	M2	469.90	$ 79,480	$ 37,347,652	444.87	$ 79,480	$ 35,357,950	444.87	$ 35,357,950	

	PARTE FINAL DEL GORRO Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS.									
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10. ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16, PINTURA EN ALUMINIO. Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA	M2	6.84	$ 130,000	$ 889,200	9.25	$ 130,000	$ 1,202,500	9.25	$ 1,202,500

	MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS										
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PEATONALES (DOBLE, DE 2.1 m) Y SENCILLA DE 1.2 M) EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA DE 1 1/2" CALIBRE 16. PINTURA EN ALUMINIO. Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE	M2	6.60	$ 130,000	$ 858,000	8.75	$ 130,000	$ 1,137,500	8.75	$ 1,137,500	

	ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS										
ITEM NO PREVISTOS											
NP1	CONCRETO CICLOPEO	M3				17.64	$ 829,333.0	$ 14,629,433.768	17.64	$ 14,629,434
NP2	ANGULO TENSOR 1"x1/8	ML				226.50	$ 15,045	$ 3,407,693	226.50	$ 3,407,693
VALOR TOTAL					**$ 95,140,981.50**			**$ 95,140,981.50**		**$ 71,899,521.50**

Observaciones al informe técnico:

Anexo N° 1 Registro fotográfico Acta Final



Imagen No. 1 Concreto de 3.000 p.s.i para columnas en diferentes dimensiones.




Imagen No.2 Construcción de muro bajo en ladrillo a la vista ref m12



Imagen No. 3 Concreto de 3.000 p.s.i para viga de cimentación 0.2m*0.2m




Imagen No.4 Suministro e instalación de puerta vehicular en malla galvanizada calibre 10, rombo de 2", incluye tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16, pintura en aluminio. y alambre de púas de acuerdo a los planos. el ítem pago se mide de acuerdo a las medidas de la malla, pero el apu incluye las dimensiones de la tubería hasta la parte final y del alambre de púas de acuerdo a los planos.




Imagen No. 5 suministro e instalación de malla galvanizada calibre 10, rombo de 2", incluye tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,50 metros con gorro de aluminio y tres hilos de alambre de púa calibre 12.5, ángulo tensor de malla, pintura color aluminio. el item para pago se mide por las dimensiones de la malla, pero el apu incluye las dimensiones de la tubería desde el anclaje hasta la parte final del gorro y del alambre de púas de acuerdo a los planos.




Imagen No.6 Imagen No. 6 suministro e instalación de malla galvanizada calibre 10, rombo de 2", incluye tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,50 metros con gorro de aluminio y tres hilos de alambre de púa calibre 12.5, ángulo tensor de malla, pintura color aluminio. el item para pago se mide por las dimensiones de la malla, pero el apu incluye las dimensiones de la tubería desde el anclaje hasta la parte final del gorro y del alambre de púas de acuerdo a los planos.




Imagen No. 7 suministro e instalación de puertas peatonales (doble, de 2.1 m) y sencilla de 1.2 m) en malla galvanizada calibre 10, rombo de 2", incluye tubería de 1 1/2" calibre 16, pintura en aluminio. y alambre de púas de acuerdo a los planos. el ítem pago se mide de acuerdo a las medidas de la malla, pero el apu incluye las dimensiones de la tubería hasta la parte final y del alambre de púas de acuerdo a los planos.




Imagen No.8 Angulo tensor 1"x1/8

Se recibo a satisfacción en la fecha de terminación del contrato el día 10 de septiembre de 2024, el Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PORVENIR TERCERA ETAPA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA Alcaldía Municipal	mipg INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 09-10-2024

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al contratista que, una vez terminado el contrato No. 365-2024 se Proceda a suscribir el Acta de Liquidación conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. FIRMAS RESPONSABLES

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Secretario de Planeación Ordenamiento Territorio y Vivienda

Redactor / Transcriptor: José Fernando Martinez Burbano, P.U SPOTV
Apoyo a supervisión contrato No. 365-2024
Archivo: informes 2024

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, (octubre) , (15) de (2024)