República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR

CORTE No. 1

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES AL PARQUE ZONAL EL REDENTOR UBICADO EN LA DIAGONAL 58 SUR #29-18 BOGOTÁ D.C"

EMPRESA:	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SERARCO SAS	NIT:	900.390.580-7	FECHA:	13/12/24
CONTACTO:	GUILLERMO ACOSTA PLAZAS	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	TEL. CELULAR :	3204172197
E-MAIL:	gerencia.g@serarco.com	DIRECCIÓN:	CALLE 74 A#75-06	TELEFONO FIJO:	

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben de llenar todas las casillas.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su oferta en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• Asignar el precio en las celdas de la columnas **"Precio unitario"**, asignar el porcentaje de ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD en la columna **"Porcentaje %"**

Nota (1) Administración, Imprevistos y Utilidad: Establecer los porcentajes que correspondan a estos tres factores. Con respecto a la Administración incluir los costos correspondientes a demás costos indirectos relacionados en el contrato entre ellos se deben tener en cuenta ICA, polizas para la legalización del contrato, gastos de oficina, gravamen al impuesto financiero (4 x mil), estampillas y demas costos asociados.

Ya se cobro
No se ha ejecutado
Para cobrar

	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario	valor total	ACTA No 1 CANTIDAD	ACTA No 1 VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO
1,1	LEVANTAMIENTO TOTAL DE ADOQUIN PARA DESHIERBADO PROFUNDO DE RAICES, CONTROL DE MALEZA , ARREGLO DE BASE EN RECEBO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN NUEVAMENTE (EXISTENTE) ZONA DE ARBOLES ENTRE CANCHA MULTIPLE Y PISTA DE PATINAJE	M2	140,0	$ 50.113,00	$7.015.820	0,00	$0,00	0,00	$0	140,00	$7.015.820
1,2	CONSTRUCCIÓN DE CAJON EN CONCRETO CONTENEDOR DE RAICES DE ARBOLES INCLUYE: FORMALETA CONCRETO 3000 PSI, DIMENSIONES DEL CAJON 1X1MTS. e: 12 cm INCLUYE ACERO DE REFUERZO (4 CAJONES CONTENCIÓN DE RAÍCES)	M3	2,0	$ 759.612,00	$1.519.224	0,00	$0,00	0,00	$0	2,00	$1.519.224
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES NUEVOS COLOR GRIS O SUTE Y/O ADOQUIN EN ARCILLA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE ANDENES EN ADOQUIN (ZONAS DE ADOQUIN DAÑADAS, AGRIETADAS), RETIRO DEL ADOQUIN DAÑADO, CONTROL DE MALEZA , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO, SELLADO CON ARENA	M2	260,0	$ 78.328,00	$20.365.280	0,00	$0,00	260,00	$20.365.280	0,00	$0
1,4	LEVANTAMIENTO Y NIVELACION TOTAL DE ADOQUIN PARA DESHIERBADO PROFUNDO DE RAICES, CONTROL DE MALEZA , ARREGLO DE BASE EN RECEBO E INSTALACIÓN DE PIEZAS EXISTENTES (EXISTENTE) ZONAS SENDEROS PEATONALES EN GENERAL(ADOQUIN EN ARCILLA Y EN CONCRETO)	M2	703,0	$ 50.113,00	$35.229.439	0,00	$0	1070,81	$53.661.532	-367,81	-$18.432.093
1,5	SUMINISTRO DE RECEBO PARA SUBASE DE ANDENES, INCLUYE COMPACTACIÓN	M3	7,0	$ 74.123,00	$518.861	0,00	$0	7,00	$518.861	0,00	$0
1,6	DESHIERBADO EN ZONA DE GRAMA CANCHA SINTETICA (FRANJA PERIMETRAL), Y ZONA DE ADOQUIN ECOLOGICO, (INCLUYE EL RETIRO DE HIERBA MALA EN SECTORES IDENTIFICADOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA MISMA).	M2	173,0	$ 22.422,00	$3.879.006	173,00	$3.879.006		$0	0,00	$0
1,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATAMALEZA EN CANCHA PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE MALAS HIERBAS, INCLUYE HERBICIDA, A 2 MANOS	ML	135,0	$ 6.629,00	$894.915	135,00	$894.915		$0	0,00	$0
1,8	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE BORDILLO EXISTENTE)	ML	400,0	$ 44.992,00	$17.996.800	0,00	$0	400,00	$17.996.800	0,00	$0
1,9	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS CON BORDILLO NUEVO)	ML	140,0	$ 58.489,00	$8.188.460	0,00	$0	140,00	$8.188.460	0,00	$0
1,10	MANTENIMIENTO DE CAÑUELAS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE CAÑUELAS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE CAÑUELAS EXISTENTES)	ML	40,0	$ 40.492	$1.619.680	0,00	$0	40,00	$1.619.680	0,00	$0
1,11	MANTENIMIENTO DE CAÑUELAS INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE CAÑUELAS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS CON CAÑUELAS NUEVAS)	ML	80,0	$ 60.739	$4.859.120	0,00	$0	80,00	$4.859.120	0,00	$0
1,12	DEMOLICION DE PLACAS DE CONCRETO FISURADAS, DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACAS EN MAL ESTADO ANDENES DE CONCRETO (RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	M2	25,00	$ 54.875	$1.371.875	0,00	$0	25,00	$1.371.875	0,00	$0
1,13	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE ADECUACIÓN DEL TERRENO, BASE, HIERRO DE REFUERZO, FORMALETAS Y CONCRETO)	M2	25,0	$ 75.961	$1.899.025	0,00	$0	25,00	$1.899.025	0,00	$0
1,14	CINTAS DE CONCRETO 3000 PSI PARA SEPARACIÓN DE ZONAS DE ADOQUINES DIMENSIONES 15CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO	M3	6,0	$ 734.292	$4.405.752	0,00	$0	6,00	$4.405.752	0,00	$0
1,15	SELLO DE DILATACIONES PERIMETRALES CON SIKAFLEX GRIS, INCLUYE SIKAROD 1/2"	ML	200,0	$ 37.942	$7.588.400	0,00	$0	200,00	$7.588.400	0,00	$0
1,16	CORTE DE ASFALTO ZONAS DAÑADAS (CANCHA)	ML	35,0	$ 30.954	$1.083.390	35,00	$1.083.390		$0	0,00	$0
1,17	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE ASFALTO INCLUYE RETIRO (Cancha y pista)	M3	30,6	$ 124.256	$3.797.263	25,57	$3.177.226	4,99	$620.037	0,00	$0
1,18	CARPETA ASFALTICA (INCLUYE SELLANTE), CARPETA DE 5CM MDC 19	M2	314,0	$ 87.737	$27.549.418	182,00	$15.968.134		$0	132,00	$11.581.284
1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA PARA EL SELLADO DE FISURAS CANCHA MULTIPROPOSITO	M2	528,0	$ 2.583	$1.363.824	528,00	$1.363.824		$0	0,00	$0
1,20	RETIRO DE ESCOMBROS , PROVENIENTES DE LAS DEMOLICIONES, Y LOS QUE SE ECUENTREN EN LAS ZONAS VERDES Y DURAS INCLUYENDO ZONA DE JUEGOS Y PARQUE BIOSALUDABLE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN PUNTO CERTIFICADO.	M3	13,0	$ 60.485	$786.305	13,00	$786.305		$0	0,00	$0
1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA FIRFLEX O SIMILAR CANCHA MULTIPROPOSITO	M2	528,0	$ 21.232	$11.210.496	528,00	$11.210.496		$0	0,00	$0
1,22	DEMARCACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN PISO, INCLUYE PINTURA TRAFICO DE ALTA DENSIDAD, COLOR SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN CANCHA Y EN ZONA DE PATINAJE	ML	634,0	$ 28.310	$17.948.540	170,00	$4.812.700	464,00	$13.135.840	0,00	$0
1,23	LIJADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA TABLEROS DE BASKETBAL (2 UND) INCLUYE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORNILLO CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANDAMIOS.	GBL	1,0	$ 477.680	$477.680	1,00	$477.680		$0	0,00	$0
1,24	TAPAS CAMISAS POSTES DE CANCHA MULTIPLE, INCLUYE CAMISA DE 2 2/2", LONGITUD DE 50 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR VERDE Y ANTICORROSIVO BASE.	UND	2,0	$ 92.611	$185.222	2,00	$185.222		$0	0,00	$0
1,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE ARO DE BASKETBALL RED COLOR BLANCO O SIMILAR	UND	2,0	$ 73.114	$146.228	2,00	$146.228		$0	0,00	$0

1,26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SONDEO DE CANALES, SONDEO DE BAJANTES AGUAS LLLUVIAS LIMPIEZA CON GRATA EN REJILLAS METALICAS. A ,0.50 m.	ML	150,0	$	27.358	$4.103.700	0,00	$0	150,00	$4.103.700	0,00	$0
1,27	MANTENIMIENTO DE ÁNGULOS METÁLICOS PISTA DE SKATE ((INCLUYE LIMPIEZA CON GRATA, APLICACIÓN DE REPINTE CON BASE ANTICORROSIVA, Y ESMALTE PARA METAL DE TRÁFICO INDUSTRIAL PARA EXTERIORES, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	ML	28,0	$	8.774	$245.672	28,00	$245.672		$0	0,00	$0
1,28	RESANE Y PINTURA ZONA DE SKATE COLOR GRIS Y CORRECCIÓN DE FILOS (INCLUYE REPARACIÓN DE FILOS EN PAÑETE, MALLA EN FIBRA DE VIDRIO PARA ESQUINAS, Y ACABADO FINAL EN PINTURA PARA EXTERIORES) (DOS CAJONES)	M2	20,0	$	42.509	$850.180	20,00	$850.180		$0	0,00	$0
1,29	MANTENIMIENTO BARANDA LIJADO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR VERDE Y/O GRIS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ESMALTE, PREPARACION DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO Y PINTURA, M.O Y HERRAMIENTA MENOR) (ZONA PISTA SKATE, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, ZONA DE PATINAJE, ZONA ADMINISTRATIVA)	ML	467,0	$	14.623	$6.828.941	467,00	$6.828.941		$0	0,00	$0
1,30	MANTENIMIENTO LIJADO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR VERDE MALLA CANCHA SINTETICA Y MALLA CANCHA MULTIPROPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ESMALTE, PREPARACION DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO Y PINTURA, M.O Y HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO H: 6m)	M2	664,0	$	22.704	$15.075.456	643,00	$14.598.672	21,00	$476.784	0,00	$0
1,31	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (INCLUYE REVISIÓN SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA)(INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	UND	8,0	$	112.109	$896.872	0,00	$0	8,00	$896.872	0,00	$0
1,32	MANTENIMIENTO DE BANCA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE LAVADO DE PRESION Y GRATA, Y APLICACION DE ACABADO EN PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR GRIS.	UND	21,0	$	141.354	$2.968.434	0,00	$0	21,00	$2.968.434	0,00	$0
1,33	MANTENIMIENTO PARA ESPALDAR METALICO EN BANCAS EXTERIORES (CORRECIONES DE MALLA METÁLICA EN GENERAL) INCLUYE RECTIFICACION DE HERRAJES, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN ESMALTE DE EXTERIORES PARA METAL COLOR VERDE.	UND	11,0	$	92.611	$1.018.721	0,00	$0	11,00	$1.018.721	0,00	$0
1,34	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL (PASAMANOS, COLUMPIOS, RUEDA INFANTIL, ESTACIÓN INFANTIL, 2 BALANCINES,) (INCLUYE REVISIÓN SUMINISTRO TORNILLERÍA, Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA)(INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	UND	5,0	$	116.983	$584.915	0,00	$0	5,00	$584.915	0,00	$0
1,35	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA ÁREA DEPORTIVA EXTERIOR.	M2	32,0	$	279.963	$8.958.816	0,00	$0	32,00	$8.958.816	0,00	$0
1,36	SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE RIESGO ELÉCTRICO EN LÁMINA METÁLICA (CUARTO ELECTRICO) (DIMENSIONES 30 X 15 CM)	UND	1,0	$	46.793	$46.793	0,00	$0	1,00	$46.793	0,00	$0
1,37	MANTENIMIENTO DE AVISO INFORMATIVO, EN VINILÓ ADHESIVO SEGÚN DISEÑO IDRD FULL COLOR, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE SOPORTES MECÁNICOS PARA FIJACIÓN SOBRE TABLEROS)	UND	5,0	$	121.857	$609.285	0,00	$0		$0	5,00	$609.285
1,38	SELLO DE CANAL DE CUBIERTA CON SIKAFLEX 1A, COLOR GRIS (ZONA DE SERVICIOS), INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	ML	6,0	$	36.634	$219.804	0,00	$0	6,00	$219.804	0,00	$0
1,39	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES BLOQUE DE SERVICIOS, INCLUYE RESANES CON ESTUCO	M2	40,0	$	24.120	$964.800	0,00	$0	40,00	$964.800	0,00	$0
1,40	RESANE Y PINTURA DE ALFAJIA BLOQUE DE SERVICIOS	ML	16,0	$	26.155	$418.480	0,00	$0	16,00	$418.480	0,00	$0
1,41	MANTENIMIENTO , NIVELACION Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAD CON LLAVE 3 COPIAS	UND	1,0	$	204.720	$204.720	0,00	$0	1,00	$204.720	0,00	$0
1,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA ZONA EXTERIOR DEL MODULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA UBICADA ZONA EXTERIOR DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMÁRAS TIPO REGLETA DESCOLGADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y BAÑO	GBL	1,0	$	133.752	$133.752	0,00	$0	1,00	$133.752	0,00	$0
1,43	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ACCESORIOS DE BAÑOS ZONA ADMINISTRATIVAS INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS.	GLB	1,0	$	877.371	$877.371	0,00	$0	1,00	$877.371	0,00	$0
1,44	MANTENIMIENTO DE FACHADA BLOQUE ADMINISTRATIVO INCLUYE ZONA ADMINISTRATIVA Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE FACHADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA.(RESANE, DILATACIONES,TRABAJO EN ALTURAS Y ANDAMIOS)	M2	197,1	$	43.113	$8.496.710	0,00	$0	197,08	$8.496.710	0,00	$0
1,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD, INCLUYE INSTALACIÓN DEL PERFIL SUJETADOR)	UND	2,0	$	37.342	$74.684	0,00	$0	0,00	$0	2,00	$74.684
1,46	REPARACION DE CIELORRASO EN DRY WALL EN ZONA ADMINISTRATIVA Y BAÑO ((INCLUYE REPARACIÓN, APLICACIÓN DE CINTA, EMPASTE, Y PINTURA DE ACABADO FINAL)	M2	15,0	$	28.271	$424.065	0,00	$0	15,00	$424.065	0,00	$0
1,47	LIMPIEZA , DESMANCHADO Y REEMBOQUILLADO ZONA LAVATRAPEROS BAÑO MUJERES.	M2	3,0	$	24.294	$72.882	0,00	$0	3,00	$72.882	0,00	$0
1,48	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERÍA METÁLICA EN PUERTAS (8 PUERTAS), Y EN VENTANAS (INCLUYE ENGRASADO DE PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO)	GLB	1,0	$	2.905.021	$2.905.021	0,00	$0	1,00	$2.905.021	0,00	$0
1,49	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERIA METÁLICA EN PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ENGRASADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO, AJUSTE DE PUERTA (NIVELAR 1 PUERTA).	GLB	1,0	$	193.668	$193.668	0,00	$0	1,00	$193.668	0,00	$0
1,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 ZONA ADMINISTRATIVA	ML	76,0	$	41.412	$3.147.312	0,00	$0	76,00	$3.147.312	0,00	$0
1,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA PUERTAS SEDE ADMINISTRATIVA INCLUYE MARCOS Y REJA CONTADOR	UND	9,0	$	78.555	$706.995	0,00	$0	9,00	$706.995	0,00	$0
1,52	PINTURA EPÓXICA PARA CUARTO DE BOMBAS CUARTO DE ALMACENAMIENTO , CUARTO ELÉCTRICO Y SUS CIELORRASO.	M2	50,0	$	19.555	$977.750	0,00	$0	50,00	$977.750	0,00	$0
1,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISOS INFORMATIVOS EN ACRÍLICO (CUARTO TÉCNICO DE BOMBAS, CUARTO ELÉCTRICO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO)(DIMENSIÓN: 30X15CM)	UND	3,0	$	27.296	$81.888	0,00	$0	3,00	$81.888	0,00	$0
1,54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA TIPO "I" PARA EVITAR EL INGRESO DE MOTOS AL INTERIOR DEL PARQUE (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN DE 0.20X0.20 MT PARA BASE. ACABADO CON BASE	ML	14,4	$	191.304	$2.754.778	0,00	$0	14,40	$2.754.778	0,00	$0
1,55	ASEO GENERAL	M2	130,0	$	5.152	$669.760	0,00	$0	130,00	$669.760	0,00	$0
N.P1	IMPRIMACIÓN EN EMULSIÓN CRR PARA ADHERENCIA DEL ASFALTO	M2	314,14	$	7.200	2.261.808	314,14	$ 2.261.808,00		$0	0,00	$0
N.P2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8CM MDC 19	M2	132,14	$	140.379,20	$18.549.707	132,14	$18.549.707		$0	0,00	$0
N.P 3	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PARA MODULO ADMINISTRATIVO, INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORNIZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	30,36	$	95.500	$2.899.380			30,36	$2.899.380	0,00	$0
N.P4	PULIDO Y BRILLADO DE TABLETA GRANITO ALFA, PISTA PATINAJE	M2	470,00	$	36.200	$17.014.000			470,00	$17.014.000	0,00	$0
N.P5	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO TIPO M-30, CON ESPALDAR METALICO	UN	4,00	$	963.210	$3.852.840			4,00	$3.852.840	0,00	$0
N.P6	RETIRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO GRANULAR PARA EL ÁREA CENTRAL DEMARCADA EN ZONA DEL COLUMPIO Y PISO GENERAL DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	M2	172,75	$	279.963	$48.363.608			172,75	$48.363.608	0,00	$0
N.P7	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO NUEVO, SIGUIENDO EL DISEÑO EXISTENTE	UN	1,00	$	8.652.530	8.652.530			1,00	$8.652.530	0,00	$0
	SUBTOTAL	*	*	*		$349.006.122	*	$87.320.106		**$259.317.811**		$2.368.204
	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (3)			Porcentaje %		Porcentaje %						
	ADMINISTRACIÓN.			18%		$ 62.821.101,91	18%	$ 15.717.619,15	18%	$ 46.677.205,97	18%	$ 426.276,79
	IMPREVISTOS			2%		$ 6.980.122,43	2%	$ 1.746.402,13	2%	$ 5.186.356,22	2%	$ 47.364,09
	UTILIDAD			5%		$ 17.450.306,09	5%	$ 4.366.005,32	5%	$ 12.965.890,55	5%	$ 118.410,22
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%		$ 3.315.558,16	19%	$ 829.541,01	19%	$ 2.463.519,20	19%	$ 22.497,94
	TOTAL COSTOS					**$ 439.573.210**		**$ 109.979.674,92**	**TOTAL:**	**$ 326.610.782,86**		**$ 2.982.753**

TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA **$ 326.610.783**

La presente oferta:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las polizas.

Atentamente,

Nombre completo: GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Representante Legal SERARCO SAS

Nombre completo: JHONY HERNANDEZ
Apoyo supervision ICBF

Nombre completo: WILMAR BUSTOS
Director SERARCO SAS

Nombre completo: SERGIO GARCIA
Residente SERARCO SAS