Barranquilla, noviembre 20 de 2024

CMD-038

SEÑORES:
EILEEN TORRES
COORDINADORA DE INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° LP-001-2024-LOTE 6, "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)".

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

De acuerdo con las modificaciones a los diseños arquitectónicos y estructurales del proyecto se requiere un adicional de tiempo para dar finalización eficiente y eficaz al objeto contractual, con el fin de atender las necesidades del proyecto.

Adicional a lo anterior se deben tener en cuenta los siguientes hechos:

1. Estudio de Suelos Radicado con oficio **CMD-008 DE 31 DE JULIO 2024** El cual nos arroja la siguiente información; Se necesita retirar del terreno del Parque Villa del Rosario un corte de 0.80 cm para estabilizar el terreno por ser arcillas expansivas. En el área del Parque Siete Bocas el estudio sugiere cortar y levantar el terreno.

2. Diseños estructurales muro de contención del talud calle 83a y la cancha de Futbol del Parque Villa del Rosario, Radicado con oficio **CMD-014 DE 9 DE AGOSTO 2024**.

3. Estudio y Diseños Hidráulicos del canal de Siete Bocas Radicados con oficios **CMD-018 DE 15 DE AGOSTO Y CMD-024 DE 14 SEPTIEMBRE DE 2024.**

4. Las actividades adicionales que se han generado como resultado a las actividades propias del contrato y los nuevos diseños producto de los estudios como son:
    - SUMINISTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE IGOL DENSO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNER
- DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION DE GRADERIAS DE 0,60*0,40 MTS
- DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
- RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA ESTABILIZACION DE TERRENO CON ESPECIFICACION ESTUDIO SUELO PARA AISLAR DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.
- CONSTTRUCCION DE VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, DE O,30 X O,55 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS
- BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO

5. Mayores Cantidades de Obra

- DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL
- RELLENO DE PIEDRA CANTO DORADO PARA FILTRO
- SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA LLORADERO
- DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL
- EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)
- EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
- RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA
- PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
- SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI
- VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS
- CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA

- ACERO DE REFUERZO FIGURADO
- PINTURA EPÓXICA PARA PISO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO).
- E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MÚLTLIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.
- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)
- E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS
- GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT
- CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTÍL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"

El termino por el cual se solicita prorrogar a el contrato es de tres (3) meses a partir de la fecha de finalización de acuerdo al proceso contractual, siendo la nueva fecha de entrega del contrato de la referencia es el día 31 de marzo de 2025

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solo se tienen en cuenta para la construcción de los Parques Villa del Rosario, Brasil, Parque Siete bocas y La Solución en los cuales según los balances presentados se agota el presupuesto designado de este contrato, por lo cual se manifiesta en esta solicitud tener en cuenta la adición de recursos para la construcción del Parque los Tubos que contractualmente hace parte de este modulo y del cual por los siguientes

ajustes de los Parques anteriores queda sin recursos para su ejecución.

Todo lo anterior lo sometemos a consideración de Usted.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO DURAN LAGOS
REPRESENTANTE LEGA
CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO

c.c. Archivo