ACTA DE COSTOS N° 10

PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMTTO_L2_123	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	11,37	$ 754.083	$ 8.573.924
CMTTO_L2_123	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 811.374	$ 1.436.132
CMTTO_L2_123	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,80	$ 1.508.814	$ 5.733.453
CMTTO_L2_124	CARACAS SUR	RESTREPO	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	47,16	$ 1.163.394	$ 54.865.661
CMTTO_L2_124	CARACAS SUR	RESTREPO	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSIAS DE TODO TIPO.	M2	104,76	$ 37.544	$ 3.933.109
CMTTO_L2_125	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	47,79	$ 1.163.394	$ 55.598.599
CMTTO_L2_125	NQS SUR	GENERAL SANTANDER	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSIAS DE TODO TIPO.	M2	105,39	$ 37.544	$ 3.956.762
CMTTO_L2_126	SUBA	HUMEDAL CÓRDOBA	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	58,18	$ 1.171.917	$ 68.182.131
CMTTO_L2_127	CALLE 80	BOYACÁ	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	92,03	$ 1.171.917	$ 107.851.522
CMTTO_L2_128	NORTE	VIRREY	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSIAS DE TODO TIPO	M2	17,75	$ 37.544	$ 666.406
CMTTO_L2_128	NORTE	VIRREY	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	22,62	$ 1.107.990	$ 25.062.802

SUBTOTAL	$	335.860.541
AIU 22.90%	$	76.912.064
GRAN TOTAL	$	412.772.605

ACTA	N°FACTURA	VALOR	
1	FNE-4	$	894.099.864
2	FNE-5	$	2.953.825.703
3	FN-12	$	1.821.721.518
4	FN-17	$	2.092.581.093
5	FN-18	$	1.488.976.387
6	FN-19	$	1.900.086.811
7	FN-20	$	591.823.703
8	FN-21	$	1.630.934.389
9	FN-22	$	355.717.893
10	FN-23	$	412.772.605
TOTAL FACTURADO		$	14.142.539.966

RESUMEN FACTURACION	TOTAL	
VR. INICIAL DEL CONTRATO	$	12.299.456.398
VALOR ADICION 1 CONTRATO	$	1.844.918.460
VR. TOTAL CONTRATO	$	14.144.374.858
VR. PRESENTE ACTA	$	412.772.605
TOTAL FACTURADO	$	14.142.539.966
		99,9870%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$	1.834.892
		0%

ING ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024

ING HOLMAN ALEXANDER ACOSTA C

DIRECTOR DE OBRA

P/P JHULIANA SARMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR

DIRECTOR INTERVENTORIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 10, del Contrato 2811-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato