ORDEN DE SERVICIO 2738

PROTOCOLO UPS

FECHA	17/12/2024	**MARCA**	Powest
OFICINA	Sistemas	**POTENCIA**	30kva
UBICACIÓN	Cuarto Eléctrico Alcaldía	**MODELO**	EA9930
CONTACTO		**SERIE**	990301807160004
CIUDAD	Ibague	**PLACA**	0117502

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento correctivo UPS EA9930

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: UPS CON FALLA EN INCREMENTÓ BUS, EN BYPASS MECÁNICO

INFORMACION GENERAL	N=Normal R=Regular M=Malo		
	N	R	M
Clavijas de conexión	X		
Tablero Eléctrico	X		
Bornera de Conexión	X		
Carcasa	X		
Display	X		
Breakers	X		
Bypass Interno		X	
Bypass Externo	X		
Limpieza del Equipo	X		
Ventilación	X		
Iluminación		X	
Refrigeración	X		

LECTURA DE PARAMETROS

DATOS DE ENTRADA

VOLTAJES	F1	110	F2	112	F3	115	N-T
CORRIENTES	F1	5	F2	5	F3	5	0.7

DATOS DE SALIDA

VOLTAJES	F1	120	F2	120	F3	120	N-T
CORRIENTES	F1	3	F2	2	F3	3	0.1

BATERIAS

MARCA: Netion REF.: 12v/55ah CANT.: 40

NUMERO DE BANCOS: 2

VOLT. FLOTACIÓN: 274

I. DESCARGA: 3.6

TEMPERATURA: 26°

TEST DE BATERIAS: Ok

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se realiza desmontaje de módulo potencia, se realiza cambio de PFC, driver PFC
Tarjeta cargadora y PSRD control de cargador, se realiza instalación de baterías, configuración de módulo y de baterías	
Se reestablecen alarmas y se realiza borrado de log, se enciende inversor y se hace prueba de UPS	
UPS OPERA CORRECTAMENTE	
RECOMENDACIONES TÉCNICAS	

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:	**HORA:**

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

VERSION: 01
FECHA: 28/03/2022