Personal: Maestro Obra, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, ayudante practico, SST, Residente Obra, Social, Representante legal, Directora Obra.

Equipo: Andamios, pulidora herramienta menor.

ACTIVIDADES
Se continua en el Salón Comunal de Santa Sofia con el mantenimiento de las ventanas del Salón de Eventos. Se continua con la instalación de Guardaescobas en el Salón comunal de la libertad. Se realiza comité de Obra en la Alcaldía de Bosa Occidental. Donde se presentan cambios en el personal de los dos lotes como Residente de Obra y Director de Obra.

7 JUNIO 2024 VIERNES

Personal: 2 Ingenieros de la Alcaldía Bogotá Bosa Occidental, Maestro Obra, 2 Oficiales, 1 Ayudante práctico, 2 Ayudantes, Residente de Obra, SST.

Clima: Seco

Equipo: Andamios, pulidores, herramienta menor.

ACTIVIDADES: Se realiza recorrido de Obra con los Ingenieros de la Alcaldía de Bogotá Bosa Occidental, en los Salones comunales de Santa Sofia y en la libertad, donde se realizan varias observaciones a los acabados, los cuales se deberán entregar enmendados para el recibido a Satisfacción. Se continua con la instalación de la estructura del Cielo Raso del Salón de varios puntos del Salón Comunal de Santa Sofia

y el mantenimiento de las ventanas. Se continua en la Sede comunal de la libertad con la instalación de guardaescobas.

8 JUNIO 2024 SÁBADO.

Clima: Lluvias leves durante toda la jornada.

Personal: 2 Ingenieros Contratista, Maestro Obra, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Ayudante practico SST.

Equipo: Andamios, herramienta menor.

S.C. Santa Sofia: Se continua con la elaboración de la estructura para el cielo raso del salón de eventos.
S.C. La Libertad: Se continua con la instalación del guardaescobas.

10 JUNIO 2024 LUNES

Clima: Lluvias moderadas durante el dia.

Personal: 2 Ingenieros Contratista, Maestro de Obra 2 Oficiales 2 Ayudantes, 1 Ayudante práctico. Social. SST,

Equipo: Andamios y herramientas menores.

S.C. Santa Sofia: Se realizan salidas eléctricas para luminarias, se realiza pintura en empalme de las ventanas.
S.C. Libertad: Se realizan detalles en los cielos rasos.

(12 JUNIO) 2024 MARTES 11 DE JUNIO

Clima: Lluvias leves en la jornada de trabajo.

Personal: 2 Ingenieros Contratista, Maestro Obra, 2 Oficiales 4 Ayudantes SST, social.

Powered by CamScanner

EQUIPO: Andenios y herramienta menor.

O.C. Santa Sofía: Se requiere la instalación de marcos para las luminarias, se realiza consulta con la supervisión para la aprobación de esta nueva actividad que se quería

S.C. Libertad: Se realiza pintura en envolvente de ventanas y se ajustan detalles para la entrega del cielo raso.

S. C. Benjamín Herrera: Se realizan los actos de Veracidad.

12 JUNIO 2024 MIÉRCOLES

Clima: Seco.

Personal: 3 Ingenieros, Maestro de Obra, 2 Oficiales + Ayudantes, Social;

Equipo: Andenios y herramienta menor.

S.C. Santa Sofía: Se realiza la instalación y cerramiento provisional con yute verde para el aislamiento del salón de eventos

S.C. Benjamín Herrera: Se realiza el levantamiento, y demolición de estructura del techo de la terraza Se realiza reunión con el presidente de la JAC Para que no se elevé las tejas producto del derrumbe ya que protegían hacentos.

S.C. La Libertad: Se continuan detalles de cielo raso.

13 JUNIO 2024 JUEVES

Clima: Seco.

Personal: Directora Obra, 2 Ingenieros contratista, 2 SST, social, Maestro Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes.

Equipo: Andenios y herramienta menor.

S.C Santa Sofía: Se continua con la instalación de soldes de iluminación y se terminan el cerramiento en yute verde provisional.

S.C. Benjamín Herrera: Se realiza reunión en el sitio para revisar las actividades a realizar con el acompañamiento de la supervisión del Contrato. Se define realizar una estructura y un techo pero se debe esperar a la confirmación por parte de la Supervisión de la Obra.

S.C La Libertad: Se continuan detallando cielos rasos y se ajustan detalles en guardaescobas.

14 JUNIO 2024 VIERNES

Clima: Lluvias moderadas durante la jornada.

Personal: 2 Ingenieros, social, Maestro de Obra, Oficiales + Ayudantes, SST.

Equipo: Andenios y herramienta menor.

S.C Santa Sofía: Se continuan las actividades del cielo raso del salon de eventos.

S.C. La Libertad: Se continuan los detalles de los dias del segundo nivel (cielos rasos y pisos PC).

S. C. Benjamín Herrera: Se inicia con el desalojo del salon principal de eventos para la ejecución de las pruebas para su puesta.

Powered by CamScanner

15 DE JUNIO 2024 SÁBADO.

Clima: Lluvias fuertes que impiden trabajos en la tarde de Benjamín Hevia.
Personal: 2 Ingenieros, 1 Jefe de Obra, 2 Oficiales & Ayudantes SST, Social

Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C. Santa Sofía: Se continuan los trabajos del cielo raso del salón de eventos, se espera la llegada de los marcos de las luminarias de 60x60.
S.C. Benjamín Hevia: Se inicia la pintura del salón de eventos
S.C Lilenlad: Se realiza pintura de enrejado de rejas y de ventanas.

Paola Pobel Vil

17 DE JUNIO 2024 LUNES

Clima: Lluvias leves en el transcurso de la jornada laboral.
Personal: 2 Ingenieros, 1 Jefe de Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes.

Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C. Santa Sofía: Se continúan los trabajos eléctricos para la instalación de las luminarias.
S.C. Lilenlad: Se continuan las pinturas de las ventanas y las rejas. Se realizan detalles en cielos rasos y vigas.
S.C Benjamín Hevia: Se inicia pintura 2da mano del salón principal. Se inicia la pintura de las puertas de este salón.

Paola Pobel Vil

18 DE JUNIO 2024 MARTES

Clima: Lluvias moderadas, suspenden actividades en el Cerro Libre
Personal: 2 Ingenieros, 1 Jefe Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes SST. Social.

Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C. Benjamín Hevia: Se continúa con la pintura de puertas y ventanas y paredes del salón de eventos.
S.C. Santa Sofía: Se inicia la instalación de los marcos de las luminarias de 60 x 60.
S. C. Lilenlad: Se continuan los detalles del cielo raso y del guardaescobas. Pinta pobel Vil.

19 DE JUNIO DE 2024 MIÉRCOLES

Clima: Lluvias moderadas durante la jornada laboral.

Personal: Ingeniera Residente, 1 Jefe Obra, 2 Oficiales & Ayudantes, SST, Social.

Equipo: Andamios, herramienta menor.

S.C. Benjamín Hevia: Se continuan los detalles de pintura en el salón de eventos. en paredes, puertas y ventanas.
S.C. La Lilenlad Se continuan los detalles en los guardaescobas y en los cielos rasos, se pintan rejas de los exteriores 1ra mano.
S.C. Santa Sofía: Se continuan trabajos en el cielo raso del salón de eventos.

Se realiza el Acta 1 de cobro.

Paola Pobel Vil

Powered by CamScanner

20 JUNIO JUEVES 2024

Clima: Lluvias moderadas en la jornada laboral.

Personal: 2 Ingenieros, Maestro de Obra, 2 Oficiales, 4 ayudantes 1. SST. Social.

Herramienta y Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C. Santa Sofia: Se continuan los trabajos de instalación de cielo raso del salon de eventos.
S.C Benjamin Herrera: Se inicia la demolición del enchape de los baños a intervenir.
S.C. Libertad: Se continua con los detalles de los guardaescobas, se pinta el cielo raso del salon principal.

21 JUNIO VIERNES 2024

Clima: Lluvias leves - moderadas durante la jornada de trabajo
Personal: Ingenieros, Maestro de Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, SST, Social
Herramienta y Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C. Santa Sofia: Se realiza detalles en los laterales del cielo raso del salon de eventos.
S.C. Libertad: Se realiza pintura en compañia de la Contraloria General de la Nación, se reciben Observaciones para su respectiva satisfacción.
S.C. Benjamin Herrera: Se continua con la demolición de los enchapes de los Baños, Pocetta de Aseo, y limpieza del sitio.

22 JUNIO SÁBADO 2024

Clima: Lluvias leves en Benjamin Herrera, en los otros frentes no se presentan precipitaciones
Personal: 2 Oficiales, 4 Ayudantes, Ingeniero Residente Maestro de Obra.
Herramienta y Equipo: Andamios y herramienta menor.

S.C La Libertad: Se continua con los detalles solicitados en el recorrido de Obra realizado ayer con la Contraloria General de la Nación.
S.C Benjamin Herrera: Se continua con la demolición de enchapes en los baños y lava traperos
S.C Santa Sofia: Se realizan detalles en paredes se requiere dar mano de pintura por infiltraciones en los paredes hacia del salon de eventos principal.

24 JUNIO LUNES 2024.

Clima: Lluvias durante la jornada laboral.

Personal: Ingeniero Residente, Maestro de Obra, 5 Ayudantes, 2 Oficiales, SST.
Equipo: Andamios y Herramienta menor.

S.C Libertad: Se realiza pintura en tuberia metalica de la escalera, se instala cenefa requerida.
S.C Benjamin Herrera: Se continua la demolición de enchapes de Baño y se inicia la regata para incrustar redes a los muros.
S.C Santa Sofia: Se realizan detalles para la entrega a Satisfacción del Segundo nivel de la edificación.

Powered by CamScanner

25 JUNIO MARTES 2024

Clima: Lluvias leves- moderadas durante la jornada laboral.
Personal: Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 Oficiales, 5 Ayudantes.
Equipo: Andamios y herramienta menor.
S.C. Santa Sofia: Se inicia pintura de fachada principal de la sede.
S.C. Benjamin Herrera: Se continua con la demolición de enchapes de baño y de los regatos para el empotramiento de los tubos a las paredes. Se realizan detalles en pintura
S.C. Libertad: Se realizan detalles en el segundo nivel se encuentra fractura en enchape secundario del piso del baño del segundo nivel, por lo tanto se aplica cerámica contractual de la franja en granito pulido como boca puerta.

26 JUNIO MIERCOLES 2024

Clima: Lluvias moderadas durante la jornada de trabajo
Personal: Maestro de Obra, Residente, SST, Social 2 Oficiales, 4 Ayudantes.
Equipo: Andamios y herramienta menor.
S.C. Libertad: se realizan detalles segundo piso.
S.C. Santa Sofia: Se continua la pintura de la fachada y de los ventanas de la fachada.
S.C. Benjamin Herrera Se continuan pinturas en el salon de eventos del guardarropas y detalles en los pasillos.

27 JUNIO JUEVES 2024

Clima: Seco
Personal: Maestro de Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes SST, Social, Residente de Obra.
Equipo: Andamios y herramienta menor
S.C. Libertad: Se realizan detalles de enchapes en piso y se pica en pared del baño del segundo nivel
S.C Benjamin Herrera: Se culmina el guardarropas del salón de eventos, pintura, ventanas y puertas
Santa Sofia S.C: Se terminan las pinturas de la fachada menos 3 ventanas que se dejan pendientes.

28 JUNIO 2024 VIERNES

Clima: Lluvias durante la jornada laboral pinturas
Personal: Residente, Maestro Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes SST, Social.
Equipo: Andamios y herramienta menor.
S.C. Benjamin Herrera: Se continua con la demolición de enchapes de los baños
S.C Libertad Se realizan detalles en el segundo nivel se pintan puertas del segundo nivel.
S.C Santa Sofia: Se continuan los detalles para la entrega a satisfacción del segundo nivel.

29 JUNIO 2024 SÁBADO

Clima: Lluvias moderadas durante la jornada laboral
Personal: Maestro de Obra, 2 Oficiales, 4 Ayudantes

Powered by CamScanner

Residente de Obra. 4 SOS ESPACIO DISPONIBLE
Equipo: Andamios herramienta menor.

S.C Benjamin Herrera: Se intenta realizar la entrega de esta sede en su área de cuentos pero se evidencian unos detalles en las paredes para realizar antes de su entrega a satisfacción.
S.C. Relatad: Se realiza la instalación: de la escalera para los cables que salen desde la pendiente hacia la escalera.
S.C. Santa Sofia: Hoy no se labora en el frente.

30 DE JUNIO DOMINGO 2024

Clima: Lluvias fuertes

Personal: Puesto Obra, Ingeniero, Social, DIANA PA

S.C. Benjamin Herrera: Se continua el trabajo del ingreso de los redes y puntos voluntarios y puntos asistencias para los baños. Se realiza la entrega a satisfacción firmada en acta de entrega del salon de cuentos Sabana
S.C. Benjamin Herrera.

1 JULIO LUNES 2024

Clima: Seco

Personal: Puesto de Obra, Ingeniero Residente 2 Oficiales 4 Ayudantes, Social, SST.
CAMARA 4 SOS DISPONIBLE PA

Equipo: Andamios herramienta menor

S.C Benjamin Herrera: Se realiza la ingreso de la tarja, inmediatamente luego de retirar el andamio

por fuertes lluvias en la noche pasada DANGER
S.C Santa Sofia: Se realiza recorrido por los distintos pisos del segundo nivel en compañía del presidente de la JAC para revisar detalles y poder hacer entrega de este nivel para su uso.
S.C. Relatad: Se continua en los detalles en el baño, pintura de puertes, para la entrega a satisfacción.
S.C La Aurora: Se realiza reunión para el inicio del desalojo del área que se va a intervenir con el fin de hacer las cosas lo mejor que se pueda sin afectar el salon comunal.

2 JULIO MARTES 2024

Clima: Seco

Personal: Residente Obra, Social, Puesto de obra 3 Oficiales, 5 Ayudantes, SST.

Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor.

S.C. Aurora Norte: Se llega al sitio y no se encuentra despejada el área para el trabajo, por lo tanto se realiza el retiro de todos los elementos para ubicarlos alrededor, excluyendo los divisorios costados bajo llave y los cuales con seguros se inicia con el retiro del vidrio roto.
S.C Santa Sofia: Se realiza la entrega de los divisiones y aseo general y final para su recibo a satisfacción, se pintan los y ventanas Ventanas que hacian falta para la totalidad del área intervenida
S.C Benjamin: Se inician enchapes de pisos y paredes de la Baleria de baños

Powered by CamScanner

3 JULIO MIÉRCOLES 2024.

Clima: Lluvias moderadas durante la jornada laboral

Personal: Social, Maestro de Obra, Residente, Supervisor Residente de la JAC de Santa Sofía, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, SST.

Equipo: Andamios pulidora, herramienta menor.

S.C. Santa Sofía: Se realiza entrega a Satisfacción del segundo nivel de esta Sede, puntos, Ventanas, Tejas traslúcidas, detalles en general con cortes con una textura que se retira por necesidad de no contaminarlo arena profundo, debido al deterioro corrosión de sus partes metálicas. Se obtienen los puntos.

S.C. La Piedad: Se realiza entrega a la Supervisión del contrato, se espera en el día de mañana la entrega a Satisfacción de la junta de acción Comunal. Se solicita encarecidamente el desalojo de la primera planta para poder iniciar con las actividades

S.C. Benjamín Herrera: Se continúa con los cimientos en la batería de baños. Juan Pablo JRL.

4 JULIO JUEVES 2024.

Clima: Seco.

Personal: Social, SST, Supervisión del proyecto Directora Residente, Secretaria, Responsable, Terreno de la JAC. del Salón La Piedad. Maestro, Ingeniero residente 2 Oficiales, 6 Ayudantes

Equipo: Pulidora Andamios herramienta menor.

S.C. Benjamín Herrera: Se ingresa ingresar una valvula de bola para los baños, se solicita su

autorización a la supervisión.

S.C. La Aurora Norte: Se realiza recorrido con la Supervisor, Directora, Representante legal, Presidente de la JAC, Tesorero. Con el animo de evidenciar unos daños no previstos en el techo. Tal cual se ve en el cielo raso se puede evidenciar la inexistencia de estructura para el techo y la existencia de una malla en rondella de 1/2" de, 0.12 x 0.30 m en todo el área del techo, que no tenía ni para soporte del cielo raso, Tejas que están, contra a poste, y tampoco de soporte a la teja existente autosoportante debido a su gran espesor y longitud. Se supone que tenía para darle seguridad a la vivienda en algún momento. Se requiere un nuevo balance de obra para realizar los ajustes del S.C. La Aurora Norte.

S.C La Piedad: Se realiza la entrega a satisfacción a la junta de acción comunal, queda la instalación de lustales una completa Vertical que una pared donde linda en el otro lado con la puerta de Tesorería, Juan Pablo JRL

5 JULIO VIERNES 2024

Clima: Seco

Personal: Residentes Obra (Social, SST, Ind), Maestro Obra, Oficiales (3), Ayudantes (5).

Equipo: Pulidora, Andamios, Herramienta menor.

S.C. Benjamín Herrera: Se continúan ejecutando los baños de batería de baños

S.C La Aurora Norte: Se realiza la aplicación de la aprobación de los ítems nuevos que salieron tras el retiro del cielo raso, queda pendientes los

Powered by CamScanner

labores mientras se aprueban los apus.
S.C. La Libertad: Se solicita [illegible] del retiro de los cosos de la parte que se necesita valerian ser la parte del primer nivel.
S.C Santa Sofia: Se llevan sub-contratistas especializados en puntos metálicos para su cotización al sitio, se espera nuestra lo mas pronto con la actividad.

6 JULIO SÁBADO 2024

Clima: Seco.

Personal: Maestro Obra, 3 Oficiales, 7 Ayudantes. SST, Social Residente Obra

Equipo: Andamios, Pulidora, [illegible]

S.C Benjamin Herrera: Se continuan los trabajos de los lozas se culmina enchapes en paredes, se instalan Drywalls.
S.C La Libertad: Se inician los trabajos de demolición de enchapes en los baños.

8 JULIO LUNES 2024

Clima: Llovio fuerte todo el dia.

Personal: Maestro Obra, 3 Oficiales, 5 Ayudantes, Social, Residente SST y cord. de Obra.
Equipo: Andamios, Pulidora, [illegible]

S.C Benjamin Herrera: Se continua la instalación de los drywalls en la Bateria de baños

S.C. La Sumora Norte: Se entrega el retiro del cielo raso hasta la cocina donde trabajamos anteriormente, en 2 la planta del segundo nivel de la vivienda - Salon Comunal. Se realiza esta labor.
S.C Santa Sofia: se realiza cotizacion en sitio con dos proveedores de puntos metálicos

9 JULIO MARTES 2024

Clima: Llovio durante la jornada laboral.

Personal: Maestro Obra, 3 Oficiales, 5 Ayudantes, SST, Social Residente de Obra.
Equipo: Pulidora, Andamios, Herramienta menor.

S.C. Benjamin Herrera: Continuamos los bocas, se requiere instalar una rejilla en el baño pequeño. Se solicita su aprobacion por parte de la Supervisor del contrato.
S.C. Santa Sofia: Se inicia la logistica de los nuevos puntos y el retiro de estos.
S.C La Sumora Norte: Se inicia el retiro de la malla de rondo del techo, se dificulta cuando se seca y se rompen partes muy pequeñas de la placa Drywall.
S.C La Libertad: Se continua con la demolición de enchapes, se requiere el ingreso a la cocina se llama al residente para que nos colabore con este tema.

10 JULIO MIERCOLES 2024.

Clima: Llovio durante todo el dia.

Personal: Maestro de Obra, 3 Oficiales, 5 Ayudantes

Powered by CamScanner

Residente Obra, Social, SST
Equipo: Publidora, Andamios, Herramienta menor.

S.C. (●) Santa Sofía: Se inicia el desmonte de los rentones, en el salon de eventos.
S.C Benjamin Herrera: Se inicia la demolición de pared en la pared del acceso a la Presidencia y en el techo que lo contenía.
S.C La Libertad Norte: Se continuan con las demoliciones de los enchapes en las paredes de los baños y la cocina. Se define el cambio de los tiros de los dos ductos, por los del Baño de mujeres del primer nivel.
S.C La Aurora del Norte: Se continua con el retiro de la malla de sombra de "½".

11 JUNIO VIERNES 2024

Clima: Lluvias durante la jornada laboral.

Personal Maestro de Obra, 3 Oficiales 5 Ayudantes Residente de Obra, SST Supervisión, Social.

Equipo: Andamios, Publidora, Herramienta Menor.

S.C. La Aurora Norte: Se continua con el desmonte de la malla de sombra de 1/2 de 13x30 cm. en toda el area del techo y apoyada con plateos en varios puntos. a los lados.
S.C Libertad Se inicia el enchape de los pisos del Baño de hombres en el primer nivel se continua con la demolición de enchapes en la cocina y en el baño de mujeres.
S.C Benjamin Herrera: Se continuan los enchapes en las paredes de la Presidencia y del techo Pero se requiere dejar secar la humedad para

el tratamiento de las humedades.
S.C Santa Sofía: Se culmina el retiro de los rentones de la primera mitad. Se realiza pregunta de si es necesario esperar a la instalación de los rentones para el retiro de los rejos y la respuesta del residente de la SAC fue que no existia problema con la seguridad, que continuemos con la actividad. Se opera normalmente.

12 JUNIO VIERNES 2024

Clima: Seco.

Personal: Residente de Obra, Maestro de Obra, 5 Oficiales 6 Ayudantes Social SST. Supervisora de Obra.

Herramienta y equipo: Andamios, Publidora, Herramienta menor.
S.C Santa Sofía: Se inicia el retiro de los rejas de seguridad de los rentones del salon de eventos
S.C Libertad Norte: Se continuan los enchapes y la demolición de enchapes, pisos, y se realizan alistados.
S.C. La Aurora Norte: Se continua con el desmonte de la malla de sombra de "½" en toda el area a intervenir para poder instalar la estructura del techo, una vez esté aprobada esta actividad.
S.C Benjamin Herrera: Se inicia demolición baños y trabajos en la cocina dando tiempo para el tratamiento de la humedad de presidencia.
acceso:

13 JUNIO SÁBADO 2024

Clima: Seco.

Powered by CamScanner

Personal: Residente Obra, Residente Obra, Apuntador Obra, 3 Oficiales, 2 Ayudantes, Inspector SST.

Equipo: Andamios, pulidora, Herramienta menor.

S.C Felicidad Norte: Se continua con pegado, demolición de enchape, alistados y enchape de baños y cocina.

S.C Aurora Norte Se continua con el retiro de la reja de vanllo de 1/2"

S.C Benjamin Herrera: Se continua el tratamiento de la humedad del acceso de peatonal y se techo. reja peatonal

15 JULIO 2024 LUNES

Clima Lluvias moderadas - intensas durante la jornada.

Personal: Apuntador Obra, 4 Ayudantes, 3 Oficiales, Residente Obra, SST, Social

Equipo: Pulidora

S.C. Felicidad Norte Se culmina el retiro de la reja de seguridad (Vanllos de 1/2" x 1.2 x 30 cm en toda el area del techo, Se inicia con la demolición de los muros para la instalación de los perfiles metálicos para soporte de cubierta

S.C Benjamin Herrera: Se realizan pisos y enchapes y retiro de aparatos con impermeabilizante en la zona de los Baños.

S.C Felicidad Norte (Casita Aurora): Se continua con los enchapes, se culmina el enchape del baño pequeño, se tienen iniciados pegados de Baño Hombres y cocina.

S.C Felicidad Norte Se continua con el retiro de los rejas de seguridad y demoliciones en muros y piso peatonal

16 JULIO MARTES 2024

Clima: Lluvias durante la jornada laboral.

Personal: Apuntador de Obra, 3 Oficiales, personal carpintería (estructura metálica), 6 Ayudantes, Ingeniera Residente Social SST.

Equipo: Soldadora, compresor, esmeril, Pulidoras Herramienta menor y Andamios.

S.C La Aurora Norte: Se inicia con la instalación de la estructura metalica que se tiene en su totalidad en el sitio y se espera culminar en la mañana en el día de mañana.

S.C Benjamin Herrera: Se continua el tratamiento de la humedad en paredes hacia a peatonal y el techo colindante. Se termina la prueba como de pintura en el area de los baños.

S.C Santa Sofia: Se culmina la instalación de los nuevos sanitarios.

S.C Felicidad Se continua con la pintura de las paredes en los cuartos del primer nivel y trabajos de demoliciós de enchapes y enchape de cocina y baño hombres. reja peatonal

17 JULIO MIERCOLES 2024.

Clima: Lluvias durante la jornada laboral.

Personal Apuntador Obra, Oficiales, Personal estructura metálica, 3 Oficiales, 5 Ayudantes. Residente Obra. SST, Social, Dirección Obra.

Equipo: Esmeril, compresor, soldador, Pulidoras, andamios, Herramienta Menor.

S.C Santa Sofia: Se realizan detalles en los bordes de

Powered by CamScanner

Los rellenos entablados, se procedera las rejas que se desmontaron.
S.C. Santa Felicidad Norte: Se continua con la pintura de los dos habitaciones del primer piso, se continua con los enchapes de baños, banderas y de la cocina su ubicación y enchape.
S.C Benjamin Herrera: Se continua con [illegible] para la humedad y detalles en los baños.
S.C Aurora Norte: Se continua con la instalación de los perfiles en C metálicos, al mismo tiempo se realiza la aplicación del anticorrosivo con el animo de darle celeridad a la actividad. Cabe anotar, que la cantidad del retiro no se encuentra plasmada en su totalidad en las cantidades contractuales, por lo tanto se requerirá que en la prorroga para [illegible] pactado.

18 JULIO JUEVES 2024

Clima: Se presentan lluvias durante la jornada

Personal: Auxiliar obra, Residente, Social, SST, 3 Oficiales 3 ayudantes, 2 soldadores, 1 controlador resistencia metalica SST, Supervisor.

Herramienta y Equipo: Escalera, compresor, soldador, Andamios, Pulidora, [illegible]

S.C. Benjamin Herrera: Se realiza enboquillado de la cerrajica instalada y detalles en ventanales
S.C Felicidad Norte: Se continua con enchapes en los paredes de los baños, entramado de madera toca profundizar en uno de los habitaciones.
S.C Aurora: Se culmina la estructura.

19 JULIO VIERNES 2024

Clima: Lluvias fuertes - Jornada suspendida por la lluvia.
Personal: Auxiliar Obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, SST, Residente Obra, Social.

Equipo: Soldadora, Compresor, Andamios, elementos soldadura reforzando rejas.
S.C Felicidad Norte: Se continua con los trabajos de ingreso de redes, enchapes, demolición de enchapes y pintura del muro de la cocina.
S.C Aurora del Norte: Se inicia la demolición de los tejas Covel 90 de 7.4 m de largo se ubicaron adecuadamente y el personal se encuentra completamente protegido.
S.C Benjamin Herrera: Se pulpan detalles en los bordes de los enchapes y se retira cerca solicitada por el presidente de la JAC.
S.C Santa Sofia: Se empieza a coordinar con el presidente de la JAC la reinstalación de la reja desmontada no se es posible la comunicación.

20 DE JULIO. (DIA FESTIVO).

No se realizo labores por ser dia festivo. Se programó el personal del S.C. La Aurora del Norte, pero el personal de la JAL no se presentó para la apertura de la reja.

21 DE JULIO LUNES 2024

Clima: Seco

Personal: Auxiliar de Obra, Residente de Obra, 3 Oficiales 3 Ayudantes Social, SST, Director de Obra.

Equipo: Andamios, Herramienta menor, soldadora

Powered by CamScanner

S.C Santa Sofia: No se puede instalar la instalación de las rejas, ya que el presidente de la JAC solicita no hacerlo para solicitar un marco metálico.

S.C. Libertad se continuan trabajos pero baño (muebles y llaves) y cocina se suspende para preguntar si se realiza o no ya que no se encuentra estipulado.

S.C. Aurora Norte Se continua la desglucion y al mismo momento instalacion de la reja

S.C Benjamin Herrera: Se requiere instalar un perfil metálico para esta sede ya que la presidente y el apoyo lo requieren. Se solicita la aprobación a la supervisión.

Jaime Pabón

23 JULIO MARTES 2024

Clima: Seco.

Personal: Asesto Obra, 3 Oficiales, 4 Ayudantes Residentes Obra, SST, Social

Equipo: Andamios, pulidora, Herramienta menor.

S.C Santa Sofia: En la espera de la gestión del Presidente de la jac para poder realizar la instalación de las rejas.

S.C Libertad Norte: Se continua con los detalles de los enchapes en baño-lavadero y cocina.

S.C Benjamin Herrera: Se instala perfiles metálicos en el area de la instalación: acero de refuerzo para el techo de la cocina y el area del acceso.

S.C Aurora Norte: Se continua con la desglucion demonte de techo e instalacion de techo. Se

requiere plancha para la culminación del techado.

Jaime Pabón

24 JULIO MIERCOLES 2024.

Clima: Seco

Personal Asesto de Obra, Ingeniero Residente, 3 Oficiales 6 Ayudantes, personal de alimentación, social, SST Supervisor

Equipo. Pulidora Andamios, Herramienta menor.

S.C Santa Sofia: Se realiza solicitud ante la supervisión para que acuerden con el presidente de la JAC., dejar instalar las rejas, ya que no lo dejo hacer argumentando que se requiere un marco para ellas. Se le expresa la necesidad de realizar la actividad lo mas pronto posible y se espera la solución.

S.C Aurora Norte: Se continuan trabajos de instalación del techo, se requiere definición del retiro que se debe realizar. Se realiza reunión con la JAC para el buen uso del demonte de la reja de rollos de 1/2". Se les explica que se debe realizar para esta gestión.

S.C Benjamin Herrera: Se continua con el demonte y con la instalación de la cubierta de la cocina y acceso al salon de eventos.

S.C La Libertad Se continuan los trabajos en dos baños, se da la tercera mano de pintura en los pisos de las habitaciones del primer nivel.

Jaime Pabón

25 JULIO JUEVES 2024

Clima:

Powered by CamScanner

Personal: Ayudante de Obra, Supervisor Contrato Ingeniero Residente, 3 Oficiales, 4 Ayudantes, Social SST.

Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor.

S.C **Santa Sofía.** en espera de pronunciamiento por parte de la supervisión

S.C **La Aurora:** Se continua con los detalles de la instalación de la teja del salon comunal intervenido, se realizan arreglos en las redes eléctricas.

S.C **Benjamin Herrera:** Se requiere colocacion fleche al techo, se realiza la solicitud para aprobación a la supervisión. Se espera pronunciamiento por parte de la nueva supervisión del contrato.

S.C **Libertad:** Continuan los trabajos en los enchapes de los baños.

Falta pedrill

26 JULIO DE 2024 VIERNES

Clima: Seco

Personal: Ingeniero Residente, Supervisor contrato, Ayudante de Obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, Social, SST, Director Obra

Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor

S.C **Santa Sofía:** En espera de pronunciamiento de la supervisión, se realiza recorrido y se generan observaciones en los enchapes instalados

S.C **La Aurora:** Se realiza estructura para la instalación del cielo raso.

S.C **Benjamin Herrera:** Se culmina el enchape de la pared falta trapeo, faltan los detalles y la boqueta.

S.C **Libertad:** Se realizan trabajos: enchape baños, se realiza limpieza de utensilios en planta alta, y se entrega con aseo el área que se intervino

Falta pedrill

27 JULIO DE 2024 SABADO

Clima: Seco

Personal: Social, Residente Obra, SST, Ayudante Obra 3 Ayudantes, 2 Oficiales

Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor.

S.C **Santa Sofía:** Se continua a la espera pronunciamiento de la supervisión referente a las vigas. Se le envia al sub-contratista el arreglo de las deficiencias

S.C. **La Aurora:** Se continua con el estructurado del cielo-raso, se instalan los baños por la parte de afuera del acabado a la vista con el animo de no ser tan transparente y garantizar el colgado de la estructura instalada.

S.C **Benjamin Herrera:** Se continua con el detallado de los enchapes en la zona del lava traperos. Se detalla la pared de presidencia.

29 JULIO DE 2024 LUNES

Clima: Seco

Personal: Residente Obra, Ayudante Obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes SST, Social, Director

Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor.

S.E **Santa Sofía:** Se le comunican las observaciones al sub-contratista y se ordenan reunion para el miercoles en el sitio

Powered by CamScanner

S.C Benjamin Herrera: Se instala el flexible de los bordes del techo del salon comunal en la parte de la cocina y parte del Hall.
S.C La Aurora: Se termina de realizar la electrificación del cielo raso, se realizan los puntos electricos y se ponen Bajantes de PVC. del cielo raso.
S.C La Libertad: Se realizan detalles en encasación de los baños.

30 JULIO MARTES

Clima: Seco.

Personal: Maestro de Obra, Ingeniera residente de Obra 3 Ayudantes, 2 Oficiales
Equipo: Andamios, pulidora, herramienta menor.

S.C La Aurora. Se inicia la instalación de las tejas para el cielo raso del area intervenida
S.C Benjamin Herrera: Se realizan detalles y se cambian piezas en los baños y zona del lava traperos
S.C Libertad: Se realizan trabajos en la cocina del Salón Comunal

31 JULIO MIERCOLES

Clima:

Personal: Social, Residente Obra, Ornamentadores, supervisor SST, 2 Oficiales, 3 Ayudantes

Equipo: Andamios, pulidora, soldador, herramienta menor

S.C. Santa Sofia: Se realiza reunión entre los Ornamentadores Ingeniera residente, social, propietario de la JAC, Maestro de Obra, SST. Con el objeto