				ACUMULADO DE EJECUCIÓN		ACUMULADO DE EJECUCIÓN		ACUMULADO DE EJECUCIÓN		ACUMULADO DE EJECUCIÓN	
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O ADECUACIONES)											
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LA AURORA NORTE		BENJAMÍN HERRERA		SANTA SOFIA		LA LIBERTAD NORTE	
		PRELIMINARES		CATIDAD	VALOR	CATIDAD	VALOR	CATIDAD	VALOR	CATIDAD	VALOR
1		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									
1,1	13951 -IDRD	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	66,5	$ 3.039.050	0	$ -	0	$ -	0	$ -
1,2	13172 -IDRD	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	2,04	$ 33.558	15,782	$ 259.614	0	$ -	31,4016	$ 516.556
1,3	15120 -IDRD	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0	$ -	20,18	$ 324.898	0	$ -	44,0183	$ 708.695
1,4	1,2,23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,38	$ 20.631
1,5	14908 -IDRD	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	5,332	$ 207.681
1,6	1,2,30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	UN	0	$ -	3	$ 47.700	0	$ -	9	$ 143.100
1,7	1,2,33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	91,76	$ 2.830.796	49,35	$ 1.522.448	35,9168	$ 1.108.033	4,0058	$ 123.579
1,8	13222 -IDRD	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	97,6	$ 3.513.600	0	$ -	0	$ -	94,73	$ 3.410.280
1,9	1,2,51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	6,324	$ 113.832
2		MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
2,1	1,3,2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	45,88	$ 617.086	0	$ -	7	$ 94.150	0	$ -
2,2	1,3,4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
2,3	1,3,5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	8,5627	$ 631.071
2,4	11435 -IDRD	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
2,5	15891 -IDRD	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3		VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3,1	1,4,10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	0	$ -	0	$ -	30	$ 133.500	0	$ -
4		MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4,1	15787 -IDRD	MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4,2	3,1,24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	0	$ -	10,22	$ 224.840	0	$ -	6	$ 132.000
4,3	18176 -IDRD	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4,4	3,1,19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.3		RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.3.9		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 '' INCLUYE ACCESORIOS	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.3.17		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.3.13		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1'' INCLUYE ACCESORIOS	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -

4.5.3		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.6		**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.6.1		SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.6.2		SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.6.5		SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.6.7		REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" A 3/4	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.7		**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.7.8		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.7.9		SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.11		**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4.11.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5		**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5,1	2,2,25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	1,2	$ 127.920	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5,2	2,2,36	RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5,3	699 -IDRD	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	KG	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6		**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6,1	12534 -IDRD	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	0	$ -	3,55271E-15	$ 0	0	$ -	96,62625	$ 4.009.989
6,2	7,1,3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6,3	16627 -IDRD	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm	M2	0	$ -	52,85	$ 1.939.595	0	$ -	0	$ -
7		**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,1	14984 -IDRD	Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS)	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,83	$ 63.412
7,2	7,2,2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,3	7,2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,4	7,2,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,5	7,2,39	WIN DE ALUMINIO	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,6	7,2,49	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,7	7,2,50	RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.	ML	0	$ -	0	$ -	51,88	$ 233.460	73,66	$ 331.470
7,8	7,2,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7,9	933 -IDRD	ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	0	$ -	3,498	$ 380.932	0	$ -	4,0058	$ 436.232
8		**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
8,1	8,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX)	M2	0	$ -	16,68	$ 1.532.892	0	$ -	33,0056	$ 3.033.215
8,2	8,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	ML	0	$ -	1,15	$ 9.430	0	$ -	4,4154	$ 36.206
9		**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9,1	9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9,2	9,1,28	PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10		**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10,1	9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
11		**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
11,1	10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
12		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -

12,1	11,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	0	$ -	1	$ 534.800	0	$ -	1	$ 534.800
12,2	11,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0	$ -	1	$ 510.000	0	$ -	1	$ 510.000
12,3	11,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
12,4	11,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
12,5	11,1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
13		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
13,1	12,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
14		**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
14,1	10008 -IDRD	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	0	$ -	15,73	$ 657.514	5,705905332	$ 238.507	24,6736	$ 1.031.356
14,2	10107 -IDRD	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	0	$ -	9,96	$ 247.008	0	$ -	0	$ -
14,3	10602 -IDRD	Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
14,4	13216 -IDRD	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15		**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15,1	13,2,1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0	$ -	113,6017	$ 2.186.833	680,9904	$ 13.109.065	205,05	$ 3.947.213
15,2	13,2,2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	0	$ -	63,9	$ 798.750	73,7	$ 921.250	25,5	$ 318.750
15,3	13,2,3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15,4	10139 -IDRD	Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete	M2	0	$ -	0	$ -	43,5895	$ 1.782.811	0	$ -
15,5	16241 -IDRD	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0	$ -	-1,42109E-14	-$ 0	6,5	$ 222.950	62,225	$ 2.134.318
16		**PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16,1	13,3,1	PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	19,242	$ 550.321
17		**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
17,1	13,4,1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	0	$ -	10,278	$ 242.047	0	$ -	16,48	$ 388.104
17,2	13,4,2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0	$ -	7,288	$ 153.048	92,0805	$ 1.933.691	37,2	$ 781.200
17,3	13,4,3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18		**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18,1	14,1,1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0	$ -	0	$ -	168,27	$ 19.939.995	88,94415	$ 10.539.882
18,2	14,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18,3	14,1,6	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
18,4	14493 -IDRD	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19		**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19,1	15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19,2	15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
19,3	15,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20		**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20,1	17,1,2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20,2	17,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	0	$ -	0	$ -	29,1824	$ 1.621.082	4,0058	$ 222.522
20,3	17,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	0	$ -	0	$ -	6,7344	$ 400.023	0	$ -

20,4	17,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	91,76	$ 19.622.876	0	$ -	0	$ -	0	$ -
20,5	17,1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	ML	0	$ -	0	$ -	6	$ 502.200	0	$ -
20,6	17,1,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	0	$ -	0	$ -	12	$ 688.800	0	$ -
20,7	17,1,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	0	$ -	54,285	$ 738.276	3	$ 40.800	0	$ -
21		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
21,1	20,1,1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0	$ -	0	$ -	160	$ 1.328.000	0	$ -
21,2	20,1,2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
21,3	20,1,4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22		**ITEMS NO PREVISTOS**		0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,1	NP.1	CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET.	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,2	NP.2	LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,3	NP,3	DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60	UN	0	$ -	0	$ -	14	$ 252.000	0	$ -
22,4	NP,4	PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v)	UN	0	$ -	0	$ -	4	$ 798.244	0	$ -
22,5	NP,5	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS)	M2	0	$ -	0	$ -	72,26	$ 1.672.327	0	$ -
22,6	NP,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0	$ -	0	$ -	14,985	$ 8.752.803	0	$ -
22,7	NP,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	83,92655	$ 18.873.711
22,8	NP.8	DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,9	NP,9	DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.	M2	0	$ -	0	$ -	29,97	$ 7.412.777	0	$ -
22,10	NP.10	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)	ML	0	$ -	0	$ -	5	$ 355.500	0	$ -
22,11	NP,11	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. (HIDROLAV+ACIDO)	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,12	NP,12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) (DE 0 A 60 CM)	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22.13	NP,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	73,81	$ 2.846.556
22,14	NP,14	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	13	$ 1.094.871
22,15	NP,15	DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06	M2	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
22,16	NP,16	COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado melaminico de 15mm de alta densidad) -entre 1.8m a 2.5m de largo (incluye estufa 4 puestos, extractor de olores, poceta en acero inoxidable	GB	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,17	PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS)	ML	0	$ -	37,58	$ 242.711	335,17	$ 2.164.699	0	$ -
	NP,18	CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) **	ML	0	$ -	0	$ -	27	$ 962.278	0	$ -
	NP,19	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	UN	10	$ 360.590	0	$ -	14	$ 504.827	14	$ 504.827
	NP,20	SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60**	UN	0	$ -	0	$ -	14	$ 2.522.343	13	$ 2.342.176
	NP,21	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE **	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,22	Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,23	Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX	UN	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,24	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,25	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0	$ -	4,67	$ 70.380	0	$ -	0	$ -
	NP,26	REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m)	ML	0	$ -	4,67	$ 311.046	0	$ -	16,52	$ 1.100.318
	NP,27	CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)**	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,28	REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3	UN	0	$ -	1	$ 54.155	0	$ -	1	$ 54.155
	NP,29	MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60	UN	0	$ -	0	$ -	14	$ 1.291.041	0	$ -
	NP,30	Inmunización de elementos de madera, con mezcla hidrosoluble: Dursban	ML	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,31	Registro para aparatos hidrosanitarios	un	0		2	$ 236.946	0	$ -	0	$ -
	NP,32	PUNTO SANITARIO Ø3"**	un	0		2	$ 284.366	0	$ -	0	$ -
	NP,33	PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	un	0		1	$ 95.815	0	$ -	0	$ -

	NP,34	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"	un	0		1	$ 71.295	0	$ -	0	$ -
	NP,35	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	un	0		2	$ 93.909	0	$ -	0	$ -
	NP,36	PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P	un	0		0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,37	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal.	un	0		0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,38	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS	un	0		0	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,39	Accesorios PVC.P 1/2 "	un	0		10	$ 45.082	0	$ -	0	$ -
	NP,40	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE ADICIONAL (Parrilla de varilla de 1/2" de (0 ,12 x 0,3)	m2	97,65	$ 5.130.262	0,00	$ -	0	$ -	0	$ -
	NP,41	.Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta*	kg	473,41	$ 12.163.548	0	$ -	0	$ -	0	$ -