CONTRATO DE OBRA No. 4301 DE 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA 4
ACTA PARCIAL No 01
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No	4301 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COL2023. R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
NIT	901772993-9
NUMERO DEL PROCESO	SIM-LP-006-2023
FECHA DE CONTRATO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	EL OBJETO DEL CONTRATO ES: “DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 3
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada, . El valor total del presente contrato es de: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

	materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y Secretaria del Tesoro Municipal.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPESION N°1	27 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO N°1	16 DE ENERO DE 2024
PRORROGA N°1	18 DE ENERO DE 2024
PRORROGA N°2 Y MODIFICACION N°01	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	02 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
INTERVENTORÍA	CONTRATO 3888 DE 2023 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS RL/ NOEMI RIVERA RIVEROS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 004334 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.
FUENTE DE RECURSO	1.3.1.1.05 CREDITO INTERNO – BANCA COMERCIAL
RÉGIMEN	COMÚN
PERIODO DE COBRO	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE DEL 2023 y DEL 16 DE ENERO AL 17 FEBRERO DEL 2024

GARANTÍAS

Según Contrato

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899 ANEXO 0 1		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2023	22/07/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/11/2023	21/01/2027	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada		$210.767.525,70

	tramo) Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/11/2023	22/01/2024	$232.000.000,00
PATRONAL	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899 ANEXO 2		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	14 DE DICIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	28/07/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	27/01/2027	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028		$210.767.525,70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639 Anexo 1		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	28/01/2024	$232.000.000,00
PATRONAL	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00

PÓLIZAS PROROGA 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	15 DE ABRIL DE 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	10/11/2024	$210,767,525.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	15/05/2027	$70,255,841.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACIÓN		

	DEL ACTA RESPECTIVA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	13/05/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	13/05/2024	$260,000,000.00

POLIZAS PRORROGA 2 Y MODIFICACION 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	15 DE ABRIL DE 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	10/11/2024	$210,767,525.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	15/05/2027	$70,255,841.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	13/05/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	13/05/2024	$260,000,000.00

En San José de Cúcuta, en la oficina de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER** en representación legal de **CONSORCIO VIAS COL2023** como **CONTRATISTA, NOHEMI RIVERA RIVEROS** en representación legal de **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS** como **INTERVENTOR** y el Ingeniero **JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA**, Subsecretario de Infraestructura como **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, con el fin de realizar la presente acta de recibo Parcial No 1, de las obras contratadas acorde a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 4301 de 2023, recibiéndose las siguientes cantidades de obra:

Presupuesto incial						Condicion Actual		Acta Parcial 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	UNIDAD	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION								
1,01	Excavación mecánica	432,90	m3	$ 17.483,47	$ 7.568.594,00	385,30	$ 6.736.432,00	385,30	$ 6.736.432,00
1,02	Corte de pavimento asfaltico	39,00	ml	$ 5.006,37	$ 195.248,00	620,00	$ 3.103.949,00		$ 0,00
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	2.790,00	m2	$ 15.489,82	$ 43.216.598,00	1.620,00	$ 25.093.508,00	1620,00	$ 25.093.508,00
1,04	Conformación de subrasante	2.790,00	m2	$ 8.388,46	$ 23.403.803,00	1.620,00	$ 13.589.305,00	1619,00	$ 13.580.917,00
1,05	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 146.254,97	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	72,00	m3	$ 153.608,25	$ 11.059.794,00	-	$ 0,00		$ 0,00
1,07	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	3.966,00	m2	$ 3.706,00	$ 14.697.996,00	3.078,00	$ 11.407.068,00	3078,00	$ 11.407.068,00
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 4.831,16	$ -		$ 0,00		$ 0,00

1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	237,96	m3	$ 1.094.386,36	$ 260.420.178,00	186,30	$ 203.884.179,00	186,30	$ 203.884.179,00
1,10	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	310,50	m3	$ 276.501,11	$ 85.853.595,00	343,27	$ 94.914.536,00	335,10	$ 92.655.522,00
1,11	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	-	m2	$ 13.891,12	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
1,12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	-	m2	$ 22.328,83	$ -	84,07	$ 1.877.185,00		$ 0,00
1,13	Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	-	ml	$ 7.092,83	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	108,80	m3	$ 800.998,46	$ 87.148.632,00	-	$ 0,00		$ 0,00
1,15	Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de	-	m3	$ 827.974,71	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00

	polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)								
1,16	Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 852.204,37	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	1.305,58	kg	$ 12.984,74	$ 16.952.617,00	3.436,66	$ 44.624.113,00	3379,42	$ 43.880.945,00
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6.775,55	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	640,00	m2	$ 5.951,58	$ 3.809.011,00	-	$ 0,00		$ 0,00
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	500,00	ml	$ 14.138,31	$ 7.069.155,00	-	$ 0,00		$ 0,00
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	979,29	m3	$ 41.040,68	$ 40.190.728,00	841,84	$ 34.549.727,00	0,00	$ 0,00
1,22	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores a 15 km	-	m3.km	$ 1.841,16	$ -				$ 0,00
1,23	Generación y disposición de sobrantes	979,29	m3	$ 18.727,01	$ 18.339.174,00	841,84	$ 15.765.165,00	0,00	$ 0,00

									$ 0,00
				Sub total	$ 619.925.123,00				
2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 78.945,52	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	-	m3	$ 149.025,24	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,03	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 3.825,34	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 5.018,68	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	-	m3	$ 1.333.363,37	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	-	m3	$ 1.500.980,18	$ -	6,00	$ 9.005.881,00	2,75	$ 4.127.695,00
2,07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	-	m3	$ 811.261,24	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00

2,08	Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	-	m3	$ 202.204,90	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 55.405,35	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,1	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	-	m3	$ 60.178,73	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,11	Limpieza de sumideros	-	und	$ 105.260,69	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,12	Remoción de derrumbes con retrocargador	-	m3	$ 29.468,07	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,13	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	-	m2	$ 13.891,12	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	-	m3	$ 41.040,68	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,15	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	-	m3.km	$ 1.841,16	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,16	Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	-	m2	$ 196.647,32	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,17	Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm,	-	m2	$ 179.204,58	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00

	y de sello)								
2,18	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 917.831,77	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,19	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	-	kg	$ 12.984,74	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,2	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6.775,55	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,21	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	-	m2	$ 5.951,58	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,22	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	-	ml	$ 13.891,12	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
2,23	Generación y disposición de sobrantes	-	m3	$ 18.727,01	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
				Sub total	$ -				
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	48,57	m2	$ 112.593,14	$ 5.468.649,00	-	$ 0,00		$ 0,00
3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador	7,2855	m3	$ 151.734,08	$ 1.105.459,00	-	$ 0,00		$ 0,00

	manual, incluye transporte)								
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	381,8888928	ml	$ 78.687,91	$ 30.050.039,00	100,00	$ 7.868.791,00		$ 0,00
3,04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	-	ml	$ 74.434,48	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,05	Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	-	m2	$ 197.892,76	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,06	Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	-	ml	$ 48.169,51	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	6,00	und	$ 354.867,95	$ 2.129.208,00	8,00	$ 2.838.944,00	8,00	$ 2.838.944,00
3,08	Geotextil NT3000	-	m2	$ 22.211,39	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,09	Excavacion manual en material comun en zona	-	m3	$ 55.401,56	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,10	Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	-	m3	$ 19.858,79	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,11	Relleno compactado en material comun de la zona	-	m3	$ 44.399,10	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,12	Relleno compactado material de prestamo grava de rio	-	m3	$ 130.949,83	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,13	Pedraplen compacto	-	m3	$ 132.837,40	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,14	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM	-	m3	$ 100.640,74	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,15	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.	-	m3	$ 654.258,57	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,16	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	-	m3	$ 919.110,35	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,17	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	-	m3	$ 997.013,12	$ -		$ 0,00		$ 0,00

3,18	Entibado vertical zanja excavación	-	m2	$ 52.170,06	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	-	m3	$ 957.867,58	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,2	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	-	m3	$ 768.025,17	$ -		$ 0,00		$ 0,00
3,21	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	-	m3	$ 744.538,04	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
3,22	suministro e instalacion de geomembraba HDPE		m2	$ 34.286,91					$ 0,00
				Sub total	$ 38.753.355,00				
4	DEMARCACION								$ 0,00
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	ml	$ 3.348,96	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
4,02	Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	m2	$ 46.682,56	$ -	-	$ 0,00		$ 0,00
				Sub total	$ -				
5	COMPONENTES								$ 0,00
5,01	Componente SST	1,00	glb	$ 10.092.771,15	$ 10.092.771,00	1,00	$ 10.092.771,00		$ 0,00
5,02	Componente Ambiental	1,00	glb	$ 8.869.638,86	$ 8.869.639,00	1,00	$ 8.869.639,00		$ 0,00
5,03	Componente Social	1,00	glb	$ 2.095.458,75	$ 2.095.459,00	1,00	$ 2.095.459,00		$ 0,00
5,04	Componente Sig	1,00	glb	$ 1.894.200,00	$ 1.894.200,00	1,00	$ 1.894.200,00		$ 0,00

5,05	Plan de manejo de transito	1,00	glb	$ 10.418.100,00	$ 10.418.100,00	1,00	$ 10.418.100,00		$ 0,00
				Sub total	$ 33.370.169,00				
6	DIAGNOSTICO								$ 0,00
6,1	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	2,00	glb	$ 5.254.885,96	$ 10.509.772,00	2,00	$ 10.509.772,00		$ 0,00
				Sub total	$ 10.509.772,00				
	ITEM NO PREVISTOS								$ 0,00
NP01	GEOMALLA PARA REFUERZO	0	m2	$ 27.914,00	$ -	1.458,00	$ 40.698.612,00	1458,00	$ 40.698.612,00
NP02	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)	0	ml	$ 103.926,00	$ -	540,00	$ 56.120.040,00	540,00	$ 56.120.040,00
NP03	REPARACION TUBERIA AGUA PRESION	0	und	$ 120.320,00		22,00	$ 2.647.040,00	13,00	$ 1.564.160,00
NP04	Concreto 21 Mpa, acelerado Placa huella	0	M3	$ 1.259.875,38		36,74	$ 46.285.032,32	25,93	$ 32.663.265,00
NP05	Concreto de 21 MPA para riostras de 30x20	0	ML	$ 81.839,00		19,09	$ 1.562.307,00	19,09	$ 1.562.307,00
NP06	concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)	0	M3	$ 955.867,00		37,77	$ 36.106.664,17	19,05	$ 18.207.557,00
				Sub total	$ -				
					$ 702.558.419,00		$ 702.558.419,00		$ 555.021.151,00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($**555.021.151,00**)

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 4301 de 2023, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega real y efectiva al interventor, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del Interventor de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

La supervisión técnica verifica en la presente acta la vigencia y competencia de la Interventoría, conforme al Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, siendo responsabilidad del interventor externo revisar y avalar las cantidades de obra que conllevan a suscribir la presente acta, conforme a lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, la cual manifiesta: “Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato.”

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos a los (25) días del mes de abril de 2024.

R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
CONSORCIO VIAS COL 2023
Contratista

R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Interventor

Ing. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor