	Memoria de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizaciÓN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	ancho	alto		
1,01	M3	Excavación mecánica						
			MINUTO DE DIOS	270	6	0,18		291,6000
			LA VICTORIA	61,97	5,40	0,28		93,7000
							Total	385,30







Nestor Andres Mesa
Representante Legal Obra

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Ancho			
1,03	m2	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)						
			MINUTO DE DIOS	270,00	6			1620,0000
							Total	1620,00







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoria de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
1,04	m2	Conformación de subrasante		Long	Ancho			
			MINUTO DE DIOS	214,00	6			1284,0000
			LA VICTORIA	61,97	5,40			334,6380
							Total	1619,0000







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Ancho			
1,07	m2	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)						
			MINUTO DE DIOS	270,00	5,7		2	3078,0000
							Total	3078,0000







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,09	m3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)						
			MINUTO DE DIOS	270,00	0,12	5,75		186,3000
							Total	186,3000







Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizaciÓN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
1,1	m3	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)						
			MINUTO DE DIOS	270,00	0,18	6		291,6000
			LA VICTORIA	61,97	0,13	5,40		43,5029
							Total	335,10





Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				LARGO	CANTIDAD	PESO		
1,17	KG	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)						
			RIOSTRAS	5,7	4	0,56	53	676,7040
			ACERO LONGUITUDINAL PLACA HUELLA	182,00	6,00	0,56	2	1223,0400
			ACERO TRANSVERSAL PLACA HUELLA	1,00	14,00	0,56	106	831,0400
			ESTRIBOS VIGA RIOSTRAS	0,78	23,00	0,56	53	532,4592
			VIGA INICIO	8,60	4,00	0,99	1	34,0560
			VIGA FIN	13,50	4,00	0,99	1	53,4600
			ESTRIBO VIGA INCIO	0,78	57,00	0,25	1	11,1150
			ESTRIBO VIGA FIN	0,78	90,00	0,25	1	17,5500
							Total	3379,42







Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizaciÓN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	ancho	alto		
2,06	m3	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)						
			MINUTO DE DIOS	2,50	2,00	0,10		0,50
			MINUTO DE DIOS	1,00	1,00	0,10		0,10
			MINUTO DE DIOS	1,00	0,50	0,10		0,05
			MINUTO DE DIOS	1,00	2,50	0,10		0,25
			MINUTO DE DIOS	0,50	1,00	0,10		0,05
			MINUTO DE DIOS	4,00	1,50	0,10		0,60
			MINUTO DE DIOS	4,00	3,00	0,10		1,20
							Total	2,75







Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizaciÓN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
3,07	und	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)						
			Minuto de Dios				4	4
			La vicotria				4	4
							Total	8







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizaciÓN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP02	M2	GEOMALLA PARA REFUERZO						
			MINUTO DE DIOS	270,00		5,4		1458,0000
							Total	1458,0000







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal


NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP03	ML	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)						
			MINUTO DE DIOS	270,00			2	540,00
							Total	540,0000







Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP04	UND	REPARACION TUBERIA AGUA PRESION	MINUTO DE DIOS				12	12,00
			LA VICTORIA				1	1,00
							Total	13,0000







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Long	Alt	Ancho	Cant	subtotal
NP05	M3	Concreto 21 Mpa, acelerado Placa huella						





Losa 1	2,9	0,15	0,25		0,11
Losa 1	2,9	0,15	1,1		0,48
Losa 1	2,8	0,15	0,9		0,38
Losa 1	2,75	0,15	1,1		0,45
Losa 1	2,7	0,15	0,46		0,19
Losa 2	2,8	0,15	0,28		0,12
Losa 2	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 2	2,85	0,15	0,9		0,38
Losa 2	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 2	2,85	0,15	0,54		0,23
Losa 3	2,93	0,15	0,34		0,15
Losa 3	2,9	0,15	1,1		0,48
Losa 3	2,9	0,15	0,9		0,39
Losa 3	2,87	0,15	1,1		0,47
Losa 3	2,85	0,15	0,56		0,24
Losa 4	2,8	0,15	0,37		0,16
Losa 4	2,8	0,15	1,1		0,46
Losa 4	2,83	0,15	0,9		0,38
Losa 4	2,8	0,15	1,1		0,46
Losa 4	2,85	0,15	0,61		0,26
Losa 5	2,87	0,15	0,41		0,18
Losa 5	2,87	0,15	1,1		0,47
Losa 5	2,85	0,15	0,9		0,38
Losa 5	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 5	2,85	0,15	0,62		0,27
Losa 6	2,33	0,15	0,4		0,14
Losa 6	2,43	0,15	1,1		0,40
Losa 6	2,55	0,15	0,9		0,34
Losa 6	2,68	0,15	1,1		0,44
Losa 6	2,8	0,15	0,66		0,28
Losa 7	2,36	0,15	0,42		0,15
Losa 7	2,44	0,15	1,1		0,40
Losa 7	2,55	0,15	0,9		0,34
Losa 7	2,63	0,15	1,1		0,43
Losa 7	2,7	0,15	0,5		0,20
Losa 8	2,32	0,15	1,1		0,38
Losa 8	2,56	0,15	1,1		0,42
Losa 9	2,56	0,15	1,1		0,42
Losa 9	2,76	0,15	1,1		0,46
Losa 10	2,1	0,15	1,1		0,35
Losa 10	2,7	0,15	1,1		0,45
Losa 11	2,7	0,15	1,1		0,45
Losa 11	2,75	0,15	1,1		0,45
Losa 12	2,6	0,15	1,1		0,43
Losa 12	2,52	0,15	1,1		0,42
Losa 13	2,7	0,15	1,1		0,45
Losa 13	2,45	0,15	1,1		0,40
Losa 14	2,84	0,15	1,1		0,47
Losa 14	2,42	0,15	1,1		0,40
Losa 15	2,54	0,15	1,1		0,42
Losa 15	2,34	0,15	1,1		0,39
Losa 16	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 16	2,5	0,15	1,1		0,41
Losa 17	2,96	0,15	1,1		0,49
Losa 17	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 18	3,03	0,15	1,1		0,50
Losa 18	3	0,15	1,1		0,50
Losa 19	3	0,15	1,1		0,50
Losa 19	2,92	0,15	1,1		0,48
Losa 20	2,93	0,15	1,1		0,48
Losa 20	2,89	0,15	1,1		0,48
Losa 21	2,85	0,15	1,1		0,47
Losa 21	2,76	0,15	1,1		0,46
Losa 22	2,78	0,15	1,1		0,46
Losa 22	2,73	0,15	1,1		0,45
Losa 23	2,87	0,15	1,1		0,47
Losa 23	2,8	0,15	1,1		0,46
				Total	25,93

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones				Cant	subtotal
				Area	Long	Alt	Ancho		
NP06	M3	Concreto de 21 MPA para riostras de 30x20							
			Riostra 1		3,84				3,84
			Riostra 2		3,87				3,87
			Riostra 3		3,95				3,95
			Riostra 4		4,08				4,08
			Riostra 5		3,349				3,35
								Total	19,0900







Néstor Andrés M

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	CONSORCIO VIAS COL2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	MEMORIAS ACTA PARCIAL 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3		

Item	Und	Descripción
NP07	M3	concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)





LocalizaciÓN	Long	Alt	Ancho	Cant	subtotal
Losa 8	2,25	0,15	0,54		0,18
Losa 8	2,45	0,15	0,9		0,33
Losa 8	2,64	0,15	0,43		0,17
Losa 9	2,5	0,15	0,49		0,18
Losa 9	2,65	0,15	0,9		0,36
Losa 9	2,84	0,15	0,59		0,25
Losa 10	1,17	0,15	0,27		0,05
Losa 10	2,4	0,15	0,9		0,32
Losa 10	2,9	0,15	0,36		0,16
Losa 11	2,65	0,15	0,29		0,12
Losa 11	2,74	0,15	0,9		0,37
Losa 11	2,8	0,15	0,26		0,11
Losa 12	2,63	0,15	0,44		0,17
Losa 12	2,55	0,15	0,9		0,34
Losa 12	2,5	0,15	0,37		0,14
Losa 13	2,77	0,15	0,6		0,25
Losa 13	2,6	0,15	0,9		0,35
Losa 13	2,4	0,15	0,55		0,20
Losa 14	2,87	0,15	1		0,43
Losa 14	2,65	0,15	0,9		0,36
Losa 14	2,25	0,15	0,86		0,29
Losa 15	2,62	0,15	1,34		0,53
Losa 15	2,42	0,15	0,9		0,33
Losa 15	2,3	0,15	1,26		0,43
Losa 16	2,95	0,15	1,31		0,58
Losa 16	2,67	0,15	0,9		0,36
Losa 16	2,38	0,15	1,39		0,50
Losa 17	2,98	0,15	1,35		0,60
Losa 17	2,86	0,15	0,9		0,39
Losa 17	2,8	0,15	1,22		0,51
Losa 18	3,06	0,15	1,49		0,68
Losa 18	3,03	0,15	0,9		0,41
Losa 18	3	0,15	0,97		0,44
Losa 19	3,03	0,15	1,53		0,70
Losa 19	2,96	0,15	0,9		0,40
Losa 19	2,9	0,15	0,7		0,30
Losa 20	2,95	0,15	1,41		0,62
Losa 20	2,92	0,15	0,9		0,39
Losa 20	2,88	0,15	0,53		0,23
Losa 21	2,9	0,15	1,27		0,55
Losa 21	2,82	0,15	0,9		0,38
Losa 21	2,72	0,15	0,66		0,27
Losa 22	2,8	0,15	1,12		0,47
Losa 22	2,76	0,15	0,9		0,37
Losa 22	2,75	0,15	1,03		0,42
Losa 23	2,88	0,15	0,95		0,41
Losa 23	2,83	0,15	0,9		0,38
Losa 23	2,73	0,15	1,48		0,61
Losa 24	2,82	0,15	0,79		0,33
Losa 24	2,8	0,15	0,9		0,38
Losa 24	2,77	0,15	1,74		0,72
Losa 25	2,28	0,15	0,62		0,21
				Total	19,05

Nestor Andres Mesa
Representante Legal

NOHEMI RIVERA RIVEROS
Representante legal Interventoria