	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. 3070 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 **VALOR INICIAL:** $ 152.676.360,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de mayo de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 237.152.891,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2669 DE 2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3070 DE 2023	1/09/2023	4 MESES	$ 152.676.360,00	$ 152.676.360,00
3070-01-2023 DE 2023	22/12/2023	-	$ 8.906.121,00	$ 161.582.481,00
3070-02-2023 DE 2023	27/12/2023	0,233 MESES	$ -	$ 161.582.481,00
3070-03-2023 DE 2023	29/02/2024	1,979 MESES	$ 75.570.410,00	$ 237.152.891,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	-	29/02/2024	29/01/2024	28/02/2024	29/02/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

RUTA 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, SECTOR RIO MINERO - PIEDRAGORDA PR32+0000 - PR62+0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Mantenimiento rutinario en el tramo 6007 Otanche - Chiquinquirá PR32+0000 - PR62+0000, ejecutando las siguientes actividades: Bacheo a mano en carretera pavimentada, limpieza de cunetas, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas de puentes, calzada, señales verticales, mojones, defensas metálicas, despeje de derrumbes, atención de emergencias y vigilancia del tramo, rocería y desmonte manual, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza y pintura de muros y guardaruedas, entre otras.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Señalización en los puntos críticos:
PR46+0985
PR56+0100
PR56+0800
PR60+0700
PR61+0350

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 233.080.452,00
Valor IVA: $ 4.025.935,08
Valor total ejecutado del contrato: $ 237.106.387,08

AIU: 10 % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR32+0000 (Río Minero) - PR62+0000 (Piedragorda). LOTE 5	Mes	6,21	$ 37.521.000,00	$ 233.080.452,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					$ 233.080.452,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					$ -
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)					$ -
*VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					$ 233.080.452,00
*VALOR IVA (OBRA) (E)					$ 4.025.935,08
*VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)					$ 237.106.387,08
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H					
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J))					
VALOR TOTAL (F+I+J)					$ 237.106.387,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	25 a 31 de Septiembre de 2023	$ 7.504.200,00	$ 129.618,00	$ 7.633.818,00						
2	Octubre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
3	Noviembre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
4	Diciembre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
5	1 a 28 de enero de 2024	$ 35.007.093,00	$ 604.667,97	$ 35.611.760,97						
6	28 y 29 de febrero de 2024	$ 2.513.907,00	$ 43.422,03	$ 2.557.329,03						
7	Marzo de 2024	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
8	Abril de 2024	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
9	1 de Mayo de 2024	$ 450.252,00	$ 7.777,08	$ 458.029,08						
TOTALES		**$ 233.080.452,00**	**$ 4.025.935,08**	**$ 237.106.387,08**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 233.080.452,00
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ 4.025.935,08
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 237.106.387,08

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. NO APLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.NO APLICA

Y los formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. NO APLICA

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

NO APLICA

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Actualización de garantías por terminacion del contrato.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: TOMAS SÁNCHEZ PARRA
Representante legal o apoderado
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT: 820.001.559-4

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor

Matrícula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Contratista:
Matrícula No. N.A.

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Interventoría:
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.