CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

legrand
POWER QUALITY
Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO

Cliente: PALACIO DE JUSTICIA Ciudad: BETULIA UPS [X] Marca: _____ Fecha: 30 / 11 / 2024
Sucursal: _____ Cód: _____ Regulador [ ] Modelo: _____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin [ ] Otro: [ ] _____ Baterías [ ] Capacidad: _____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: FRANKLIN BRUM Técnico: CESAR GLORIA Redes [ ] Activo No.: _____ Instalación [X] Acoplamiento [X]
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Serie: X2ONH00042 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 115 | 118 | —
Voltaje N-T: 0
Corriente por Fase: 5.48 | 5.32 | —
Corriente Neutro: 1.56
Corriente Tierra: 0 Calibre: 8
Estado Gral (visual): [X] | [ ] | [ ]
Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 40 Nº Bancos: 1
Marca: GUDE POTENCIA Referencia: _____
Cte. Carga a Bat: 38% ADC Voltaje Banco en Flot.: 270 VDC
Baterías: _____ Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación: 2021 / 11 / 17
Obs: _____
Instaladas: Cantidad 40 Marca GUDE Ref _____
Desinstaladas: Cantidad _____ Marca _____ Ref _____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 115 | 115 | —
Voltaje N/T: 0
Corriente por Fase: 1.29 | 0.0 | 0
Corriente Neutro: 1.45
Corriente Tierra: 0.0 Calibre: 8
Cantidad de Circuitos: 2
Estado Gral (visual): [ ] | [X] | [ ]
Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / t: NO
Llave Conmutable Si [ ] No [X] x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] x __ A
Breaker Out: Si [X] No [ ] x __ A
Planta E.E: Si [X] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: ___ %
Obs: _____

Actividades Realizadas.

ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA
INSTALACIÓN DE BABLEADO Y TUBERIA M.T.
INSTALACIÓN DE UPS LEGRAND DE 10 KVA.

Pruebas.

Transferencia By-pass		X
Distancias mínimas de refrigeración y Mto	X	
Sist. ventilación Operativo	X	
UPS soportando la Carga	X	
Autonomía con Carga	X	
Normalización del Eq		X

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 09 AM. 04-12-2024
Hora de Salida: 04:30PM 06-12-2024
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: 4 Asistencia Técnica: 4
Presentación Personal: 5 Atención al Usuario: 5
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: _____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Franklin Brum M
FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner