CSA PowerTechnologies

NIT: 901:183:137-3

COMPROBANTE DE SERVICIO

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

Cliente: PALACIO JUSTICIA Ciudad: CHALAN UPS [X] Marca LEGRAND Fecha 28 | 11 | 24

Sucursal ____ Cod ____ Regulador [ ] Modelo: ____ Mmto Preventivo [ ] Traslado [X]

Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [ ] Capacidad ____ Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado FRANKLYN BRUM Técnico: CESAR GLORIA Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Serie: XD2N H00047 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	117	117	—
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	2.34	3.46	—
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra:	0.32	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X		

Observaciones: Voltage de entrada bajo

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 40 Nº Bancos: 1

Marca: GUDE POTENCIA Referencia: ____

Cte. Carga a Bat: 89% ADC Voltaje Banco en Flot.: 270 VDC

Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [ ]

Fecha de Fabricación 2022 / 11 / 17

Obs: ____

Instaladas: *Cantidad* 40 *Marca* GUDE *Ref* ____

Desinstaladas: *Cantidad* ____ *Marca* ____ *Ref* ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	115	116	—
Voltaje N/T	0		
Corriente por Fase	0.1400		—
Corriente Neutro:	0.0		
Corriente Tierra:	0.0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:	3		
Estado Gral (visual)		X	

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: ____

Llave Conmutable Si [ ] No [X] x __ A

Breaker In: Si [X] No [ ] x __ A

Breaker Out: Si [X] No [ ] x __ A

Planta E. E. Si [ ] No [X] Potencia: ____ kW

Temp. Ambiente: 24 °C - HR: ____ %

Obs: ____

Actividades Realizadas.

INSTALACION DE UPS LEGRAND DE 10KVA, INSTALACION DE CABLEADO A 8 POR TUBERIA DE 1PULGADA, INTALACION DE BRAKER DE ENTRADA DE 50AMP.

Pruebas.

Transferencia By-pass		
Distancias mínimas de refrigeración y Mto.		
Sist. ventilación Operativo		
UPS soportando la Carga		
Autonomía con Carga		
Normalización del Eq		

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 11:05AM

Hora de Salida: 03: PM

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	**Asistencia Técnica**	5
Presentación Personal	5	**Atención al Usuario**	5

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TECNICO: ____

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Franklin Brum M

FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Escaneado con CamScanner