CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0634

Cliente: Disico | Ciudad: San Martin | UPS [X] | Marca: Legrand | Fecha: 14 / 06 / 2024
Sucursal: Palacio de Justicia | Cód. | Regulador [ ] | Modelo: Keor T | Mmto Preventivo [ ] | Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] | Baterias [ ] | Capacidad: 20KVA | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]
Encargado: Pedro Duque | Técnico: 9 | Redes [ ] | Activo No. | Instalación [X] | Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] | Otro: | Serie: 2307PIS29001 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	134.2	133	132.5
Voltaje N/T:	N.A		
Corriente por Fase	3.8	3.0	2.9
Corriente Neutro:	1.2		
Corriente Tierra:	0.0	Calibre:	10
Estado Gral (visual)	C	R	M

Observaciones: Ninguna

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 68 | Nº Bancos: 2 | V. x Bat: 12
Marca: Fully Baterry | Referencia: 12V 9AH
Cte. Carga a Bat: 1.2 ADC | Voltaje Banco en Flot.: 168 VDC
Baterias: 68 | Internas: [X] | Externas: [ ]
Fecha de Fabricación / / /
Obs: Ninguna
Instaladas: Cantidad 68 Marca FB1 Ref 9AH
Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Tension Descarga : 12.4 V
Corriente Descarga : 1.4 A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	127.2	126	127.5
Voltaje N/T:	0.0		
Corriente por Fase	2.5	3.0	2.8
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	12
Cantidad de Circuitos:			
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: Ninguna

Periféricos.

Barraje N / t: No
Llave Conmutable Si [ ] No [X] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 60 x 100 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 60 x 350 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 25 °C - HR: ___ %
Obs:

Pruebas.

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Actividades Realizadas.

Instalacio acometida – Equipo UPS. Conexion y configuracion de banco de Baterias verificacion de conexiones entradas y salida.

Funcionamiento Normal, se realizan pruebas de encendido
IP configurado : 176.40.60.244

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

Conectar cable red – IP configurado
Tarje SN: W16Y408910

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Andres Cristancho R.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO 14-JUN-2024

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner