# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| FECHA | lunes, 16 de diciembre de 2024 | PERIODO No. | 13 | DEL | 9/12/2024 | AL | 15/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | CONTRATO CDCP-003-2024 | CONTRATO No.: | CONTRATO CDCP-002-2024 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMIINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES POR TEMPORADA DE SEQUÍA CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO | OBJETO: | CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES POR TEMPORADA DE SEQUIA CON INCIDENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO |
| PLAZO INICIAL: | 2 MESES | PLAZO INICIAL: | 2 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | MAYO 17 DE 2024 | FECHA DE INICIACIÓN: | MAYO 17 DE 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | JULIO 17 DE 2024 | FECHA DE SUSPENSIÓN: | JULIO 17 DE 2024 |
| FECHA DE REINICIO: | NOVIEMBRE 13 DE 2024 | FECHA DE REINCIO: | NOVIEMBRE 13 DE 2024 |
| PRORROGA | DICIEMBRE 31 DE 2024 | PRORROGA | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 109 | PLAZO ACTUALIZADO: | 109 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 93 EQUIVALE AL 85,32% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 93 EQUIVALE AL 85,32% |
| ANTICIPO 30%: | $ 18.242.700,00 | ANTICIPO 30%: | 235.664.282,49 |
| VALOR INICIAL : | $ 60.809.000,00 | VALOR INICIAL : | 785.547.608,30 |
| VALOR ADICION(ES): | | VALOR ADICION(ES): | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 60.809.000,00 | VALOR ACTUALIZADO: | 785.547.608,30 |
| VALOR PAGADO: | | VALOR PAGADO: | 243.744.393,10 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 60.809.000,00 | VALOR POR PAGAR: | 541.803.215,20 |
| SUPERVISOR: | PAOLA ANDREA TOUS BERTEL - DIRECTORA UAEGRADCC | INTERVENTOR: | DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**Actividades Pozo profundo Corregimiento El Retiro, municipio de Sampués**

Se realizó movilización y Retirada de Equipos. Trasporte de Maquinaria de Perforación, Camioneta Doble Cabina y demás Accesorios y Herramientas al Sitio de Obra (Incluye Montaje y Desmontaje de Equipo)

Se realiazó adecuación de area de trabajo y construcción de Piscinas para la preparación del Lodo de perforación y las Muestras del Lodo de Excavación

**Actividades Pozo profundo Corregimiento Santiago Apostol, municipio de San Benito Abad**

Se realizó suministro e instalación de tanques de reserva de 2.000Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Se construyó losa Maciza Cimiento H=20 CM

Se realizó Suministro e instalación de tubería de PVC 2" RDE21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación

**Actividades Pozo profundo Corregimiento Flor del Monte, municipio de Ovejas**

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| FECHA | lunes, 16 de diciembre de 2024 | PERIODO No. | 13 | DEL | 9/12/2024 | AL | 15/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Actividades Pozo profundo Corregimiento Flor del Monte, municipio de Ovejas**

Se realizó lavado Y Desarrollo Del Pozo Con Compresor De Aire, Piston y yetting
Se realizó Prueba de Aforo con compresor para determinar el Caudal del Pozo y el punto de Instalación de La bomba sumergible
Se realizó Sello sanitario y base
Se realizó Suministro e instalación equipo de bombeo incluye bomba solar y motor con cabeza dinámica total (HDT)=75mca, caudal (Q)=30m3/día y Potencia(P)= 5 HP y todos los componentes para su puesta en marcha
Se realizó Suministro e instalación de tanques de reserva de 2.000Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento
Se construyó Losa Maciza Cimiento H=20 CM
Se realizó Suministro e instalación de tubería de PVC 2" RDE21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación

**Actividades Pozo profundo Corregimiento El Coley, municipio de Los Palmitos**

Se realizó movilización y Retirada de Equipos. Trasporte de Maquinaria de Perforación, Camioneta Doble Cabina y demás Accesorios y Herramientas al Sitio de Obra (Incluye Montaje y Desmontaje de Equipo)
Se realizó Adecuación de area de trabajo y construcción de Piscinas para la preparación del Lodo de perforación y las Muestras del Lodo de Excavación
Se realizó Perforación exploratoria en 6 1/2", registro litológico, registro de perforación, rata de penetración, muestreo cada metro y análisis granulométrico in situ de las muestras extraídas durante la perforación
Se realizó Registro Eléctrico (Resistividad aparente, SP Y Gamma Ray) para determinar columna estratigráfica del Pozo y hacer el Diseño de Pozo Ubicando La Instalación de Los tubos y filtros.
Se realizó ampliación en 12 1/2"
Se realizó Suministro e instalación Tubería Ranurada PVC RDE 21 6" x 6 mts
Se realizó suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 6" x 6 mts
Se realizó suministro E instalación de gravilla seleccionada No. 2 + transporte
Se realizó Lavado Y Desarrollo Del Pozo Con Compresor De Aire, Piston y yetting
Se realizó Prueba de Aforo con compresor para determinar el Caudal del Pozo y el punto de Instalación de La bomba sumergible
Se realizó Sello sanitario y base

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| FECHA | lunes, 16 de diciembre de 2024 | PERIODO No. | 13 | DEL | 9/12/2024 | AL | 15/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 496.085.345,60 | 63,15% | -4,11% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 463.814.872,30 | 59,04% | |

## 3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

## 4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA ESTE INFORME

## 6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Continuar con el ritmo de trabajo y agilizar la instalación de estructura de paneles solares

DVL S.A.S

Gobernación de Sucre

UAEGRADCC

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| FECHA | lunes, 16 de diciembre de 2024 | PERIODO No. | 13 | DEL | 9/12/2024 | AL | 15/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA















FIRMA INTERVENTOR
DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S