ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/23

INFORME DE SUPERVISIÓN 3 — **4**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 893 de fecha 05 de diciembre de 2023

CONSECUTIVO N° 3416

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-708-2023	FECHA SUSCRIPCION	31 DE MAYO DE 2023	FECHA INCIO	01 DE AGOSTO DE 2023
	ICCU-815-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE JUNIO DE 2023	FECHA INCIO	01 DE AGOSTO DE 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO PASCA CNJ	NIT	901.715.912-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		COPEBA S.A.S.	NIT	830.011.122-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO PRIMERO QUE OCURRA				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO PRIMERO QUE OCURRA				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosíes, modificatorios, etc	MODIFICATORIO DE OBRA: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 MODIFICATORIO DE INTERVENTORIA: AMPLIACION DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE LOS PROFESIONALES EN TERRNO				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias	SI DOS (02) MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE FEBR4ERO DE 2024				
FORMA DE PAGO - OBRA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			VALOR DEL CONTRATO	$17.862.489.434,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			VALOR DEL CONTRATO	$1.032.793.845,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	100263154	1 de agosto de 2023	16 de agosto de 2024	$ 3.572.497.887,00
Pago de salarios	100263154	1 de agosto de 2023	16 de agosto de 2024	$ 893.124.472,00
Estabilidad de la obra	100263154	15 de febrero de 2024	15 de febrero de 2029	$ 5.358.746.831,00

Contrato de Interventoria

Póliza:		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	15-44-101280853	1 de agosto de 2023	31 de agosto de 2024	$ 154.918.623,15
Pago de salarios	15-44-101280853	1 de agosto de 2023	28 de febrero de 2027	$ 103.279.082,10
Calidad del servicio	15-44-101280853	15 de febrero de 2024	15 de febrero de 2029	$ 206.558.164,20

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	JAISON FONSECA MARIN
	Fecha diligenciamiento	19 DE DICIEMBRE DE 2023

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza recorrido en compañía del personal de Obra e Interventoria y se evidencia personal en la obra, maquinaria y se realizan las actividades programadas.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
A la fecha se tiene un avance:
Programado: 51,63%
Ejecutado a la Fecha: 52,73%
Ejecucion Adelantada: 1,09%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PASCA CNJ	COPEBA S.A.S.
Anticipo	$5.358.746.830,00	$309.837.246,00
Pago No. 1	$37.411.377,56	$24.349.350,56
Pago No. 2	$1.402.267.875,46	$33.113.421,09
Pago No. 3	$2.033.683.620,41	$23.858.037,59
Pago No. 4	$3.036.041.838,77	$152.790.955,59
Valor Pagado Total	$11.868.151.542,00	$543.949.010,83
Saldo Pendiente por Cancelar	$5.994.337.892,00	$488.844.834
Porcentaje de ejecución	66%	53%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES





	Responsable diligenciamiento	JAISON FONSECA MARIN


Se verifico pago de seguridad social y parafiscales y se dejo registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.	Fecha diligenciamiento		

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Indu	SI	X	NO	N/A


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En la visita y como se evidencia en el registro fotografico se puede observar que se esta cumpliendo con lo establecido en el contrato, que se tienen varios frentes de trabajo y que todos cuentas con sus EPP, se evidencia tambien el PMT.












9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•En terminos generales se tiene que el proyecto avanza y que el contratista esta cumpliendo con lo establecido inicialmente.

10. ANEXOS

•Registro fotografico.
•Actas de comité

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JAISON FONSECA MARIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	19 DE DICIEMBRE DE 2023	