ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/23

INFORME DE SUPERVISIÓN 7

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 132 de fecha 22 de febrero de 2024

CONSECUTIVO N° 3567

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-708-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE MAYO DE 2023	FECHA INCIO	01 DE AGOSTO DE 2023
	ICCU-815-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE JUNIO DE 2023	FECHA INCIO	01 DE AGOSTO DE 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO PASCA CNJ	NIT	901.715.912-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		COPEBA S.A.S.	NIT	830.011.122-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2024				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2024				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc	MODIFICATORIO DE OBRA: - Modificatorio No. 1: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ; - Modificatorio No. 2: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023; - Modificatorio No. 3: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 ; - Modificatorio No. 4: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 4 DE MARZO DE 2023. MODIFICATORIO DE INTERVENTORIA: AMPLIACION DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE LOS PROFESIONALES EN TERRNO				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias	SI DOS (02) MESES HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, UN (01) HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024 Y QUINCE (15) DIAS HASTA EL 15 DE ABRIL				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	SI NUEVE (09) DIAS DIAS HASTA EL 31 DE MARZO				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE ABRIL DE 2024				
FORMA DE PAGO - OBRA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			VALOR DEL CONTRATO	$17.862.489.434,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			VALOR DEL CONTRATO	$1.032.793.845,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Póliza:	Contrato de obra			
Amparo	Número	Vigencia		Valor Amparado
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	100263154	23 de marzo de 2024	23 de octubre de 2024	$ 3.572.497.886,80
Pago de salarios	100263154	23 de marzo de 2024	24 de abril de 2027	$ 893.124.472,00
Estabilidad de la obra	100263154	23 de abril de 2024	23 de abril de 2029	$ 5.358.746.830,20

Póliza:	Contrato de interventoria			
Amparo	Número	Vigencia		Valor Amparado
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	15-44-101280853	1 de agosto de 2023	23 de octubre de 2024	$ 154.918.623,15
Pago de salarios	15-44-101280853	1 de agosto de 2023	23 de abril de 2027	$ 103.279.082,10
Calidad del servicio	15-44-101280853	15 de febrero de 2024	15 de febrero de 2029	$ 206.558.164,20

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	Responsable diligenciamiento	JAISON FONSECA MARIN
	Fecha diligenciamiento	16 DE ABRIL DE 2024

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza recorrido en compañía del personal de Obra e Interventoria y se evidencia personal en la obra, maquinaria y se realizan las actividades programadas.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
A la fecha se tiene un avance:
Programado: 89,83%
Ejecutado a la Fecha: 87,10%
Ejecucfon Atrasada: 2,73%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PASCA CNJ	COPEBA S.A.S.
Anticipo	$5.358.746.830,00	$309.837.246,00
Pago No. 1	$37.411.377,56	$24.349.350,56
Pago No. 2	$1.402.267.875,46	$33.113.421,09
Pago No. 3	$2.033.683.620,41	$23.858.037,59
Pago No. 4	$3.036.041.838,77	$152.790.955,59
Pago No. 5	$1.160.883.159,08	$156.628.705,59
Pago No. 6	$1.112.207.125,45	$151.702.105,59
Pago No. 7	$1.246.554.634,00	$99.917.384,00
Valor Pagado Total	$15.387.796.461,00	$952.197.206,01
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.474.692.973,00	$80.596.639
Porcentaje de ejecución	86%	92%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.	Responsable diligenciamiento	JAISON FONSECA MARIN
	Fecha diligenciamiento	16 DE ABRIL DE 2024

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	SI	Chalecos	SI
	Cascos	SI	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Indu	SI	X	NO	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En la visita y como se evidencia en el registro fotografico se puede observar que se esta cumpliendo con lo establecido en el contrato, que se tienen varios frentes de trabajo y que todos cuentas con sus EPP, se evidencia tambien el PMT.



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•En terminos generales se tiene que el proyecto avanza y que el contratista esta cumpliendo con lo establecido inicialmente.

10- ANEXOS

•Registro fotografico.
•Actas de comité

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JAISON FONSECA MARIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	16 DE ABRIL DE 2024	