→ objeto: obras de mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones locativas en los inmuebles del Palacio de Justicia de Palmira "Simon David Barreto Bejarano"

→ Contratante: Consejo Superior De la judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali - valle del Cauca

→ Contratista: Julio Ricardo Rojas Hernandez

→ Contrato N° 082 - 2024

→ Residente de obra: Carlos Eduardo Guendica

→ ubicacion: Cra 29 N° 22-43 Palmira

→ ~~responsable~~ de obra
del contratista Del contratante

→ Fecha inicio: 29 - Agosto - 2024

→ fecha de terminacion:

29- Agosto -2024

* Se inicia con Recorrido de Obra y replanteo de actividades

29- Agosto 2024 sst

* Se inician rasqueteo de muro perimetral de la fosa 3 piso. e igualmente el rasqueteo de la fosa

30 Agosto -2024 sst

* Se establecen los m^2 del rasqueteo de la fosa y se sugieren otras areas afectadas por las humedades.

30 Agosto -2024.

* Se recibe material para estructura de los domos en 3 piso.

31 - Agosto -2024 sst

* Se rasquete muro interno de 3 piso del punto fijo

* Se inicio el lavado de muros externos con la hidrolavadora.

31- Agosto -2024 sst

01-Sep-2024

Actividades diarias.

* toma de medidas para instalacion de platinas estructura Metalica para domos
* Firma   sst
* Marcacion de platinas y corte de la teja
  -   sst
* lavado de muro con hidro lavadora terraza muros externos   sst
* instalacion de chazos soporte de platinas para estructura Metalica
  -   sst
* Corte de estructura Metalica - Armado de esqueleto en estructura en piso
  -   sst.
* Pintado de estructura Metalica
  -   sst

2-Sep. 2024

* Limpieza de estructura Metalica, Pintado de la misma   sst
* transbado de estructura - para limpieza
  -   sst
* soldadura de parales estructura M. domo #2 esqueleto
  -   sst. - 03- Sep. 2024

* Limpieza de estructura. Metalica
  -   sst
* Pintura de estructura Metalica
  -   sst
* soldadura parales estructura Metalica esqueleto para domo # 3
  -   sst
* rosqueteado de muros externos terraza
  -   sst

04- sep -2024

* corte estructura, Armado de esqueleto de techo en estructura Metalica
- sst
* Primera Mano de Pintura Muros Externos de la terraza. Con rodillo y Recortes con brocha.
- sst
* Soldadura Parales estructura Metalica domo # 4.
- sst 05- Sep - 2024
* Pintura de estructura y limpieza
- sst
* Rasquetiado de piso de la terraza
- sst
* instalacion de correas estructura Metalica
- sst.
* toma de medidas domo # 1
corte de parales soldadura estructura d
- sst.
* Pintura de muros internos de la terraza
- sst 06- Sep- 2024
* Soldadura de estructura Metalica domo 1
- sst.
* Limpieza y Pintura estructura
- sst
* Pintura Muro externo de la terraza
- sst.
* entrada de tejas para domos
- sst
07- Sep- 2024

* corte de parales estructura Metalica
- sst
* Medidas corte de Angulo para domo






07-Sep-2024

* Corte y Soldadura estructura Metalica
  -  [redacted] SST.
* Limpieza y pintura de estructura
  -  [redacted] SST.
* Pintura de Muros Interiores de la terraza Primera mano
  -  [redacted] SST.
* Resanes de los respiraderos con estuco relleno
  -  [redacted] SST
* Pintura de los respiraderos. Primera mano.
  -  [redacted] SST





8-Sep-2024

* Limpieza y pintura de estructura Metalica
  -  [redacted] SST
* instalacion de platinas con chazos Metalicos
  -  [redacted] SST
* resane de paredes Muros interiores de la terraza
  -  [redacted] SST
* Soldadura de estructura en platinas para domos.
  -  [redacted] SST.
* Subida de tejas por medio de cuerdas a la terraza.
  -  [redacted] SST
* Armado esqueleto domo #1 Completo platinas y estructura
  -  [redacted] SST 09-Sep-2024
* Soldadura de correas estructura Completa
  -  [redacted] SST
* Pintura de muros interiores de la terraza
  -  [redacted] SST
* subida de tejas por medio de lazos a la terraza
  -  [redacted] SST

10 Sep - 2024

* Resanes de Paredes y Muros en la terraza Parte interior  sst
* Desmonte de teja existente y estructura Metalica existente domo # 2.  sst
* reubicacion teja existente en lugar seguro y con peso encima para evitar se levanten con el viento  sst
* instalacion de teja nueva en estructura Metalica.  sst
* fijacion de teja con tornillo y tapones.  sst
* instalacion de caballetes domo # 2.  sst
* Resanetiado de pisos cuadros de 2 x 2  sst

11 Sep - 2024

* Se hizo cierre de Gradas 2 y 3 piso. Patio luz instalacion de estructura y correas Domo # 4  sst
* Se retiro teja existente y estructura Metalica existente.  sst
* Se Monta teja nueva domo # 4. 
* Perforacion con taladro para Asegurar teja en la estructura  sst

12-Sep-2024












* corte de tornillos de Anclajes viejos con pulidora
- SST
* Hecha de tapones para estructura Metalica
- SST
* Pintura de los tapones, estructura Metalica.
- SST
* Soldadura de tapones estructura Metalica
- SST
* repaso de pintura A toda la estructura Metalica
SST


13-Sep 2024

* Soldadura de correas techos #1 domo
- SST
* Hecha de tapones para estructura Metalica
- SST
* Pintura de los tapones, estructura Metalica
- SST
* Repaso de pintura A toda la estructura Metalica
- SST

15-Sep-2024

* Desmonte de teja existente en domo #1
- SST
* Desmonte estructura existente
- SST
* instalacion de teja nueva
- SST
* instalacion de caballetes nuevos
- SST
* perforacion de teja instalacion de tornillos Anclaje y tapones
- SST 16-Sep-2024
* perforacion de teja instalacion de tornillos Anclaje y tapones
- SST

* Desmonte paredes laterales estructura existente.
-  SST
* instalación teja nueva caballete y tornillería
-  SST
17-Sep-2024
* Medicion de ficha para restauracion de fachada
-  SST
* Pasqueteo de la ficha para restauracion con cepillo Alambre.
-  SST
* Limpieza de la ficha con esponja, Agua.
-  SST
* Aplicacion Acronal en la zona de la ficha. con brocha.
-  SST
* Preparacion del material y Pintura.
-  SST
* Aplicacion del material para prueba de restauración
-  SST
* Restauracion completa de la ficha de fachada
-  SST
* Pasqueteo de muros externos de los domos
-  SST
* Aplicacion de estuco muros externos de los domos
-  SST
* Resanes general muros externos de la terraza
-  SST
18-Sep-2024

* hechura de tapones para estructura domo 1
-  SST
* Pintura tapones en estructura
-  SST
* instalacion, tapones tornillo Anclaje
- SST

19- Sep- 2024


* instalacion tapones para estructura metalicas domos
- sst
* soldadura de tapones en estructura metalica domos
- sst
* pintura tapones en estructura metalica domos
- sst
* instalacion de canal Aguas lluvias domo # 4
- sst
* instalacion soporte descanzo de canal Aguas lluvias
- sst


20 - Sep - 2024

* cambio de teja a la mitad por una completa domo # 1
- sst
* instalacion de caballete domo # 1
- sst
* instalacion tapones estructura metalica
- sst
* Desmonte total estructura existente
- sst
* Pintura de tapones estructura.
- sst
* Sellar junta canal para aguas lluvias con Sika
- sst
* instalacion Completa de la canal Aguas lluvias
- sst

23- Sep- 2024

* Pasquetiado interno oficina 307 Juzgado 2 civil municipal paredes internas.
- sst
* Pasquetiada de muros internos oficina 308 Juzgado 3. civil municipal
- sst

* Basqueteado muros internos oficina 309.
Juzgado 4 civil municipal
- 
SST


* Basqueteado muros de pared interno oficina 302
Juzgado 2 penal municipal
- 
SST
24-SEP-2024


* Basqueteado muros de pared interno oficina 301
Juzgado penal 1 municipal
- 
SST


* Basqueteado muros de pared interno oficina 206
Juzgado 2 civil del circuito.
- 
SST

* Basqueteo muros de pared interno oficina 106
Juzgado 2 laboral
- 
SST

* Basqueteado muros de pared interno oficina 105.
Juzgado 1 laboral
- 
SST



* Basqueteado muros de pared interno oficina 104
Juzgado 6 penal del circuito
- 
SST

* Basqueteado de muros y pared interno oficina 207.
Juzgado 3 civil del circuito.
- 
SST
25-SEP-2024









* Basqueteado muros de pared internos oficina 201
Juzgado 1 penal del circuito
- 
SST

* Basqueteado de suelo de la terraza.
- 
SST




26-sep-2024

* Señalizacion de Anden laterales entrada principal bajada de estructura y tejas
-  sst.
* Acopio de tejas y estructura en zona almacenamiento Mantenimiento del personal Palacio de justicia Palmira encargado el Señor Juan fernando cubillos
-  sst
* bajada de tejas y estructura por medio de lazos.
-  sst.
*





27-sep-2024

* Armado de Andamios Colgantes con la ayuda de la persona encargada de la empresa donde se Alquilaron
-  sst.
* subida de piezas del Andamio y pesas del mismo hasta la Terraza, zona de armado
-  sst
* Armado de Canasta en zona peatonal, señalizacion del espacio publico
-  sst
* Instalación de Tablero electrico para el funcionamiento del Andamio Colgante
-  sst
* Instalación De acometida en Tablero Electrico para funcionamiento Del Tablero del Andamio Colgante  sst
- 
* señalizacion y Desvio De Transito de Vehiculos mientras Se subia la canasta del Andamio a la pared de la fachada por la Kra 29 con Calle 23
-   sst




28 - Sep - 2024

* Fundición de postes para instalación de mamparas
- 
* Mezcla de concreto y grava para bases
- 
* se paran labores a las 3:30 PM por motivos de lluvia
- 



30 - sep - 2024

* Reubicación de guadas con base de concreto para instalación de mamparas
- 
* Armado de estructura en madera para mamparas
- 
* Instalación de Tejas Reutilizadas para mamparas
- 
* Instalación de polisombras por lado y lado para el sendero peatonal
- 

01 - OCT - 2024

* Se inician labores a las 9:40 AM por motivos de lluvia
- 
* se inicia lavado de fachada con hidrolavadora
- 
* En horas de la tarde se inician labores a las 3:00 pm por motivos de lluvias
- 

02 - OCT - 2024

* se inicia lavado de fachada con hidrolavadora
- 
* Orden y Aseo en toda la Terraza
- 
* se paran labores a las 3:30 pm por motivos de lluvia
- 

03-OCT-2024

* lavado de fachada con hidrolavadora
- SST
* Esta actividad de lavado de fachada se realiza los 8 horas del dia laborales
- SST

04-OCT-2024

* Lavado de fachada con hidrolavadora
- SST
* Rasqueteado de Terraza y Retiro de MONTO
- SST
* Retiro de ladrillo EN TABLETA del Respiradero
- SST
* Se para actividad a las 2:00 pm por MOTIVOS de lluvias
- SST

05-OCT-2024

* Recibido y Entrada de Tinaco SIKA impermeabilizante para fachada
- SST
* Orden y Aseo
- SST.
* Ajuste y verificacion del andamio
- SST.
* Cambio de Montas de Andamio Defectuosas por parte de la Empresa de Alquiler
- SST

07-OCT-2024

* Recoleccion de estructura y Recorrido de obra, orden y Aseo
- SST
* Organizacion punto acopio residuos de Obra
- SST
* lavado de fachada con hidrolavadora
- SST