GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024	Versión: 2
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1328	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:	$ 1,148,941,163.00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA	ACTA Nº.	1	HOJA		DE		PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO			PLAZO ADICIONAL		0.00	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INVIHUILA		19	12	2024					V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN						PLAZO TOTAL	5 MESES	1,148,941,163.00	
23/oct/2024	Nº 1 / Nº 2 / Nº 3										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**											
1.01	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	478.85	$ 6,260.05	$ 2,997,623.00				478.85	$ 2,997,623.00	478.85	$ 2,997,623.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2.01	EXCAVACIÓN **MANUAL EN** MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	75.51	$ 35,933.04	$ 2,713,304.00				75.51	$ 2,713,304.00	75.51	$ 2,713,304.00
2.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	66.78	$ 57,927.60	$ 3,868,405.00				66.78	$ 3,868,405.00	66.78	$ 3,868,405.00
2.03	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 16,538.60	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
3.01	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO)	M2	97.08	$ 36,165.78	$ 3,510,974.00				97.08	$ 3,510,974.00	97.08	$ 3,510,974.00
3.02	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	4.14	$ 459,865.82	$ 1,903,844.00				4.14	$ 1,903,844.00	4.14	$ 1,903,844.00
3.03	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	50.39	$ 827,248.80	$ 41,685,067.00				50.39	$ 41,685,067.00	50.39	$ 41,685,067.00
3.04	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3	6.18	$ 808,437.59	$ 4,996,144.00				6.05	$ 4,889,431.00	6.05	$ 4,889,431.00
3.05	COLUMNAS 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3	22.40	$ 1,159,503.03	$ 25,972,868.00				15.60	$ 18,088,247.00	15.60	$ 18,088,247.00
3.06	VIGA INTERMEDIA AÉREA 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3	14.05	$ 1,204,960.63	$ 16,929,697.00				13.80	$ 16,628,457.00	13.80	$ 16,628,457.00
3.07	VIGA CUBIERTA EN CONCRETO IMPERMEABLE 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3	14.05	$ 1,231,289.46	$ 17,299,617.00				7.13	$ 8,781,556.00	7.13	$ 8,781,556.00
3.08	ACERO CORRUGADO FIGURADO 60000 PSI DE 3/8"-1/2"-5/8	KG	15821.00	$ 7,572.00	$ 119,796,566.00				14441.94	$ 109,354,328.00	14441.94	$ 109,354,328.00
3.09	PLACA CONTRAPISO 3500 **PSI E=0.15 M (EN ACABADO CON HELICOPTERO,** INCLUYE REFUERZO)	M2	468.99	$ 121,120.32	$ 56,804,217.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.10	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI DE E=0.1 MTS - Incluye Malla electrosoldada	M2	55.34	$ 93,350.00	$ 5,165,989.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.11	**CONFINAMIENTOS AMARRE** MURO CULATA E=15CM-20CM - Elementos no Estructurales-- Incluye **refuerzo** y anclajes superior e **inferior**	ML	278.00	$ 58,468.78	$ 16,254,320.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.12	ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO	M2	468.99	$ 97,214.71	$ 45,592,727.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4	**MAMPOSTERIA**											
4.01	MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON JUNTA DILATADA	M2	296.31	$ 136,295.77	$ 40,385,799.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
5.01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UND	1.00	$ 1,061,010.64	$ 1,061,011.00				1.00	$ 1,061,011.00	1.00	$ 1,061,011.00
5.02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UND	4.00	$ 646,900.59	$ 2,587,602.00				4.00	$ 2,587,602.00	4.00	$ 2,587,602.00
5.03	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8.00	$ 54,575.37	$ 436,603.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.04	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	35.15	$ 45,190.14	$ 1,588,433.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.05	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	49.36	$ 81,863.84	$ 4,040,799.00				35.19	$ 2,880,788.00	35.19	$ 2,880,788.00
5.06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	84.00	$ 45,341.18	$ 3,808,659.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.07	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 4"	UND	8.00	$ 17,584.21	$ 140,674.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
6.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y FUERZA**											
6.1.1	Suministro e **instalación de salida para** luminarias tipo reflector de aplique de 200 W alumbrado bodega **sobrepuesta con tuberia EMT 3/4" a** la vista	UN	6.00	$ 228,278.64	$ 1,369,672.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2	Suministro e instalacion salida tomacorriente doble monofasica 15 A con polo a tierra 110 Voltios	UN	4.00	$ 193,444.31	$ 773,777.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3	Suministro e instalación de salidas tomacorriente trifasica 3x50 Amps con 3F+1N+1T a 220 Voltios	UN	4.00	$ 241,359.31	$ 965,437.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4	Suministro e instalación de salidas tomacorriente trifasica 3x30 Amps con 3F+1N+1T a 440 Voltios	UN	4.00	$ 344,475.96	$ 1,377,904.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024	Versión: 2
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE:	OBRA		Nº:	1328	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:	$ 1,148,941,163.00	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA		ACTA Nº.	1	HOJA		DE		PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO			PLAZO ADICIONAL		0.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INVIHUILA			19	12	2024					V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN					PLAZO TOTAL	5 MESES	1,148,941,163.00
23/oct/2024	Nº 1										
	Nº 2										
	Nº 3										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
6.3.3	Suministro e instalacion de CAJA DE CONTROL ALUMBRADO MANUAL a 220 Voltios con 2 circuitos y uno de reserva en una caja especal con botones pulsadores, debidamente cableada según diseño	UN	1.00	$ 2,069,101.00	$ 2,069,101.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4	LAMPARAS Y EQUIPOS										0.00	
6.4.1	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector de aplique de 200 W alumbrado bodega sobrepuesta	UN	6.00	$ 460,271.31	$ 2,761,628.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7	CARPINTERIA METALICA										0.00	
7.01	Fabricación y Montaje de Cubierta Curva AutoPortante en lamina industrial Cal.18, y luces en policarbonato. Incluye platinas anclaje y tornilleria necesaria para su montaje.	M2	570.21	$ 507,805.12	$ 289,555,555.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	Cerramiento muro en lamina industrial- muro TIMPANO cal. 18, incluye estructura de soporte y ventanas tipo persianas de acuerdo a diseño propuesto.	M2	308.04	$ 190,837.99	$ 58,785,735.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03	PORTON EN LAMINA CR CAL. 18, PUNTA DIAMANTE EN SISTEMA MECANICO DE BISAGRAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR DESEADO, CERRADURA)	M2	40.66	$ 398,584.41	$ 16,206,442.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	CANALON METALICO DE ACERO ESTRUCTURAL CON 5/16" DE ESPESOR PINTADO	ML	54.24	$ 826,443.00	$ 44,826,268.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR EOLICO A BASE DE ALUMINIO 100% CON UNA GARGANTA DE 14" Y 17" DE ROTOR CON CAJON A BASE DE ACERO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	UND	4.00	$ 2,723,800.60	$ 10,895,202.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 883,800,894.00			$ 0.00		$ 220,950,637.00		$ 220,950,637.00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		23%			$ 203,274,206.00			$ 0.00		$ 50,818,647.00		$ 50,818,647.00
COSTOS DE IMPREVISTOS		2%			$ 17,676,018.00			$ 0.00		$ 4,419,013.00		$ 4,419,013.00
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 44,190,045.00			$ 0.00		$ 11,047,532.00		$ 11,047,532.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 265,140,269.00			$ 0.00		$ 66,285,192.00		$ 66,285,192.00
VALOR TOTAL					$ 1,148,941,163.00			$ 0.00		$ 287,235,829.00		$ 287,235,829.00

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1,148,941,163.00
ADICIONAL 1	N/A
ADICIONAL 2	
TOTAL	$ 1,148,941,163.00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 287,235,829.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 861,705,334.00

ANTICIPO PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	287,235,829
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	86,170,749
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	201,065,080

ANTICIPO CONCEDIDO (30,00%)	$ 344,682,348.90

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 01	$ 86,170,749
SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO	$ 258,511,600

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. MARYLUZ VARGAS GONZALEZ
Contratista

CONSORCIO INVI HUILA
R.L. ANDRES GARZON
Interventor

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	1.01	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
BODEGA F1	27.52	17.40				478.85

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	2.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
AREA DE BODEG.	24.32	14.40	0.17		1	59.54
EN EJE 7	1.65	1.05	0.20		2	0.69
	1.35	1.05	0.20		2	0.57
	0.95	0.10	0.20		2	0.04
EN EJE 1	1.65	1.05	0.17		2	0.59
	1.35	1.05	0.17		2	0.48
	0.95	0.10	0.17		2	0.03
EN EJE A	1.48	1.10	0.20		1	0.33
	1.50	1.10	0.19		2	0.63
	1.53	1.10	0.18		2	0.61
	1.78	1.10	0.178		4	1.39
EJE E	1.48	1.10	0.20		1	0.33
	1.50	1.10	0.19		2	0.63
	1.53	1.10	0.18		2	0.61
	1.78	1.10	0.17		1	0.33
						-
TOTAL						66.78

Ing. Mariluz Vargas Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Andrés Garzón Medina
Residente de Interventoria

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	3.02	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
EJE 15						
	17.25	0.4	0.6		1	4.14
						-
TOTAL						4.14

Ing. Mariluz Vargas Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Andrés Garzón Medina
Residente de Interventoria

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	3.04	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
VC..60*.40	1.88	0.40	0.60		2	0.90
	1.65	0.40	0.60		4	1.58
	1.58	0.40	0.60		2	0.76
						-
VC .40*.40	1.50	0.40	0.40		4	0.96
	1.53	0.40	0.40		4	0.98
	1.35	0.40	0.40		4	0.86
						-

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	3.06	VIGA INTERMEDIA AÉREA 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR)	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
VIGAS AMARRE						
0,35 X 0,45	17.00	0.35	0.45		2	5.36
	26.82	0.35	0.45		2	8.45
						-
						-
TOTAL						13.80

Ing. Mariluz Vargas Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Andrés Garzón Medina
Residente de Interventoria

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	3.08	ACERO CORRUGADO FIGURADO 60000 PSI DE 3/8"-1/2"-5/8	KG

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
		DIAMETRO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	PESO VARILLA		
		#3	1.56	170	0.56		148.51
		#3	1.46	2270	0.56		1,855.95
		#3	1.44	1360	0.56		1,096.70
		#3	1.16	340	0.56		220.86
		#3	0.48	4932	0.56		1,325.72
		#4	9.38	8	0.996		74.74
		#4	9.35	8	0.996		74.50
		#4	9.05	8	0.996		72.11
		#4	8.82	16	0.996		140.56
		#4	5.52	20	0.996		109.96
		#4	5.47	20	0.996		108.96
		#4	5.41	4	0.996		21.55
		#4	5.3	12	0.996		63.35
		#4	5.29	6	0.996		31.61
		#4	5.25	10	0.996		52.29
		#4	5.25	88	0.996		460.15
		#4	5.12	4	0.996		20.40
		#4	5.1	4	0.996		20.32
		#4	5.08	8	0.996		40.48
		#4	5	6	0.996		29.88
		#4	4.99	6	0.996		29.82
		#4	4.97	6	0.996		29.70
		#4	3.46	80	0.996		275.69
		#4	3.25	4	0.996		12.95
		#4	3.15	12	0.996		37.65
		#4	2.85	6	0.996		17.03
		#4	2.25	2	0.996		4.48
		#4	2.2	2	0.996		4.38
		#5	6.12	2	1.56		19.09
		#5	5.44	8	1.56		67.89
		#5	5.25	16	1.56		131.04

Ing. Mariluz Vargas Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Andrés Garzón Medina
Residente de Interventoria

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	5.01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
	EJE 9					1	1.00

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

ÍTEM:	5.05	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"V	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
COSTADO	8.83				1	8.83
DE 1,00 A COLEC.	14.00				1	14.00
						-
DE 0,80 A COLEC.	12.36				1	12.36