SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME:	2	FECHA DE ELABORACION:	4	3	24

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	15 de febrero del 2024 -al -29 de febrero de 2024
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"		
LOCALIZACIÓN	ZONA RURAL, DEL DISTRITO DE RIOHACHA		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	554-2023	CONTRATO No.:	553 de 2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL AGUAEN ALTA/MEDIA GUAJIRA	CONTRATISTA:	INVERSIONES & SOLUCIONES INTEGRALES LVSB S.A.S
SUPERVISOR:	JAIME ORLANDO BRUGES MORENO	SUPERVISOR:	JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.816.715.532,00	VALOR DEL CONTRATO	$ 138.391.245
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	18 de diciembre de 2023	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	14 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN :	Dos (2) Meses o hasta 31 de septiembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	Dos (2) Meses o hasta 31 de septiembre de 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°.01	28 de diciembre de 2023	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°.01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO N°.01	15 de febrero de 2024	FECHA ACTA DE REINICIO N°.01	15 de febrero de 2024
ADICION EN TIEMPO N°.01	Cinco (05) meses	ADICION EN TIEMPO N°.01	Cinco (05) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	18 de julio de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	18 de julio de 2024

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA (ACTA DE INICIO)
N° DE POLIZAS: 4644101012189

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	20/08/2024	$ 281.671.553,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	20/08/2024	$ 1.408.357.766,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNUZACIONES	20/12/2023	20/02/2027	$ 140.835.776,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/08/2024	$ 281.671.553,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/12/2023	20/02/2024	$348.00.00,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA(ACTA DE INICIO)
N° DE POLIZAS: CRC - 100016217

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	6/07/2024	$ 19.770.177,70
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	6/01/2024	$ 69.195.622,27
PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	6/01/2027	$ 9.885.088,85
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	6/07/2024	19770177,7

CONTRATO DE OBRA (ACTA DE REINICIO N° 001)
N° DE POLIZAS: 4644101012189

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	5/09/2024	$ 281.671.553,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	20/08/2024	$ 1.408.357.766,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA (ACTA DE REINICIO N° 001)
N° DE POLIZAS: CRC - 100016217

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	6/07/2024	$ 19.770.177,70
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	6/01/2024	$ 69.195.622,27

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS


PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	20/07/2027	$ 140.835.776,60	PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	6/01/2027	$ 9.885.088,85
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	20/08/2024	$ 281.671.553,20	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	6/07/2024	19770177,7
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/12/2023	6/03/2024	$348.00.00,00				

CONTRATO DE OBRA (ACTA DE ADICION EN TIEMPO N° 001) N°. DE POLIZAS: 4644101012189				CONTRATO DE INTERVENTORIA (ACTA DE ADICION EN TIEMPO N° 001) Nº DE POLIZAS: CRC - 100016217			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	20/12/2023	5/02/2025	$ 281.671.553,20	CUMPLIMIENTO	20/12/2023	6/07/2024	$ 19.770.177,70
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	5/02/2025	$ 1.408.357.766,00	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/12/2023	6/01/2024	$ 69.195.622,27
PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	7/08/2027	$ 140.835.776,60	PRESTACIONES SOCIALES	20/12/2023	6/01/2027	$ 9.885.088,85
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	5/02/2025	$ 281.671.553,20	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	6/07/2024	19770177,7
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/12/2023	6/08/2024	$348.00.00,00				


3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA OBLIGACIÓN	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo inicial del contrato 50%		$ 1.408.357.766,00	Anticipo inicial del contrato 50%		$ 69.195.622,27
TOTAL DESEMBOLSOS ACTAS PARCIALES		$ 0,00	TOTAL DESEMBOLSOS ACTAS PARCIALES		$ 0,00

AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA




AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

4. CURVA "S" desde aquí





PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

4.1. RELACION DE HITOS (AVANCE)






ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RELACION DE HITOS (AVANCE)
CONSTRUCCIÒN DE TRES (03) POZOS ARTESANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO Y BOMBAS SUMERGIBLE PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS GUAYABITAL, CIRUELACAL Y MAISITSHI DEL RESGUARDO INDIGENA AL




	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4
VR. PROGRAMADO	$ 861.900	$ -	$ -	$ -
VR. EJECUTADO	$ 345.200,00	$ -	$ -	$ -
VR. ACUMULADO	$ 139.913.193	$ 133.836.969	$ 108.624.623	$ 15.070.351

RELACION DE HITOS (AVANCE)
CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO DE 15 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO Y BOMBAS SUMERGIBLE Y CERRAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS MAÑATU Y U




	HITO 1	HITO 2	HITO 3
VR. PROGRAMADO	$ 2.326.687	$ -	$ -
VR. EJECUTADO	$ -	$ -	$ -
VR. ACUMULADO	$ 139.809.131	$ 44.612.323	$ 36.208.207

RELACION DE HITOS (AVANCE)
CONSTRUCCIÒN DE EN DOS (2) ALBERCA EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO DE DIM: 4,00mts x 4,00mts x h=2,00mts EN LAS COMUNIDADES INDIGENA JULUAIPA Y NUEVA LUCHA DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA



VR. PROGRAMADO	$ -
VR. EJECUTADO	$ 164.817,25
VR. ACUMULADO	$ 72.169.836

RELACION DE HITOS (AVANCE)
LIMPIEZA, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESERVORIOS (JAGUEYES) DE AGUA PARA USO AGROPECUARIO EN COMUNIDADES WAYUU DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA



VR. PROGRAMADO	$ -
VR. EJECUTADO	$ -
VR. ACUMULADO	$ 265.493.435

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

5. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES

UBICACIÓN

ORION

km 33 VIA VALLEDUPAR

BOTADEROS:	SI		NO		N.A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N.A	
PERMISO TALA:	SI		NO	X	N.A	
ESCOMBRERAS:	SI		NO	X	N.A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N.A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N.A	

OBSERVACIONES:

Se verificó que la cantera contaran con todos los permiso para extracción y producción de agregados

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial	Actividades Realizadas	
1. Durante el periodo 15 de febrero al 29 de febrero, se realiza el seguimiento del proyecto, donde se pudo evindenciar que los trabajadores vinvulados al proyecto se encuentran al dia con las planillas de suguridad social. 2. Se realiza recorrido en obra por parte de la supervisión y se evidencia el uso de elementos de protección personal EPP (Cascos, guantes, chaleco, pantalon , botas) cumpliendo con la ley 1562 del 11 de Julio de 2012 y lo establecido en la NTC – OHSAS 18001:2007, en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional 3. Se observa la Participacion de los trabajadores en la aplicación de los estandares de seguridad 4. Con el seguimiento constante de la gestión de seguridad por parte del contratista se Generan mecanismos de prevencion, vigilancia y atencion de incidentes, accidentes y enfermedades laborales al igual que la medicina preventiva y del trabajo 5. Plan de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos 6. El personal en obra constantemente señaliza los frentes de trabajo, que se viene interveniendo de acuerdo al plan de trabajo programado.	**Preventivas**	Para la implementación de la gestión de seguridad se realizaron las siguientes actividades de carácter preventivo 1. Inspecciones visuales de preoperacionales de equipo y herramientas 2. Se realizan procesos de inducción al personal nuevo del contratista que ingresó este periodo 3. Se escribe en la Bitacora el personal y actividades realizadas durante el día Para la implementación a este programa de gestión se vienen realizando las charlas, cortas de instrucciones de trabajo de cada actividad y el análisis de trabajo seguro con el uso de los elementos de protección personal y las inspecciones de seguridad, entre otros.Cabe resaltar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo maneja unos indicadores del proceso SST. Estos indicadores se van desarrollarán en la medida en que avance el proyecto.
	Actividades limpieza	Se realizaron jornadas de Limpieza y aseo en los frentes de obra para evitar que ocurran incidentes

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

* El personal se relaciona en la bitacora		**Ingreso Personal**	**07:00a.m**	**Salida Personal**	**05:00p.m**

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6.1. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	3	OBSERVACIONES
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:	6	PARA SOCIALIZARLE LAS INTERVECIONES Y EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, ASI MISMO SI HAY RETRASO EXPLICARLE A LA COMUNIDAD EL PORQUE LA DEMORA EN LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES, COMO DICE EL SLOGAN N LAS MOLESTIAS PASAN LAS OBRAS QUEDAN
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	3	
		SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	0	


6.2. PERSONAL VINCULADO

PERSONAL VINCULADO: El personal vinculado por el contratista durante el periodo del 15 de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024, es el que se relaciona:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JUAN CARLOS ALFONSO VALENZUELA	80064920	DIRECTOR DE OBRA
GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO	8639310	RESIDNTE DE OBRA
EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	13510480	RESIDNTE DE OBRA
BENICIA MARIA URIANA URIANA	40933028	RESIDNTE SOCIAL
DANNA JOHANA ORTIZ PIMIENTA	40934994	RESIDNTE SOCIAL
JASSAMIR MANJARREZ BONILLA	84093253	RESIDNTE SISO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO







ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

1.TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



2.TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



4. LOCALIZACION Y REPLANTEO

5. LOCALIZACION Y REPLANTEO

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

La Union temporal sistema de agua resguardo alta y media guajira 2023, solicitud una adicion en tiempo, por motivos de situaciones adversas durante la ejecucion de las actividades que afectan de manera directa la ejecucion y las jornadas laborales normalmente son de 8 horas diarias, pero debido a las dificultades del transportes y vias en mal estado, se redujo a 5 horas diarias, lo que obligo al contratista solicitar una reprogramacion de obra y arrjo 5 meses para una adicion en tiempo.

La Union temporal sistema de agua resguardo alta y media guajira 2023, realizo la ejecucion de actividades del proyecto en el periodo 15 de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024.
Analizando el informe anterior nos arroja que segun la reprogramacion se debio realizar un porcentaje de avance del 1,26% y lo que ejecutaron fue un porcentaje del 0,24%, esto establece un porcentaje de atraso del 1,02% en el contrato de obra No.554 correspondiente a la vigencia 2023.

Se le recomienda al contratista realizar un plan de contingencia para que su porcentaje de avance quede alineado con lo programado para culminar su obra a tiempo y con buenos resulltados para el servicio de la comunidad indigena.

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

HAMER ALBERTO FLOREZ BARROS
Supervisor de Apoyo