ELEVADORES S.A.S.
NIT: 900.575.590-6

MANTENIMIENTO ORDEN DE TRABAJO

www.viaelevadores.com.co info@viaelevadores.com.co

Fecha: 24 / 09 / 2024

Nº 0990

ORDEN: Mantenimiento Preventivo [X] Mantenimiento Correctivo [ ] Otro [ ] Elevador No.

CLIENTE: Sena **CIUDAD:** Cúcuta

MARCA: Tecno

Hora inicio: **Hora Salida:**

INFORMACIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
										X	

MODULO I [ ] MODULO II [ ] MODULO III [X]

CUARTO DE MAQUINAS		DUCTO		CABINA POZO	
LIMPIEZA - ORGANIZACIÓN	[ ]	MANIOBRA - INSPECCIÓN	[ ]	OPERADOR PUERTA CAB.	[ ]
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	[ ]	CABLE VIAJERO	[ ]	SENSORES	[ ]
MAQUINA	[ ]	PUERTAS PISOS	[ ]	FOTOCELDA / ALARMA	[ ]
FRENO	[ ]	MECANISMO PUERTA	[ ]	GUIADORES	[ ]
POLEAS	[ ]	BOTONERAS PISOS	[ ]	BOTONERA / ILUMINACIÓN	[ ]
LIMITADOR VELOCIDAD	[ ]	ILUMINACIÓN	[ ]	PARACAÍDAS SEGURIDADES	[ ]
CUADRO CONTROL	[ ]	RIELES Y SOPORTES	[ ]	AMORTIGUADORES / BUFFER	[ ]
SEÑALIZACIÓN	[ ]	CONTRAPESO	[ ]	POLEA TENSORA	[ ]
CABLES TRACCIÓN	[ ]	SEGURIDADES	[ ]	CABLE LIMITADOR	[ ]

ACTIVIDADES COMUNES CADA MES

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	[ ]	LUBRICACIÓN RIELES	[ ]
NIVELACIÓN	[ ]	LIMPIEZA CABINA	[ ]
CONFORT	[ ]	INDICADORES PISO	[ ]
RUIDOS	[ ]	ALARMA	[ ]

Se usaron repuestos o materiales? Si [ ] No [ ]

MATERIALES / REPUESTOS INSTALADOS

Herramienta de trabajo.

OBSERVACIONES

Se sube plataforma a mano hasta arriba para evitar problemas con la humedad, se limpia y se deja al pendiente que se está realizando un estudio del área de ingeniería debido a errores de software para el correcto funcionamiento de la plataforma.

A SATISFACCIÓN DE AMBAS PARTES

NOMBRE Y FIRMA (profesional técnico responsable)

Jhon Edward Campos.

FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA (representante cliente)

FIRMA:

Escaneado con CamScanner