+

MINISTERIO DEL TRABAJO

8-9103

Sabanalarga, diciembre de 2024

Señora
Maria Florez Rodriguez
Subdirector (E) Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA Regional – Atlántico.

Asunto: Recibido a satisfacción contrato No. CO1.PCCNTR.6809879 de 2024.

Cordial Saludo

Informo que recibo a satisfacción el servicio relacionado en factura electrónica No. FEVE-5552 por valor de $24,353,350.00 correspondiente y sus sedes adscritas vigencia 2024, por parte de Ensol Colombia S A S con NIT No. 900.768.007-2, previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se adjunta de informe realizado:

1. Informe
2. Fotografías

Se da cumplimiento a la norma establecida instructiva de contratación y circulares internas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Cordialmente,

En constancia de lo anterior se firma en Sabanalarga,

FELIPE RANGEL PAVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PBX: (5) 3007171
Cll 61 #38-71, L2
Barranquilla

INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN No. 11

NUMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.6809879

CONTRATANTE: Centro Para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA Regional Atlántico

OBJETO: 8-9103-1 Contratar suministro e instalación de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos Aires Acondicionados de las sedes adscritas del Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial Regional – Atlántico del SENA, durante la vigencia 2024

NUMERO DE POLIZA: 85-44-101132123 Seguro Del Estado

FECHA DE INICIO: 16 de Diciembre 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 23 de Diciembre 2024

SENA CENTRO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL REGIONAL ATLÁNTICO

1. Se realizó la instalación de un equipo tipo piso techo de 60.000 btu En el cual se utilizó:
   - Cinta vinilo
   - Bomba de Condensado
   - Pie de amigo
   - Tubería de cobre ¾
   - Tubería de cobre 3/8
   - Aislante Rubatex 7/8

   Se realizó vacío de sistema, se efectúa prueba de trabajo y se dejó operando bien el equipo.

2. Se realizó la instalación de 6 equipos Mini Split de 12.000 btu. En el cual se utilizó:
   - Cinta vinilo
   - Pie de amigo
   - Tubería de cobre ¾
   - Tubería de cobre 3/8
   - Aislante Rubatex 5/8

   Se realizó vacío de sistema, se efectúa prueba de trabajo y se dejó operando bien el equipo.

3. Se realizó la instalación de un equipo Mini Split de 24.000 btu. En el cual se utilizó:

- Cinta vinilo
- Pie de amigo
- Tubería de cobre ¾
- Tubería de cobre 3/8

Se realizó vacío de sistema, se efectúa prueba de trabajo y se dejó operando bien el equipo.



PBX: (5) 3007171
Cll 61 #38-71, L2
Barranquilla











PBX: (5) 3007171
Cll 61 #38-71, L2
Barranquilla

IT 11 - ANEXO 1. RESUMEN INFORME FINANCIERO							
NODO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	CANT	TIPO DE SERVICIO	REF NUEVO EQUIPO	POTENCIA (BTU/h)	VALOR CON IVA
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla)	**SALON AMBIENTE ARTESANAL**	CAMBIO	1	INSTALACIÓN	PISO TECHO	60000	4.527.950
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla)	**BODEGA-CUARTO DE INSUMOS**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	12000	1.350.650
INDUSTRIAS CREATIVAS (Bquilla)	**GARITA VIGILANCIA**	NO HAY	1	REUBICACIÓN	MINISPLIT	12000	904.400
SABANALARGA FINCA EL CANEY	**BODEGA PINTURA**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	12000	3.492.650
SABANALARGA FINCA EL CANEY	**GARITA VIGILANCIA 1**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	12000	3.492.650
SABANALARGA FINCA EL CANEY	**GARITA VIGILANCIA 2**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	12000	3.492.650
SABANALARGA SEDE URBANA	**LABORATORIO FISICO QUIMICO 2**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	12000	3.492.650
SABANALARGA SEDE URBANA	**SALA SENOVA**	NO HAY	1	INSTALACIÓN	MINISPLIT	24000	3.599.750
					TOTAL		**$ 24.353.350**

Presentado por:



ALEYMAR MARTÍNEZ OLÉA
Gerente y Representante Legal
ENSOL COLOMBIA S.A.S. NIT 900.768.007 – 2
gerencia@ensol.com.co