CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El **ING. ANDERSON BALLESTEROS CÁRDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No.: 13.716.434 de Bucaramanga, en calidad de Supervisor y en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 323 del 21 de noviembre 2023, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista de Interventoría con las siguientes características:

PERIODO DE COBRO 4	DESDE: 02 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA. 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$79.332.833,29
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	82.35%

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	323 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALUMBRADO NLC
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	N.I.T.: 901.772.778-1
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3.
FECHA DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 329'654.130,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 227'253.712,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 556'907.842,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHENTA (80) DIAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	CIENTO CUARENTA (140) DIAS
SUPERVISOR	ARQ. JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 28 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DICIEMBRE 31 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	DICIEMBRE 21 DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA No.: 1 A LA SUSPENSIÓN No.: 1:	ENERO 19 DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1	ABRIL 09 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.: 1:	MAYO 30 DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.: 2:	MAYO 29 DE 2024
FECHA DE PRÓRROGA No.: 1 A LA SUSPENSIÓN No.: 2:	JUNIO 12 DE 2024
FECHA DE PRÓRROGA No.: 2 A LA SUSPENSIÓN No.: 2:	JULIO 2 DE 2024
FECHA DE REINICIO No.: 2:	SEPTIEMBRE 20 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.: 2:	SEPTIEMBRE 21 DE 2024
FECHA DE MODIFICACIÓN No.: 1:	SEPTIEMBRE 20 DE 2024
FECHA DE TERMINACION No.: 2	NOVIEMBRE 20 DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No.:3	NOVIEMBRE 20 DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PRINCIPAL – 23/11/2023 INICIO – 22/05/2024 ADICIONAL No 1 EN VALOR Y PLAZO, ACTA DE REINICIO No. 2 Y ACTA DE PROROGA No 2 DE LA SUSPENSION No 2 – 15/10/2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA	CUMPLIMIENTO No. 11-44-101212164– 7 RCE No. 11-40-101057241 - 7
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	No. 6537 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	No. 13814 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	No. 690 DEL 26 ENERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	No. 480 DEL 26 DE ENERO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL No	No. 6413 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL No. 1	No. 9278 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Certificamos que los informes entregados por la interventoría, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de interventoría No. 323 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por la supervisión, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial N° 02 ante la Alcaldía de Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

NOMBRE Ing. **Anderson Ballesteros Cárdenas**
Supervisor del Contrato
Municipio de Bucaramanga

Revisó: Juan Carlos Gelvez Rojas – CPS Infraestructura Alumbrado Público
Revisó Ing Edwin Fernando Ayala Cadena – CPS Oficina Alumbrado Público
Revisó Arq Wilson García – CPS Infraestructura Alumbrado Público
Revisó Ing Yecid Núñez Campos – CPS Infraestructura Alumbrado Público

Scanned with CamScanner