ACTA No. 4182.010.26.1.12	FECHA:	13/12/2024
	HORA INICIAL:	7:05 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No.10 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	7:15 a.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 1 – Piso 2, Despacho de la Dirección	

ASISTENTES:

Luis Fernando García Arizabaleta – UAESP – Contratista.
María del Rosario Cuellar – UAESP – Contratista.
Andrea Vivas – UAESP – Contratista.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Walter Camilo Murcia Lozano – Director.
Marcela Córdoba Arce – UAESP – Contratista.
Stephany Montoya Cardona – UAESP – Contratista.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
Frank Ramírez - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE – Representante Legal.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances de ejecución de obra y curva "S" a cargo del ingeniero Julio Cesar Aroca utilizando la presentación elaborada por la Interventoría CONSORCIO MNTY INFINITA.
2. Revisión de Compromisos.
3. Establecimiento de nuevos compromisos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


DESARROLLO:


INTRODUCCIÓN A CARGO DEL INGENIERO JUAN CARLOS JURADO


El comité se desarrolló en el despacho del Director de la UAESP (Taller 1 – Piso 2). El Ingeniero Julio Aroca, presenta al comité los datos generales de avance del proyecto de obra, el cual se establece, por parte de la interventoría en una ejecución física del 52,15%. Así mismo se informa que el constructor ha presentado dos (2) Actas parciales de pago, las cuales ya fueron tramitadas y la interventoría presento su primera acta parcial de pago, misma que también ya fue tramitada para pago.

El ingeniero Aroca de la UAESP hace la presentación del estado actual del proyecto, apoyándose en una presentación de Power Point.









Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

UAESP

Cuadro de Variacion			
Avance Planificado:	39,53%	$	238.735.250,00
Avance Real:	52,15%	$	314.899.958,79
Variacion:	-12,61%	$	-76.164.708,79

Los avances presentados en el comité anterior equivalían al 32,58%, lo cual representa un avance semanal equivalente al 19,57%, para un avance físico total acumulado del 52,15%. Así mismo se informa que de los 4 tramos de alcantarillado que se deben construir se tienen los siguientes estados: a) ya se esta terminando el tramo 4 (longitud aproximada de 120 m) el cual está pendiente de algunos detalles menores y de la limpieza de obra, b) se instaló toda la tubería del tramo 3 (equivalente a 302 m) y de las 20 cámaras que tiene el tramo se han fundido 14, así mismo se están construyendo las cajas de inspección domiciliares, c) Se instalaron 50 metros de tubería en el tramo 2 y esta pendiente el tramo que conecta a la cámara existente el cual deberá ser instalado usando otra técnica, pues se presento el derrumbe de una gran piedra justo en la línea del trasado, aun no se ha excavado para la fundición de cámaras no se han instalado las acometidas domiciliares, d) El tramo 1 no se ha iniciado.

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CURVA "S"

Apoyándose en la presentación de Power Point de la interventoría, el Ing. Julio Aroca, presenta fotografías del avance de obra e informa que, en la semana presente, se continúa trabajando en tres (3) frentes correspondientes a los tramos 4, 3 y 2. Se establece que el avance proyectado de la obra es de 39,53% y el avance real es de 52,15% con un adelanto del 12,61% (según cronograma ajustado).

REVISION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ PASADO

El ingeniero Aroca presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité del día 6 de diciembre de 2024, a saber:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	Antes del 13 de diciembre de 2024	Si	El contratista presenta un avance real del 52,15% frente al avance proyectado del 39,53%, lo cual representa un adelanto del 12,61% del total.
Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.			No	La interventoría Aun no reporta a la UAESP que el contratista le halla enviado el balance para saber el monto exacto del adicional a solicitar.
Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	13 de diciembre de 2024	Si	La interventoría envío la presentación mediante archivo en Power Point llamado "INFORME 10". Igualmente, envió el Informe Semanal No.10 en formato pdf.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

El director solicita que no se le baje el ritmo a la obra para alcanzar el cumplimiento de todo lo proyectado y solicita al Ingeniero Aroca estar pendiente de esta situación.

Importante conocer por parte del contratista el balance para saber el monto exacto del adicional a solicitar.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	Antes del 20 de diciembre de 2024
Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.		Inmediato pues esta actividad fue solicitada en el comité pasado
Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Estar pendiente de que el contratista no le baje el ritmo a la obra en esta temporada decembrina.	Julio Aroca UAESP Evelyn Tatiana Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA C.
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS JURADO R.
CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.12

FECHA: 13/12/2024
HORA INICIAL: 9:
HORA FINAL:

OBJETIVO: Realizar Comité técnico No.10 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y Contrato de Interventoria No. 4182.010.26.1.563-2024 - Mejoramiento PTARD y Alcantarillado Pasoancho

LUGAR: UAESP - Taller 1 Piso 2 - Despacho del Director

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	LUIS FERNANDO GARCIA	UAESP	3155746468	[illegible]	
2	Roscno Cuellar	UAESP	3012170886	roscuellar2012@gmail	
3	Andres Ucros	uaesp	3148973774	andres[illegible]@[illegible]	
4	JUAN C. JURADO	UAESP	3044951[illegible]6	juan.jurado[illegible]	
5	Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter.murcia@cali.gov.co	
6	Marcela Cordoba A	UAESP	3183831879	marcecoa@gmail.com	
7	Stephany Montoya Cardon	uaesp	3173747211	mstephany280@gmail.com	
8	Evelyn Tatiana Diaz	Interventoria	3138858453	[illegible]	
9	Frank Ramirez	Interventoria	3173735769	frankingcivil79@gmail.com	
10	LEONARDO MARTINEZ TORRES	CONSTRUCTOR	3012945987	ingeniero.residente2@proquivy.com	
11	Julio Cesar Aroca Calvo	UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Gmail Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Acta de Reunión No. 4182.010.26.1.12 - Comité El Pajui (13 Dic 2024)

Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 9:33 a.m.
Para: "Walter.Murcia@cali.gov.co" <walter.murcia@cali.gov.co>, Andrea Vivas <andrea.vivas@cali.gov.co>, "Jurado Rey, Juan Carlos" <juan.jurado.rey@cali.gov.co>, Luis Fernando Garcia Arizabaleta <zonalocal.construcciones@gmail.com>, María del Rosario Cuéllar Avila <roscuellar2012@gmail.com>, Marcela Cordoba <marcecoar@gmail.com>, irissthepany2810@gmail.com, Evelyn Tatiana Diaz <ediazinterventoria@gmail.com>, frankingcivil19@gmail.com, ingeniero.residente2@proquing.com

Cordial saludo;

Adjunto, para los fines pertinentes, el Acta de Reunión No. 4182.010.26.1.12, realizada el día 13 de diciembre de 2024, cuyo objeto es: Realizar Comité Técnico No.10 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024.

Gracias y quedo Atento;

Julio Aroca

ACTA DE REUNIÓN - No.11 - Comité tecnico No.10.docx
3260K