ACTA No. 4182.010.26.1.13	FECHA:	20/12/2024
	HORA INICIAL:	7:05 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No.11 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	7:20 a.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 1 – Piso 2, Despacho de la Dirección	

ASISTENTES:

María del Rosario Cuellar – UAESP – Contratista.
Juan Fernando Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
Luis Fernando García Arizabaleta – UAESP – Contratista.
María Paula Guerrero - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Stephany Montoya Cardona – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.
Frank Ramírez - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Andrea Vivas – UAESP – Contratista.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Marcela Córdoba Arce – UAESP – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances de ejecución de obra y curva "S" a cargo de al Ing. Evelyn Diaz del CONSORCIO MNTY INFINITA.
2. Revisión de Compromisos.
3. Problemas que se han presentado en la obra.
4. Estado de Actualización de pólizas.
5. Estado del trámite de la suspensión de la obra a solicitud motivada del contratista CONSORCIO PTARD VALLE
6. Establecimiento de nuevos compromisos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO:

El comité se desarrolló en el despacho del Director de la UAESP (Taller 1 – Piso 2) y los temas tratados fueron:

1. PRESENTACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CURVA "S" A CARGO DE AL ING. EVELYN DIAZ DEL CONSORCIO MNTY INFINITA

La Ingeniera Evelyn Diaz, presenta al comité los datos generales de avance del proyecto de obra, el cual se establece, por parte de la interventoría en una ejecución física del 68,14%. Así mismo se informa que el constructor ha presentado dos (2) Actas parciales de pago, las cuales ya fueron tramitadas y la interventoría presento su primera acta parcial de pago, misma que también ya fue tramitada para pago.

Los avances presentados en el comité anterior equivalían al 52,15%, lo cual representa un avance semanal equivalente al 15,99%, para un avance físico total acumulado del 68,14%. Así mismo se informa que de los 4 tramos de alcantarillado que se deben construir se tienen los siguientes estados:

Tramo 4:

a. Instalación de 100% de tubería.
b. Construcción de 10 cámaras tipo B EMCALI (con cilindro, anillo, cañuela y tapa).
c. Construcción de 5 cajas domiciliares (sin tapa).

Pendientes tramo 4:

a. Tapas de domiciliares (5 unidades).
b. Limpieza de obra.
c. Arreglo de un cerco caído por el empuje del material excavado colocado a un costado.

Tramo 3:

a. Instalado 100% de tubería.
b. 10 cámaras tipo B EMCALI completas.
c. Fundición de 7 cilindros de cámaras (3 con cañuelas y 4 sin cañuelas).
d. Fundición de 5 domiciliares.

Pendientes tramo 3:

a. Fundición de 7 anillos y acomodo de cañuelas.
b. Fundición de 3 cámara tipo B completas.
c. 3 domiciliares.
d. Limpieza de obra.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Tramo 2:

a. Instalación de tubería al 100%.
b. Pendiente: cámaras tipo B y reposición de andenes y gradas.

Tramo 1:

Se inicio excavación para la instalación de los 158 metros lineales de instalación de tubería.

La Interventoría manifiesta que en general se continúa trabajando en tres (3) frentes correspondientes a los tramos 1, 2 y 3 (el tramo 4 está pendiente de detalles y limpieza). Se establece que el avance proyectado de la obra es de 58,6% y el avance real es de 68,14% con un adelanto del 9,54% (según cronograma ajustado presentado por el contratista de obra).


2. REVISION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ PASADO


El ingeniero Aroca presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité del día 17 de diciembre de 2024, a saber:


QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	Antes del 20 de diciembre de 2024	Si	El contratista presenta un avance real del 68,14% frente al avance proyectado del 58,6%, lo cual representa un adelanto del 9,54% del total.
Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.			No	La interventoría Aun no reporta a la UAESP que el contratista le haya enviado el balance para saber el monto exacto del adicional a solicitar.
Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024	Si	La interventoría envío el día 19 de diciembre de 2024 la presentación mediante archivo en Power Point llamado "INFORME 11". Igualmente, envió el Informe Semanal No.11 en formato pdf.


Se adjunta imágenes de la presentación enviada.


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.











3. PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA OBRA.

La interventoría a través de la Ing. Evelyn Diaz manifiesta que la comunidad del tramo 1 pidió que se considerara la posibilidad de parar las obras por la temporada decembrina a lo que se le manifestó que se estaba tramitando la suspensión de la obra debido al tema de construcción de huellas y que en todo caso seria pertinente que ellos radicaran la solicitud en la UAESP, para seguir el conducto regular.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Un habitante del Tramo 4 esta solicitando la limpieza final de la obra en dicho tramo (recogida de RCD y limpieza general del tramo).

4. ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS.

El Ing. Jurado manifiesta que es necesario, para todo trámite administrativo, que tanto interventoría como constructor tengan las pólizas actualizadas en el aplicativo Secop II. Se recuerda que la fecha de inicio es del 20 de septiembre de 2024 y que el contrato fue suscrito el 7 de julio de 2024; por lo tanto, es necesario la actualización de pólizas.

El Ing. Quinchía (contratista de obra) y la Ing. Evelyn Diaz manifestaron que revisarían el Secop II, pero que ellos creen que ya las actualizaron, pero de lo que no están seguros es de que las hallan subido al aplicativo Secop II.

5. ESTADO DEL TRÁMITE DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA A SOLICITUD MOTIVADA DEL CONTRATISTA CONSORCIO PTARD VALLE

El Ing. Jurado pregunto por el estado del trámite de la suspensión requerida por el contratista y los motivos que dieron origen dicha solicitud. La Ing. Evelyn manifestó que el contratista (contrato 561-2024) radicó la solicitud a la interventoría el día 13 de diciembre y que la interventoría, una vez revisado, analizado y evaluado las circunstancias que generan la solicitud, generó el aval mediante oficio fechado del día 16 de diciembre, dirigido al Director de la UAESP y al Supervisor. El Ing. Aroca manifestó que los documento ya había sido enviados, el día 19 de diciembre, a contratación de la UAESP para el análisis jurídico y la legalización de la suspensión.

Así mismo, la interventoría radicó ante el supervisor la solicitud de suspensión en consecuencia con la solicitud del contratista. El ingeniero Aroca manifestó que esta solicitud junto con la justificación por parte del Supervisor fue enviada el día 19 de diciembre a contratación de la UAESP para el análisis jurídico y la legalización de la suspensión.

La fecha de inicio de ambas solicitudes de suspensión queda supeditada la aprobación y publicación por parte de los abogados de contratación en el aplicativo Secop II y el tiempo de suspensión queda abierto hasta que se subsanen las causas que dieron origen a la suspensión.

En lo referente a los motivos de suspensión, la interventoría manifestó que guardan relación con la construcción de huellas en la vía de acceso por parte de un operador de la Secretaria de Infraestructura, obra que impiden el subir materiales para los tramos 1 y 2. Así mismo, se tiene la caída de una roca de gran tamaño en el punto de empalme del tramo 2 de la obra, lo cual impide la excavación en el punto.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	Antes del 31 de diciembre de 2024
Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.		Inmediato pues esta actividad fue solicitada en el comité pasado
Tener para el día 27 de diciembre el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	31 de diciembre de 2024
Estar pendiente de que el contratista no le baje el ritmo a la obra en esta temporada decembrina.	Julio Aroca UAESP Evelyn Tatiana Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024
Actualizar pólizas en Secop II	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra. Evelyn Tatiana Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024
Continuar con el tramite de la suspensión de contratos 561-2024 y 563-2024	Julio Aroca UAESP	23 de diciembre de 2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA C.
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS JURADO R.
CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.13

FECHA:	20 12 2024
HORA INICIAL:	7:05 a.m
HORA FINAL:	7:20 a.m.
LUGAR:	UAESP - Taller 7 Piso 1 - Despacho del Director

OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No. 10 del contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el Contrato de Consultoria No. 4182.010.26.1.563 — 2024

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosano Cuellar	UAESP	3012170887	rosacuellar2012@gmail.com	
2	Juan F Quintero	~~UAESP~~ Contratista	3005260151	Proyectos2@proyectos.co	
3	Evelyn Diaz	Interventoria	3188858435	edicz.interventor@gmail.com	
4	Luis Fernando Orozco A	UAESP	3155766168	[illegible]	
5	Maria Paula Guerrero C	Interventoria	3044424886	maria.p.guerrero.202@gmail.com	
6	Stephany Montoya Cardona	UAESP	3173797201	mstephanz2610@gmail.com	
7	Julio Cesar Aroca Calvo	UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	
8	Frank Ramirez	Interventoria	3173735769	Frankingcivil19@gmail.com	
9	Andrea Vivas	UAESP	3148923174	andrea vivas	
10	Juan C. Jimenez	UAESP	3104465914	[illegible]	
11	Marcela Cordoba A.	UAESP	3185831879	marcacor@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Gmail Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Envío de Acta de Comité Técnico No.11 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024

1 mensaje

Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 9:38 a.m.
Para: María del Rosario Cuéllar Avila <roscuellar2012@gmail.com>, proyectos@proquing.com, Evelyn Tatiana Diaz <ediazinterventoria@gmail.com>, Luis Fernando Garcia Arizabaleta <zonalocal.construcciones@gmail.com>, maria.p.guerrero.202@gmail.com, mstephany2810@gmail.com, frankingcivil19@gmail.com, Andrea Vivas <andrea.vivas@cali.gov.co>, "Jurado Rey, Juan Carlos" <juan.jurado.rey@cali.gov.co>, Marcela Cordoba <marcecoar@gmail.com>

Cordial saludo;

Adjunto envío el Acta de Reunión No. 4182.010.26.1.13 correspondiente al Comité Técnico No.11 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024.

Quedo atento a vuestros comentarios.

Gracias.

Julio Aroca

ACTA DE REUNIÓN - No.12 - Comité tecnico No.11.docx
3076K