AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	78
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCON** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE EL CENTRO EL POBLADO DE VERACRUZCON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE C. P PIÑALITO CON EL C. P. SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREADA EL TURURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS - HASTA EÑ CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO- PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - EN EL DEPARTAMENTO DEL META **CONTRATO N° 775 22 PY 978-21 PARC N° 5 C1-2 C78**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
542	LISTA DE CHEQUEO	14477-14478
543	ACTA PAGO DE OBRA PARCIAL N°5	14479-14482
544	MEMORIA DE CALCULO OBRA	14483-14558
545	INFORME DE OBRA	14559-14604
546	BITACORA DE OBRA	14605-14625RV
547	INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO	14626-14660
548	FACTURA	14661-14662
549	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA	14663-14664
550	INFORMACION CONTADOR	14665-14668

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 978-21 PARC N° 5 C1-2 C78

Firma		Firma	
Nombre:	**DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA**	Nombre:	**AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI ✓
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI ✓
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI ✓
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI ✓
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI ✓
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI ✓
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI ✓
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI ✓
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	NO
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI ✓
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI ✓
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI ✓
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI ✓
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI ✓

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14477

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA
M.P. 2520209510B

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 19202-82149

Firma
Nombre: EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20211301010978
M.P. A25232003 - 86049333

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20211301010978
M.P. 25202-193880 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

141478

CONSORCIO HALCÓN

ACTA DE PAGO DE OBRA

PARCIAL No 5

14479

CONTRATO N°	0775 DE 2022	**PROYECTO N°**	20211301010978
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	5	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	21/11/2024 a 11/12/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K9+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K16+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.984.569.963,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 58.787.216.964,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	0250 de 2023
NIT:	901.668.148-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	tarazona@cmahingenieria.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	GINA TATIANA ELANCA NIETO	**APOYO A LA SUPERVISION:**	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	consorciointeraim@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	263- 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	18-12-24

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 18/10/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**EXCAVACIONES**													
1.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00	41.382,15	$ 2.635.215.073,00	30.822,10	$ 1.962.751.328,00	10.516,40	$ 669.584.352,00	41.338,50	$ 2.632.435.680,00	99,89%
1.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00	7.034,70	$ 342.568.786,00	1.446,43	$ 70.436.901,71	0,00	$ -	1.446,43	$ 70.436.901,71	20,56%
1.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.459.121,31	$ 1.679,00	$ 2.780.478.941,00	131.294,11	$ 246.701.628,00	51.019,36	$ 95.865.377,44	55.213,82	$ 103.746.767,78	106.233,18	$ 199.612.145,22	80,91%
	SUBTOTAL				**$ 3.224.485.487,00**		**$ 3.224.485.487,00**		**$ 2.129.053.607,15**		**$ 773.421.119,78**		**$ 2.902.484.826,93**	
2	**RELLENOS**													
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00	222.792,89	$ 11.484.527.846,00	144.342,30	$ 7.440.556.880,40	15.747,70	$ 811.762.439,60	160.090,00	$ 8.252.319.320,00	71,86%
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00	154.000,00	$ 2.289.672.000,00	27.380,00	$ 407.085.840,00	19.610,00	$ 291.561.480,00	46.990,00	$ 698.647.320,00	30,51%
2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00	32.498,00	$ 5.436.005.456,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	0,00	$ -	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2.4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA BEE 3B. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.029.320,00	19.680,00	$ 10.883.029.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.679,00	$ 16.586.187.207,00	8.533.287,43	$ 16.034.047.075,00	3.644.840,92	$ 6.848.656.088,68	1.558.316,17	$ 2.928.079.841,43	5.203.159,09	$ 9.776.735.930,11	60,97%
N.P	**ITEMS NO PREVISTOS - RELLENOS**													
N.P.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 6" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 170.647,00	$ 0,00	1,00	$ 170.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 4" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 85.232,00	$ 0,00	501,76	$ 42.760.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 3" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 53.307,00	$ 0,00	1,00	$ 53.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.9	TUBERIA PVC PF + UAD 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 18.706,00	$ 0,00	200,00	$ 3.741.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 6" UM	UN	0,00	$ 470.342,00	$ 0,00	1,00	$ 470.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 4" UM	UN	0,00	$ 233.529,00	$ 0,00	50,00	$ 11.676.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 153.992,00	$ 0,00	1,00	$ 153.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.13	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 6" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 3.074.424,00	$ 0,00	1,00	$ 3.074.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.14	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.708.374,00	$ 0,00	1,00	$ 1.708.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.15	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.326.696,00	$ 0,00	1,00	$ 1.326.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.16	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 66.071,00	$ 0,00	10,00	$ 660.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 317.741,00	$ 0,00	1,00	$ 317.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 159.635,00	$ 0,00	1,00	$ 159.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 213.239,00	$ 0,00	1,00	$ 213.239,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 4" UM	UN	0,00	$ 358.279,00	$ 0,00	10,00	$ 3.582.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 6" UM	UN	0,00	$ 957.321,00	$ 0,00	1,00	$ 957.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.22	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 132.522,00	$ 0,00	120,00	$ 15.902.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.23	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 175.961,00	$ 0,00	15,00	$ 2.639.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO 2"	UN	0,00	$ 978.132,00	$ 0,00	1,00	$ 978.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2.25	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.969.641,00	$ 0,00	1,00	$ 1.969.641,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022				PROYECTO N°				20211301910975							
N.P.2.28	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 89.634,00	$ 0,00	1,00	$ 89.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL															
3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				**$ 46.219.579.535,00**		**$ 46.219.579.535,00**		**$ 15.182.959.602,68**		**$ 4.031.403.781,03**		**$ 19.214.263.383,71**			
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00	143.000,00	$ 794.651.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00	143.000,00	$ 2.011.438.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL															
4	**SEÑALIZACION**				**$ 2.806.089.000,00**		**$ 2.806.089.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**			
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00	66.000,00	$ 392.304.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,2	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00	40,70	$ 1.627.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM	UN	2.016,00	$ 27.282,00	$ 55.000.512,00	2.016,00	$ 55.000.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00	7.894,00	$ 126.785.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00	161,00	$ 71.202.089,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00	74,00	$ 32.092.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00	2.224,91	$ 431.485.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL															
5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**				**$ 1.110.498.081,00**		**$ 1.110.498.081,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**			
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00	803,45	$ 389.890.182,00	160,69	$ 77.978.036,30	0,00	$ -	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%		
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00	44,65	$ 20.012.175,00	8,93	$ 4.002.434,93	0,00	$ -	8,93	$ 4.002.434,93	20,00%		
5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00	72,19	$ 58.553.237,00	21,91	$ 17.771.179,09	0,00	$ -	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%		
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.467,00	92.035,08	$ 825.002.467,00	44.366,40	$ 397.718.337,60	5.808,00	$ 52.062.912,00	50.176,40	$ 449.781.249,60	54,52%		
5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00	1.003,82	$ 1.369.641.119,00	430,65	$ 587.591.348,85	53,56	$ 73.078.817,24	484,21	$ 660.670.166,09	48,24%		
	SUBTOTAL															
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 2.643.099.170,00**		**$ 2.643.099.170,00**		**$ 1.085.061.336,77**		**$ 125.141.729,24**		**$ 1.210.203.066,01**			
6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ -	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%		
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.008,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ -	13.008,40	$ 723.507.012,80	57,81%		
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ -**		**$ 729.394.775,80**			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	ITEMS NO PREVISTOS															
N.P.1			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
N.P.2			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS													
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 44.309.418.026,72		$ 44.309.418.026,72		$ 14.600.261.849,16		$ 3.763.340.923,79		$ 18.363.602.772,88	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 11.963.542.867,21		$ 11.963.542.867,21		$ 3.942.070.699,27		$ 1.015.102.049,40		$ 4.957.172.748,67	
	IMPREVISTOS (0%)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	UTILIDAD (4%)				$ 1.772.378.721,07		$ 1.772.378.721,07		$ 584.011.273,97		$ 150.533.636,95		$ 734.544.910,91	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 13.735.919.588,29		$ 13.735.919.588,29		$ 4.526.087.373,24		$ 1.166.635.686,35		$ 5.692.723.059,59	
	PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA													
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00	$ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ -	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00	$ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ -	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				$ 721.879.339,00		$ 721.879.339,00		$ 122.719.487,62		$ -		$ 122.719.487,63	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 58.767.216.954,00		$ 58.767.216.954,00		$ 19.249.088.210,03		$ 4.929.976.610,05		$ 24.179.065.320,08	

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 58.767.216.954,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL	$ 58.767.216.954,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 58.767.216.954,00
ANTICIPO	$ 14.926.873.106,32
PRESENTE ACTA	$ 4.929.976.610,05
ACUMULADO	$ 24.179.065.320,08

RESUMEN		
EJECUTADO	$ 24.179.065.320,08	41,14
POR EJECUTAR	$ 34.588.151.633,92	58,86
POR AMORTIZAR	$ 8.765.390.515,02	58,86
TOTALES	$ 58.767.216.954,00	100,00

RELACION DE ACTAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 6.301.292.867,68	$ 1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29
ACTA 2	$ 5.024.838.815,28	$ 1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20
ACTA 3	$ 3.503.469.093,96	$ 889.881.149,87	$ 2.613.587.944,09
ACTA 4	$ 3.519.467.933,11	$ 893.949.935,01	$ 2.625.537.998,10
PRESENTE ACTA	$ 4.929.976.610,05	$ 1.252.214.058,95	$ 3.677.762.551,10
TOTALES	$ 24.179.065.320,08	$ 6.141.482.591,30	$ 18.037.582.728,78

RELACION DE PAGOS PROYECTO N° 20211301010978 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.24.02.0800.134.00 AR de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 14.926.873.106,32			$ 14.926.873.106,32
1	PAGO PARCIAL N°1	$ 6.301.292.867,68	$ 1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$ 19.627.637.585,61
2	PAGO PARCIAL N°2	$ 5.024.838.815,28	$ 1.504.909.059,08	$ 4.419.929.756,20	$ 24.047.567.341,81
3	PAGO PARCIAL N°3	$ 3.503.469.093,96	$ 889.881.149,87	$ 2.613.587.944,09	$ 26.661.155.285,90
4	PAGO PARCIAL N°4	$ 3.519.467.933,11	$ 893.949.935,01	$ 2.625.537.998,10	$ 29.286.693.284,00
4	PAGO PARCIAL N°5	$ 4.929.976.610,05	$ 1.252.214.058,95	$ 3.677.762.551,10	$ 32.964.455.835,10
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 34.588.151.633,92			$ 58.767.216.954,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores descritos en la presente acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO HALCON identificado con el NIT 901.566.148-8, cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
contrato de obra N° 0775 de 2022 presentado [illegible] del Consorcio HALCON, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha _____ NO X.

4. El

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, sin responsabilidad expresa de [illegible] de intervinientes en ella el día 18-12-24

Firma:
Nombre: DANIEL [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CSR

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO [illegible]
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: [illegible]

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

Nota: en la presente acta se deberá adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23/12/24

CONSORCIO HALCÓN

MEMORIA DE CALCULO
OBRA

14483

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N°05
CAPITULO:	EXCAVACIONES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS	K 03+000	K 05+870			10.516,40
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS					
PASAN:				SUBTOTAL	10.516,40
				TOTAL	10.516,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

141084

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUTYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)
K 03+000	K 03+010	10	15,71	157,10
K 03+010	K 03+020	10	11,59	115,90
K 03+020	K 03+030	10	8,74	87,40
K 03+030	K 03+040	10	12,24	122,40
K 03+040	K 03+050	10	8,52	85,20
K 03+050	K 03+060	10	12,16	121,60
K 03+060	K 03+070	10	13,57	135,70
K 03+070	K 03+080	10	10,79	107,90
K 03+080	K 03+090	10	13,33	133,30
K 03+090	K 03+100	10	19,35	193,50
K 03+100	K 03+110	10	15,06	150,60
K 03+110	K 03+120	10	11,14	111,40
K 03+120	K 03+130	10	13,38	133,80
K 03+130	K 03+140	10	13,25	132,50
K 03+140	K 03+150	10	13,94	139,40
K 03+150	K 03+160	10	13,11	131,10
K 03+160	K 03+170	10	10,59	105,90
K 03+170	K 03+180	10	9,32	93,20
K 03+180	K 03+190	10	10,28	102,80
K 03+190	K 03+200	10	12,68	126,80
K 03+200	K 03+210	10	12,76	127,60
K 03+210	K 03+220	10	17,10	171,00
K 03+220	K 03+230	10	18,82	188,20
K 03+230	K 03+240	10	24,39	243,90
K 03+240	K 03+250	10	27,98	279,80
K 03+250	K 03+260	10	24,89	248,90
K 03+260	K 03+270	10	12,59	125,90
K 03+270	K 03+280	10	12,81	128,10
K 03+280	K 03+290	10	11,93	119,30
K 03+290	K 03+300	10	14,72	147,20
K 03+300	K 03+310	10	17,45	174,50
K 03+310	K 03+320	10	15,90	159,00
K 03+320	K 03+330	10	13,59	135,90
K 03+330	K 03+340	10	14,47	144,70
K 03+340	K 03+350	10	15,35	153,50
K 03+350	K 03+360	10	16,54	165,40
K 03+360	K 03+370	10	11,05	110,50
K 03+370	K 03+380	10	12,13	121,30
K 03+380	K 03+390	10	11,48	114,80
K 03+390	K 03+400	10	11,84	118,40
K 03+400	K 03+410	10	10,11	101,10
K 03+410	K 03+420	10	9,60	96,00
K 03+420	K 03+430	10	16,93	169,30
K 03+430	K 03+440	10	10,38	103,80
K 03+440	K 03+450	10	13,78	137,80
K 03+450	K 03+460	10	10,09	100,90
K 03+460	K 03+470	10	11,46	114,60
K 03+470	K 03+480	10	13,12	131,20
K 03+480	K 03+490	10	14,35	143,50
K 03+490	K 03+500	10	7,83	78,30
K 03+500	K 03+510	10	8,45	84,50
K 05+450	K 05+460	10	12,23	122,30
K 05+460	K 05+470	10	17,81	178,10
K 05+470	K 05+480	10	18,40	184,00
K 05+480	K 05+490	10	15,85	158,50
K 05+490	K 05+500	10	11,44	114,40
K 05+500	K 05+510	10	9,98	99,80
K 05+510	K 05+520	10	9,51	95,10
K 05+520	K 05+530	10	9,46	94,60
K 05+530	K 05+540	10	9,40	94,00
K 05+540	K 05+550	10	11,17	111,70
K 05+550	K 05+560	10	11,62	116,20
K 05+560	K 05+570	10	10,04	100,40
K 05+570	K 05+580	10	7,20	72,00
K 05+580	K 05+590	10	3,29	32,90
K 05+590	K 05+600	10	0,78	7,80
K 05+600	K 05+610	10	1,29	12,90

14485

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)

DESDE	HASTA	DISTANCIA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)
K 05+610	K 05+620	10	1,43	14,30
K 05+620	K 05+630	10	1,66	16,60
K 05+630	K 05+640	10	2,23	22,30
K 05+640	K 05+650	10	1,81	18,10
K 05+650	K 05+660	10	1,55	15,50
K 05+660	K 05+670	10	2,19	21,90
K 05+670	K 05+680	10	2,64	26,40
K 05+680	K 05+690	10	2,67	26,70
K 05+690	K 05+700	10	2,14	21,40
K 05+700	K 05+710	10	1,47	14,70
K 05+710	K 05+720	10	1,32	13,20
K 05+720	K 05+730	10	2,06	20,60
K 05+730	K 05+740	10	1,90	19,00
K 05+740	K 05+750	10	1,64	16,40
K 05+750	K 05+760	10	1,43	14,30
K 05+760	K 05+770	10	7,11	71,10
K 05+770	K 05+780	10	13,20	132,00
K 05+780	K 05+790	10	18,74	187,40
K 05+790	K 05+800	10	21,82	218,20
K 05+800	K 05+810	10	22,04	220,40
K 05+810	K 05+820	10	20,39	203,90
K 05+820	K 05+830	10	17,57	175,70
K 05+830	K 05+840	10	15,32	153,20
K 05+840	K 05+850	10	13,22	132,20
K 05+850	K 05+860	10	11,61	116,10
K 05+860	K 05+870	10	10,37	103,70
	TOTAL			10.516,40

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14486

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL

3+000



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.71	157.10
Relleno:	44.00	440.00

Cota Terreno: 249.24
Cota Subrasante: 251.28

14487

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


3+010



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.59	115.90
Relleno:	48.28	482.80

Cota Terreno: 248.51
Cota Subrasante: 251.25


3+020



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.74	87.40
Relleno:	49.13	491.30

Cota Terreno: 248.14
Cota Subrasante: 251.21


3+030



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.24	122.40
Relleno:	54.12	541.20

Cota Terreno: 248.12
Cota Subrasante: 251.17


3+040



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.52	85.20
Relleno:	46.60	466.00

Cota Terreno: 248.31
Cota Subrasante: 251.13


3+050



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.16	121.60
Relleno:	49.28	492.80

Cota Terreno: 248.33
Cota Subrasante: 251.10


3+060



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.57	135.70
Relleno:	47.58	475.80

Cota Terreno: 248.56
Cota Subrasante: 251.06


3+070



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.79	107.90
Relleno:	40.17	401.70

Cota Terreno: 248.79
Cota Subrasante: 251.02


3+080



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.33	133.30
Relleno:	43.66	436.60

Cota Terreno: 248.81
Cota Subrasante: 250.98


3+090



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	19.35	193.50
Relleno:	47.84	478.40

Cota Terreno: 248.80
Cota Subrasante: 250.94

3+100



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.06	150.60
Relleno:	42.53	425.30

Cota Terreno: 248.78
Cota Subrasante: 250.91

14484

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


3+110



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.14	111.40
Relleno:	36.21	362.10

Cota Terreno: 248.76
Cota Subrasante: 250.87


3+120



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.38	133.80
Relleno:	38.83	388.30

Cota Terreno: 248.82
Cota Subrasante: 250.83


3+130



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.25	132.50
Relleno:	37.70	377.00

Cota Terreno: 248.81
Cota Subrasante: 250.80


3+140



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.94	139.40
Relleno:	40.40	404.00

Cota Terreno: 248.72
Cota Subrasante: 250.77


3+150



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.11	131.10
Relleno:	40.03	400.30

Cota Terreno: 248.61
Cota Subrasante: 250.76


3+160



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.59	105.90
Relleno:	37.74	377.40

Cota Terreno: 248.56
Cota Subrasante: 250.76


3+170



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.32	93.20
Relleno:	36.04	360.40

Cota Terreno: 248.63
Cota Subrasante: 250.79


3+180



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.28	102.80
Relleno:	36.04	360.40

Cota Terreno: 248.73
Cota Subrasante: 250.83


3+190



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.68	126.80
Relleno:	36.80	366.00

Cota Terreno: 248.93
Cota Subrasante: 250.86

3+200



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.76	127.60
Relleno:	38.95	389.50

Cota Terreno: 248.97
Cota Subrasante: 250.90

14489

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


3+210



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.10	171.00
Relleno:	36.58	365.80

Cota Terreno: 249.02
Cota Subrasante: 250.93


3+220



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	18.82	188.20
Relleno:	43.95	439.50

Cota Terreno: 249.16
Cota Subrasante: 250.97


3+230



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	24.39	243.90
Relleno:	50.43	504.30

Cota Terreno: 249.17
Cota Subrasante: 251.00


3+240



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	27.98	279.80
Relleno:	53.45	534.50

Cota Terreno: 249.29
Cota Subrasante: 251.04


3+250



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	24.89	248.90
Relleno:	51.48	514.80

Cota Terreno: 249.24
Cota Subrasante: 251.07


3+260



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.59	125.90
Relleno:	34.75	347.50

Cota Terreno: 249.41
Cota Subrasante: 251.11


3+270



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.81	128.10
Relleno:	35.27	352.70

Cota Terreno: 249.44
Cota Subrasante: 251.14


3+280



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.93	119.30
Relleno:	33.56	335.60

Cota Terreno: 249.41
Cota Subrasante: 251.18


3+290



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.72	147.20
Relleno:	36.49	364.90

Cota Terreno: 249.38
Cota Subrasante: 251.21

3+300



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.45	174.50
Relleno:	41.90	419.00

Cota Terreno: 249.33
Cota Subrasante: 251.25

14.490

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


3+310



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.90	159.00
Relleno:	42.01	420.10

Cota Terreno: 249.22
Cota Subrasante: 251.28


3+320



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.59	135.90
Relleno:	40.62	406.20

Cota Terreno: 249.24
Cota Subrasante: 251.32


3+330



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.47	144.70
Relleno:	41.41	414.10

Cota Terreno: 249.32
Cota Subrasante: 251.33


3+340



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.35	153.50
Relleno:	41.10	411.00

Cota Terreno: 249.40
Cota Subrasante: 251.33


3+350



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	16.54	165.40
Relleno:	40.59	405.90

Cota Terreno: 249.45
Cota Subrasante: 251.32


3+360



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.05	110.50
Relleno:	35.04	350.40

Cota Terreno: 249.40
Cota Subrasante: 251.28


3+370



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.13	121.30
Relleno:	35.21	352.10

Cota Terreno: 249.44
Cota Subrasante: 251.25


3+380



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.48	114.80
Relleno:	34.18	341.80

Cota Terreno: 249.37
Cota Subrasante: 251.21


3+390



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.84	118.40
Relleno:	35.58	355.80

Cota Terreno: 249.33
Cota Subrasante: 251.18

3+400



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.11	101.10
Relleno:	33.6	336.00

Cota Terreno: 249.23
Cota Subrasante: 251.14

14.491

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO: 0775 DE 2022

PROYECTO: 20211301010978

CORTE
RELLENO 3"
TERRENO NATURAL


3+410



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.60	96.00
Relleno:	31.98	319.80

Cota Terreno: 249.28
Cota Subrasante: 251.11


3+420



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	16.93	169.30
Relleno:	40.01	400.10

Cota Terreno: 249.23
Cota Subrasante: 251.07


3+430



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.38	103.80
Relleno:	32.33	323.30

Cota Terreno: 249.34
Cota Subrasante: 251.04


3+440



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.78	137.80
Relleno:	36.11	361.10

Cota Terreno: 249.29
Cota Subrasante: 251.00


3+450



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	10.09	100.90
Relleno:	30.98	309.80

Cota Terreno: 249.42
Cota Subrasante: 250.97


3+460



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.46	114.60
Relleno:	29.29	292.90

Cota Terreno: 249.58
Cota Subrasante: 250.93


3+470



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.12	131.20
Relleno:	28.03	280.30

Cota Terreno: 249.71
Cota Subrasante: 250.90


3+480



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	14.35	143.50
Relleno:	26.36	263.60

Cota Terreno: 249.90
Cota Subrasante: 250.86


3+490



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.83	78.30
Relleno:	15.85	158.50

Cota Terreno: 250.05
Cota Subrasante: 250.83

3+500



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.45	84.50
Relleno:	13.75	137.50

Cota Terreno: 250.25
Cota Subrasante: 250.79

14492

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+490



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	11.44	114.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.67
Cota Subrasante: 255.49


5+450



Cota Terreno: 256.28
Cota Subrasante: 255.20

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	12.23	122.30
Relleno:	2.58	25.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+500



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	8.98	98.80
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.42
Cota Subrasante: 255.42


5+460



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.81	178.10
Relleno:	2.58	25.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.00
Cota Subrasante: 255.36


5+510



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.51	95.10
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.25
Cota Subrasante: 255.32


5+470



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	18.40	184.00
Relleno:	2.08	20.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.28
Cota Subrasante: 255.46


5+520



Cota Terreno: 256.11
Cota Subrasante: 255.22

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.46	94.60
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40


5+480



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.85	158.50
Relleno:	1.87	18.70
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.07
Cota Subrasante: 255.50

5+530



Cota Terreno: 256.03
Cota Subrasante: 255.11

Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	9.40	94.00
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

14493

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+540



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	11.17	111.70
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.17
Cota Subrasante: 255.01


5+550



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	11.62	116.20
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.10
Cota Subrasante: 254.91


5+560



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	10.04	100.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 255.84
Cota Subrasante: 254.60


5+570



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	7.20	72.00
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 255.39
Cota Subrasante: 254.70


5+580



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	3.29	32.90
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 254.75
Cota Subrasante: 254.60


5+590



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	0.78	7.80
Relleno:	2.68	26.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 254.24
Cota Subrasante: 254.49


5+600



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	1.29	12.90
Relleno:	4.94	49.40
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.95
Cota Subrasante: 254.39


5+610



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	1.43	14.30
Relleno:	6.66	66.60
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.69
Cota Subrasante: 254.31


5+620



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	1.66	16.60
Relleno:	8.40	84.00
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.52
Cota Subrasante: 254.29

5+630



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	2.23	22.30
Relleno:	10.41	104.10
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.41
Cota Subrasante: 254.31

14494

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+640



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.81	18.10
Relleno:	11.91	119.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.27
Cota Subrasante: 254.39


5+650



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.55	15.50
Relleno:	13.04	130.40
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.26
Cota Subrasante: 254.52


5+660



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.19	21.90
Relleno:	15.18	151.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.34
Cota Subrasante: 254.70


5+670



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.84	28.40
Relleno:	17.28	172.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.43
Cota Subrasante: 254.93


5+680



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.67	26.70
Relleno:	19.24	192.40
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.52
Cota Subrasante: 255.21


5+690



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.14	21.40
Relleno:	20.59	205.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.70
Cota Subrasante: 255.54


5+700



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.47	14.70
Relleno:	20.79	207.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.97
Cota Subrasante: 255.93


5+710



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.32	13.20
Relleno:	19.74	197.40
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 254.44
Cota Subrasante: 256.36


5+720



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.06	20.60
Relleno:	17.88	178.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 255.20
Cota Subrasante: 256.85

5+730



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.90	19.00
Relleno:	13.83	138.30
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.05
Cota Subrasante: 257.39

14491

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+740



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.84	18.40
Relleno:	8.31	83.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.13
Cota Subrasante: 257.98


5+790



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	21.82	218.20
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.71
Cota Subrasante: 260.34


5+750



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.43	14.30
Relleno:	2.08	20.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.36
Cota Subrasante: 258.56


5+800



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	22.04	220.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.95
Cota Subrasante: 260.64


5+760



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	7.11	71.10
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.74
Cota Subrasante: 259.09


5+810



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	20.39	203.90
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.97
Cota Subrasante: 260.88


5+770



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	13.20	132.00
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.00
Cota Subrasante: 259.57


5+820



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	17.57	175.70
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.90
Cota Subrasante: 261.06


5+780



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	18.74	187.40
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.01
Cota Subrasante: 259.98

5+830



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	15.32	153.20
Relleno:	1.79	17.90
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.80
Cota Subrasante: 261.19

14.496

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+840



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	13.22	132.20
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.67
Cota Subrasante: 261.26


5+850



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	11.61	116.10
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.45
Cota Subrasante: 261.27


5+860



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	10.37	103.70
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.26
Cota Subrasante: 261.22

5+870



Material	Área m²	Volumen m³
Corte:	9.66	96.60
Relleno:	1.79	17.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.06
Cota Subrasante: 261.15

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCIO HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14.49

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°05		
CAPITULO:	EXCAVACIONES		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1.3	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES		M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DIPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES					55.213,82
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS					
PASAN:				SUBTOTAL	55.213,82
				TOTAL	55.213,82

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.498

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS

EXCAVACION DESDE	EXCAVACION HASTA	PREDIO FINCA LA GLORIETA	VOLUMEN M3	VOLUMEN CON EXPANSIÓN (1,25)	DISTANCIA KM	TOTAL M3/KM
K 0+0	K 0+20	K 01+890	241,2	301,5000	1,8900	569,84
K 0+20	K 0+40	K 01+890	100,6	125,7500	1,8700	235,15
K 0+40	K 0+60	K 01+890	215,2	269,0000	1,8500	497,65
K 0+60	K 0+80	K 01+890	172,4	215,5000	1,8300	394,37
K 0+80	K 0+100	K 01+890	266	332,5000	1,8100	601,83
K 0+100	K 0+120	K 01+890	477,4	596,7500	1,7900	1068,18
K 0+120	K 0+140	K 01+890	495,4	619,2500	1,7700	1096,07
K 0+140	K 0+160	K 01+890	171,6	214,5000	1,7500	375,38
K 0+160	K 0+180	K 01+890	413	516,2500	1,7300	893,11
K 0+180	K 0+200	K 01+890	390,6	488,2500	1,7100	834,91
K 0+200	K 0+220	K 01+890	401,8	502,2500	1,6900	848,80
K 0+220	K 0+240	K 01+890	395	493,7500	1,6700	824,56
K 0+240	K 0+260	K 01+890	210,2	262,7500	1,6500	433,54
K 0+260	K 0+280	K 01+890	350	437,5000	1,6300	713,13
K 0+280	K 0+300	K 01+890	68,8	86,0000	1,6100	138,46
K 0+300	K 0+320	K 01+890	264	330,0000	1,5900	524,70
K 0+320	K 0+340	K 01+890	206	257,5000	1,5700	404,28
K 0+340	K 0+360	K 01+890	53	66,2500	1,5500	102,69
K 0+360	K 0+380	K 01+890	164	205,0000	1,5300	313,65
K 0+380	K 0+400	K 01+890	119,4	149,2500	1,5100	225,37
K 0+400	K 0+420	K 01+890	121	151,2500	1,4900	225,36
K 0+420	K 0+440	K 01+890	352,2	440,2500	1,4700	647,17
K 0+440	K 0+460	K 01+890	298,2	372,7500	1,4500	540,49
K 0+460	K 0+480	K 01+890	233	291,2500	1,4300	416,49
K 0+480	K 0+500	K 01+890	242,4	303,0000	1,4100	427,23
K 0+500	K 0+520	K 01+890	141,6	177,0000	1,3900	246,03
K 0+520	K 0+540	K 01+890	156,2	195,2500	1,3700	267,49
K 0+540	K 0+560	K 01+890	147,6	184,5000	1,3500	249,08
K 0+560	K 0+580	K 01+890	116,8	146,0000	1,3300	194,18
K 0+580	K 0+600	K 01+890	226,6	283,2500	1,3100	371,06
K 0+600	K 0+620	K 01+890	197,2	246,5000	1,2900	317,99
K 0+620	K 0+640	K 01+890	216,4	270,5000	1,2700	343,54
K 0+640	K 0+660	K 01+890	152,2	190,2500	1,2500	237,81
K 0+660	K 0+680	K 01+890	177	221,2500	1,2300	272,14
K 0+680	K 0+700	K 01+890	93	116,2500	1,2100	140,66
K 0+700	K 0+720	K 01+890	155	193,7500	1,1900	230,56
K 0+720	K 0+740	K 01+890	168	210,0000	1,1700	245,70
K 0+740	K 0+760	K 01+890	156	195,0000	1,1500	224,25
K 0+760	K 0+780	K 01+890	131,2	164,0000	1,1300	185,32
K 0+780	K 0+800	K 01+890	172	215,0000	1,1100	238,65
K 0+800	K 0+820	K 01+890	155,6	194,5000	1,0900	212,01
K 0+820	K 0+840	K 01+890	220,2	275,2500	1,0700	294,52
K 0+840	K 0+860	K 01+890	170,6	213,2500	1,0500	223,91
K 0+860	K 0+880	K 01+890	202	252,5000	1,0300	260,08
K 0+880	K 0+900	K 01+890	129,4	161,7500	1,0100	163,37
K 0+900	K 0+920	K 01+890	183,8	229,7500	0,9900	227,45
K 0+920	K 0+940	K 01+890	178,4	223,0000	0,9700	216,31
K 0+940	K 0+960	K 01+890	209,2	261,5000	0,9500	248,43
K 0+960	K 0+980	K 01+890	248,2	310,2500	0,9300	288,53
K 0+980	K 01+000	K 01+890	255,6	319,5000	0,9100	290,75
K 01+000	K 01+020	K 01+890	277,4	346,7500	0,8900	308,61
K 01+020	K 01+040	K 01+890	242,4	303,0000	0,8700	263,61
K 01+040	K 01+060	K 01+890	281,8	352,2500	0,8500	299,41
K 01+060	K 01+080	K 01+890	194,2	242,7500	0,8300	201,48
K 01+080	K 01+100	K 01+890	136,8	171,0000	0,8100	138,51
K 01+100	K 01+120	K 01+890	230,8	288,5000	0,7900	227,92
K 01+120	K 01+140	K 01+890	178,8	223,5000	0,7700	172,10
K 01+140	K 01+160	K 01+890	295	368,7500	0,7500	276,56
K 01+160	K 01+180	K 01+890	119,2	149,0000	0,7300	108,77
K 01+180	K 01+200	K 01+890	214	267,5000	0,7100	189,93
K 01+200	K 01+220	K 01+890	310	387,5000	0,6900	267,38
K 01+220	K 01+240	K 01+890	386	482,5000	0,6700	323,28
K 01+240	K 01+260	K 01+890	324,2	405,2500	0,6500	263,41
K 01+260	K 01+280	K 01+890	300,6	375,7500	0,6300	236,72
K 01+280	K 01+300	K 01+890	312,6	390,7500	0,6100	238,36
K 01+300	K 01+320	K 01+890	273,2	341,5000	0,5900	201,49
K 01+320	K 01+340	K 01+890	98,2	122,7500	0,5700	69,97
K 01+340	K 01+360	K 01+890	40,8	51,0000	0,5500	28,05
K 01+360	K 01+380	K 01+890	206,8	258,5000	0,5300	137,01
K 01+380	K 01+400	K 01+890	31,2	39,0000	0,5100	19,89
K 01+400	K 01+420	K 01+890	104	130,0000	0,4900	63,70
K 01+420	K 01+440	K 01+890	350,2	437,7500	0,4700	205,74
K 01+440	K 01+460	K 01+890	289,4	361,7500	0,4500	162,79
K 01+460	K 01+480	K 01+890	102	127,5000	0,4300	54,83
K 01+480	K 01+500	K 01+890	194,8	243,5000	0,4100	99,84
K 01+500	K 01+520	K 01+890	160,6	200,7500	0,3900	78,29
K 01+520	K 01+540	K 01+890	133	166,2500	0,3700	61,51
K 01+540	K 01+560	K 01+890	149,6	187,0000	0,3500	65,45
K 01+560	K 01+580	K 01+890	183,4	229,2500	0,3300	75,65
K 01+580	K 01+600	K 01+890	131,4	164,2500	0,3100	50,92
K 01+600	K 01+620	K 01+890	210,4	263,0000	0,2900	76,27
K 01+620	K 01+640	K 01+890	366,2	457,7500	0,2700	123,59
K 01+640	K 01+660	K 01+890	238,6	298,2500	0,2500	74,56
K 01+660	K 01+680	K 01+890	230,6	288,2500	0,2300	66,30
K 01+680	K 01+700	K 01+890	305,6	382,0000	0,2100	80,22
K 01+700	K 01+720	K 01+890	285,6	357,0000	0,1900	67,83

14.499

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META					TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS
K 01+720	K 01+740	K 01+890	276,4	345,5000	0,1700	58,74
K 01+740	K 01+760	K 01+890	233,6	292,0000	0,1500	43,80
K 01+760	K 01+780	K 01+890	276,2	345,2500	0,1300	44,88
K 01+780	K 01+800	K 01+890	252,8	316,0000	0,1100	34,76
K 01+800	K 01+820	K 01+890	279,2	349,0000	0,0900	31,41
K 01+820	K 01+840	K 01+890	259,2	324,0000	0,0700	22,68
K 01+840	K 01+860	K 01+890	339,8	424,7500	0,0500	21,24
K 01+860	K 01+880	K 01+890	351,8	439,7500	0,0300	13,19
K 01+880	K 01+900	K 01+890	315,8	394,7500	0,0100	3,95
K 01+900	K 01+920	K 01+890	345	431,2500	0,0100	4,31
K 01+920	K 01+940	K 01+890	266,6	333,2500	0,0300	10,00
K 01+940	K 01+960	K 01+890	279,2	349,0000	0,0500	17,45
K 01+960	K 01+980	K 01+890	243,8	304,7500	0,0700	21,33
K 01+980	K 02+000	K 01+890	251	313,7500	0,0900	28,24
K 02+000	K 02+020	K 01+890	128,8	161,0000	0,1100	17,71
K 02+020	K 02+040	K 01+890	101	126,2500	0,1300	16,41
K 02+040	K 02+060	K 01+890	140,8	176,0000	0,1500	26,40
K 02+060	K 02+080	K 01+890	102,4	128,0000	0,1700	21,76
K 02+080	K 02+100	K 01+890	63,8	79,7500	0,1900	15,15
K 02+100	K 02+120	K 01+890	232,2	290,2500	0,2100	60,95
K 02+120	K 02+140	K 01+890	111,8	139,7500	0,2300	32,14
K 02+140	K 02+160	K 01+890	156,4	195,5000	0,2500	48,88
K 02+160	K 02+180	K 01+890	123,2	154,0000	0,2700	41,58
K 02+180	K 02+200	K 01+890	75,6	94,5000	0,2900	27,41
K 02+200	K 02+220	K 01+890	32	40,0000	0,3100	12,40
K 02+220	K 02+240	K 01+890	41,6	52,0000	0,3300	17,16
K 02+240	K 02+260	K 01+890	34,8	43,5000	0,3500	15,23
K 02+260	K 02+280	K 01+890	44	55,0000	0,3700	20,35
K 02+280	K 02+300	K 01+890	33,6	42,0000	0,3900	16,38
K 02+300	K 02+310	K 01+890	15,6	19,5000	0,4100	8,00
K 02+310	K 02+320	K 01+890	92,4	115,5000	0,4200	48,51
K 02+320	K 02+330	K 01+890	141,7	177,1250	0,4300	76,16
K 02+330	K 02+340	K 01+890	97,9	122,3750	0,4400	53,85
K 02+340	K 02+350	K 01+890	71,3	89,1250	0,4500	40,11
K 02+350	K 02+360	K 01+890	103,8	129,7500	0,4600	59,69
K 02+360	K 02+370	K 01+890	112,9	141,1250	0,4700	66,33
K 02+370	K 02+380	K 01+890	112,5	140,6250	0,4800	67,50
K 02+380	K 02+390	K 01+890	129	161,2500	0,4900	79,01
K 02+390	K 02+400	K 01+890	139,7	174,6250	0,5000	87,31
K 02+400	K 02+410	K 01+890	87,5	109,3750	0,5100	55,78
K 02+410	K 02+420	K 01+890	117,1	146,3750	0,5200	76,12
K 02+420	K 02+430	K 01+890	60,1	75,1250	0,5300	39,82
K 02+430	K 02+440	K 01+890	46	57,5000	0,5400	31,05
K 02+440	K 02+450	K 01+890	64,1	80,1250	0,5500	44,07
K 02+450	K 02+460	K 01+890	37,2	46,5000	0,5600	26,04
K 02+460	K 02+470	K 01+890	47,5	59,3750	0,5700	33,84
K 02+470	K 02+480	K 01+890	112	140,0000	0,5800	81,20
K 02+480	K 02+490	K 01+890	104,8	131,0000	0,5900	77,29
K 02+490	K 02+500	K 01+890	103,5	129,3750	0,6000	77,63
K 02+500	K 02+510	K 01+890	49,2	61,5000	0,6100	37,52
K 02+510	K 02+520	K 01+890	81,6	102,0000	0,6200	63,24
K 02+520	K 02+530	K 01+890	97	121,2500	0,6300	76,39
K 02+530	K 02+540	K 01+890	71,6	89,5000	0,6400	57,28
K 02+540	K 02+550	K 01+890	88,7	110,8750	0,6500	72,07
K 02+550	K 02+560	K 01+890	81	101,2500	0,6600	66,83
K 02+560	K 02+570	K 01+890	139,1	173,8750	0,6700	116,50
K 02+570	K 02+580	K 01+890	129,8	162,2500	0,6800	110,33
K 02+580	K 02+590	K 01+890	88,4	110,5000	0,6900	76,25
K 02+590	K 02+600	K 01+890	165,3	206,6250	0,7000	144,64
K 02+600	K 02+610	K 01+890	112,9	141,1250	0,7100	100,20
K 02+610	K 02+620	K 01+890	79,3	99,1250	0,7200	71,37
K 02+620	K 02+630	K 01+890	75,8	94,7500	0,7300	69,17
K 02+630	K 02+640	K 01+890	77,2	96,5000	0,7400	71,41
K 02+640	K 02+650	K 01+890	141,3	176,6250	0,7500	132,47
K 02+650	K 02+660	K 01+890	105,2	131,5000	0,7600	99,94
K 02+660	K 02+670	K 01+890	90,4	113,0000	0,7700	87,01
K 02+670	K 02+680	K 01+890	81,3	101,6250	0,7800	79,27
K 02+680	K 02+690	K 01+890	163,8	204,7500	0,7900	161,75
K 02+690	K 02+700	K 01+890	153,5	191,8750	0,8000	153,50
K 02+700	K 02+710	K 01+890	144,7	180,8750	0,8100	146,51
K 02+710	K 02+720	K 01+890	140,7	175,8750	0,8200	144,22
K 02+720	K 02+730	K 01+890	141,2	176,5000	0,8300	146,50
K 02+730	K 02+740	K 01+890	106,4	133,0000	0,8400	111,72
K 02+740	K 02+750	K 01+890	84,3	105,3750	0,8500	89,57
K 02+750	K 02+760	K 01+890	71,9	89,8750	0,8600	77,29
K 02+760	K 02+770	K 01+890	85,8	107,2500	0,8700	93,31
K 02+770	K 02+780	K 01+890	105,8	132,2500	0,8800	116,38
K 02+780	K 02+790	K 01+890	120,9	151,1250	0,8900	134,50
K 02+790	K 02+800	K 01+890	79,2	99,0000	0,9000	89,10
K 02+800	K 02+810	K 01+890	117,3	146,6250	0,9100	133,43
K 02+810	K 02+820	K 01+890	131,8	164,7500	0,9200	151,57
K 02+820	K 02+830	K 01+890	94,9	118,6250	0,9300	110,32
K 02+830	K 02+840	K 01+890	86,8	108,5000	0,9400	101,99
K 02+840	K 02+850	K 01+890	88,3	110,3750	0,9500	104,86
K 02+850	K 02+860	K 01+890	116,2	145,2500	0,9600	139,44
K 02+860	K 02+870	K 01+890	179,4	224,2500	0,9700	217,52
K 02+870	K 02+880	K 01+890	103,6	129,5000	0,9800	126,91
K 02+880	K 02+890	K 01+890	92,9	116,1250	0,9900	114,96
K 02+890	K 02+900	K 01+890	83,7	104,6250	1,0000	104,63
K 02+900	K 02+910	K 01+890	72,9	91,1250	1,0100	92,04
K 02+910	K 02+920	K 01+890	52,7	65,8750	1,0200	67,19
K 02+920	K 02+930	K 01+890	42,7	53,3750	1,0300	54,98
K 02+930	K 02+940	K 01+890	43	53,7500	1,0400	55,90
K 02+940	K 02+950	K 01+890	88,1	110,1250	1,0500	115,63

14.500

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META					TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS
K 02+950	K 02+960	K 01+890	76,8	96,0000	1,0600	101,76
K 02+960	K 02+970	K 01+890	47,9	59,8750	1,0700	64,07
K 02+970	K 02+980	K 01+890	93,3	116,6250	1,0800	125,96
K 02+980	K 02+990	K 01+890	103,8	129,7500	1,0900	141,43
K 02+990	K 03+000	K 01+890	92,1	115,1250	1,1000	126,64
		DESCUENTO PARCIAL No. 4				-5513,37
K 03+000	K 03+010	K 01+890	157,1	196,38	1,1100	217,98
K 03+010	K 03+020	K 01+890	115,9	144,88	1,1200	162,27
K 03+020	K 03+030	K 01+890	87,4	109,25	1,1300	123,45
K 03+030	K 03+040	K 01+890	122,4	153,00	1,1400	174,42
K 03+040	K 03+050	K 01+890	85,2	106,50	1,1500	122,48
K 03+050	K 03+060	K 01+890	121,6	152,00	1,1600	176,32
K 03+060	K 03+070	K 01+890	135,7	169,63	1,1700	198,47
K 03+070	K 03+080	K 01+890	107,9	134,88	1,1800	159,16
K 03+080	K 03+090	K 01+890	133,3	166,63	1,1900	198,29
K 03+090	K 03+100	K 01+890	193,5	241,88	1,2000	290,26
K 03+100	K 03+110	K 01+890	150,6	188,25	1,2100	227,78
K 03+110	K 03+120	K 01+890	111,4	139,25	1,2200	169,89
K 03+120	K 03+130	K 01+890	133,8	167,25	1,2300	205,72
K 03+130	K 03+140	K 01+890	132,5	165,63	1,2400	205,38
K 03+140	K 03+150	K 01+890	139,4	174,25	1,2500	217,81
K 03+150	K 03+160	K 01+890	131,1	163,88	1,2600	206,49
K 03+160	K 03+170	K 01+890	105,9	132,38	1,2700	168,12
K 03+170	K 03+180	K 01+890	93,2	116,50	1,2800	149,12
K 03+180	K 03+190	K 01+890	102,8	128,50	1,2900	165,77
K 03+190	K 03+200	K 01+890	126,8	158,50	1,3000	206,05
K 03+200	K 03+210	K 01+890	127,6	159,50	1,3100	208,95
K 03+210	K 03+220	K 01+890	171	213,75	1,3200	282,15
K 03+220	K 03+230	K 01+890	188,2	235,25	1,3300	312,88
K 03+230	K 03+240	K 01+890	243,9	304,88	1,3400	408,54
K 03+240	K 03+250	K 01+890	279,8	349,75	1,3500	472,16
K 03+250	K 03+260	K 01+890	248,9	311,13	1,3600	423,14
K 03+260	K 03+270	K 01+890	125,9	157,38	1,3700	215,61
K 03+270	K 03+280	K 01+890	128,1	160,13	1,3800	220,98
K 03+280	K 03+290	K 01+890	119,3	149,13	1,3900	207,29
K 03+290	K 03+300	K 01+890	147,2	184,00	1,4000	257,60
K 03+300	K 03+310	K 01+890	174,5	218,13	1,4100	307,56
K 03+310	K 03+320	K 01+890	159	198,75	1,4200	282,23
K 03+320	K 03+330	K 01+890	135,9	169,88	1,4300	242,93
K 03+330	K 03+340	K 01+890	144,7	180,88	1,4400	260,47
K 03+340	K 03+350	K 01+890	153,5	191,88	1,4500	278,23
K 03+350	K 03+360	K 01+890	165,4	206,75	1,4600	301,86
K 03+360	K 03+370	K 01+890	110,5	138,13	1,4700	203,05
K 03+370	K 03+380	K 01+890	121,3	151,63	1,4800	224,41
K 03+380	K 03+390	K 01+890	114,8	143,50	1,4900	213,82
K 03+390	K 03+400	K 01+890	118,4	148,00	1,5000	222,00
K 03+400	K 03+410	K 01+890	101,1	126,38	1,5100	190,83
K 03+410	K 03+420	K 01+890	96	120,00	1,5200	182,40
K 03+420	K 03+430	K 01+890	169,3	211,63	1,5300	323,79
K 03+430	K 03+440	K 01+890	103,8	129,75	1,5400	199,82
K 03+440	K 03+450	K 01+890	137,8	172,25	1,5500	266,99
K 03+450	K 03+460	K 01+890	100,9	126,13	1,5600	196,76
K 03+460	K 03+470	K 01+890	114,6	143,25	1,5700	224,90
K 03+470	K 03+480	K 01+890	131,2	164,00	1,5800	259,12
K 03+480	K 03+490	K 01+890	143,5	179,38	1,5900	285,21
K 03+490	K 03+500	K 01+890	78,3	97,88	1,6000	156,61
K 03+500	K 03+510	K 01+890	84,5	105,63	1,6100	170,06
K 05+450	K 05+460	K 01+890	122,3	152,88	3,5600	544,25
K 05+460	K 05+470	K 01+890	178,1	222,63	3,5700	794,79
K 05+470	K 05+480	K 01+890	184	230,00	3,5800	823,40
K 05+480	K 05+490	K 01+890	158,5	198,13	3,5900	711,29
K 05+490	K 05+500	K 01+890	114,4	143,00	3,6000	514,80
K 05+500	K 05+510	K 01+890	99,8	124,75	3,6100	450,35
K 05+510	K 05+520	K 01+890	95,1	118,88	3,6200	430,35
K 05+520	K 05+530	K 01+890	94,6	118,25	3,6300	429,25
K 05+530	K 05+540	K 01+890	94	117,50	3,6400	427,70
K 05+540	K 05+550	K 01+890	111,7	139,63	3,6500	509,65
K 05+550	K 05+560	K 01+890	116,2	145,25	3,6600	531,62
K 05+560	K 05+570	K 01+890	100,4	125,50	3,6700	460,59
K 05+570	K 05+580	K 01+890	72	90,00	3,6800	331,20
K 05+580	K 05+590	K 01+890	32,9	41,13	3,6900	151,77
K 05+590	K 05+600	K 01+890	7,8	9,75	3,7000	36,08
K 05+600	K 05+610	K 01+890	12,9	16,13	3,7100	59,84
K 05+610	K 05+620	K 01+890	14,3	17,88	3,7200	66,51
K 05+620	K 05+630	K 01+890	16,6	20,75	3,7300	77,40
K 05+630	K 05+640	K 01+890	22,3	27,88	3,7400	104,27
K 05+640	K 05+650	K 01+890	18,1	22,63	3,7500	84,86
K 05+650	K 05+660	K 01+890	15,5	19,38	3,7600	72,87
K 05+660	K 05+670	K 01+890	21,9	27,38	3,7700	103,22
K 05+670	K 05+680	K 01+890	26,4	33,00	3,7800	124,74
K 05+680	K 05+690	K 01+890	26,7	33,38	3,7900	126,51
K 05+690	K 05+700	K 01+890	21,4	26,75	3,8000	101,65

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META					TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS
K 05+700	K 05+710	K 01+890	14,7	18,38	3,8100	70,03
K 05+710	K 05+720	K 01+890	13,2	16,50	3,8200	63,03
K 05+720	K 05+730	K 01+890	20,6	25,75	3,8300	98,62
K 05+730	K 05+740	K 01+890	19	23,75	3,8400	91,20
K 05+740	K 05+750	K 01+890	16,4	20,50	3,8500	78,93
K 05+750	K 05+760	K 01+890	14,3	17,88	3,8600	69,02
K 05+760	K 05+770	K 01+890	71,1	88,88	3,8700	343,97
K 05+770	K 05+780	K 01+890	132	165,00	3,8800	640,20
K 05+780	K 05+790	K 01+890	187,4	234,25	3,8900	911,23
K 05+790	K 05+800	K 01+890	218,2	272,75	3,9000	1.063,73
K 05+800	K 05+810	K 01+890	220,4	275,50	3,9100	1.077,21
K 05+810	K 05+820	K 01+890	203,9	254,88	3,9200	999,13
K 05+820	K 05+830	K 01+890	175,7	219,63	3,9300	863,15
K 05+830	K 05+840	K 01+890	153,2	191,50	3,9400	754,51
K 05+840	K 05+850	K 01+890	132,2	165,25	3,9500	652,74
K 05+850	K 05+860	K 01+890	116,1	145,13	3,9600	574,71
K 05+860	K 05+870	K 01+890	103,7	129,63	3,9700	514,63
				TOTAL		55.213,82

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14502

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA", con código BPIN 20211301010978.

Que el lugar donde se lleva a cabo la disposición final de los residuos provenientes de excavación es el **Predio Finca La Glorieta**, el cual posee la debida autorización por Secretaría Planeación de Vista Hermosa mediante el oficio **AMVH-0662**, donde se expresa "*Nos permitimos autorizar los sitios de disposición final de sobrantes como material de relleno biodegradable generados en el proceso del proyecto vial*", este predio se encuentra ubicado en el K1+890 desde el punto inicial del proyecto.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material y oficio AMVH-0662 en dos folios.

Este certificado se emite en la ciudad de Villavicencio, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022

CONSORCIO INTER AIM



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

Nit. 892.099.173-8

AMVH-0662, Vista Hermosa (Meta), 18 de diciembre de 2023

SEÑORES
CONSORCIO HALCÓN
NIT. 901.666.148-8

Asunto: Autorización de sitios de disposición final de sobrantes.

Reciban un cordial saludo de la administración municipal, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en relación con el asunto nos permitimos autorizar los sitios de disposición final de sobrantes como material de relleno biodegradable generados en los procesos del proyecto vial "Mejoramiento de la vía que comunica el Centro Poblado Piñalito con el Centro Poblado Santo Domingo en el municipio de Vista Hermosa, Meta", proyecto BPIN 20211301010978, Contrato N. 0775 de 2022.

Los predios autorizados son los siguientes:

1. Predio La Betulia, localizado en la Vereda La Balastrera, del señor Oscar Padilla; coordenadas del predio: 3°05'14.2"N 73°44'10.2"W

2. Predio Finca La Glorieta, localizado en la Vereda La Argentina, del señor Antonio Gómez León; coordenadas del predio: 2°57'50.6"N 73°41'03.0"W

Para constancia de lo anterior, se firma en el despacho de Planeación municipal a los (18) días del mes de diciembre de 2023.

Paola Alvarado Rojas
PAOLA ANDREA ALVARADO ROJAS
Secretaria Planeación Municipal

ELABORÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

REVISÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

APROBÓ
PAOLA ALVARADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Powered by CamScanner

14.505

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N°05
CAPITULO:	RELLENOS

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3'' SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	K5+660	K8+300			15.747,70
SE ANEXA CARTERA DEL RELLENO MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"					
PASAN:				SUBTOTAL	15.747,70
				TOTAL	15.747,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.506

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 05+660	K 05+670	10	15,18	151,80
K 05+670	K 05+680	10	17,28	172,80
K 05+680	K 05+690	10	19,24	192,40
K 05+690	K 05+700	10	20,59	205,90
K 05+700	K 05+710	10	20,79	207,90
K 05+710	K 05+720	10	19,74	197,40
K 05+720	K 05+730	10	17,88	178,80
K 05+730	K 05+740	10	13,83	138,30
K 05+740	K 05+750	10	8,31	83,10
K 05+750	K 05+760	10	2,08	20,80
K 05+760	K 05+770	10	1,79	17,90
K 05+770	K 05+780	10	1,79	17,90
K 05+780	K 05+790	10	1,79	17,90
K 05+790	K 05+800	10	1,79	17,90
K 05+800	K 05+810	10	1,79	17,90
K 05+810	K 05+820	10	1,79	17,90
K 05+820	K 05+830	10	1,79	17,90
K 05+830	K 05+840	10	1,79	17,90
K 05+840	K 05+850	10	1,79	17,90
K 05+850	K 05+860	10	1,79	17,90
K 05+860	K 05+870	10	1,79	17,90
K 05+870	K 05+880	10	1,79	17,90
K 05+880	K 05+890	10	1,79	17,90
K 05+890	K 05+900	10	1,79	17,90
K 05+900	K 05+910	10	1,79	17,90
K 05+910	K 05+920	10	1,79	17,90
K 05+920	K 05+930	10	1,79	17,90
K 05+930	K 05+940	10	1,79	17,90
K 05+940	K 05+950	10	1,79	17,90
K 05+950	K 05+960	10	1,41	14,10
K 05+960	K 05+970	10	1,99	19,90
K 05+970	K 05+980	10	3,49	34,90
K 05+980	K 05+990	10	4,3	43,00
K 05+990	K 06+000	10	5,12	51,20
K 06+000	K 06+010	10	7,25	72,50
K 06+010	K 06+020	10	7,52	75,20
K 06+020	K 06+030	10	7,02	70,20
K 06+030	K 06+040	10	6,91	69,10
K 06+040	K 06+050	10	6,25	62,50
K 06+050	K 06+060	10	4,57	45,70
K 06+060	K 06+070	10	4,04	40,40
K 06+070	K 06+080	10	3,1	31,00
K 06+080	K 06+090	10	2,94	29,40
K 06+090	K 06+100	10	1,47	14,70
K 06+100	K 06+110	10	1,71	17,10
K 06+110	K 06+120	10	1,79	17,90
K 06+120	K 06+130	10	1,79	17,90
K 06+130	K 06+140	10	1,79	17,90
K 06+140	K 06+150	10	1,79	17,90
K 06+150	K 06+160	10	1,79	17,90
K 06+160	K 06+170	10	1,92	19,20
K 06+170	K 06+180	10	2,12	21,20
K 06+180	K 06+190	10	2,25	22,50
K 06+190	K 06+200	10	2,25	22,50
K 06+200	K 06+210	10	2,25	22,50
K 06+210	K 06+220	10	2,25	22,50

14507

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 06+220	K 06+230	10	4,06	40,60
K 06+230	K 06+240	10	8,41	84,10
K 06+240	K 06+250	10	9,42	94,20
K 06+250	K 06+260	10	9,88	98,80
K 06+260	K 06+270	10	10,81	108,10
K 06+270	K 06+280	10	9,95	99,50
K 06+280	K 06+290	10	9,1	91,00
K 06+290	K 06+300	10	10,36	103,60
K 06+300	K 06+310	10	19,38	193,80
K 06+310	K 06+320	10	19,72	197,20
K 06+320	K 06+330	10	12,51	125,10
K 06+330	K 06+340	10	5,21	52,10
K 06+340	K 06+350	10	1,26	12,60
K 06+350	K 06+360	10	0,97	9,70
K 06+360	K 06+370	10	4,61	46,10
K 06+370	K 06+380	10	8,58	85,80
K 06+380	K 06+390	10	11,42	114,20
K 06+390	K 06+400	10	18,41	184,10
K 06+400	K 06+410	10	19,57	195,70
K 06+410	K 06+420	10	16,42	164,20
K 06+420	K 06+430	10	12,49	124,90
K 06+430	K 06+440	10	9,29	92,90
K 06+440	K 06+450	10	7,12	71,20
K 06+450	K 06+460	10	6,96	69,60
K 06+460	K 06+470	10	6,57	65,70
K 06+470	K 06+480	10	5,54	55,40
K 06+480	K 06+490	10	6,72	67,20
K 06+490	K 06+500	10	7,42	74,20
K 06+500	K 06+510	10	7,35	73,50
K 06+510	K 06+520	10	9,35	93,50
K 06+520	K 06+530	10	7,27	72,70
K 06+530	K 06+540	10	7,84	78,40
K 06+540	K 06+550	10	9,66	96,60
K 06+550	K 06+560	10	13,6	136,00
K 06+560	K 06+570	10	16,99	169,90
K 06+570	K 06+580	10	23,64	236,40
K 06+580	K 06+590	10	26,73	267,30
K 06+590	K 06+600	10	25,85	258,50
K 06+600	K 06+610	10	22,28	222,80
K 06+610	K 06+620	10	20,02	200,20
K 06+620	K 06+630	10	15,79	157,90
K 06+630	K 06+640	10	10,37	103,70
K 06+640	K 06+650	10	6,83	68,30
K 06+650	K 06+660	10	2,91	29,10
K 06+660	K 06+670	10	1,79	17,90
K 06+670	K 06+680	10	1,79	17,90
K 06+680	K 06+690	10	1,79	17,90
K 06+690	K 06+700	10	1,79	17,90
K 06+700	K 06+710	10	1,79	17,90
K 06+710	K 06+720	10	1,79	17,90
K 06+720	K 06+730	10	1,79	17,90
K 06+730	K 06+740	10	1,79	17,90
K 06+740	K 06+750	10	1,79	17,90
K 06+750	K 06+760	10	1,79	17,90
K 06+760	K 06+770	10	1,79	17,90
K 06+770	K 06+780	10	1,79	17,90

14-508

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 06+780	K 06+790	10	1,79	17,90
K 06+790	K 06+800	10	7,25	72,50
K 06+800	K 06+810	10	15,02	150,20
K 06+810	K 06+820	10	26,08	260,80
K 06+820	K 06+830	10	38,81	388,10
K 06+830	K 06+840	10	39,81	398,10
K 06+840	K 06+850	10	26,3	263,00
K 06+850	K 06+860	10	25,23	252,30
K 06+860	K 06+870	10	17,26	172,60
K 06+870	K 06+880	10	10,81	108,10
K 06+880	K 06+890	10	3,7	37,00
K 06+890	K 06+900	10	1,79	17,90
K 06+900	K 06+910	10	1,79	17,90
K 06+910	K 06+920	10	1,79	17,90
K 06+920	K 06+930	10	1,79	17,90
K 06+930	K 06+940	10	1,79	17,90
K 06+940	K 06+950	10	1,79	17,90
K 06+950	K 06+960	10	1,79	17,90
K 06+960	K 06+970	10	1,79	17,90
K 06+970	K 06+980	10	1,79	17,90
K 06+980	K 06+990	10	1,75	17,50
K 06+990	K 07+000	10	1,96	19,60
K 07+000	K 07+010	10	2,32	23,20
K 07+010	K 07+020	10	2,86	28,60
K 07+020	K 07+030	10	2,9	29,00
K 07+030	K 07+040	10	4,6	46,00
K 07+040	K 07+050	10	8,82	88,20
K 07+050	K 07+060	10	13,21	132,10
K 07+060	K 07+070	10	14,46	144,60
K 07+070	K 07+080	10	12,36	123,60
K 07+080	K 07+090	10	9,58	95,80
K 07+090	K 07+100	10	5,66	56,60
K 07+100	K 07+110	10	1,6	16,00
K 07+110	K 07+120	10	1,79	17,90
K 07+120	K 07+130	10	1,95	19,50
K 07+130	K 07+140	10	2,3	23,00
K 07+140	K 07+150	10	2,45	24,50
K 07+150	K 07+160	10	2,45	24,50
K 07+160	K 07+170	10	2,45	24,50
K 07+170	K 07+180	10	2,37	23,70
K 07+180	K 07+190	10	2,37	23,70
K 07+190	K 07+200	10	2,45	24,50
K 07+200	K 07+210	10	2,45	24,50
K 07+210	K 07+220	10	2,91	29,10
K 07+220	K 07+230	10	5,74	57,40
K 07+230	K 07+240	10	8,81	88,10
K 07+240	K 07+250	10	9,74	97,40
K 07+250	K 07+260	10	10,6	106,00
K 07+260	K 07+270	10	9,36	93,60
K 07+270	K 07+280	10	5,76	57,60
K 07+280	K 07+290	10	2,68	26,80
K 07+290	K 07+300	10	1,79	17,90
K 07+300	K 07+310	10	1,79	17,90
K 07+310	K 07+320	10	1,79	17,90
K 07+320	K 07+330	10	1,79	17,90
K 07+330	K 07+340	10	1,79	17,90

14509

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 07+340	K 07+350	10	1,79	17,90
K 07+350	K 07+360	10	1,79	17,90
K 07+360	K 07+370	10	1,79	17,90
K 07+370	K 07+380	10	1,79	17,90
K 07+380	K 07+390	10	1,55	15,50
K 07+390	K 07+400	10	2,4	24,00
K 07+400	K 07+410	10	1,84	18,40
K 07+410	K 07+420	10	2,38	23,80
K 07+420	K 07+430	10	2,84	28,40
K 07+430	K 07+440	10	3,26	32,60
K 07+440	K 07+450	10	3,9	39,00
K 07+450	K 07+460	10	5,05	50,50
K 07+460	K 07+470	10	7,63	76,30
K 07+470	K 07+480	10	9,73	97,30
K 07+480	K 07+490	10	10,87	108,70
K 07+490	K 07+500	10	11,62	116,20
K 07+500	K 07+510	10	12,9	129,00
K 07+510	K 07+520	10	13,61	136,10
K 07+520	K 07+530	10	12,17	121,70
K 07+530	K 07+540	10	10,4	104,00
K 07+540	K 07+550	10	6,38	63,80
K 07+550	K 07+560	10	4,05	40,50
K 07+560	K 07+570	10	3,06	30,60
K 07+570	K 07+580	10	3,26	32,60
K 07+580	K 07+590	10	3,38	33,80
K 07+590	K 07+600	10	3,3	33,00
K 07+600	K 07+610	10	3,57	35,70
K 07+610	K 07+620	10	2,91	29,10
K 07+620	K 07+630	10	2,98	29,80
K 07+630	K 07+640	10	2,34	23,40
K 07+640	K 07+650	10	1,33	13,30
K 07+650	K 07+660	10	1,79	17,90
K 07+660	K 07+670	10	1,79	17,90
K 07+670	K 07+680	10	1,79	17,90
K 07+680	K 07+690	10	1,79	17,90
K 07+690	K 07+700	10	1,79	17,90
K 07+700	K 07+710	10	1,79	17,90
K 07+710	K 07+720	10	1,79	17,90
K 07+720	K 07+730	10	1,79	17,90
K 07+730	K 07+740	10	1,78	17,80
K 07+740	K 07+750	10	5,99	59,90
K 07+750	K 07+760	10	6,62	66,20
K 07+760	K 07+770	10	9,54	95,40
K 07+770	K 07+780	10	10,3	103,00
K 07+780	K 07+790	10	10,54	105,40
K 07+790	K 07+800	10	8,9	89,00
K 07+800	K 07+810	10	8,86	88,60
K 07+810	K 07+820	10	9,39	93,90
K 07+820	K 07+830	10	8,51	85,10
K 07+830	K 07+840	10	7,09	70,90
K 07+840	K 07+850	10	4,34	43,40
K 07+850	K 07+860	10	2,03	20,30
K 07+860	K 07+870	10	2,47	24,70
K 07+870	K 07+880	10	2,63	26,30
K 07+880	K 07+890	10	1,94	19,40
K 07+890	K 07+900	10	2,11	21,10

14510

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

DESDE	HASTA	DISTANCIA	AREA	TOTAL
K 07+900	K 07+910	10	2,51	25,10
K 07+910	K 07+920	10	2,51	25,10
K 07+920	K 07+930	10	2,45	24,50
K 07+930	K 07+940	10	3,11	31,10
K 07+940	K 07+950	10	3,00	30,00
K 07+950	K 07+960	10	1,79	17,90
K 07+960	K 07+970	10	1,41	14,10
K 07+970	K 07+980	10	2,09	20,90
K 07+980	K 07+990	10	2,7	27,00
K 07+990	K 08+000	10	1,84	18,40
K 08+000	K 08+010	10	2	20,00
K 08+010	K 08+020	10	2,58	25,80
K 08+020	K 08+030	10	1,68	16,80
K 08+030	K 08+040	10	1,39	13,90
K 08+040	K 08+050	10	0,72	7,20
K 08+050	K 08+060	10	2	20,00
K 08+060	K 08+070	10	1,7	17,00
K 08+070	K 08+080	10	1,79	17,90
K 08+080	K 08+090	10	1,8	18,00
K 08+090	K 08+100	10	1,95	19,50
K 08+100	K 08+110	10	2,13	21,30
K 08+110	K 08+120	10	2,13	21,30
K 08+120	K 08+130	10	2,13	21,30
K 08+130	K 08+140	10	2,05	20,50
K 08+140	K 08+150	10	1,87	18,70
K 08+150	K 08+160	10	1,79	17,90
K 08+160	K 08+170	10	1,79	17,90
K 08+170	K 08+180	10	1,79	17,90
K 08+180	K 08+190	10	1,79	17,90
K 08+190	K 08+200	10	1,79	17,90
K 08+200	K 08+210	10	1,79	17,90
K 08+210	K 08+220	10	1,79	17,90
K 08+220	K 08+230	10	1,79	17,90
K 08+230	K 08+240	10	1,79	17,90
K 08+240	K 08+250	10	2,83	28,30
K 08+250	K 08+260	10	3,34	33,40
K 08+260	K 08+270	10	4,71	47,10
K 08+270	K 08+280	10	6,15	61,50
K 08+280	K 08+290	10	8,95	89,50
K 08+290	K 08+300	10	10,16	101,60
	TOTAL			15.747,70

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

Fredy Acosta
FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14511

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+690



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.14	21.40
Relleno:	20.59	205.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.70
Cota Subrasante: 255.54


5+700



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.47	14.70
Relleno:	20.79	207.90
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.97
Cota Subrasante: 255.93


5+660



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.19	21.90
Relleno:	15.18	151.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.34
Cota Subrasante: 254.70


5+710



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.32	13.20
Relleno:	19.74	197.40
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 254.44
Cota Subrasante: 256.36


5+670



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.64	26.40
Relleno:	17.28	172.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.43
Cota Subrasante: 254.93


5+720



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.08	20.80
Relleno:	17.58	175.80
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 255.20
Cota Subrasante: 256.85


5+680



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	2.67	26.70
Relleno:	19.24	192.40
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 253.52
Cota Subrasante: 255.21

5+730



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.90	19.00
Relleno:	13.83	138.30
Sub–Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.05
Cota Subrasante: 257.39

14512

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+740



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.84	18.40
Relleno	8.31	83.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.13
Cota Subrasante: 257.98


5+750



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.43	14.30
Relleno	2.08	20.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.36
Cota Subrasante: 258.56


5+760



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.11	71.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.74
Cota Subrasante: 259.09


5+770



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.20	132.00
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.00
Cota Subrasante: 259.57


5+780



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	18.74	187.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.01
Cota Subrasante: 259.98


5+790



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	21.82	218.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.71
Cota Subrasante: 260.34


5+800



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	22.04	220.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.95
Cota Subrasante: 260.64


5+810



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.38	203.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.97
Cota Subrasante: 260.88


5+820



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.57	175.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.90
Cota Subrasante: 261.06

5+830



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	15.32	153.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.80
Cota Subrasante: 261.19

14513

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+840



Cota Terreno: 262.67
Cota Subrasante: 261.26

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.22	132.20
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+890



Cota Terreno: 261.64
Cota Subrasante: 261.00

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.53	75.30
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+850



Cota Terreno: 262.45
Cota Subrasante: 261.27

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	11.61	116.10
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+900



Cota Terreno: 261.44
Cota Subrasante: 260.92

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	6.33	63.30
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+860



Cota Terreno: 262.26
Cota Subrasante: 261.22

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	10.37	103.70
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+910



Cota Terreno: 261.24
Cota Subrasante: 260.85

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.23	82.30
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+870



Cota Terreno: 262.06
Cota Subrasante: 261.15

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	9.66	96.60
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+920



Cota Terreno: 261.05
Cota Subrasante: 260.77

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.75	47.50
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+880



Cota Terreno: 261.85
Cota Subrasante: 261.07

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.38	83.80
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

5+930



Cota Terreno: 260.86
Cota Subrasante: 260.70

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.73	37.30
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

14.519

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


5+940



Cota Terreno: 260.70
Cota Subrasante: 260.63

Material	Area m²	Volumen m
Corte	3.00	30.00
Relleno	1.78	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+990



Cota Terreno: 259.72
Cota Subrasante: 260.25

Material	Area m²	Volumen m
Corte	0.87	8.70
Relleno	5.12	51.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+950



Cota Terreno: 260.49
Cota Subrasante: 260.55

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.84	18.40
Relleno	1.41	14.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+000



Cota Terreno: 259.57
Cota Subrasante: 260.18

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.87	18.70
Relleno	7.25	72.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+960



Cota Terreno: 260.24
Cota Subrasante: 260.48

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.05	10.50
Relleno	1.99	19.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+010



Cota Terreno: 259.47
Cota Subrasante: 260.10

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.87	18.70
Relleno	7.52	75.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+970



Cota Terreno: 259.98
Cota Subrasante: 260.40

Material	Area m²	Volumen m
Corte	0.88	8.80
Relleno	3.48	34.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+020



Cota Terreno: 259.38
Cota Subrasante: 260.03

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.54	15.40
Relleno	7.02	70.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


5+980



Cota Terreno: 259.88
Cota Subrasante: 260.33

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.81	18.10
Relleno	4.30	43.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

6+030



Cota Terreno: 259.33
Cota Subrasante: 259.96

Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.74	17.40
Relleno	6.91	68.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+040



Cota Terreno: 259.43
Cota Subrasante: 259.93

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.76	17.60
Relleno	8.25	82.50
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+050



Cota Terreno: 259.69
Cota Subrasante: 259.99

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.08	10.80
Relleno	4.87	48.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+060



Cota Terreno: 259.92
Cota Subrasante: 260.12

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.57	15.70
Relleno	4.04	40.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+070



Cota Terreno: 260.08
Cota Subrasante: 260.33

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.17	11.70
Relleno	3.10	31.00
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+080



Cota Terreno: 260.42
Cota Subrasante: 260.61

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.79	27.90
Relleno	2.84	28.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+090



Cota Terreno: 260.79
Cota Subrasante: 260.97

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.52	25.20
Relleno	1.47	14.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+100



Cota Terreno: 261.60
Cota Subrasante: 261.41

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.37	43.70
Relleno	1.71	17.10
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+110



Cota Terreno: 261.92
Cota Subrasante: 261.92

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.78	47.80
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+120



Cota Terreno: 262.56
Cota Subrasante: 262.45

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.84	48.40
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

6+130



Cota Terreno: 263.25
Cota Subrasante: 262.92

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	6.23	62.30
Relleno	1.79	17.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

14516

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+140



Material	Area m²	Volumen m
Corte	7.89	78.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.88
Cota Subrasante: 263.34


6+150



Material	Area m²	Volumen m
Corte	11.38	113.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.71
Cota Subrasante: 263.70


6+160



Material	Area m²	Volumen m
Corte	17.77	177.70
Relleno	1.82	18.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.60
Cota Subrasante: 264.01


6+170



Material	Area m²	Volumen m
Corte	24.58	245.80
Relleno	2.12	21.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.57
Cota Subrasante: 264.25


6+180



Material	Area m²	Volumen m
Corte	27.53	275.30
Relleno	2.26	22.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.10
Cota Subrasante: 264.44


6+190



Material	Area m²	Volumen m
Corte	25.48	254.80
Relleno	2.25	22.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.83
Cota Subrasante: 264.57


6+200



Material	Area m²	Volumen m
Corte	15.80	158.00
Relleno	2.25	22.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.03
Cota Subrasante: 264.63


6+210



Material	Area m²	Volumen m
Corte	5.51	55.10
Relleno	2.25	22.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.22
Cota Subrasante: 264.65


6+220



Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.52	15.20
Relleno	4.08	40.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.40
Cota Subrasante: 264.60

6+230



Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.52	15.20
Relleno	8.41	84.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.85
Cota Subrasante: 264.49

14517

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+240



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.18	11.80
Relleno:	9.42	94.20
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.56
Cota Subrasante: 264.33


6+250



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.28	12.80
Relleno:	8.88	88.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.28
Cota Subrasante: 264.13


6+260



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.61	16.10
Relleno:	10.51	105.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.10
Cota Subrasante: 264.03


6+270



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.25	12.50
Relleno:	9.95	99.50
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.08
Cota Subrasante: 264.06


6+280



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	0.80	8.00
Relleno:	9.10	91.00
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.29
Cota Subrasante: 264.20


6+290



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.38	13.80
Relleno:	10.38	103.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.51
Cota Subrasante: 264.48


6+300



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.43	14.30
Relleno:	19.38	193.80
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.11
Cota Subrasante: 264.86


6+310



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.20	12.00
Relleno:	19.72	197.20
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.46
Cota Subrasante: 265.25


6+320



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	1.20	12.00
Relleno:	12.51	125.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.45
Cota Subrasante: 265.65

6+330



Material	Area m²	Volumen m³
Corte:	0.80	8.00
Relleno:	5.21	52.10
Sub-Base:	0.87	8.70
Base Estabilizada:	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.52
Cota Subrasante: 266.04

14.518

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+340



Cota Terreno: 266.48
Cota Subrasante: 266.44

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.80	8.00
Relleno	1.26	12.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+350



Cota Terreno: 266.96
Cota Subrasante: 266.83

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.71	17.10
Relleno	0.97	9.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+360



Cota Terreno: 266.86
Cota Subrasante: 267.19

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.05	10.50
Relleno	4.61	46.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

6+370



Cota Terreno: 266.60
Cota Subrasante: 267.39

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.21	12.10
Relleno	8.58	85.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+380



Cota Terreno: 266.34
Cota Subrasante: 267.44

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.23	12.30
Relleno	11.42	114.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

6+390



Cota Terreno: 266.14
Cota Subrasante: 267.37

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.58	85.80
Relleno	18.41	184.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+400



Cota Terreno: 266.04
Cota Subrasante: 267.29

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.18	41.80
Relleno	18.97	189.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+410



Cota Terreno: 265.97
Cota Subrasante: 267.21

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.78	27.80
Relleno	18.43	184.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40


6+420



Cota Terreno: 266.05
Cota Subrasante: 267.12

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.39	23.90
Relleno	12.49	124.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

6+430



Cota Terreno: 265.17
Cota Subrasante: 267.04

Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.64	16.40
Relleno	9.29	92.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

14519

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+440



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.39	13.90
Relleno	7.12	71.20
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.31
Cota Subrasante: 266.96


6+490



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.88	18.80
Relleno	7.42	74.20
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.91
Cota Subrasante: 266.56


6+450



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.34	23.40
Relleno	5.96	59.60
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.35
Cota Subrasante: 266.88


6+500



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.68	16.80
Relleno	7.36	73.50
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.90
Cota Subrasante: 266.46


6+460



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.74	17.40
Relleno	6.67	66.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.27
Cota Subrasante: 266.80


6+510



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.35	32.50
Relleno	6.36	63.50
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.84
Cota Subrasante: 266.40


6+470



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.48	14.80
Relleno	5.54	55.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.23
Cota Subrasante: 266.72


6+520



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.82	18.20
Relleno	7.27	72.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.80
Cota Subrasante: 266.32


6+480



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.84	18.40
Relleno	5.72	57.20
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.07
Cota Subrasante: 266.64

6+530



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.29	22.90
Relleno	7.54	75.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.60
Cota Subrasante: 266.23

14.520

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+540



Material	Area m²	Volumen m
Corte	5.32	23.20
Relleno	5.86	95.80
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.24
Cota Subrasante: 266.15


6+550



Material	Area m²	Volumen m
Corte	2.84	28.40
Relleno	13.80	138.00
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.71
Cota Subrasante: 266.07


6+560



Material	Area m²	Volumen m
Corte	2.62	26.20
Relleno	16.99	169.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.39
Cota Subrasante: 265.99


6+570



Material	Area m²	Volumen m
Corte	5.88	58.80
Relleno	23.64	236.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.16
Cota Subrasante: 265.91


6+580



Material	Area m²	Volumen m
Corte	5.82	58.20
Relleno	28.73	287.30
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.00
Cota Subrasante: 265.83


6+590



Material	Area m²	Volumen m
Corte	5.59	55.90
Relleno	25.85	258.50
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.98
Cota Subrasante: 265.75


6+600



Material	Area m²	Volumen m
Corte	4.15	41.50
Relleno	22.28	222.80
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.02
Cota Subrasante: 265.67


6+610



Material	Area m²	Volumen m
Corte	4.19	41.90
Relleno	20.02	200.20
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.12
Cota Subrasante: 265.59


6+620



Material	Area m²	Volumen m
Corte	3.22	32.20
Relleno	15.79	157.90
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.26
Cota Subrasante: 265.51

6+630



Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.70	17.00
Relleno	10.37	103.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.47
Cota Subrasante: 265.43

14521

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+640



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.53	15.30
Relleno	8.83	88.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.69
Cota Subrasante: 265.34


6+650



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.89	8.90
Relleno	2.91	29.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.96
Cota Subrasante: 265.26

6+660



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.25	32.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.32
Cota Subrasante: 265.18

6+670



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.01	70.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.69
Cota Subrasante: 265.10

6+680



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	10.75	107.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.04
Cota Subrasante: 265.02

6+690



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	14.62	146.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.40
Cota Subrasante: 264.94


6+700



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.44	174.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.61
Cota Subrasante: 264.84

6+710



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	18.98	189.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.74
Cota Subrasante: 264.63

6+720



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.85	208.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.48
Cota Subrasante: 264.30

6+730



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	22.59	225.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.05
Cota Subrasante: 263.87

14522

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+740



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	23.07	230.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.45
Cota Subrasante: 263.32


6+750



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.59	205.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.43
Cota Subrasante: 262.66


6+760



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	16.82	168.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.33
Cota Subrasante: 261.91


6+770



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	11.86	118.60
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.08
Cota Subrasante: 261.18


6+780



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.53	45.30
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.69
Cota Subrasante: 260.55


6+790



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.18	21.80
Relleno	7.25	72.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.37
Cota Subrasante: 260.04


6+800



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.06	20.60
Relleno	15.02	150.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.18
Cota Subrasante: 259.65


6+810



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.20	32.00
Relleno	25.08	250.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.34
Cota Subrasante: 259.38


6+820



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.86	78.60
Relleno	30.81	308.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.70
Cota Subrasante: 259.23

6+830



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.53	85.30
Relleno	38.81	388.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.51
Cota Subrasante: 259.19

14523

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+840



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.77	27.70
Relleno	25.30	253.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 256.79
Cota Subrasante: 259.28


6+850



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.63	16.30
Relleno	25.23	252.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 257.28
Cota Subrasante: 259.49


6+860



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.92	19.20
Relleno	17.28	172.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.24
Cota Subrasante: 259.81


6+870



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.15	21.50
Relleno	10.81	108.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.28
Cota Subrasante: 260.26


6+880



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.04	10.40
Relleno	3.70	37.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.49
Cota Subrasante: 260.82


6+890



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.38	33.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.59
Cota Subrasante: 261.51


6+900



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.23	72.30
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.92
Cota Subrasante: 262.29


6+910



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	10.15	101.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.17
Cota Subrasante: 263.09


6+920



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	12.87	128.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.22
Cota Subrasante: 263.89

6+930



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	15.37	153.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.25
Cota Subrasante: 264.69

14524

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


6+940



Material	Area m²	Volumen m
Corte	17.29	172.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.31
Cota Subrasante: 265.49


6+990



Material	Area m²	Volumen m
Corte	18.09	180.90
Relleno	1.86	18.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.31
Cota Subrasante: 268.71


6+950



Material	Area m²	Volumen m
Corte	20.41	204.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.17
Cota Subrasante: 266.26


7+000



Material	Area m²	Volumen m
Corte	11.80	118.00
Relleno	2.32	23.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.29
Cota Subrasante: 268.16


6+960



Material	Area m²	Volumen m
Corte	19.18	191.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.91
Cota Subrasante: 266.96


7+010



Material	Area m²	Volumen m
Corte	7.68	76.80
Relleno	2.28	22.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.20
Cota Subrasante: 268.56


6+970



Material	Area m²	Volumen m
Corte	18.08	180.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.55
Cota Subrasante: 267.60


7+020



Material	Area m²	Volumen m
Corte	3.32	33.20
Relleno	2.80	28.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.94
Cota Subrasante: 268.89


6+980



Material	Area m²	Volumen m
Corte	17.48	174.80
Relleno	1.75	17.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.98
Cota Subrasante: 268.19

7+030



Material	Area m²	Volumen m
Corte	1.18	11.80
Relleno	4.80	48.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.79
Cota Subrasante: 270.17

14525

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+040



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.75	17.50
Relleno	8.82	88.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.81
Cota Subrasante: 270.38


7+050



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.32	232.20
Relleno	13.21	132.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.42
Cota Subrasante: 270.52


7+060



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.82	28.20
Relleno	14.48	144.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.49
Cota Subrasante: 270.61


7+070



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.91	19.10
Relleno	12.39	123.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.57
Cota Subrasante: 270.64


7+080



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.40	14.00
Relleno	8.58	85.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.70
Cota Subrasante: 270.60


7+090



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.18	11.80
Relleno	5.98	59.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.92
Cota Subrasante: 270.50


7+100



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.88	8.80
Relleno	1.80	18.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.19
Cota Subrasante: 270.34


7+110



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.54	45.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.43
Cota Subrasante: 270.11


7+120



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	5.96	59.60
Relleno	1.85	18.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.69
Cota Subrasante: 269.83

7+130



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.74	137.40
Relleno	2.30	23.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.91
Cota Subrasante: 269.48

14526

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


Z+140



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.12	171.20
Relleno	2.45	24.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.97
Cota Subrasante: 269.07


Z+150



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	19.00	190.00
Relleno	2.45	24.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.68
Cota Subrasante: 268.60


Z+160



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	18.31	183.10
Relleno	2.45	24.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.98
Cota Subrasante: 268.07


Z+170



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.38	173.80
Relleno	2.37	23.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.21
Cota Subrasante: 267.47


Z+180



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	14.18	141.80
Relleno	2.37	23.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.19
Cota Subrasante: 266.81


Z+190



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	10.17	101.70
Relleno	2.45	24.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.06
Cota Subrasante: 266.10


Z+200



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	5.60	56.00
Relleno	2.45	24.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.78
Cota Subrasante: 265.39


Z+210



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.65	16.50
Relleno	2.91	29.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.67
Cota Subrasante: 264.78


Z+220



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.09	10.90
Relleno	5.74	57.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.70
Cota Subrasante: 264.25

Z+230



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.40	14.00
Relleno	8.81	88.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.07
Cota Subrasante: 263.82

14527

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


Z+240



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	1.79	17.80
Relleno	9.74	97.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.76
Cota Subrasante: 263.48


Z+290



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	4.12	41.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.37
Cota Subrasante: 263.12


Z+250



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	2.95	29.50
Relleno	10.80	108.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.56
Cota Subrasante: 263.22


Z+300



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	7.71	77.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.05
Cota Subrasante: 263.31


Z+260



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	2.89	28.90
Relleno	9.38	93.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.39
Cota Subrasante: 263.06


Z+310



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	11.58	115.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.70
Cota Subrasante: 263.49


Z+270



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	1.28	12.80
Relleno	5.78	57.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.45
Cota Subrasante: 262.99


Z+320



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	17.02	170.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.34
Cota Subrasante: 263.54


Z+280



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	1.28	12.80
Relleno	2.58	25.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.79
Cota Subrasante: 263.01

Z+330



Material	Área m²	Volumen m³
Corte	20.31	203.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.59
Cota Subrasante: 263.45

14528

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+340



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.52	205.20
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.40
Cota Subrasante: 263.24


7+350



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	18.25	182.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.60
Cota Subrasante: 262.89


7+360



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	11.18	111.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.56
Cota Subrasante: 262.40


7+370



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	6.75	67.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.45
Cota Subrasante: 261.79


7+380



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.37	33.70
Relleno	1.86	18.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.42
Cota Subrasante: 261.16


7+390



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.74	27.40
Relleno	2.40	24.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.76
Cota Subrasante: 260.62


7+400



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.98	9.80
Relleno	1.84	18.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.09
Cota Subrasante: 260.19

7+410



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.99	9.90
Relleno	2.38	23.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.75
Cota Subrasante: 259.84


7+420



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.14	11.40
Relleno	2.54	25.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.46
Cota Subrasante: 259.60

7+430



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.28	12.80
Relleno	3.28	32.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.26
Cota Subrasante: 259.45

14-529

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+440



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.34	12.40
Relleno	3.90	38.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.10
Cota Subrasante: 259.40


7+450



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.90	9.00
Relleno	5.05	50.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.95
Cota Subrasante: 259.43

7+460



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.73	17.30
Relleno	7.63	76.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.80
Cota Subrasante: 259.48


7+470



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.97	19.70
Relleno	9.73	97.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.69
Cota Subrasante: 259.53

7+480



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.28	22.80
Relleno	10.87	108.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.63
Cota Subrasante: 259.57

7+490



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.25	22.50
Relleno	11.82	118.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.63
Cota Subrasante: 259.62


7+500



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.49	24.90
Relleno	12.90	129.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.51
Cota Subrasante: 259.66


7+510



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.56	35.60
Relleno	13.81	138.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.77
Cota Subrasante: 259.71


7+520



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.38	33.80
Relleno	12.17	121.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.85
Cota Subrasante: 259.75

7+530



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.12	41.20
Relleno	10.40	104.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.12
Cota Subrasante: 259.80

14530

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+540



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.66	26.60
Relleno	5.38	53.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.41
Cota Subrasante: 259.85


7+550



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.88	18.80
Relleno	4.05	40.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.58
Cota Subrasante: 259.89


7+560



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.20	12.00
Relleno	3.08	30.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.69
Cota Subrasante: 259.94


7+570



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.02	10.20
Relleno	3.29	32.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.69
Cota Subrasante: 259.98


7+580



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.90	9.00
Relleno	3.36	33.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.68
Cota Subrasante: 260.03


7+590



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.80	8.00
Relleno	3.30	33.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.72
Cota Subrasante: 260.07


7+600



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.19	11.90
Relleno	3.57	35.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.78
Cota Subrasante: 260.12


7+610



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.34	13.40
Relleno	2.91	29.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.91
Cota Subrasante: 260.18


7+620



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.55	15.50
Relleno	2.98	29.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.11
Cota Subrasante: 260.32

7+630



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.17	11.70
Relleno	2.34	23.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.33
Cota Subrasante: 260.57

14531

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+640



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.74	7.40
Relleno	1.33	13.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.81
Cota Subrasante: 260.92


7+650



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.20	32.00
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.50
Cota Subrasante: 261.36


7+660



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	5.59	55.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.26
Cota Subrasante: 261.91


7+670



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.83	88.30
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.29
Cota Subrasante: 262.52

7+680



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.38	133.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.41
Cota Subrasante: 262.98


7+690



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.67	176.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.06
Cota Subrasante: 263.24

7+700



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	18.17	181.70
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.20
Cota Subrasante: 263.31


7+710



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.88	138.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.49
Cota Subrasante: 263.18


7+720



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	7.39	73.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.42
Cota Subrasante: 262.86

7+730



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.79	27.90
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.38
Cota Subrasante: 262.38

14532

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+740



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.00	20.00
Relleno	5.99	59.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.44
Cota Subrasante: 261.98


7+750



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.84	18.40
Relleno	6.62	66.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.12
Cota Subrasante: 261.70


7+760



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.42	34.20
Relleno	9.54	95.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.84
Cota Subrasante: 261.52


7+770



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.41	24.10
Relleno	10.30	103.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.79
Cota Subrasante: 261.46


7+780



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.81	38.10
Relleno	10.54	105.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.88
Cota Subrasante: 261.52


7+790



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.83	18.30
Relleno	8.80	88.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.92
Cota Subrasante: 261.68


7+800



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.43	14.30
Relleno	8.86	88.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.12
Cota Subrasante: 261.96


7+810



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.99	19.90
Relleno	5.39	53.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.51
Cota Subrasante: 262.36


7+820



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.41	24.10
Relleno	8.51	85.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.12
Cota Subrasante: 262.87

7+830



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.83	18.30
Relleno	7.08	70.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.94
Cota Subrasante: 263.49

14-533

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB–BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+840



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.78	17.80
Relleno	4.34	43.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 263.98
Cota Subrasante: 264.22


7+850



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.28	12.80
Relleno	2.03	20.30
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.82
Cota Subrasante: 265.02


7+860



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.71	27.10
Relleno	2.47	24.70
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.78
Cota Subrasante: 265.75


7+870



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.79	27.90
Relleno	2.63	25.30
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.45
Cota Subrasante: 266.37


7+880



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.88	28.80
Relleno	1.84	18.40
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.06
Cota Subrasante: 266.89


7+890



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.02	40.20
Relleno	2.11	21.10
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.55
Cota Subrasante: 267.30


7+900



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.75	47.50
Relleno	2.51	25.10
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 267.70
Cota Subrasante: 267.59


7+910



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.89	48.90
Relleno	2.51	25.10
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.08
Cota Subrasante: 267.78


7+920



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.38	43.80
Relleno	2.45	24.50
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.13
Cota Subrasante: 267.91

7+930



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.48	34.80
Relleno	3.11	31.10
Sub–Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.10
Cota Subrasante: 268.05

14534

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


7+940



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.16	31.60
Relleno	3.00	30.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.22
Cota Subrasante: 268.18


7+990



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.33	13.30
Relleno	1.84	18.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.76
Cota Subrasante: 268.86


7+950



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.35	23.50
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.34
Cota Subrasante: 268.32


8+000



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.02	10.20
Relleno	2.00	20.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.88
Cota Subrasante: 268.99


7+960



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.51	15.10
Relleno	1.41	14.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.46
Cota Subrasante: 268.45


8+010



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.45	14.50
Relleno	2.58	25.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.93
Cota Subrasante: 269.13


7+970



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.82	18.20
Relleno	2.08	20.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.57
Cota Subrasante: 268.59


8+020



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.49	14.90
Relleno	1.88	18.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.28
Cota Subrasante: 269.31


7+980



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.09	20.90
Relleno	2.70	27.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.87
Cota Subrasante: 268.72

8+030



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	0.80	8.00
Relleno	1.38	13.80
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.49
Cota Subrasante: 269.54

14535

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


8+040



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.00	10.00
Relleno	0.72	7.20
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.84
Cota Subrasante: 269.82


8+050



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	3.38	33.80
Relleno	2.00	20.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.30
Cota Subrasante: 270.16


8+060



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.21	42.10
Relleno	1.70	17.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.85
Cota Subrasante: 270.55


8+070



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	5.78	57.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 271.47
Cota Subrasante: 270.99


8+080



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	9.48	94.80
Relleno	1.80	18.00
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 272.42
Cota Subrasante: 271.49


8+090



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	13.34	133.40
Relleno	1.95	18.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 273.49
Cota Subrasante: 272.04


8+100



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.70	177.00
Relleno	2.13	21.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 274.49
Cota Subrasante: 272.61


8+110



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	21.98	219.80
Relleno	2.13	21.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 275.47
Cota Subrasante: 273.16


8+120



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	25.82	258.20
Relleno	2.13	21.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 276.25
Cota Subrasante: 273.49

8+130



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	25.47	254.70
Relleno	2.05	20.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 276.30
Cota Subrasante: 273.56

14536

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


8+140



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	24.14	241.40
Relleno	1.87	18.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 275.98
Cota Subrasante: 273.37


8+150



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	21.93	219.30
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 275.30
Cota Subrasante: 272.90


8+160



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.38	203.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 274.38
Cota Subrasante: 272.17


8+170



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	20.01	200.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 273.32
Cota Subrasante: 271.19


8+180



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	19.28	192.80
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 272.25
Cota Subrasante: 270.15


8+190



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	17.74	177.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 270.94
Cota Subrasante: 269.11


8+200



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	15.43	154.30
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 269.68
Cota Subrasante: 268.07


8+210



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	12.41	124.10
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 268.31
Cota Subrasante: 267.03


8+220



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	8.70	87.00
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 266.83
Cota Subrasante: 265.99

8+230



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	5.54	55.40
Relleno	1.79	17.90
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 265.56
Cota Subrasante: 264.95

14537

CONSORCIO HALCÓN


MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.

CONTRATO 0775 DE 2022

PROYECTO BPIN 20211301010978

CORTE
RELLENO
SUB-BASE
BASE ESTABILIZADA
TERRENO NATURAL


8+240



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	4.48	44.80
Relleno	2.83	28.30
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 264.15
Cota Subrasante: 263.91


8+250



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.74	27.40
Relleno	3.34	33.40
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 262.77
Cota Subrasante: 262.87


8+260



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.14	21.40
Relleno	4.71	47.10
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 261.47
Cota Subrasante: 261.69


8+270



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.88	18.80
Relleno	8.15	81.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 260.51
Cota Subrasante: 261.03


8+280



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.05	20.50
Relleno	8.95	89.50
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 259.53
Cota Subrasante: 260.28


8+290



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	2.09	20.90
Relleno	10.16	101.60
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.76
Cota Subrasante: 259.65

8+300



Material	Area m²	Volumen m³
Corte	1.83	18.30
Relleno	8.07	80.70
Sub-Base	0.87	8.70
Base Estabilizada	1.44	14.40

Cota Terreno: 258.29
Cota Subrasante: 259.13

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14.538

CONSORCIO INTER AIM

CERTIFICACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTER AIM,** en virtud del contrato No. **0250 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO HALCÓN** bajo el contrato No. **0775 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA", con código BPIN 20211301010978.


Que la fuente de material utilizada en las actividades de **relleno** corresponde al **Rio Guejar,** específicamente de la vereda La Balastrera, situada en el municipio de Vista Hermosa. Esta fuente de material es la más cercana al proyecto mencionado, a una distancia de 17,6 km hasta el punto inicial del proyecto K0+000 y fue la aprobada inicialmente, así como certificada en los estudios y diseños realizados por la consultoría, los cuales fueron entregados por la **Agencia para la Infraestructura del Meta.**

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material en un folio.

Este certificado se emite en la ciudad de Villavicencio, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024.

Ing. **BORIS GAITAN CUERVO**
Representante Legal
CONSORCIO INTER AIM
C. de Interventoría 0250 DE 2023

Ing. **DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ**
Representante Legal
CONSORCIO HALCÓN
C. obra 0775 de 2022



Calle 18 No. 40A – 39 41, Barrio Villa María – Villavicencio - Meta
consorciointeraim@gmail.com

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°05		
CAPITULO:	RELLENOS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN DERECHA	K5+650	K6+650	1000,00	3,70	3700,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN DERECHA	K6+650	K7+650	1000,00	3,70	3700,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN DERECHA	K7+650	K8+300	650,00	3,70	2405,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN IZQUIERDA	K5+650	K6+650	1000,00	3,70	3700,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN IZQUIERDA	K6+650	K7+650	1000,00	3,70	3700,00
GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACION MARGEN IZQUIERDA	K7+650	K8+300	650,00	3,70	2405,00
PASAN:				SUBTOTAL	19.610,00
				TOTAL	19.610,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14541

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	Parcial N°05	
CAPITULO:	RELLENOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DESDE	HASTA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DE RELLENO MIXTO DE RIO 3"	K5+660	K8+300			1.477.083,02
TRANSPORTE SUB BASE GRANULAR CLASE A	K+0	K2+020			135367,92
DESCUENTO TRANSPORTE SUB BASE PARCIAL 2					-54132,77
SE ANEXA MEMORIA DE CALCULO TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR					
PASAN:				SUBTOTAL	1.558.318,17
				TOTAL	1.558.318,17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre:JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14542

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 03+110	362,10	452,63	20,72	9378,39
K 03+120	388,30	485,38	20,73	10061,82
K 03+130	377,00	471,25	20,74	9773,73
K 03+140	404,00	505,00	20,75	10478,75
K 03+150	400,30	500,38	20,76	10387,79
K 03+160	377,40	471,75	20,77	9798,25
K 03+170	360,40	450,50	20,78	9361,39
K 03+180	360,40	450,50	20,79	9365,90
K 03+190	366,00	457,50	20,8	9516,00
K 03+200	389,50	486,88	20,81	10131,87
K 03+210	365,80	457,25	20,82	9519,95
K 03+220	439,50	549,38	20,83	11443,48
K 03+230	504,30	630,38	20,84	13137,02
K 03+240	534,50	668,13	20,85	13930,41
K 03+250	514,80	643,50	20,86	13423,41
K 03+260	347,50	434,38	20,87	9065,41
K 03+270	352,70	440,88	20,88	9205,47
K 03+280	335,60	419,50	20,89	8763,36
K 03+290	364,90	456,13	20,9	9533,01
K 03+300	419,00	523,75	20,91	10951,61
K 03+310	420,10	525,13	20,92	10985,62
K 03+320	406,20	507,75	20,93	10627,21
K 03+330	414,10	517,63	20,94	10839,07
K 03+340	411,00	513,75	20,95	10763,06
K 03+350	405,90	507,38	20,96	10634,58
K 03+360	350,40	438,00	20,97	9184,86
K 03+370	352,10	440,13	20,98	9233,82
K 03+380	341,80	427,25	20,99	8967,98
K 03+390	355,80	444,75	21	9339,75
K 03+400	336,00	420,00	21,01	8824,20
K 03+410	319,80	399,75	21,02	8402,75
K 03+420	400,10	500,13	21,03	10517,63
K 03+430	323,30	404,13	21,04	8502,79
K 03+440	361,10	451,38	21,05	9501,44
K 03+450	309,80	387,25	21,06	8155,49
K 03+460	292,90	366,13	21,07	7714,25
K 03+470	280,30	350,38	21,08	7385,91
K 03+480	263,60	329,50	21,09	6949,16
K 03+490	158,50	198,13	21,1	4180,44
K 03+500	137,50	171,88	21,11	3628,28
K 03+510				
CANTIDAD A FAVOR POR DOBLE DESCUENTO EN PARCIAL No 4				615209,76
K 05+660	151,80	189,75	23,27	4415,48
K 05+670	172,80	216,00	23,28	5028,48
K 05+680	192,40	240,50	23,29	5601,25
K 05+690	205,90	257,38	23,3	5996,84
K 05+700	207,90	259,88	23,31	6057,69
K 05+710	197,40	246,75	23,32	5754,21
K 05+720	178,80	223,50	23,33	5214,26
K 05+730	138,30	172,88	23,34	4034,90
K 05+740	83,10	103,88	23,35	2425,48
K 05+750	20,80	26,00	23,36	607,36
K 05+760	17,90	22,38	23,37	522,90
K 05+770	17,90	22,38	23,38	523,13
K 05+780	17,90	22,38	23,39	523,35
K 05+790	17,90	22,38	23,4	523,58
K 05+800	17,90	22,38	23,41	523,80
K 05+810	17,90	22,38	23,42	524,02
K 05+820	17,90	22,38	23,43	524,25
K 05+830	17,90	22,38	23,44	524,47
K 05+840	17,90	22,38	23,45	524,69
K 05+850	17,90	22,38	23,46	524,92
K 05+860	17,90	22,38	23,47	525,14

14543

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 05+870	17,90	22,38	23,48	525,37
K 05+880	17,90	22,38	23,49	525,59
K 05+890	17,90	22,38	23,5	525,81
K 05+900	17,90	22,38	23,51	526,04
K 05+910	17,90	22,38	23,52	526,26
K 05+920	17,90	22,38	23,53	526,48
K 05+930	17,90	22,38	23,54	526,71
K 05+940	17,90	22,38	23,55	526,93
K 05+950	14,10	17,63	23,56	415,25
K 05+960	19,90	24,88	23,57	586,30
K 05+970	34,90	43,63	23,58	1028,68
K 05+980	43,00	53,75	23,59	1267,96
K 05+990	51,20	64,00	23,6	1510,40
K 06+000	72,50	90,63	23,61	2139,66
K 06+010	75,20	94,00	23,62	2220,28
K 06+020	70,20	87,75	23,63	2073,53
K 06+030	69,10	86,38	23,64	2041,91
K 06+040	62,50	78,13	23,65	1847,66
K 06+050	45,70	57,13	23,66	1351,58
K 06+060	40,40	50,50	23,67	1195,34
K 06+070	31,00	38,75	23,68	917,60
K 06+080	29,40	36,75	23,69	870,61
K 06+090	14,70	18,38	23,7	435,49
K 06+100	17,10	21,38	23,71	506,80
K 06+110	17,90	22,38	23,72	530,74
K 06+120	17,90	22,38	23,73	530,96
K 06+130	17,90	22,38	23,74	531,18
K 06+140	17,90	22,38	23,75	531,41
K 06+150	17,90	22,38	23,76	531,63
K 06+160	19,20	24,00	23,77	570,48
K 06+170	21,20	26,50	23,78	630,17
K 06+180	22,50	28,13	23,79	669,09
K 06+190	22,50	28,13	23,8	669,38
K 06+200	22,50	28,13	23,81	669,66
K 06+210	22,50	28,13	23,82	669,94
K 06+220	40,60	50,75	23,83	1209,37
K 06+230	84,10	105,13	23,84	2506,18
K 06+240	94,20	117,75	23,85	2808,34
K 06+250	98,80	123,50	23,86	2946,71
K 06+260	108,10	135,13	23,87	3225,43
K 06+270	99,50	124,38	23,88	2970,08
K 06+280	91,00	113,75	23,89	2717,49
K 06+290	103,60	129,50	23,9	3095,05
K 06+300	193,80	242,25	23,91	5792,20
K 06+310	197,20	246,50	23,92	5896,28
K 06+320	125,10	156,38	23,93	3742,05
K 06+330	52,10	65,13	23,94	1559,09
K 06+340	12,60	15,75	23,95	377,21
K 06+350	9,70	12,13	23,96	290,52
K 06+360	46,10	57,63	23,97	1381,27
K 06+370	85,80	107,25	23,98	2571,86
K 06+380	114,20	142,75	23,99	3424,57
K 06+390	184,10	230,13	24	5523,00
K 06+400	195,70	244,63	24,01	5873,45
K 06+410	164,20	205,25	24,02	4930,11
K 06+420	124,90	156,13	24,03	3751,68
K 06+430	92,90	116,13	24,04	2791,65
K 06+440	71,20	89,00	24,05	2140,45
K 06+450	69,60	87,00	24,06	2093,22
K 06+460	65,70	82,13	24,07	1976,75
K 06+470	55,40	69,25	24,08	1667,54
K 06+480	67,20	84,00	24,09	2023,56
K 06+490	74,20	92,75	24,1	2235,28
K 06+500	73,50	91,88	24,11	2215,11
K 06+510	93,50	116,88	24,12	2819,03
K 06+520	72,70	90,88	24,13	2192,81

14544

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 06+530	78,40	98,00	24,14	2365,72
K 06+540	96,60	120,75	24,15	2916,11
K 06+550	136,00	170,00	24,16	4107,20
K 06+560	169,90	212,38	24,17	5133,10
K 06+570	236,40	295,50	24,18	7145,19
K 06+580	267,30	334,13	24,19	8082,48
K 06+590	258,50	323,13	24,2	7819,63
K 06+600	222,80	278,50	24,21	6742,49
K 06+610	200,20	250,25	24,22	6061,06
K 06+620	157,90	197,38	24,23	4782,40
K 06+630	103,70	129,63	24,24	3142,11
K 06+640	68,30	85,38	24,25	2070,34
K 06+650	29,10	36,38	24,26	882,46
K 06+660	17,90	22,38	24,27	543,04
K 06+670	17,90	22,38	24,28	543,27
K 06+680	17,90	22,38	24,29	543,49
K 06+690	17,90	22,38	24,3	543,71
K 06+700	17,90	22,38	24,31	543,94
K 06+710	17,90	22,38	24,32	544,16
K 06+720	17,90	22,38	24,33	544,38
K 06+730	17,90	22,38	24,34	544,61
K 06+740	17,90	22,38	24,35	544,83
K 06+750	17,90	22,38	24,36	545,06
K 06+760	17,90	22,38	24,37	545,28
K 06+770	17,90	22,38	24,38	545,50
K 06+780	17,90	22,38	24,39	545,73
K 06+790	72,50	90,63	24,4	2211,25
K 06+800	150,20	187,75	24,41	4582,98
K 06+810	260,80	326,00	24,42	7960,92
K 06+820	388,10	485,13	24,43	11851,60
K 06+830	398,10	497,63	24,44	12161,96
K 06+840	263,00	328,75	24,45	8037,94
K 06+850	252,30	315,38	24,46	7714,07
K 06+860	172,60	215,75	24,47	5279,40
K 06+870	108,10	135,13	24,48	3307,86
K 06+880	37,00	46,25	24,49	1132,66
K 06+890	17,90	22,38	24,5	548,19
K 06+900	17,90	22,38	24,51	548,41
K 06+910	17,90	22,38	24,52	548,64
K 06+920	17,90	22,38	24,53	548,86
K 06+930	17,90	22,38	24,54	549,08
K 06+940	17,90	22,38	24,55	549,31
K 06+950	17,90	22,38	24,56	549,53
K 06+960	17,90	22,38	24,57	549,75
K 06+970	17,90	22,38	24,58	549,98
K 06+980	17,50	21,88	24,59	537,91
K 06+990	19,60	24,50	24,6	602,70
K 07+000	23,20	29,00	24,61	713,69
K 07+010	28,60	35,75	24,62	880,17
K 07+020	29,00	36,25	24,63	892,84
K 07+030	46,00	57,50	24,64	1416,80
K 07+040	88,20	110,25	24,65	2717,66
K 07+050	132,10	165,13	24,66	4071,98
K 07+060	144,60	180,75	24,67	4459,10
K 07+070	123,60	154,50	24,68	3813,06
K 07+080	95,80	119,75	24,69	2956,63
K 07+090	56,60	70,75	24,7	1747,53
K 07+100	16,00	20,00	24,71	494,20
K 07+110	17,90	22,38	24,72	553,11
K 07+120	19,50	24,38	24,73	602,79
K 07+130	23,00	28,75	24,74	711,28
K 07+140	24,50	30,63	24,75	757,97
K 07+150	24,50	30,63	24,76	758,28
K 07+160	24,50	30,63	24,77	758,58
K 07+170	23,70	29,63	24,78	734,11
K 07+180	23,70	29,63	24,79	734,40

14.543

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 07+190	24,50	30,63	24,8	759,50
K 07+200	24,50	30,63	24,81	759,81
K 07+210	29,10	36,38	24,82	902,83
K 07+220	57,40	71,75	24,83	1781,55
K 07+230	88,10	110,13	24,84	2735,51
K 07+240	97,40	121,75	24,85	3025,49
K 07+250	106,00	132,50	24,86	3293,95
K 07+260	93,60	117,00	24,87	2909,79
K 07+270	57,60	72,00	24,88	1791,36
K 07+280	26,80	33,50	24,89	833,82
K 07+290	17,90	22,38	24,9	557,14
K 07+300	17,90	22,38	24,91	557,36
K 07+310	17,90	22,38	24,92	557,59
K 07+320	17,90	22,38	24,93	557,81
K 07+330	17,90	22,38	24,94	558,03
K 07+340	17,90	22,38	24,95	558,26
K 07+350	17,90	22,38	24,96	558,48
K 07+360	17,90	22,38	24,97	558,70
K 07+370	17,90	22,38	24,98	558,93
K 07+380	15,50	19,38	24,99	484,18
K 07+390	24,00	30,00	25	750,00
K 07+400	18,40	23,00	25,01	575,23
K 07+410	23,80	29,75	25,02	744,35
K 07+420	28,40	35,50	25,03	888,57
K 07+430	32,60	40,75	25,04	1020,38
K 07+440	39,00	48,75	25,05	1221,19
K 07+450	50,50	63,13	25,06	1581,91
K 07+460	76,30	95,38	25,07	2391,05
K 07+470	97,30	121,63	25,08	3050,36
K 07+480	108,70	135,88	25,09	3409,10
K 07+490	116,20	145,25	25,1	3645,78
K 07+500	129,00	161,25	25,11	4048,99
K 07+510	136,10	170,13	25,12	4273,54
K 07+520	121,70	152,13	25,13	3822,90
K 07+530	104,00	130,00	25,14	3268,20
K 07+540	63,80	79,75	25,15	2005,71
K 07+550	40,50	50,63	25,16	1273,73
K 07+560	30,60	38,25	25,17	962,75
K 07+570	32,60	40,75	25,18	1026,09
K 07+580	33,80	42,25	25,19	1064,28
K 07+590	33,00	41,25	25,2	1039,50
K 07+600	35,70	44,63	25,21	1125,00
K 07+610	29,10	36,38	25,22	917,38
K 07+620	29,80	37,25	25,23	939,82
K 07+630	23,40	29,25	25,24	738,27
K 07+640	13,30	16,63	25,25	419,78
K 07+650	17,90	22,38	25,26	565,19
K 07+660	17,90	22,38	25,27	565,42
K 07+670	17,90	22,38	25,28	565,64
K 07+680	17,90	22,38	25,29	565,86
K 07+690	17,90	22,38	25,3	566,09
K 07+700	17,90	22,38	25,31	566,31
K 07+710	17,90	22,38	25,32	566,54
K 07+720	17,90	22,38	25,33	566,76
K 07+730	17,80	22,25	25,34	563,82
K 07+740	59,90	74,88	25,35	1898,08
K 07+750	66,20	82,75	25,36	2098,54
K 07+760	95,40	119,25	25,37	3025,37

14.546

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 07+770	103,00	128,75	25,38	3267,68
K 07+780	105,40	131,75	25,39	3345,13
K 07+790	89,00	111,25	25,4	2825,75
K 07+800	88,60	110,75	25,41	2814,16
K 07+810	93,90	117,38	25,42	2983,67
K 07+820	85,10	106,38	25,43	2705,12
K 07+830	70,90	88,63	25,44	2254,62
K 07+840	43,40	54,25	25,45	1380,66
K 07+850	20,30	25,38	25,46	646,05
K 07+860	24,70	30,88	25,47	786,39
K 07+870	26,30	32,88	25,48	837,66
K 07+880	19,40	24,25	25,49	618,13
K 07+890	21,10	26,38	25,5	672,56
K 07+900	25,10	31,38	25,51	800,38
K 07+910	25,10	31,38	25,52	800,69
K 07+920	24,50	30,63	25,53	781,86
K 07+930	31,10	38,88	25,54	992,87
K 07+940	30,00	37,50	25,55	958,13
K 07+950	17,90	22,38	25,56	571,91
K 07+960	14,10	17,63	25,57	450,67
K 07+970	20,90	26,13	25,58	668,28
K 07+980	27,00	33,75	25,59	863,66
K 07+990	18,40	23,00	25,6	588,80
K 08+000	20,00	25,00	25,61	640,25
K 08+010	25,80	32,25	25,62	826,25
K 08+020	16,80	21,00	25,63	538,23
K 08+030	13,90	17,38	25,64	445,50
K 08+040	7,20	9,00	25,65	230,85
K 08+050	20,00	25,00	25,66	641,50
K 08+060	17,00	21,25	25,67	545,49
K 08+070	17,90	22,38	25,68	574,59
K 08+080	18,00	22,50	25,69	578,03
K 08+090	19,50	24,38	25,7	626,44
K 08+100	21,30	26,63	25,71	684,53
K 08+110	21,30	26,63	25,72	684,80
K 08+120	21,30	26,63	25,73	685,06
K 08+130	20,50	25,63	25,74	659,59
K 08+140	18,70	23,38	25,75	601,91
K 08+150	17,90	22,38	25,76	576,38
K 08+160	17,90	22,38	25,77	576,60
K 08+170	17,90	22,38	25,78	576,83
K 08+180	17,90	22,38	25,79	577,05
K 08+190	17,90	22,38	25,8	577,28
K 08+200	17,90	22,38	25,81	577,50
K 08+210	17,90	22,38	25,82	577,72
K 08+220	17,90	22,38	25,83	577,95
K 08+230	17,90	22,38	25,84	578,17
K 08+240	28,30	35,38	25,85	914,44
K 08+250	33,40	41,75	25,86	1079,66
K 08+260	47,10	58,88	25,87	1523,10
K 08+270	61,50	76,88	25,88	1989,53
K 08+280	89,50	111,88	25,89	2896,44
K 08+290	101,60	127,00	25,9	3289,30
K 08+300				0,00
		TOTAL		1.477.083,02

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14.547

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 0+0	28,8	36	17,61	633,96
K 0+10	28,8	36	17,62	634,32
K 0+20	28,8	36	17,63	634,68
K 0+30	28,8	36	17,64	635,04
K 0+40	28,8	36	17,65	635,40
K 0+50	28,8	36	17,66	635,76
K 0+60	28,8	36	17,67	636,12
K 0+70	28,8	36	17,68	636,48
K 0+80	28,8	36	17,69	636,84
K 0+90	28,8	36	17,7	637,20
K 0+100	28,8	36	17,71	637,56
K 0+110	28,8	36	17,72	637,92
K 0+120	28,8	36	17,73	638,28
K 0+130	28,8	36	17,74	638,64
K 0+140	28,8	36	17,75	639,00
K 0+150	28,8	36	17,76	639,36
K 0+160	28,8	36	17,77	639,72
K 0+170	28,8	36	17,78	640,08
K 0+180	28,8	36	17,79	640,44
K 0+190	28,8	36	17,8	640,80
K 0+200	28,8	36	17,81	641,16
K 0+210	28,8	36	17,82	641,52
K 0+220	28,8	36	17,83	641,88
K 0+230	28,8	36	17,84	642,24
K 0+240	28,8	36	17,85	642,60
K 0+250	28,8	36	17,86	642,96
K 0+260	28,8	36	17,87	643,32
K 0+270	28,8	36	17,88	643,68
K 0+280	28,8	36	17,89	644,04
K 0+290	28,8	36	17,9	644,40
K 0+300	28,8	36	17,91	644,76
K 0+310	28,8	36	17,92	645,12
K 0+320	28,8	36	17,93	645,48
K 0+330	28,8	36	17,94	645,84
K 0+340	28,8	36	17,95	646,20
K 0+350	28,8	36	17,96	646,56
K 0+360	28,8	36	17,97	646,92
K 0+370	28,8	36	17,98	647,28
K 0+380	28,8	36	17,99	647,64
K 0+390	28,8	36	18	648,00
K 0+400	28,8	36	18,01	648,36
K 0+410	28,8	36	18,02	648,72
K 0+420	28,8	36	18,03	649,08
K 0+430	28,8	36	18,04	649,44
K 0+440	28,8	36	18,05	649,80
K 0+450	28,8	36	18,06	650,16
K 0+460	28,8	36	18,07	650,52
K 0+470	28,8	36	18,08	650,88
K 0+480	28,8	36	18,09	651,24
K 0+490	28,8	36	18,1	651,60
K 0+500	28,8	36	18,11	651,96
K 0+510	28,8	36	18,12	652,32
K 0+520	28,8	36	18,13	652,68
K 0+530	28,8	36	18,14	653,04
K 0+540	28,8	36	18,15	653,40
K 0+550	28,8	36	18,16	653,76
K 0+560	28,8	36	18,17	654,12
K 0+570	28,8	36	18,18	654,48
K 0+580	28,8	36	18,19	654,84
K 0+590	28,8	36	18,2	655,20
K 0+600	28,8	36	18,21	655,56
K 0+610	28,8	36	18,22	655,92
K 0+620	28,8	36	18,23	656,28
K 0+630	28,8	36	18,24	656,64
K 0+640	28,8	36	18,25	657,00
K 0+650	28,8	36	18,26	657,36
K 0+660	28,8	36	18,27	657,72
K 0+670	28,8	36	18,28	658,08
K 0+680	28,8	36	18,29	658,44

14548

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE SUB-BASE GRANULAR CLASE A

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 0+690	28,8	36	18,3	658,80
K 0+700	28,8	36	18,31	659,16
K 0+710	28,8	36	18,32	659,52
K 0+720	28,8	36	18,33	659,88
K 0+730	28,8	36	18,34	660,24
K 0+740	28,8	36	18,35	660,60
K 0+750	28,8	36	18,36	660,96
K 0+760	28,8	36	18,37	661,32
K 0+770	28,8	36	18,38	661,68
K 0+780	28,8	36	18,39	662,04
K 0+790	28,8	36	18,4	662,40
K 0+800	28,8	36	18,41	662,76
K 0+810	28,8	36	18,42	663,12
K 0+820	28,8	36	18,43	663,48
K 0+830	28,8	36	18,44	663,84
K 0+840	28,8	36	18,45	664,20
K 0+850	28,8	36	18,46	664,56
K 0+860	28,8	36	18,47	664,92
K 0+870	28,8	36	18,48	665,28
K 0+880	28,8	36	18,49	665,64
K 0+890	28,8	36	18,5	666,00
K 0+900	28,8	36	18,51	666,36
K 0+910	28,8	36	18,52	666,72
K 0+920	28,8	36	18,53	667,08
K 0+930	28,8	36	18,54	667,44
K 0+940	28,8	36	18,55	667,80
K 0+950	28,8	36	18,56	668,16
K 0+960	28,8	36	18,57	668,52
K 0+970	28,8	36	18,58	668,88
K 0+980	28,8	36	18,59	669,24
K 0+990	28,8	36	18,6	669,60
K 01+000	28,8	36	18,61	669,96
K 01+010	28,8	36	18,62	670,32
K 01+020	28,8	36	18,63	670,68
K 01+030	28,8	36	18,64	671,04
K 01+040	28,8	36	18,65	671,40
K 01+050	28,8	36	18,66	671,76
K 01+060	28,8	36	18,67	672,12
K 01+070	28,8	36	18,68	672,48
K 01+080	28,8	36	18,69	672,84
K 01+090	28,8	36	18,7	673,20
K 01+100	28,8	36	18,71	673,56
K 01+110	28,8	36	18,72	673,92
K 01+120	28,8	36	18,73	674,28
K 01+130	28,8	36	18,74	674,64
K 01+140	28,8	36	18,75	675,00
K 01+150	28,8	36	18,76	675,36
K 01+160	28,8	36	18,77	675,72
K 01+170	28,8	36	18,78	676,08
K 01+180	28,8	36	18,79	676,44
K 01+190	28,8	36	18,8	676,80
K 01+200	28,8	36	18,81	677,16
K 01+210	28,8	36	18,82	677,52
K 01+220	28,8	36	18,83	677,88
K 01+230	28,8	36	18,84	678,24
K 01+240	28,8	36	18,85	678,60
K 01+250	28,8	36	18,86	678,96
K 01+260	28,8	36	18,87	679,32
K 01+270	28,8	36	18,88	679,68
K 01+280	28,8	36	18,89	680,04
K 01+290	28,8	36	18,9	680,40
K 01+300	28,8	36	18,91	680,76
K 01+310	28,8	36	18,92	681,12
K 01+320	28,8	36	18,93	681,48
K 01+330	28,8	36	18,94	681,84
K 01+340	28,8	36	18,95	682,20
K 01+350	28,8	36	18,96	682,56
K 01+360	28,8	36	18,97	682,92
K 01+370	28,8	36	18,98	683,28
K 01+380	28,8	36	18,99	683,64
K 01+390	28,8	36	19	684,00
K 01+400	28,8	36	19,01	684,36

14.549

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA.	TRANSPORTE SUB-BASE GRANULAR CLASE A

DISTANCIA AL K0+000				17,6 KM
DESDE	VOLUMEN (m3)	VOLUMEN CON FACTOR DE EXPANSION (1,25)	DISTANCIA (Km)	TOTAL (M3/Km)
K 01+410	28,8	36	19,02	684,72
K 01+420	28,8	36	19,03	685,08
K 01+430	28,8	36	19,04	685,44
K 01+440	28,8	36	19,05	685,80
K 01+450	28,8	36	19,06	686,16
K 01+460	28,8	36	19,07	686,52
K 01+470	28,8	36	19,08	686,88
K 01+480	28,8	36	19,09	687,24
K 01+490	28,8	36	19,1	687,60
K 01+500	28,8	36	19,11	687,96
K 01+510	28,8	36	19,12	688,32
K 01+520	28,8	36	19,13	688,68
K 01+530	28,8	36	19,14	689,04
K 01+540	28,8	36	19,15	689,40
K 01+550	28,8	36	19,16	689,76
K 01+560	28,8	36	19,17	690,12
K 01+570	28,8	36	19,18	690,48
K 01+580	28,8	36	19,19	690,84
K 01+590	28,8	36	19,2	691,20
K 01+600	28,8	36	19,21	691,56
K 01+610	28,8	36	19,22	691,92
K 01+620	28,8	36	19,23	692,28
K 01+630	28,8	36	19,24	692,64
K 01+640	28,8	36	19,25	693,00
K 01+650	28,8	36	19,26	693,36
K 01+660	28,8	36	19,27	693,72
K 01+670	28,8	36	19,28	694,08
K 01+680	28,8	36	19,29	694,44
K 01+690	28,8	36	19,3	694,80
K 01+700	28,8	36	19,31	695,16
K 01+710	28,8	36	19,32	695,52
K 01+720	28,8	36	19,33	695,88
K 01+730	28,8	36	19,34	696,24
K 01+740	28,8	36	19,35	696,60
K 01+750	28,8	36	19,36	696,96
K 01+760	28,8	36	19,37	697,32
K 01+770	28,8	36	19,38	697,68
K 01+780	28,8	36	19,39	698,04
K 01+790	28,8	36	19,4	698,40
K 01+800	28,8	36	19,41	698,76
K 01+810	28,8	36	19,42	699,12
K 01+820	28,8	36	19,43	699,48
K 01+830	28,8	36	19,44	699,84
K 01+840	28,8	36	19,45	700,20
K 01+850	28,8	36	19,46	700,56
K 01+860	28,8	36	19,47	700,92
K 01+870	28,8	36	19,48	701,28
K 01+880	28,8	36	19,49	701,64
K 01+890	28,8	36	19,5	702,00
K 01+900	28,8	36	19,51	702,36
K 01+910	28,8	36	19,52	702,72
K 01+920	28,8	36	19,53	703,08
K 01+930	28,8	36	19,54	703,44
K 01+940	28,8	36	19,55	703,80
K 01+950	28,8	36	19,56	704,16
K 01+960	28,8	36	19,57	704,52
K 01+970	28,8	36	19,58	704,88
K 01+980	28,8	36	19,59	705,24
K 01+990	28,8	36	19,6	705,60
K 02+000	28,8	36	19,61	705,96
K 02+010	28,8	36	19,61	705,96
DESCUENTO TRANSPORTE COBRADO PARCIAL 2				-54132,77
TOTAL				81235,15

FIRMA

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
TOPOGRAFO OBRA
M.P. 01-19524
CONSORCION HALCON

FIRMA APROBÓ

FREDY GONZALO ACOSTA FERRO
TOPOGRAFO INTERVENTORIA
M.P. 01-20180
CONSORCIO INTER AIM

14.550

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre JOSE OMAR LASSO CARVAJAL

Cédula **1.116.912.230**

Licencia Profesional No **01-19524**

De fecha **01/10/2019**

TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA



R 02-9525

Presidente Encargada

14551

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 509436/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JOSE OMAR LASSO CARVAJAL** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1116912230** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-19524** con fecha de expedición del **1 de Octubre de 2019.**

Que el(la) Señor(a) **JOSE OMAR LASSO CARVAJAL**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-19524** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **10 días del mes de Diciembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

JOSE OMAR LASSO CARVAJAL
***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

14552

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre FREDY GONZALO ACOSTA FERRO

Cédula 1.121.818.555

Licencia Profesional No 01-20180

De fecha 08/05/2020

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA

SENA



R 02-1018

Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 447164/2024

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121818555** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-20180** con fecha de expedición del **8 de Mayo de 2020.**

Que el(la) Señor(a) **FREDY GONZALO ACOSTA FERRO**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-20180** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **30 días del mes de Noviembre de 2024.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

Fredy Acosta

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

14.554

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°05		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
5.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE		KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	PESO POR MODULO (KG)	CANT. MODULOS	BORDILLO/ DENTELLON/ ZARPA /ALETAS (KG)	SUB TOTAL	TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa - Modulos prefabricados					
CUERPO	145,20	40,00		5808,00	5808,00
PASAN:				SUBTOTAL	5.808,00
				TOTAL	5.808,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.555

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2,CG60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE

BOX 1 X 1

Cantidad de acero elemento por elemento Box Culvert

Diagrama	DIAMETRO	PESO ACERO KG/M	LONGITUD	CANTIDAD	PESO TOTAL
ACERO POR MODULO					
ANILLO INTERNO					
	#4	1	4,8	2	9,6
	#4	1	1,67	8	13,36
	#4	1	1,72	8	13,76
	#4	1	1,315	20	26,3
ANILLO EXTERNO					
	#4	1	5,58	6	33,48
	#4	1	1,315	20	26,3
	#4	1	0,8	28	22,4

PESO TOTAL POR MODULO	145,20

FIRMA:

ING. NELSON HERNANDO CANO MESA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25202-73964
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-193762
CONSORCIO INTER AIM

14.556

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	Parcial N°05		
CAPITULO:	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
5.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOLUMEN POR MODULO	CANTIDAD DE MODULOS	VOL. ALETAS/ZARPA/DENTELLON/GUARDARUEDA	SUB TOTAL	TOTAL
Concreto 20,7 Mpa - Modulos prefabricados					
CUERPO/ZARPA/ DENTELLON / ALETAS/GUARDARUEDA	1,339	40		53,56	53,56
PASAN:				SUBTOTAL	53,56
				TOTAL	53,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-095108

Firma
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149

Firma
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.557

CONSORCIO HALCÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

LOSA SUPERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,2	0,4	1	0,36
LOSA INFERIOR					
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1,4	0,25	0,5	1	0,46
PAREDES LATERALES					
LONGITUD	ALTO	ESPESOR	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL M3
1,3	1	0,2	0,26	2	0,52

VOLUMEN TOTAL POR MODULO	**1,339**

FIRMA:

ING. NELSON HERNANDO CANO MESA
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25202-73964
CONSORCIO HALCON

FIRMA:

ING. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
M.P. 25202-193762
CONSORCIO INTER AIM

14.558

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE OBRA

14-559

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

INFORME PARCIAL No. 05
Periodo de 21/11/2024 a 11/12/2024
Fecha de Presentación: 18-12-24

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
VALOR DEL PROYECTO:	$58.767.216.954
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$58.767.216.954
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRÓNICO:	Consorciointeraim@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No 1: (14/06/2024)	14 de junio 2024 al 13 de septiembre 2024
TIEMPO:	3 MESES
AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION No 1 : (13/09/2024)	14 de septiembre 2024 al 13 de noviembre 2024
TIEMPO:	2 MESES
REINICIO No 1:	01 noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	28/04/2026

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.580

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

29 MESES	0 DÍAS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Vista Hermosa	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	Piñalito – Santo Domingo	BARRIO:	N/A
COMUNA:	N/A	N/A	N/A

COORDENADAS:	PUNTO	DESCRIPCIÓN	COORD. ESTE	COORD. NORTE
	1	Centro Poblado Piñalito	647140,78	328662,55
	2	Centra Poblado Santo Domingo	632984,56	316548,42

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO




Ilustración 1 Localización departamento del Meta, Municipio Vista Hermosa (Adamisacson, 2011)



Ilustración 2 Vía que comunica el centro poblado Piñalito con el centro poblado Santo Domingo municipio de Vista Hermosa (Fuente Google Earth)

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14561

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 19/11/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**EXCAVACIONES**													
1,1	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	1.907,00	$ 63.680,00	$ 121.437.760,00	41.382,15	$ 2.635.215.073,00	30.822,10	$ 1.962.751.328,00	10.516,40	$ 669.684.352,00	41.338,50	$ 2.632.435.680,00	99,89%
1,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	7.034,70	$ 48.697,00	$ 342.568.786,00	7.034,70	$ 342.568.786,00	1.446,43	$ 70.436.801,71	0,00	$ -	1.446,43	$ 70.436.801,71	20,56%
1,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	1.469.121,31	$ 1.879,00	$ 2.760.478.941,00	131.294,11	$ 246.701.628,00	51.019,36	$ 95.865.377,44	55.213,82	$ 103.746.767,78	106.233,18	$ 199.612.145,22	80,91%
	SUBTOTAL				**$ 3.224.485.487,00**		**$ 3.224.485.487,00**		**$ 2.129.053.507,15**		**$ 773.431.119,78**		**$ 2.902.484.626,93**	
2	**RELLENOS**													
2,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	175.074,00	$ 51.548,00	$ 9.024.714.552,00	222.792,89	$ 11.484.527.846,00	144.342,30	$ 7.440.556.880,40	15.747,70	$ 811.762.439,60	160.090,00	$ 8.252.319.320,00	71,86%
2,2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	154.000,00	$ 14.868,00	$ 2.289.672.000,00	154.000,00	$ 2.289.672.000,00	27.380,00	$ 407.085.840,00	19.610,00	$ 291.561.480,00	46.990,00	$ 698.647.320,00	30,51%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	32.498,00	$ 167.272,00	$ 5.436.005.456,00	32.498,00	$ 5.436.005.456,00	2.908,80	$ 486.560.793,60	0,00	$ -	2.908,80	$ 486.560.793,60	8,95%
2,4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFLATICA BEE 38. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR INCLUYE EMULSION.	M3	19.680,00	$ 552.999,00	$ 10.883.020.320,00	19.680,00	$ 10.883.020.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	9.891.520,60	$ 1.879,00	$ 18.586.167.207,00	8.533.287,43	$ 16.034.047.075,00	3.644.840,92	$ 6.848.656.088,68	1.558.318,17	$ 2.926.079.841,43	5.203.159,09	$ 9.776.735.930,11	60,97%
N.P	ÍTEMS NO PREVISTOS - RELLENOS													
N.P.2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 170.647,00	$ 0,00	1,00	$ 170.647,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 85.232,00	$ 0,00	501,70	$ 42.760.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21 200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 53.307,00	$ 0,00	1,00	$ 53.307,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,9	TUBERIA PVC PF + UAD 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 18.706,00	$ 0,00	200,00	$ 3.741.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 6" UM	UN	0,00	$ 470.342,00	$ 0,00	1,00	$ 470.342,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 4" UM	UN	0,00	$ 233.529,00	$ 0,00	50,00	$ 11.676.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACIÓN EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 153.992,00	$ 0,00	1,00	$ 153.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,13	VALVULA DE COMPUERTA	UN	0,00	$ 3.074.424,00	$ 0,00	1,00	$ 3.074.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

14563

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 6" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION													
N.P.2,14	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.708.374,00	$ 0,00	1,00	$ 1.708.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,15	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE 3" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.326.696,00	$ 0,00	1,00	$ 1.326.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,16	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 66.071,00	$ 0,00	10,00	$ 660.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0,00	$ 317.741,00	$ 0,00	1,00	$ 317.741,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCENTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0,00	$ 159.635,00	$ 0,00	1,00	$ 159.635,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC 3" UM	UN	0,00	$ 213.239,00	$ 0,00	1,00	$ 213.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 4" UM	UN	0,00	$ 358.279,00	$ 0,00	10,00	$ 3.582.790,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE 6" UM	UN	0,00	$ 957.321,00	$ 0,00	1,00	$ 957.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,22	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 132.522,00	$ 0,00	120,00	$ 15.902.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,23	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 175.961,00	$ 0,00	15,00	$ 2.639.415,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO 2"	UN	0,00	$ 978.132,00	$ 0,00	1,00	$ 978.132,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

N.P.2.25	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0,00	$ 1.669.641,00	$ 0,00	1,00	$ 1.669.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P.2.26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,00	$ 89.634,00	$ 0,00	1,00	$ 89.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 46.219.579.535,00**		**$ 46.219.579.535,00**	0,00	**$ 15.182.859.602,68**	0,00	**$ 4.031.403.761,03**	0,00	**$ 19.214.263.363,71**	
3	**PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	143.000,00	$ 5.557,00	$ 794.651.000,00	143.000,00	$ 794.651.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3,2	TRATAMIENTO MEDIANTE LECHADA ASFALTICA E=8 MM	M2	143.000,00	$ 14.066,00	$ 2.011.438.000,00	143.000,00	$ 2.011.438.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.806.089.000,00**		**$ 2.806.089.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	66.000,00	$ 5.944,00	$ 392.304.000,00	66.000,00	$ 392.304.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	40,70	$ 39.991,00	$ 1.627.634,00	40,70	$ 1.627.634,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ESTOPEROL METALICO 10 X 2.5 CM	UN	2.016,00	$ 27.282,00	$ 55.000.512,00	2.016,00	$ 55.000.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL.	UN	7.894,00	$ 16.061,00	$ 126.785.534,00	7.894,00	$ 126.785.534,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN													
4,5	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	161,00	$ 442.249,00	$ 71.202.089,00	161,00	$ 71.202.089,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	74,00	$ 433.684,00	$ 32.092.616,00	74,00	$ 32.092.616,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,7	DEFENSA METALICA PARA CURVAS. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	2.224,91	$ 193.934,00	$ 431.485.696,00	2.224,91	$ 431.485.696,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.110.498.081,00**		**$ 1.110.498.081,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5,1	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	803,45	$ 485.270,00	$ 389.890.182,00	803,45	$ 389.890.182,00	160,69	$ 77.978.036,30	0,00	$ -	160,69	$ 77.978.036,30	20,00%
5,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	M3	44,65	$ 448.201,00	$ 20.012.175,00	44,65	$ 20.012.175,00	8,93	$ 4.002.434,93	0,00	$ -	8,93	$ 4.002.434,93	20,00%
5,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	72,19	$ 811.099,00	$ 58.553.237,00	72,19	$ 58.553.237,00	21,91	$ 17.771.179,09	0,00	$ -	21,91	$ 17.771.179,09	30,35%
5,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	92.035,08	$ 8.964,00	$ 825.002.457,00	92.035,08	$ 825.002.457,00	44.368,40	$ 397.718.337,60	5.808,00	$ 52.062.912,00	50.176,40	$ 449.781.249,60	54,52%
5,5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.003,82	$ 1.364.429,00	$ 1.369.641.119,00	1.003,82	$ 1.369.641.119,00	430,65	$ 587.591.348,85	53,56	$ 73.078.817,24	484,21	$ 660.670.166,09	48,24%
	SUBTOTAL				**$ 2.663.099.170,00**		**$ 2.663.099.170,00**		**$ 1.085.061.336,77**		**$ 125.141.729,24**		**$ 1.210.203.066,01**	
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ 0,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ 0,00**		**$ 729.394.775,80**	
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P.1			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
N.P.2			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS						$ -		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 44.309.418.026,72**		**$ 44.309.418.026,72**		**$ 14.600.281.849,16**		**$ 3.763.340.923,70**		**$ 18.363.622.772,86**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 11.963.542.867,21**		**$ 11.963.542.867,21**		**$ 3.942.076.099,27**		**$ 1.016.102.049,40**		**$ 4.958.178.148,67**	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**	
	UTILIDAD (4%)				**$ 1.772.376.721,07**		**$ 1.772.376.721,07**		**$ 584.011.273,97**		**$ 150.533.636,95**		**$ 734.544.910,91**	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.735.919.588,28**		**$ 13.735.919.588,28**		**$ 4.526.087.373,24**		**$ 1.166.635.686,35**		**$ 5.692.723.059,59**	
	PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA													
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00	$ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ 0,00	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00	$ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ 0,00	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				**$ 721.879.339,00**		**$ 721.879.339,00**		**$ 122.719.487,63**		**$ 0,00**		**$ 122.719.487,63**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 58.767.216.954,00**		**$ 58.767.216.954,00**		**$ 19.249.088.710,03**		**$ 4.929.976.610,05**		**$ 24.179.065.320,08**	41,14%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

6,1	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2.320,00	$ 265.131,00	$ 615.103.920,00	2.320,00	$ 615.103.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	POCETA EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	M3	50,7	$ 1.005.389,00	$ 50.973.222,00	50,70	$ 50.973.222,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	300	$ 346.339,00	$ 103.901.700,00	300,00	$ 103.901.700,00	17,00	$ 5.887.763,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 5.887.763,00	5,67%
6,4	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M	M2	22.500,00	$ 55.627,00	$ 1.251.607.500,00	22.500,00	$ 1.251.607.500,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	0,00	$ 0,00	13.006,40	$ 723.507.012,80	57,81%
	SUBTOTAL				**$ 2.021.586.342,00**		**$ 2.021.586.342,00**		**$ 729.394.775,80**		**$ 0,00**		**$ 729.394.775,80**	
	ÍTEMS NO PREVISTOS													
N.P.1			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
N.P.2			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS						**$ -**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 44.309.418.026,72**		**$ 44.309.418.026,72**		**$ 14.600.281.849,16**		**$ 3.763.340.923,70**		**$ 18.363.622.772,86**	
	ADMINISTRACIÓN (27%)				**$ 11.963.542.867,21**		**$ 11.963.542.867,21**		**$ 3.942.076.099,27**		**$ 1.016.102.049,40**		**$ 4.958.178.148,67**	
	IMPREVISTOS (0%)				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**	
	UTILIDAD (4%)				**$ 1.772.376.721,07**		**$ 1.772.376.721,07**		**$ 584.011.273,97**		**$ 150.533.636,95**		**$ 734.544.910,91**	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.735.919.588,28**		**$ 13.735.919.588,28**		**$ 4.526.087.373,24**		**$ 1.166.635.686,35**		**$ 5.692.723.059,59**	
	PLANES DE IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE TRANSITO QUE NO CONSTITUYEN OBRA													
7,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 229.756.600,00	$ 229.756.600,00	1,00	$ 229.756.600,00	0,17	$ 39.058.622,00	0,00	$ 0,00	0,17	$ 39.058.622,00	17,00%
8,00	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 492.122.739,00	$ 492.122.739,00	1,00	$ 492.122.739,00	0,17	$ 83.660.865,63	0,00	$ 0,00	0,17	$ 83.660.865,63	17,00%
	SUBTOTAL				**$ 721.879.339,00**		**$ 721.879.339,00**		**$ 122.719.487,63**		**$ 0,00**		**$ 122.719.487,63**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 58.767.216.954,00**		**$ 58.767.216.954,00**		**$ 19.249.088.710,03**		**$ 4.929.976.610,05**		**$ 24.179.065.320,08**	41,14%


GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Grafica Avance Físico



NOTA: La presente gráfica corresponde al ajuste de la reorganización de actividades, de acuerdo con la aprobación mediante el oficio CIAIM 147A-2024 al proyecto BPIN 20211301010978.

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

2.1 Durante noviembre 2024:

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
8/07/2024	NA	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PENDIENTE EVENTO MORTAL NO. AT. 2968330.	ARL COLMENA	CONSORCIO HALCON
25/07/2024	CIAIM 103-2024	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL N° 3 PROYECTO	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14568

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		BPIN 20211301010978 RADICADA A TRAVÉS DEL OFICIO AD-158-24.		
21/08/2024	NA	CALIFICACIÓN DE ORIGEN LABORAL DEL SR(A) CARDENAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO CC 1120378221 AT: 2968330 CTO: 1198513 (Q.E.P.D)	ARL COLMENA	CONSORCIO HALCON
27/08/2024	CIAIM 115-2024	RESPUESTA A AD-181-24 "SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 01 - PROYECTO BPIN 20211301010978".	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
26/08/2024	NA	DERECHO DE PETICION ARTICULO 23 CP, SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE INFORME A SEGUROS COLMENA ARL QUE LA SUSCRITA ERIKA MARIA GAITAN HERNANDEZ Y EL MENOR JHOLDER MATHIAS CARDENAS GAITAN SOMOS LOS UNICOS BENEFICIARIOS PARA ACCEDER A LA PENSION DE SOBREVIVENCIA DE MI COMPAÑERO PERMANENTE Y PADRE DE MI MENOR HIJO EL SEÑOR DAVID ALEJANDRO CARDENAS VALENCIA (Q.E.P.D.), ADEMAS SOLICITO ESPECIALEMENTE A USTEDES SEÑORES CONSORCIO HALCON SE INFORME A COLMENA SEGUROS ARL QUE EL CONSORCIO HALCON YA NOS RECONOCIO Y PAGO LA LIQUIDACION LABORAL Y LAS CESANTIAS DEFINITIVAS A LA SUSCRITA ERIKA MARIA GAITAN HERNANDEZ COMO COMPAÑERA PERMANENTE DEL SEÑOR DAVID ALEJANDRO	ERIKA MARIA GAITAN HERNANDEZ	CONSORCIO HALCON

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14569

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		CARDENAS VALENCIA (Q.E.P.D.). Y QUIEN ES EL PADRE DE MI MENOR HIJO JHOLDER MATHIAS CARDENAS GAITAN.		
4/09/2024	NA	OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS DE LA VIA A SANTO DOMINGO	GERMAN GAONA IMANA STEREO	CONSORCIO HALCON
11/09/2024	NA	APROBACIÓN EVENTO DE ORIGEN LABORAL SEÑOR(A) CARDENAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO, CC, 1120378221 (Q.E.P.D.)	ARL COLMENA	CONSORCIO HALCON
12/09/2024	NA	DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL, ARTÍCULO 28 DEL CPACA Y ARTICULO 29 DE LA LEY 177 5 DE 2015. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	LUZ ESTELLA CARMONA VALENCIA	CONSORCIO HALCON
24/09/2024	CIAIM 125-2024	RESPUESTA A TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO EXT. 1175	CONSORCIO INTER AIM	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA,AIM,CONSORCIO HALCON
23/10/2024	NA	DERECHO DE PETICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO LOCAL EN REANUDACIÓN DE OBRAS.	JESSY PALACIOS DANILSON DIAZ HERMES WILCHES OMAR PALACIOS ROGER HERRERA BRIAN HERRERA SANDRO HUNDA GILDARDO SANCHEZ y otros firmantes	CONSORCIO HALCON
31/10/2024	NA	APOYO A LAS COMUNIDADES	JESSY PALACIOS DANILSON DIAZ HERMES WILCHES OMAR PALACIOS ROGER HERRERA BRIAN HERRERA SANDRO HUNDA GILDARDO	CONSORCIO HALCON

14570

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

			SANCHEZ y otros firmantes	
1/11/2024	CIAIM 142-2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022, PROYECTOS BPIN 2021005500214-2021005500215-20211301010978.	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
6/11/2024	CIAIM 143-2024	ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CONFORME AL ACTA MODIFICATORIA-ACTA DE PRORROGA N° 1, CONTRATO DE OBRA No. 0775 de 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
7/11/2024	PM.GA.3.24 12059	RESPUESTA RADICADO NO. E-25623 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024. EXPEDIENTE NO. 3.37.14.024.002	CORMACARENA	CONSORCIO HALCON
8/11/2024	CIAIM 146-2024	RESPUESTA AD-240-24 "SOLICITUD INFORME TECNICO DE VIABILIDAD DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUEJAR, PARA CIERRE DE SINIESTRO CARDENAS DAVID ALEJANDRO CARDENAS VALENCIA CC 112O378221 Q.E.P.D PRESENTADO EN EL PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
15/11/2024	AMVHM-299	TRASLADO POR COMPETENCIA RADICADO INT. 2353	AIM ALCALDIA DE VISTA HERMOSA	CONSORCIO HALCON

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
9/7/2024	AD-150-24	RESPUESTA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PENDIENTE EVENTO MORTAL NO. AT. 2968330.	CONSORCIO HALCÓN	ARL COLMENA
22/7/2024	AD-158-24	Radicación acta parcial N° 3 del proyecto BPIN	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

14571

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		20211301010978 contrato 0775 de 2022		
24/7/2024	AD-162-24	ALCANCE OFICIO AD-131-24 RESPUESTA DERECHO DE PETICION DARIO CARDENAS	CONSORCIO HALCÓN	DARIO CARDENAS DUSAN
29/7/2024	AD-164-24	RADICACIÓN ACTA PARCIAL N° 3 DEL PROYECTO BPIN 20211301010978 CON AJUSTES REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE EL OFICIO CIAIM 103-24	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
13/8/2024	AD-171-24	RESPUESTA OFICIO CIAIM 107-2024 INFORMACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
14/8/2024	AD-169-24	RESPUESTA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PENDIENTE EVENTO MORTAL NO. AT. 2968330.	CONSORCIO HALCÓN	ARL COLMENA
21/8/2024	AD-175-24	NOTIFICACIÓN CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSORCIO HALCÓN.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
22/8/2024	AD-178-24A	REMISIÓN NOTIFICACION CALIFICACIÓN DE ORIGEN ACCIDENTE LABORAL DEL SR(A) CARDENAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO ce 1120378221 AT: 2968330 (QEPD)	CONSORCIO HALCÓN	ERIKA MARIA GAITAN HERNANDEZ
27/8/2024	AD-181-24	SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 01 - PROYECTO BPIN 20211301010978"	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
29/8/2024	NA	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN ART 23 CPC	CONSORCIO HALCÓN	ERIKA MARIA GAITAN HERNANDEZ
30/08/2024	AD-185-24	PRUEBA DE CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN. PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO HALCÓN	CORMACARENA
11/09/2024	AD-199-24	RESPUESTA OFICIO DE SEPTIEMBRE 4 DE 2024. DENUNCIA CIUDADANA	CONSORCIO HALCÓN	GERMAN GAONA IMANA STEREO

14572

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		EMISORA IMANA STEREO.COM A TRAVÉS DE SU SISTEMA RADIAL Y REDES SOCIALES. PROYECTO BPIN 20211301010978.		
11/09/2024	AD-200-24	SOLICITUD AMPLIACIÓN N° 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 01. PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
19/09/2024	AD-203-24	DOCUMENTACIÓN EVENTO DE ORIGEN LABORAL SEÑOR(A) CARDENAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO, CC. 1120378221 (Q.E.P.D.) SINIESTRO NO. 2968330	CONSORCIO HALCÓN	ARL COLMENA
23/09/2024	AD-204-24	OBSERVACIONES DEL DNP ATENDIDAS. PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
25/09/0204	AD-206-24	RESPUESTA DERECHO DE PETICION ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL, ARTICULO 28 DEL CPACA Y ARTICULO 29 DE LA LEY 1775 DE 2015. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. PROYECTO BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	LUZ STELLA CARMONA
3/10/2024	AD-200-24A	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 37°, RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.24 EXPEDIENTE NO. 3.37.14.024.002 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO HALCÓN	COORMACARENA
17/10/2024	AD-227-24	RADICACIÓN PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	CONSORCIO HALCÓN	ALCALDIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA
23/10/2024	AD-235-24	CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10° DE LA RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.24.0976 EXPEDIENTE No. 3.37.14.024.002 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	CONSORCIO HALCÓN	CORMACARENA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14573

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		PROYECTO BPIN 20211301010978.		
25/10/2024	AD-235 A-24	REITERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
28/10/2014	AD-210-24	SOLICITUD REINICIO DEL PROYECTO BPIN 20211301010978 DE ACUERDO CON LA SUSPENSION No1.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
1/11/2024	AD-239-24	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO LOCAL EN LA REANUDACIÓN DE LAS OBRAS BPIN 20211301010978	CONSORCIO HALCÓN	BRIAN HERRERA/ AGREMIACIÓN VOLQUETEROS/ ALCALDÍA DE VISTA HERMOSA
6/11/2024	AD-240-24	SOLICITUD INFORME TECNICO DE VIABILIDAD DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUEJAR PARA CIERRE DE SIENIESTRO CARDENAS DAVID ALEJANDRO CARDENAS VALENCIA CC 1120378221 Q.E.P.D. PRESENTADO EN EL PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
14/11/2024	AD-248-24	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN CON FECHA DE RECIBIDO 31 DE OCTUBRE Y ASUNTO: APOYO DE LAS COMUNIDADES	CONSORCIO HALCÓN	BRIAN HERRERA/ AGREMIACIÓN VOLQUETEROS/ ALCALDÍA DE VISTA HERMOSA
18/11/2024	AD-249-24	SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN ACCIDENTE LABORAL DEL SR(A) CARDENAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO CC 1120378221 AT: 2968330 (QEPD)	CONSORCIO HALCÓN	ARL COLMENA
19/11/2024	AD-251-24	SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. PROYECTO BPIN 20211301010978.	CONSORCIO HALCÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, META

14574

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	INVOLUCRADOS
13/09/2024	AMPLIACION No1 DE LA SUSPENSION No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022.	AIM/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
29/10/2024	REINICIO No.1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022.	AIM/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
07/11/2024	COMITÉ DE SEGUMIENTO AL BPIN 20211301010978. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES.	AIM/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
19/11/2024	MODIFICACION No 1 AL PROYECTO BPIN 20211301010978 QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 0775 DE 2022	AIM/ CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM
25/11/2024	AUTORIZAR SITIO DE ACOPIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META.	CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM/COMUNIDAD
25/11/2024	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META. CUMPLIR CON EL PROGRAMA 3 GESTIÓN RECURSO HÍDRICO Y EL PROYECTO 2: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES ESTABLECIDOS EN EL PAGA.	CONSORCIO HALCÓN / CONSORCIO INTER AIM/COMUNIDAD

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

3.1 Durante noviembre 2024:

1. El proyecto BPIN 20211301010978 quedó en estado suspendido, aprobado a través del acta de comité del 14 de junio de 2024 debido a la caída de uno de los tableros del puente sobre el río Güejar ocurrido el día 3 de mayo de 2024. El 29 de octubre de 2024 se aprueba el reinicio de obra mediante acta de comité, quedando el 01 de noviembre de 2024 el día de reinicio de obra.
2. El 19 de noviembre quedó aprobada el acta de modificación No. 1 realizando un balance de cantidades de mayores, menores e items nuevos, para optimizar los recursos y realizar una adecuada ejecución de obra. Se realizaron los siguientes ajustes:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.575

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Reubicación de la tubería de acueducto:

Durante las actividades de campo se evidenció que la tubería existente queda enterrada en la estructura de la calzada, lo cual incumple la normatividad establecida en las resoluciones 0330 de 2017 y 799 de 2021. Para cumplir con estas regulaciones, se realizará la reubicación y sustitución de la tubería en tramos largos, asegurando estabilidad y acceso adecuado para mantenimientos futuros.

- Ítems Adicionales Requeridos:

Suministro e instalación de tuberías y accesorios de PVC de diferentes diámetros.
Válvulas de compuerta, bola, ventosas y purgas.
Excavación, cama de arena, material granular drenante y subdren con geotextil.
Relleno y compactación con material mixto de río.
Esta reubicación fue solicitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras su visita en mayo de 2024.

Ajuste de Cantidades por Excavación

Se identificó la necesidad de realizar ajustes en las cantidades del proyecto debido a discrepancias entre las cantidades iniciales proyectadas y las reales observadas en campo durante la ejecución de las obras. Esto requiere un balance de mayores y menores cantidades para asegurar que las condiciones constructivas se ajusten a las especificaciones técnicas del Invías.

1. Diseño y modelado:

El diseño de la vía se realizó utilizando el software Autodesk Civil CAD, el cual permitió simular condiciones existentes y calcular cantidades iniciales para el presupuesto del corredor vial.Sin embargo, el diseño inicial superpuso el perfil geométrico de la vía a una topografía realizada sobre terreno natural con vegetación virgen y zonas húmedas (e.g., arrozales), lo que no contempló actividades clave como el retiro de capa vegetal y la conformación horizontal de la caja de explanación.

2. Discrepancias en cantidades:

Se proyectó un terraplén en el tramo K0+000 a K2+500 a una cota aproximada de 252.5 m, lo cual requiere una excavación de 25,925.40 m³, significativamente superior a los 1,907 m³ previstos inicialmente. Adicionalmente, se requiere una mayor excavación para conformar sobreanchos y garantizar una base estable.

Solución:

1. Excavación y materiales:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14576

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

- El incremento en excavaciones mecánicas genera la necesidad de instalar material granular de tamaño 3", indispensable para soportar las capas estructurales del pavimento.
- Este relleno granular es crucial para evitar problemas futuros en la calzada, como deformaciones o fisuras, debido a la presencia de materia orgánica que puede comprometer la estabilidad de la base.
- Todas las actividades deben realizarse conforme a las especificaciones técnicas de la norma Invías 2022, asegurando calidad y durabilidad en la infraestructura vial.

Es importante aclarar que con la presente modificación no se presenta:

- Disminución ni aumento al valor inicial del proyecto.
- Ni aumento al valor inicial de cada capítulo del proyecto.

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.
4.1 Durante el 21/11/2024 al 30/11/2024

ESTADO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
NUBLADO	2								2	
TORMENTA										
LLUVIOSO	1				2				1	
SOLEADO	6	9	5		7	9	9	9	6	5

OBSERVACIONES:

Se presentan días lluviosos y soleados durante el mes. Predomina día soleado.

4.2 Durante el 01/12/2024 al 10/12/2024

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIA	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
NUBLADO											
TORMENTA											
LLUVIOSO											
SOLEADO		9	9	9	9	9	5		9	9	9

OBSERVACIONES:

Se presentan días soleados durante el mes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14577

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	**0775 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**20211301010978**

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

1. EXCAVACIONES

1.1 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue)

Las excavaciones son los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno. Se realiza un replanteo de la zona a excavar, se realiza la materialización mediante estaciones de los ejes de la obra cada 20 m con estacas de madera, en la estaca se indica la estación, cota a excavar e inclinación de los taludes. Se procede a retirar el material con una excavadora, se transporta en una volqueta hasta el campamento para acopiar y luego ser retirado por la empresa Bioagricola del llano, dando cumplimiento al PAGA.

1.3 Transporte disposición final de escombros y sobrantes

El material sobrante extraído de la excavación es retirado y transportado al predio autorizado para disposición final. El transporte de este material sobrante es realizado en volquetas previamente cargadas por una excavadora.

2. RELLENOS

2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado.

Luego del descapote, limpieza y excavación de cajas, Se realiza el relleno para sobre anchos de vía con material mixto de río sin procesar tamaño máximo de 3", instalando capas de un espesor uniforme con un espesor no mayor a 20 cm para luego ser compactado, se instala la siguiente capa si la anterior es aprobada por compactación y nivelación. Al ser un terraplén nuevo las capas deberán garantizar adherencia y homogeneidad. Para el desarrollo de la actividad se utiliza una excavadora, vibro compactador, volquetas doble troque y volquetas dumper. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

2.2 Geotextil T1700 Suministro e instalación

Se debe realiza la limpieza de los sobreanchos donde se instalará el geotextil, garantizando que quede libre de piedras, escombros, raíces, material vegetal y demás, se verifica la adecuada compactación del terreno a instalar, se procede a instalar el geotextil realizando amarres cada 5 metros, esto para evitar que se mueva obteniendo un buen contacto con la superficie. Seguido a esto se inicia a realizar el relleno y compactación de material sobre el geotextil.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14576

2.5 Transporte de Material granular

Para esta actividad se emplean volquetas Dumper y Doble troque. El transporte se realiza en volquetas Dumper desde el sitio de explotación de material hasta un acopio en el campamento de obra del cual se carga, transporta y deposita hasta el punto de intervención en volquetas doble troque efectuando el vaciado del material granular por el extremo posterior de la caja al ser levantada.

5. ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

5.4 Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre.

Se realiza el armado del acero de refuerzo fy=4200 Mpa #4 (1/2") para los módulos de box coulverts prefabricados de 1m x 1m, ubicándolo con los espacios y cantidades entregadas por el diseñador, luego se dispone en la formaleta para luego ser fundidos.

5.5 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 mpa (3000 psi) suministro y construcción.

Se realiza la construcción de módulos para los Box Coulverts de 1m x 1m prefabricados, utilizando la dosificación del diseño de mezcla de 3000 PSI aprobado. Luego de tener el acero armado y listo en la formaleta se procede a fundir. Se toman muestras del concreto para verificar las resistencias de diseños.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

2.1 Durante el 21/11/2024 al 30/11/2024

a. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3"-RIO GUEJAR

En el laboratorio GEOLAB RL, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Guejar en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito fundamental de estos ensayos fue verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad	25/11/2024	INV E-161

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.579

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 3000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar la evolución de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Módulos	27/11/2024	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 3000 psi a 7 días. Módulos	28/11/2024	INV E-410

MATERIALES ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- CEMENTO TIPO ESTRUCTURAL ARGOS

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del cemento estructural que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 121, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

3.1 Durante el 01/11/2024 al 30/11/2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA BUENA RELACION ENTRE COMPAÑEROS
02/11/2024	CAPACITACION	EVACUACION Y ATENCION DE HERIDOS – TRES FACTORES VIALES.
02/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO
05/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUE ES UN ACTO INSEGURO?
06/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	COMPROMISO AMBIENTAL
07/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	POLITICAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
08/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.580

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

09/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL
11/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL PMT EN OBRA
12/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCION DE LESIONES POR ESFUERZOS REPETITIVO
13/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DE LAS PAUSAS ACTIVAS
14/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	COMO PREVENIR EL ESTRÉS POR CALOR
15/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA SEGURIDAD ES COSA PERSONAL
15/11/2024	CAPACITACION	CAPACITACION RESCATE ACUATICO
16/11/2024	CAPACITACION	CAPACITACIÓN EN HABITOS DE VIDA SALUDABLE
18/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO EN EL AREA DE TRABAJO
19/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA DE NO ALCOHOL TABACO Y DROGAS
20/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	IMPORTANCIA DE REPORTAR INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
21/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUE ES UNA CONDICION INSEGURA?
22/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EXCESO DE CONFIANZA UNA SOLA VEZ
23/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PIRAMIDE DE LA SEGURIDAD
25/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CHARLA AMBIENTAL PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE OBSERVADA EN LA VIA Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, CUIDADO DEL AGUA
26/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN CEMENTO Y DERMATITIS
27/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LOS RIESGOS DE LOS RAYOS
28/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RESBALONES, TROPIEZOS Y CAIDAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.581

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

29/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES
30/11/2024	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO RACIONAL DE ENERGIA

INSPECCIONES		
FECHA	**ACTIVIDAD SST REALIZADA**	**OBSERVACIÓN /ACCIÓN**
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN CARRO TANQUE DE AGUA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN TURBO	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	CAMIONETA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN RETROEXCAVADORA ORUGADA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCION RETROCARGADOR (PAJARITA)	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024	INSPECCION DE MOTONIVELADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.582

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024		
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN CARGADOR FRONTAL	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCION DE DUMPER	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCION VOLQUETAS	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN TRONZADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN MEZCLADORA	INSPECCION DIARIA CIERRE- QUINCENAL
01-11-2024 AL 03-11-2024 04-11-2024 AL 10-11-2024 11-11-2024 AL 17-11-2024 18-11-2024 AL 24-11-2024 25-11-2024 AL 30-11-2024	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	SEMANAL
07-11-2024 21-11-2024	INSPECCIÓN UNIDADES SANITARIAS	QUINCENAL
07-11-2024 21-11-2024	INSPECCIÓN LOCATIVA	QUINCENAL
07-11-2024 21-11-2024	INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO	QUINCENAL
21-11-2024	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	MENSUAL
21-11-2024	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	MENSUAL
21-11-2024	INSPECCIÓN EXTINTORES	MENSUAL
21-11-2024	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL DE CONTROL DE DERRAMES	MENSUAL

Anexo: Formato 112 ECP-FR-015- FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.583

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

4. MANEJO AMBIENTAL

4.1 Durante el 01/11/2024 al 30/11/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión ambiental	100%	El Consorcio Halcón cuenta con el personal idóneo para la implementación de los seis programas y diecinueve proyectos establecidos en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) que aplican para el proyecto de mejoramiento vial en el municipio de Vista Hermosa, Meta.
	66%	En el mes de noviembre del año 2024, se atienden las PQRS de la comunidad; quedando en proceso de respuesta la PQR de Rodrigo Ibagón Ardila y secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Vista Hermosa, Meta (AMVHM-299 del 13 de noviembre de 2024 Asunto: Traslado por competencia radicado Int. 2353).
Capacitación y concientización para el personal de obra	100%	Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto relacionado con capacitación y concienciación al personal de obra, en especial con el listado propuesto de temas de capacitación, en el mes de noviembre del año 2024, se avanzó en la ejecución de charlas sobre el compromiso ambiental, la protección de la fauna y flora silvestre observada en la vía, manejo integral de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables y cuidado del agua y uso racional de energía..
	100%	Se realizaron tres (3) charlas a los/las trabajadores(as) con dedicación del 100% en obra, de acuerdo con el listado de temas establecidos en el PAGA y a las necesidades de la obra. Como actividad prioritaria del PAGA, las charlas de educación se desarrollan sin costo económico alguno para el trabajador y se ejecutan en espacios abiertos al inicio de la jornada laboral.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.584

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El proyecto cuenta con el permiso de ocupación de cauce, el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de concesión de aguas superficiales, el permiso de cierres temporales de vías: Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la autorización de sitios de disposición final de sobrantes, y el permiso para ubicación temporal de campamentos y/o sitios de acopio (Contratos de arrendamiento de inmuebles rurales y certificados de uso del suelo expedidos por la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta).
Manejo integral de materiales de construcción	100%	En el mes de noviembre del año 2024, se atienden las PQRS de la comunidad relacionadas con participación en el transporte de los materiales de construcción.
	100%	De acuerdo con lo establecido en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en el mes de noviembre del año 2024, se acataron las medidas de manejo de materiales pétreos, por lo tanto, la cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad del material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	Se cuenta con la señalización de todos los frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos.
Manejo y disposición final de escombros	0%	En el mes de noviembre del año 2024, de acuerdo con la programación de la obra, no se generan escombros.

14585

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	0%	En el mes de noviembre del año 2024, no se reciben PQRS relacionados con la disposición final de RCD.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	En el mes de noviembre del año 2024, fue necesario dar disposición final a los residuos sólidos generados por el Consorcio Halcón en el campamento y en las actividades de obra, por medio del servicio prestado por la Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta.
	100%	En el proyecto se cuenta con dos (2) puntos ecológicos, el primero se encuentra ubicado en el campamento de obra de la Vereda La Balastrera y el segundo en el frente de obra del Centro Poblado Piñalito.
Manejo de aguas superficiales	100%	El proyecto de mejoramiento vial cuenta con el permiso de ocupación de cauce entregado por Cormacarena a la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.2040 Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre del año 2023, y adicionalmente, se dispone del permiso de concesión de aguas superficiales, otorgado por Cormacarena al Consorcio Halcón por medio de la Resolución PS-GJ.1.2.6.24.0976 Expediente No. 3.37.14.024.002 del 18 de septiembre del año 2024.
	0%	En el mes de noviembre del año 2024, de acuerdo con la programación de la obra, se avanzó en el ítem de estructuras hidráulicas con actividades como el solado, limpieza en concreto, uso de acero de refuerzo, box, aletas, y muros armados concreto.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	El servicio de baños para los trabajadores se presta en una relación de un (1) baño por cada quince (15) trabajadores, para lo cual, el servicio de baterías sanitarias en el frente de obra es prestado por viviendas aledañas al corredor vial, las cuales cuentan con tanque séptico. En consecuencia, en el mes de noviembre del año

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14586

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		2024, en el frente de obra, se usan los baños de la señora Alicia Castellanos. Adicionalmente, en el campamento del Consocio Halcón ubicado en la vereda La Balastrera, se están usando los cuatro (4) baños del predio alquilado denominado La María.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	0%	De acuerdo con el diseño del mejoramiento vial, y el inventario forestal del área de intervención establecido en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por Cormacarena a la Alcaldía de Vista Hermosa, Meta a través del acto administrativo: Resolución No. PS-GJ.1.2.6.23.2040 Expediente No 3.37.3.023.095 del 6 de septiembre del año 2023, no ha iniciado esta actividad.
	100%	El material proveniente del descapote se acopia en el predio Finca La Glorieta, en la vereda La Argentina del señor Antonio Gómez León, de acuerdo con la autorización Oficio AMVH-0662 del 18 de diciembre del año 2023: Autorización de sitios de disposición final de sobrantes de la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta.
Recuperación de áreas afectadas	0%	En el mes de noviembre del año 2024, no se presenta afectación de áreas, por lo tanto, no fue necesaria la intervención de áreas de la zona del proyecto de mejoramiento vial.
Protección de fauna	100%	En el mes de noviembre del año 2024, se realiza charla ambiental relacionada con la protección de la fauna y flora silvestre.
	0%	En el mes de noviembre del año 2024, de acuerdo con la programación de la obra, se avanzó en el ítem de estructuras hidráulicas con actividades como el solado, limpieza en concreto, uso de acero de refuerzo, box, aletas, y muros armados concreto; las cuales son consideras pasos subterráneos de fauna silvestre.
Protección de ecosistemas sensibles	0%	Comparando con el estado inicial de la línea base, el proyecto se desarrolla dentro de áreas de protección calificadas como ecosistemas estratégicos como lo son humedales o zonas inundables, por lo que, en el mes de noviembre

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.587

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		del año 2024, no se han intervenido y se protegen las áreas ambientalmente sensibles.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	100%	La infraestructura de los campamentos es completa y funcional, incluyendo señalización, área de estacionamiento para equipos, punto ecológico y cerramiento perimetral. El predio alquilado La María cuenta con cuatro baños, es usado como oficina, almacén. La disponibilidad de baños cumple en la obra.
	0%	En el mes de noviembre del año 2024, no se requiere desmantelar o restaurar áreas.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	100%	En el mes de noviembre del año 2024, se reportan mantenimientos preventivos para los vehículos y la maquinaría alquilada y dispuesta en obra.
	100%	Las actividades programadas se realizan en su totalidad, se cuenta con un contrato para abastecimiento con el proveedor de combustible Puma Energy Colombia, cumpliendo las especificaciones requeridas alejado de oficinas y bodegas, no se permite fumar ni usar equipos móviles al momento de tanquear.
	100%	Todos los vehículos alquilados y dispuestos en el proyecto de mejoramiento vial cuentan con los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
Atención a la comunidad	66%	En el mes de noviembre del año 2024, se atienden las PQRS de la comunidad; quedando en proceso de respuesta la PQR de Rodrigo Ibagon Ardila y secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Vista Hermosa, Meta (AMVHM-299 del 13 de noviembre de 2024 Asunto: Traslado por competencia radicado Int. 2353).
Información y divulgación	66%	En el mes de noviembre del año 2024, se atienden las PQRS de la comunidad; quedando en proceso de respuesta la PQR de Rodrigo Ibagon Ardila y secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Vista Hermosa, Meta (AMVHM-299 del 13 de noviembre de 2024 Asunto: Traslado por competencia radicado Int. 2353).

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.588

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

	0%	En el mes de noviembre del año 2024, no se requiere actividades de difusión e información a través de piezas de divulgación.
Contratación de mano de obra.	100%	En el mes de noviembre del año 2024, se cuenta con personal contratado del área de influencia directa (AID) del proyecto, los trabajadores(as) tienen el certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Meta o por las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas del AID. Para este indicador se tiene en cuenta la Mano de Obra No Calificada de la región (MONC).
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme a la normatividad aplicable, en el mes de noviembre del año 2024, no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112 ECP-FR-016- INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA.

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	50%
NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	20%
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	20%
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%
FEIDIMIR TORRES DIAZ	ESPECIALISTA EN VIAS	40%

14589

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
JHORMAN FRANCISCO BENAVIDES ROJAS	AUXILIAR SISO	100%
ANA MARIA REYES LOPEZ	ASESOR AMBIENTAL	50%
JOSE OMAR LASSO CARVAJAL	TOPOGRAFO	100%
KAREN ALEJANDRA HERNANDEZ CANO	CADENERO 1	100%
WILFRAN DAVID PRADA PRIETO	CADENERO 2	100%

ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
YEINNY ANDREA VERANO TELLEZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	33%
PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ	ANALISTA CONTABLE	33%

OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	% DEDICACION PERSONAL EN OBRA
LUIS FERNANDO ROJAS MERCHAN	TOPOGRAFO	100%
JOSE NELSON DIAZ AGUDELO	ALMACENISTA	100%
MISAEL RIVERA TAIMAL	OPERADOR DE DUMPER	100%
LINA MARIA DIAZ VANEGAS	INSPECTOR SST	100%
OSCAR AHUDELO VILLARREAL CRUCERIA	OPERADOR DE MULTIPLE	100%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.590

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

PAULA YESENIA VARGAS GIRALDO	APUNTA VIAJES	100%
GIMENO DUERO MOSQUERA	OPERADOR DE DUMPER	100%
REINEL BURBANO JURADO	OPERADOR DE PLANTA TRITURADORA	100%
TEOLINDO RIVAS RIVAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
EDISON RAUL ESCOBAR TATAMUEZ	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	100%
JESUS ALIRIO TOBAR PEÑA	OPERADOR DE DUMPER	100%
WILLIAM ALEXANDER ARBOLEDA LADINO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	100%
LUIS ALBERTO CARDENAS BIOLET	OPERADOR DE CARGADOR	100%
YURENIS LIZETH RODAS MARTINEZ	CONTROLADOR VIAL	100%
LAURA DANIELA MURILLO LIS	CONTROLADOR VIAL	100%
ALBEIRO URREA GARZON	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	100%
DELIO URBINA SANTACRUZ	MAESTRO DE OBRA	100%
JHON WALTER MERCHAN VALBUENA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BAYRON SUAREZ GAMBOA	AYUDANTE DE OBRA	100%
ALEXIS MUÑOZ FAJARDO	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILSON RODRIGUEZ MARIN	AYUDANTE DE OBRA	100%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14591

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

MIGUEL JARVI ROA ALDANA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
JUAN DAVID DE LA VILLA MOYA	AYUDANTE DE OBRA	100%
VICTOR ALFONSO RAMIREZ RAMIREZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
EDWINN FEREY GUAUTA LEAL	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	100%
NINI JOHANA BERMUDEZ COCUY	CONTROLADORA VIAL	100%
LUZ MARINA AGUIRRE CRUZ	CONTROLADORA VIAL	100%
LUIS ENRIQUE SALINAS	CONDUCTOR VOLQUETA DT	100%
GUILLERMO GARNICA AYA	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS SAMUEL GALLEGO MONSALVE	APUNTA VIAJES	100%
GLORIA AMPARO OSORIO RAMIREZ	OPERADORA DE VIBRO	100%
DERLLY MAYERLY GORDILLO MOLANO	CADENERO 1	100%
WILSON LEON CALDERON	CONDUCTOR NPR	100%
PABLO ARTUO GARCIA MARTINEZ	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	100%
PEDRO LUIS PARRADO ROJAS	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	100%
LUIS GABRIEL PINEDA ZAPATA	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
MIGUELRUIZ ARROYABE	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14592

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

JAIME ALONSO OSPINA ALZATE	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
LUIS OFRANDY VILLADA PRIETO	CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
JOSE HERNANDO FISGATIVA CASTELLANOS	CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA	100%
YENNY ESPERANZA VEGA PEÑA	CONTROLADORA VIAL	100%
PAULA JANETH BERNAL CORREA	CONTROLADORA VIAL	100%
JOSE JAIR GOMEZ CARMONA	AYUDANTE DE OBRA / APUNTA VIAJES	100%
DANIEL STIVEN HERNANDEZ RADA	AYUDANTE DE OBRA / APUNTA VIAJES	100%
DIEGO ANDREY LOAIZA DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	100%
CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ GARAVITO	AYUDANTE DE OBRA	100%
BELLER ISRAEL AGUIRRE CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
JAIRO DAVID RIOS ALZATE	AYUDANTE DE OBRA	100%
GILBERSON MONCADA SANTAMARIA	AYUDANTE DE OBRA	100%
IVAN RAMIRO MONTOYA CASALLAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
OSCAR ANDRES YAGAMA PARDO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	100%
HUMBERTO TIBADUIZA AVELLANEDA	SUPERVISOR DE EQUIPOS Y OPERACIONES	100%

14.593

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

SUBCONTRATISTAS

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	% DEDICACION PERSONAL EN OBRA
GEISON FABIAN LOAIZA VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
JULIAN DAVID MURILLO LIS	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE VICENTE FRANCO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE RUBIEL MORENO SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
YORDAN TORRES PARRA	AYUDANTE DE OBRA	100%
BRAYAN ALBEIRO RODRIGUEZ MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100%
GILBERTO TORRES PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
CRISTIAN ANDRES SOTO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
GUSTAVO RODRIGUEZ DURAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOHN ALEXANDER BENTRAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
RAUL ARANGO	AYUDANTE DE OBRA	100%
JAVIER BENITO MAHECHA	AYUDANTE DE OBRA	100%
WDSBALDO ROBLES SALINAS	CONDUCTOR DE CARROTANQUE	100%
MANUEL JOSE SERNA ARREDONDO	OPERADOR DE RETROCARGADOR	100%

14.594

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

N/A – los aportes de seguridad social y parafiscal se encuentran anexos en los respectivos informes mensuales de cada periodo con cierre a fin de mes.

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	106
Empleos directos generados:	82
Empleos indirectos generados:	24

3. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	82
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	66
Género	Femenino	16
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		82

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DÍAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
Suspensión No.1 - 14/06/2024	3 meses 0 días	Debido al cierre del paso vehicular por el colapso de una sección del tablero del puente sobre el río Güejar desde el 03 de mayo de 2024, impide continuar con la ejecución de la obra debido a que este mismo es el paso para el K0+000 del	3271-3349

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14595

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

		proyecto, lo cual impide el transporte de material granular y demás insumos que necesita el proyecto para su desarrollo. Razón por la cual el consorcio Halcón solicitó la suspensión No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978.	
Ampliación No. 1 suspensión No. 1	2 meses 0 días	El contrato de 'rehabilitación del puente sobre el río Güejar en la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo', adjudicado a la empresa ICMO SAS, tiene como fecha de terminación el 14 de octubre de 2024. Esta información no era conocida por el consorcio Halcón al momento de solicitar la suspensión. Según los avances observados en campo y los tiempos estimados de entrega de la rehabilitación por parte de ICMO, se prevé una extensión del plazo. Debido a que el cierre del paso vehicular persiste, lo cual impide la continuación de la obra por caso fortuito, el consorcio Halcón solicitó la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 para el proyecto BPIN 20211301010978.	3350-3514
Prorroga No.1 al contrato 0775 de 2022 (Reinicio) / 01/11/2024	4 meses 18 días	El puente sobre el río Güejar fue habilitado al tráfico, por ende, el consorcio Halcón tramitó la solicitud de reinicio al proyecto BPIN 20211301010978.	3515-3580

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
Modificación No. 1 19/11/2024	$ 58.767.216.954,00	Se realiza la modificación No. 1, balance de cantidades e items nuevos acorde con la realidad actual, necesarias para la ejecución de la obra para el proyecto 20211301010978.	3581-4031

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.596

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

2. GARANTÍAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	12/07/2023	11/06/2026	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	143486023	04/08/2023		$14.926.873.106,32			$14.926.873.106,32
1	163720123	27/12/2023	10.72%	$6.301.292.867,68	$1.600.528.388,39	$ 4.700.764.479,29	$19.627.637.585,61
2	172172624	26/04/2024	10.08%	$5.924.838.815,28	$1.504.909.059,08	$4.419.929.756,20	$24.047.567.341,81
3	181539924	14/08/2024	5,97%	$3.395.513.288,50	$862.460.375,28	$2.533.052.913,22	$26.580.620.255,03
	181539624			$107.955.805,46	$27.420.774,59	$80.535.030,87	$26.661.155.285,90
4	187067524	24/11/2024	5,98%	$3.519.487.933,11	$893.949.935,01	$2.625.537.998,10	$29.287.693.284,00
TOTALES			32,75%				**$29.287.693.284,00**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 11/12/2024*

Avance físico ejecutado 41,14 % y avance financiero ejecutado 32,75%

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14598

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1 1.1	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	10.516,40 M3	25.41%





OBSERVACIONES: Excavación mecánica para sobreanchos

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1 1.3	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	55.213,82 M3/KM	42.05





OBSERVACIONES: Transporte de material sobrante de excavación en volqueta doble troque.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14599

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" - SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	15.747,70 M3	7.07





OBSERVACIONES: Instalación de relleno de material mixto de río sin procesar tamaño max. 3"

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14600

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.2	GEOTEXTIL T 1700 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	19.610,00 M2	12.73





OBSERVACIONES: Instalación de geotextil 1700 en sobreanchos de vía

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	1.558.318,17 M3/KM	18,26





OBSERVACIONES: Transporte de material granular mixto de río tamaño max. 3".

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.601

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5 5.4	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	5.808,00 M3/KM	6.31






OBSERVACIONES: Acero para modulos prefabricados

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5 5.5	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	**EJECUTADO**	**%**
	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	53,56 M3/KM	5.34





OBSERVACIONES: Concreto para modulos prefabricados

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.602

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de Acta Parcial No 5 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcón, para el proyecto identificado con el BPIN No. 20211301010978 durante el periodo del 21 de noviembre de 2024 al 11 de diciembre de 2024, Para un pago parcial de obra correspondiente al 8,39% equivalente a $ 4.929.976.610,05 (cuatro mil novecientos veinte nueve millones novecientos setenta y seis mil seiscientos diez pesos con cinco centavos m/cte)

Se valoran las actividades correspondientes al 8,39% de las obras ejecutadas las cuales son:

- 1.1 Excavación mecánica para cajas vías (incluye cargue), de la cual se ejecutaron 10.516,40 m3
- 1.3Transporte y disposición final de escombros y sobrantes, se realizaron 55.213,82 m3/km
- 2.1 Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado. Se instalaron 15.747,70 m3
- 2.2 Geotextil T1700 Suministro e instalación. Se instalaron 19.610,00 m2
- 2.5 transporte de material granular. Se realizaron 1.558.318,17 m3/km
- 5.4 Acero de refuerzo FY=4200 MPa G60) incluye suministro y construcción implementación del PMT y PMA. Se instalaron 5.808,00 kg
- 5.5 Box, aletas, muros armados concreto 20,7 MPa (3000 PSI) Suministro y construcción. Se instalaron 53,56 m3

Se están realizando las actividades conforme al diseño entregado, optimizando los procesos productivos de materiales que requiere la ejecución del proyecto para cumplir con todas las especificaciones.

El consorcio Halcón informa que los anexos correspondientes a los resultados de los ensayos de laboratorio se entregan mes a mes en los informes mensuales. Es importante mencionar que los informes se presentan con cierre al último día del mes. Esto asegura que todos los resultados de los ensayos estén debidamente documentados y disponibles para su revisión

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14603

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 05

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Bitácora de obra del 21 al 30 de noviembre 2024
- Bitácora de obra del 01 al 11 de diciembre 2024

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 18-12-24

Firma

Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202095108

Firma

Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-73964

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.604

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

14.605

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	21	11	2024	7:00.	16:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	7:00	9:00		Se presenta nublado en horas de la mañana, lluvias por una hora y el resto de la jornada soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO	9:00	10:00		
SOLEADO	10:00	16:00.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TECNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Transporte de 3"		SI	SI
Geotextil T.1700.	m^2	Instalación en la via		SI	SI
Excavación mecánica para cajas vías	m^3	Para sobreanchos		SI	SI
Transporte disposición final de sobrantes	m^3/km	Transporte al sitio autorizado		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.606

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010976
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		V.bro compactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta Dr	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si.		Tirbo.	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecánica para cajas vias	m^3	Para la estructura		Si	Si
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte granular	m^3/km	Transporte relleno 3"		Si	Si
Transporte disposición final -	m^3/Km	Transporte material de excavación		Si	Si
Geotextil.	m^2	Para la estructura		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.607

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	21	11	2024	7:00 .	16:00 .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO	7:00	9:00	
TORMENTA			
LLUVIOSO	9:00	10:00	
SOLEADO	10:00	16:00 .	
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES:
Se presenta nublado en horas de la mañana, lluvias por una hora y el resto de la jornada soleado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	SI		V.brocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte de 3"		SI	SI
Geotextil T.1700.	m^2	Instalación en la via		SI	SI
Excavación mecánica para cajas vias	m^3	Para sobreanchos		SI	SI
Transporte disposición final de sobrantes	m^3/Km	Transporte al sitio autorizado		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.606

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	21	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación de sobreanchos para la vía y estructura, se rellena con 3", se instala geotextil y se rellena con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3". se compacta.
- Se realiza el transporte de material granular y sobrante.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta Dr	4	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si.		Turbo.	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecánica para cajas vías	m^3	Para la estructura		Si	Si
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte granular	m^3/km	Transporte relleno 3"		Si	Si
Transporte disposición final.	m^3/Km	Transporte material de excavación		Si	Si
Geotextil.	m^2	Para la estructura		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.607

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	22	11	2024	7:00	16:00.

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación para la estructura vial.
Se rellena con mixto 3".
Se instala el geotextil Ti.tan.
Se realizan los transportes de materiales.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82140	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	11	2024	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	SI		V. Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	1	
CELADOR	/	/		Volqueta Sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		TV 60	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	De relleno 3"		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.608

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	23	11	2024	7:00	12:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la instalación de material mixto de no sin procesar tamaño max 3".

- Se realiza el transporte.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Lluvias en horas de la mañana, restante de jornada soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	9:00		
SOLEADO	9:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	3	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador Pt	4	
CELADOR	/	/		Vibrocompactador sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Tractor	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T1700.	m^2	Para la estructura		SI	SI
Box, aletas muro concreto 3000 PSI.	m^3	Para box culverts modulos.		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	De relleno 3"		SI	SI
Acero refuerzo	Kg.	Para los módulos		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.609

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	25	11	2024	7:00	16.00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el armado y figurado de acero para los módulos prefabricados de box culvert.
- Se funden módulos.
- Se realiza instalación de material mixto 8".
- Se transporta material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	26	11	2024	7:00	4:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta 6T	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de rio tamaño 3"	m^3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular.	m^3/Km	Transpoite de material		Si	Si
Geotext. I.	m^2	Instalación en la via		Si	Si
Excavación mecánica para cajas viales	m^3	Para sobreancho		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.610

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	26	11	2024	7:00 am	4:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación de material mixto de río tamaño máximo 3"
- Transporte de material mixto de río tamaño máximo 3"
- Instalación de geotextil no tejido
- Excavación mecánica para sobreanchos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	11	2024	07:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	07:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	1	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de 3"	m3	Instalación de material		Si	Si
Transporte de material granular.	m3/km	Transporte de relleno		Si	Si
Excavación mecánica para cajas viás	m3	Sobreanchos		Si	Si
Geotextil	m2	Instalación de material		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.611

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	27	11	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación de material mixto de río tamaño máximo 3"
- Transporte de material mixto de río tamaño máximo 3"
- Instalación de geotextil no tejido.
- Excavación mecánica para sobreanchos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	28	11	2024	9:00 am	14:00 m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	07:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	4	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	4	Si		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto de 3"	m^3	Instalación de material		Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	Transporte de relleno		Si	Si
Excavación mecánica para cajas vias	m^3	Excavación material para sobreancho		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.612

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	28	11	2024	7:00	14:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Instalación material mixto de rto tamaño max 3"
- Transporte de material granular.
- Excavación mecánica para sobreanchos.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	11	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	6:00	6:00		Se presenta dia nublado, lluvioso y soleado. Predomina soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:00	11:00.		
SOLEADO	7:00	9:00 - 11:00 - 16:00.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Retroexcavadora	2	
OFICIAL	1	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	Si		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	Si		Volqueta Dt	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Camioneta	1	
CADENERO	1	Si		Turbo.	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas, muros concreto 3000 PSI	m^3	Fundida de módulos		Si	Si
Acero refuerzo	Kg	Para modulos		Si	Si
Excavación cajas viales	m^3	Para la estructura		Si	Si
Relleno mixto 3/4"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte granular	m^3/Km	De relleno mixto 3/4"		Si	Si.
Geotext - I	m^2	T. 700		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.613

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	29	11	2024	7:00	16.00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza el figurado y armado de acero para modulos.
- Se funden modulos concreto 3000 PSI.
- Se realiza excavación y relleno para la estructura.
- Se realizan transportes de material.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	30	11	2024	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	~~3~~ 2	
OFICIAL	1	SI		Motoniveladora	1	
OPERARIO	5	SI		Vibrocompactador	1	
AYUDANTE	5	SI		Volqueta DT	4	
CELADOR	/	/		Volqueta sencilla	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Camioneta	1	
CADENERO	1	SI		Turbo	1	
CONTROLADOR VIAL	/	/				
OTRO	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil 1.400	m^2	Para la estructura		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	De relleno 3"		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.614

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	30	11	2024	7:00	12:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza el relleno con material mixto de rio 3".

Se instala geotextil T. 1700. para la estructura.

Se realiza el transporte de material granular 3".

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 091115	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095106	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

DEL 01 AL 11 DE DICIEMRE 2024

14.615

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	01	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	Si		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	Si		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	Si		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	Si		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	Si		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	Si		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	Si		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto de no $	m^3	Para la estructura		Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	De material $		Si	Si
Excavación mecánica Para Cajas vias	m^3	Para Sobreanchos y estructura		Si	Si
Transporte disposición final	m^3/km	Al sitio autorizado		Si	Si
Geotextil TF100.	m^2	instalacion en la via		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.616

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	12	2024	7:00	16.00 .

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación mecánica, se rellena con material 3". se realiza instalación de geotextil T-1700 .

- Se realizan los transportes de material granular .

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	12	2024	7:00	16:00 .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado .
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	SI		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	SI		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	SI		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	SI		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	SI		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	SI		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecánica para cajas vías	m^3	Para la estructura		SI	SI
Transporte disposición final.	m^3/km	Al sitio autorizado .		SI	SI
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T. 1700	m^2	Para la estructura		SI	SI
Box, aletas, Muros en concreto	m^3	Para módulos prefabricados		SI	SI
Acero de refuerzo.		Para módulos prefabricados.		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.617

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	02	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavación mecánica para cajas vías en sobreanchos y para la estructura.
- Relleno mixto 3" en excavación.
- Geotextil T-400.
- Transporte de material granular.
- Se funden y arma acero para modulos prefabricados

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	03	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	Si		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	Si		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	Si		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	Si		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	Si		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	Si		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	5	Si		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto de no 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Geotextil T1-400.	m^2	Para la estructura		Si	Si
Box, aletas, muros en modulos concreto	m^3	Para módulos box 1x1		Si	Si
Acero de refuerzo	Kg	Para módulos box 1x1		Si	Si

14.618

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	03	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza relleno con material mixto de no sin procesar tamaño max 3".
- Se instala geotextil T.1700.
- Se funden módulos de box culvert de 1m x 1m.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	Si		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	Si		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	Si		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	Si		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	Si		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	Si		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	Si		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mucto 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Geotextil T. 1700	m^2	Para la estructura		Si	Si
Box, aletas, muros concreto 3000psi	m^3	Módulos de 1x1.		Si	Si
Acero de refuerzo	Kg	Módulos de 1x1		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.619

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	04	12	2024	7:00	16.00.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza relleno para sobreanchoi con material mixto de rio tamaño max. 3".
- Se instala geotextil T.1700.
- Se funden módulos prefabricados de 1x1.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	05	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	SI		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	SI		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	SI		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	SI		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	SI		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	SI		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Box, aletas, muros en concreto 3000PSI.	m^3	Para Modulos Prefabricados		SI	SI
Acero de refuerzo	kg	Para módulo 1x1		SI	SI
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Excavación Para cajas	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T. F800.	M^2	Para la estructura		SI	SI
Transporte granular	m^3/km	De mixto 3"		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14620

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	05	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación mecánica Para Sobreanchos.
- Se instala Geotextil T.1700.
- Se funden módulos de 1x1.
- Se transporta material granular

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	SI		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	SI		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	SI		VOLQUETAS	4	
TOPÓGRAFO	1	SI		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	SI		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	SI		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto de no 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T.1700	m^2	Para la estructura		SI	SI
Box, aletas, muros concreto 3000 PSI	m^3	Para modulos		SI	SI
Acero refuerzo	Kg	Para modulos		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.621

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	06	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la instalación del geotextil T.1700 y relleno max. 8" para la estructura.
- Se transporta el material granular.
- Se funden módulos box 1m x 1m

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	12	2024	7:00	12:00 m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	12:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	SI		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	SI		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	SI		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	SI		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	SI		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	SI		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 110 β	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T-1700	m^2	Para la estructura		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.622

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	12	2024	7:00	12:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza instalación de Geotextil T.1700.
- Se instala material mixto de rio sin procesar tamaño max 3".
- Se realiza transporte de material granular

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	12	2024	7:00	16:00 .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado .
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	Si		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	Si		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	19	Si		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	Si		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	Si		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	Si		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	Si		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Para Cajas Vias	m3	Para la estructura		SI	SI
Relleno mixto 3"	m3	Para la estructura		SI	SI
T. Granulares	m3/km	Transporte 3"		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.623

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	09	12	2024	7:00	16:00 .

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza la excavación de sobreancho 1 .
- Se instala geotextil T.1700 .
- Se realiza relleno con material mixto de 1.10 3i .
- Se transporta material granular .

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	12	2024	7:00	16:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	Si		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	Si		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	Si		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	Si		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	Si		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	Si		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	Si		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	Si		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto 3"	m^3	Para la estructura		Si	Si
Geotextil T.1700	m^2	Para la estructura		Si	Si
Box, aletas, muros en concreto 3000PSI	m^3	Para módulo 1x1		Si	Si
Acero de refuerzo	Kg	Para módulo 1x1		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.624

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	10	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza relleno con material mixto de RLO sin procesar tamaño max 3".
- Se instala material geotextil T.1400.
- Se transporta material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	12	2024	7:00	16:00.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	20211301010978
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	29 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	16:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	2	
OPERARIO	16	SI		RETROEXCAVADORA	2	
AYUDANTE	14	SI		RETROCARGADOR	1	
CELADOR	1	SI		VOLQUETAS	8	
TOPÓGRAFO	1	SI		CAMIONETA	1	
CADENERO	1	SI		CAMION TURBO	1	
CONTROLADOR VIAL	4	SI		CARROTANQUE AGUA	1	
OTRO	3	SI		CARROTANQUE ACPM	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno mixto de no sin procesar tamaño 3"	m^3	Para la estructura		SI	SI
Geotextil T. 1700	m^2	Para la estructura		SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	De relleno mixto 3"		SI	SI
Box, aletas, muros en Concreto 3000 PSI	m^3	Para módulos 1x1		SI	SI
Acero refuerzo	Kg	Para módulos 1x1		SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.625

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA	11	12	2024	7:00	16:00

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza relleno con material mixto de no tamaño max. 3".
- Geotextil T. 1700.
- Se funden módulos prefabricados de 1x1.
- Se transporta material granular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: NELSON HERNANDO CANO MESA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 73964	
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-193762	
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-095108	
Nombre: AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 19202-82149	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO OBRA

14.626

CONTRATO N°	0775-2022		PROYECTO N°	20211301010978	
INFORME N°	5	PERIODO INFORME:	21/11/2024	a	11/12/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL" "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICAEL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUYDESDE ELPUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE DE LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENEL DEPARTAMENTO DEL META."				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$				112.964.569.993
VALOR ADICIONAL:	$				-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$				112.964.569.993
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON				
NIT:	901666148-6				
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 de 2023				
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM				
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com				
SUPERVISOR:	OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDWIN LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ				
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	263-2023				

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	29	Meses	0	Dias
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN				11/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	29	Meses	0	Dias
FECHA DE TERMINACIÓN				12/07/2023
				28/04/2026

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL	
1	20211301010078	$ 58.767.216.954,00		$	58.767.216.954
2				$	-
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO		$	58.767.216.954,00

INFORMACION DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$		14.926.873.106,30
FECHA PAGO ANTICIPO	11/08/2023	No. COMPROBANTE:	CC-967-2
VALOR ANTICIPO 2:	$		-
FECHA PAGO ANTICIPO		No. COMPROBANTE:	
FIDUCIA (SI APLICA):			Acción fiduciaria
BANCO:			
CUENTA DE AHORROS:			

INFORME DE INVERSIÓN

ÍTEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
INFORME DE INVERSION- PARCIAL 1						
PAGO No 1						
1	CC-969-1	31/08/2023	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.809,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
2	CC-969-2	31/08/2023	DIAMANTE SAS	$ 2.053.527.682,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
3	CC-969-3	5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 165.875.694,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 2						
4	CC-969-4	26/09/2023	SIDERURGICO REINA	$ 135.115.228,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
5	CC-969-5	26/09/2023	MEXICHEM COLOMBIA SAS PAVCO	$ 140.083.944,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
6	CC-969-6	26/09/203	JM PROYECTOS E INGENIERIA SAS	$ 107.621.275,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
7	CC-969-7	26/09/2023	EDGAR MUÑOZ	$ 500.056.169,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
8	CC-969-8	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 600.000.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
9	CC-969-9	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 542.298.232,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
10	CC-969-10	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 950.000.000,00	4	Transporte de materiales
11	CC-969-11	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 797.516.680,00	4	Transporte de materiales
12	CC-969-12	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 709.000.000,00	4	Transporte de materiales
13	CC-969-13	29/09/2023	CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 415.076.768,00	4	Transporte de materiales
14	CC-969-14	29/09/2023	CSS CONTRUCTORES SA	$ 328.108.320,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 3						
15	FA-6096	19/10/2023	CONSORCIO HALCON	$ 97.489.215,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO No 4						
16	CC-969-16	7/11/2023	CALOS GAONA	$ 36.840.067,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.627

CONTRATO N°		0775-2022		PROYECTO N°		20211301010978	
17	CC-969-17	7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	12.660.066,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
18	CC-969-18	7/11/2023	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$	45.002.679,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
19		7/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	77.110.991,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
				PAGO No 5			
20	FA-6096	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	32.640.500,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
21	FA-6096	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	121.642.037,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
22	FA-6096	11/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	3.110.562,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
23	FA-6095	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	49.202.750,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
				PAGO No 6			
24		27/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	221.945.918,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
25	CC-969-25	27/11/2023	INTACMA SAS	$	23.683.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
26	CC-969-26	27/11/2023	INVERSIONES COLDIND SAS	$	22.806.110,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
27	CC-969-27	27/11/2023	CARLOS GAONA	$	35.239.010,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
				INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 2			
				PAGO No 7			
28	CC-969-29	6/12/2023	CARLOS GAONA	$	34.963.474,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
29	CC-969-28	6/12/2023	LLANO SALUD IPS	$	837.640,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
30	FA-6096	6/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	7.736.388,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
				PAGO No 8			
31	CC-969-32	13/12/2023	YASMANIT LONDOÑO	$	48.429.675,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
32	FC 237	13/12/2023	JM PROYECTOS	$	34.674.748,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
33		13/12/2023	SERVIPETROLEOS SAS	$	132.000.000,00	4	Transporte de materiales
34	FC 236	13/12/2023	JM PROYECTOS	$	34.888.830,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
				PAGO No 9			
35	FA-6096	22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	47.291.904,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
36	FC 280	22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$	39.568.851,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
37	DSEH 189	22/12/2023	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$	9.268.581,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
38	FC 300	22/12/2023	WILSON BENJUMEA	$	1.187.731,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
39		22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	232.744.155,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
40	FC 258	22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$	9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
41	FC 279	22/12/2023	CARLOS JULIO GAONA	$	81.407.426,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
42	FA-6096	22/12/2023	CONSORCIO HALCON	$	322.250.000,00	4	Transporte de materiales
43	FC 244	22/12/2023	GEOLAB RL SAS	$	9.781.200,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
44	FC 298	22/12/2023	DIAMANTE SAS	$	305.060.548,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
				PAGO No 10			
45	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	81.822.210,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
46	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	271.316.085,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
47	FA-6096	2/02/2024	CONSORCIO HALCON	$	31.635.347,00	4	Transporte de materiales
				PAGO No 11			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.628

CONTRATO N°		0775-2022		PROYECTO N°		20211301010978	
48	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 303.420.000,00	4	Transporte de materiales
49	CC 869-44	22/02/2024	GRUPO ARGOS	$ 93.380.490,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
50	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCON	$ 8.040.215,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
51	FA-6096	22/02/2024	CONSORCIO HALCÓN	$ 65.809.523,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
INFORME DE INVERSIÓN- PARCIAL 3						
PAGO No 12						
52		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 70.982.582,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
53		8/03/2024	BRIGGITHE DANIELA ALONSO MOYA	$ 7.425.206,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
54		8/03/2024	OSCAR BOCANEGRA RODA	$ 2.209.320,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
55		8/03/2024	FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.547.037,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
56		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 129.657.136,63	1	Pago de honorarios salarios y jornales
57		8/03/2024	PUMA ENERGY	$ 132.315.963,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
58		8/03/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 149.326.858,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
59		8/03/2024	REEMBOLSABLE	$ 2.935.800,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
60		8/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 5.724.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO No 13						
61		19/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 64.499.477,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
62		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 10.034.664,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
63		19/03/2024	CONSORCIO HALCON	$ 7.281.601,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
64		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 826.163.136,89	4	Transporte de materiales
65		19/03/2024	MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 794.122.879,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 14						
66		21/03/2024	CARLOS JULIO GAONA	$ 77.776.693,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
67		21/03/2024	DIAMANTE SAS	$ 800.000.000	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
68		21/03/2024	DIAMANTE SAS	$ 510.000.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 15						
69		24/04/2023	DIAMANTE SAS	$ 29.331.168,91	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
70		24/04/2023	CONSORCIO HALCON	$ 17.253.512,89	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
71		24/04/2023	SERVIARIARI INGENIERIA SAS	$ 10.952.550,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
72		24/04/2023	CONSORCIO HALCON	$ 6.898.748,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
IMPUESTO DE GUERRA						
73		20/12/2023	IMPUESTO DE GUERRA	$ 746.343.654,98	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
TOTAL				$ 14.926.873.106,30		

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.629

CONTRATO N°	0775-2022	PROYECTO N°	2021130010078

RESUMEN DE CUMARAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	**Pago de honorarios salarios y jornales**	1.492.687.310,63		1.492.687.310,63	1.492.687.310,63	-
2	**Compra de materiales, insumos y accesorios**	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
3	**Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos**	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
4	**Transporte de materiales**	4.478.061.931,89		4.478.061.931,89	4.478.061.931,89	-
	TOTALES	**14.926.873.106,30**		**14.926.873.106,30**	**14.926.873.106,30**	**-**

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 18-12-24

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ESGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 215835-T

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre: HEIDY ALEJANDRA SANCHEZ GANTY
CONTADOR INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

Nota: Anexar copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la tarjeta Profesional de los contadores respectivamente
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

14.630

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929164	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.816,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 14.180.529.451,32
Total egresos	$ 2.136.088.759,93
Rendimientos	$ 122.646.452,30
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 12.167.087.143,69

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 118.194.526,97	
11 AGO 23	ADICION	$ 14.180.529.451,32	1.210.317,9057058
11 AGO 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 4.451.925,33	379,9748775

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 296.167,20	25,0702491
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.800,00	6.267,5622738
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 2.053.527.682,00	173.829,0077760
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.214.110,73	695,3160313
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.37%	**Último año**	13.82%
Semestral	12.51%	**Últimos 2 años**	8.66%
Año Corrido	15.15%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

14.631

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6 .

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.957,81 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 12.167.087.143,69
Total adiciones	$ 11.358.851.277,93
Total egresos	$ 20.876.842.857,36
Rendimientos	$ 75.848.736,25
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.724.944.300,50

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 75.839.059,46	
22 SEP 23	ADICION	$ 8.519.277,93	713,5408955
22 SEP 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 9.676,79	0,8104894
26 SEP 23	ADICION	$ 7.000.000.000,00	585.768,5365847
27 SEP 23	ADICION	$ 600.000.000,00	50.201,1937033
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8047748
27 SEP 23	ADICION	$ 700.000.000,00	58.568,0593205
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,2722373
27 SEP 23	ADICION	$ 542.298.232,00	45.373,3643160
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,4934574
27 SEP 23	ADICION	$ 950.000.000,00	79.485,2233636
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	317,9408935
27 SEP 23	ADICION	$ 415.076.768,00	34.728,9153868
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9156614
27 SEP 23	ADICION	$ 797.516.680,00	66.727,1488905
27 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	266,9085956
28 SEP 23	ADICION	$ 328.108.320,00	27.454,9959638
28 SEP 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8199839

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 663.502,78	56,0337508

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

14.632

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 165.875.694,00	14.008,4376238
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 122.646.452,30	10.357,6668491
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 490.585,81	41,4306675
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
07 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0604908
07 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 11.000.000.000,00	926.739,9533259
07 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3186300
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
[illegible] SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 328.108.320,00	27.456,5043497
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8260174
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 600.000.000,00	50.208,7317073
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8349268
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 135.115.228,00	11.306,6070537
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 540.460,91	45,2264280
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,3074146
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 700.000.000,00	58.576,8536585
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
[illegible] SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 542.298.232,00	45.380,1773930
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,5207097
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 950.000.000,00	79.497,1585365
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	317,9886341
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 560.335,78	46,8895814
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 140.083.944,00	11.722,3952680
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CASS CONSTRUCTORES SAS	$ 415.076.768,00	34.734,1301374

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9365204
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. EDGAR ENRIQUE MUNOZ C	$ 500.056.169,00	41.845,3100465
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.000.224,68	167,3812405
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 430.485,10	36,0235181
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 107.621.275,00	9.005,8795374
[redacted]SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	266,9486735
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CSS CONSTRUCTORES S.A	$ 797.516.680,00	66.737,1683636
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 328.108.320,00	27.461,8854707
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.312.433,28	109,8475419
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 950.000.000,00	79.512,7389551
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.800.000,00	318,0509558
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.660.307,07	138,9637501
[redacted]SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 415.076.768,00	34.740,9375793
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 700.000.000,00	58.588,3339669
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.800.000,00	234,3533359
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.169.192,93	181,5562855
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 542.298.232,00	45.389,0713230
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.400.000,00	200,8742879
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 600.000.000,00	50.218,5719716

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

14.634

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056532	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600949
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3165444
29 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.190.066,72	267,0009920
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. FONDO DE INVERSION COLEC	$ 797.516.680,00	66.750,2479886
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	15.54%	**Último año**	14.07%
Trimestral	10.60%	**Últimos 2 años**	9.26%
Año Corrido	15.19%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

14.635

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10052177	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 232.751,75 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,08 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 10.955.000.000,00
Total egresos	$ 10.929.518.000,00
Rendimientos	-$ 24.975.591,21
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 506.408,79

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
14 SEP 23	ADICION	$ 10.955.000.000,00	46.970,7268339

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 24.975.591,21	0,0000000
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162381
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030828
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 7.000.000.000,00	30.054,7180945
27 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162406
27 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030832
SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 2.000.000.000,00	8.588,3864812
28 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162512
28 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030852
28 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 1.900.000.000,00	8.164,2672355
29 SEP 23	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS	$ 29.500.000,00	126,8774295
29 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,0162661
29 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0030881
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.12%	**Último año**	13.10%
Semestral	7.83%	**Últimos 2 años**	7.49%
Año Corrido	14.58%	**Últimos 3 años**	5.04%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por Fit Ideas - Ideea Soluciones

14.636

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$14,929,750,165.35
Menos Débitos	$10,955,005,355.00
Nuevo Saldo	$3,974,744,810.35
Saldo Promedio	$3,050,796,965.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 09	$ 11,000,000,000.00+	8193	Abono Transferencia 0560482869984294 9014766666 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
14 09	$ 4,500.00-	0083	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL-EMPRESARIAL
14 09	$ 10,955,000,000.00-	0082	Dcto por Transferencia de Fondos 0550470100411870 8050129210 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
27 09	$ 2,000,000,000.00+	9471	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
28 09	$ 1,900,000,000.00+	0090	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	$ 29,500,000.00+	6307	Abono Transferencia 0550470100411870 8001938488 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
30 09	$ 250,165.35+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 855.00-	0000	IVA por Servicios	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

14.637

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170915	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.057,59 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.724.944.300,50
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 149.215.975,49
Rendimientos	$ 21.729.238,93
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.597.457.563,95

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 21.729.238,93	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 OCT 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 51.123.310,39	4.277,6392288
06 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 204.493,24	17,1105568
06 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164512
06 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600772
20 OCT 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 97.489.215,00	8.130,6720164
20 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 389.956,86	32,5226881
20 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3154216
20 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0598817
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.28%	**Último año**	14.37%
Semestral	10.72%	**Últimos 2 años**	9.75%
Año Corrido	14.68%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

14.638

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170917	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 233.816,54 **Remuneración de la sociedad administradora:** 3,23 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 506.408,79
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 2.323,53
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 508.732,33

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.323,53	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	5.52%	**Último año**	13.22%
Semestral	7.76%	**Últimos 2 años**	7.99%
Año Corrido	13.62%	**Últimos 3 años**	5.16%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

14.639

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,974,744,810.35
Más Créditos	$337,853.30
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,082,663.65
Saldo Promedio	$3,974,744,810.35

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	$ 337,853.30+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14.640

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275008	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.218,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.597.457.563,95
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 706.818.618,98
Rendimientos	$ 32.163.221,85
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 1.922.802.166,82

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 32.163.221,85	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 36.840.067,00	3.042,1199997
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 147.360,27	12,1684802
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 12.660.066,00	1.045,4226366
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 50.640,26	4,1816902
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 180.010,72	14,8646367
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$ 45.002.679,00	3.716,1590891
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 308.443,96	25,4701909
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 77.110.991,00	6.367,5478092
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
10 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3116098

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

14641

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275008	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

10 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 22.069.415,76	1.818,3625639
10 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 88.277,66	7,2734500
10 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0591581
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 49.202.750,00	4.047,7664530
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 196.811,00	16,1910658
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 157.393.099,00	12.948,2702910
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 629.572,40	51,7930815
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INTACMA SAS	$ 23.683.200,00	1.939,0767684
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 94.732,80	7,7563071
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 221.945.918,00	18.171,9604373
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 887.783,67	72,6878416
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 91.224,44	7,4690579
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INVERSIONES COLDIND S.A.	$ 22.806.110,00	1.867,2644777
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 35.239.010,00	2.885,2159181
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 140.956,04	11,5408637
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	17.53%	**Último año**	15.01%
Semestral	12.20%	**Últimos 2 años**	10.45%
Año Corrido	14.93%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

14.642

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275000	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 237.230,39 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,06 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 508.732,33
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 7.428,21
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 516.160,54

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 7.428,21	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	19.29%	**Último año**	14.21%
Semestral	10.35%	**Últimos 2 años**	9.02%
Año Corrido	14.12%	**Últimos 3 años**	5.62%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

14.643

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,082,663.65
Más Créditos	$325,956.77
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,408,620.42
Saldo Promedio	$3,975,082,663.65

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 11	$ 325,956.77+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14.644

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.431,82 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 1.922.802.166,82
Total adiciones	$ 25.604.213,37
Total egresos	$ 1.390.087.833,65
Rendimientos	$ 25.107.124,86
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 583.425.671,40

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 25.107.124,86	
29 DIC 23	ADICION	$ 603.450,10	48,5787091
29 DIC 23	ADICION	$ 2.865.313,22	230,6623488
29 DIC 23	ADICION	$ 22.135.450,05	1.781,9395327

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.853,90	11,4261876
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 34.963.474,00	2.856,5468249
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.350,56	0,2737437
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 837.640,00	68,4359307
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
06 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.736.388,00	632,0697588
06 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 30.945,55	2,5282789
06 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3089928
06 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0586612
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 193.718,70	15,7914538

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

ACCION FIDUCIARIA

14/645

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. YASMANIT LONDONO PANTOJA	$ 48.429.675,00	3.947,8634479
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 34.674.748,00	2.826,5969201
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 138.698,99	11,3063875
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 528.000,00	43,0412118
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
[redacted] DIC 23	RETIRO BENEFIC. SERVIPETROLEOS SAS	$ 132.000.000,00	10.760,3029573
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
13 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.555,32	11,3761934
13 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0585295
13 DIC 23	RETIRO BENEFIC. JM PROYECTOS DE INGENIER	$ 34.888.830,00	2.844,0483381
13 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3082990
15 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0583818
15 DIC 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 32.496.606,83	2.642,3532118
15 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 129.986,43	10,5694131
15 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3075207
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 47.391.904,00	3.830,5187288
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 189.567,62	15,3220752
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 39.568.851,00	3.198,2092307
[redacted] DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 158.275,40	12,7928366
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.074,32	2,9965852
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.268.581,00	749,1463755
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. WILSON JAVIER BENJUMEA G	$ 1.187.731,00	96,0000645
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 4.750,92	0,3839999
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 232.744.155,00	18.811,8807117
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 930.976,62	75,2475228
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

ACCION FIDUCIARIA

14646

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	1645	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 39.124,80	3,1623182
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	790,5795427
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 81.407.426,00	6.579,8721646
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 325.629,70	26,3194883
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 322.250.000,00	26.046,3192270
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.289.000,00	104,1852769
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. GEOLAB RL SAS	$ 9.781.200,00	790,5795427
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 39.124,80	3,1623182
22 DIC 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0580334
22 DIC 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3056856
22 DIC 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.220.242,19	98,6278281
22 DIC 23	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 305.060.548,00	24.656,9570730
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	22.58%	**Último año**	15.56%
Semestral	14.68%	**Últimos 2 años**	11.34%
Año Corrido	15.56%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideas Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

14.647

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tus ahorros | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.43

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,408,620.42
Más Créditos	$337,909.73
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,975,746,530.15
Saldo Promedio	$3,975,408,620.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	$ 337,909.73+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-DIC-2023 a 31-DIC-2023
Extracto:	10361167	**Mes:**	diciembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 241.331,05 **Remuneración de la sociedad administradora:** 4,41 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 516.160,54
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 8.922,65
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 525.083,18

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 8.922,65	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	22.36%	Último año	14.80%
Semestral	13.07%	Últimos 2 años	9.80%
Año Corrido	14.80%	Últimos 3 años	6.18%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisaría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideas Soluciones

VIGILADO

ACCION FIDUCIARIA

14.649

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-ENE-2024 a 31-ENE-2024
Extracto:	1766	**Mes:**	enero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.551,71 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 583.425.671,40
Total adiciones	$ 5.618.875,82
Total egresos	$ 25.560.273,07
Rendimientos	$ 5.544.862,20
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 569.029.136,34

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 5.540.978,46	
29 ENE 24	ADICION	$ 5.618.875,82	448,1014708
29 ENE 24	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 3.883,73	0,3097251

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
16 ENE 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 25.453.957,24	2.035,8362844
16 ENE 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 101.815,83	8,1433452
16 ENE 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3024886
16 ENE 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0574265
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.96%	**Último año**	15.00%
Semestral	15.12%	**Últimos 2 años**	11.66%
Año Corrido	11.96%	**Últimos 3 años**	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.accion.com.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-ENE-2024 a 31-ENE-2024
Extracto:	160985	**Mes:**	enero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 243.642,98 **Remuneración de la sociedad administradora:** 3,17 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 525.083,18
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 5.030,51
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 530.113,70

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 5.030,51	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.88%	**Último año**	14.26%
Semestral	14.16%	**Últimos 2 años**	10.15%
Año Corrido	11.88%	**Últimos 3 años**	6.44%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.42

CUENTA DE AHORROS

4828 0003 2393

INFORME DEL MES: ENERO /2024

Apreciado Cliente

ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META

MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,975,746,530.15
Más Créditos	$337,938.45
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$3,976,084,468.60
Saldo Promedio	$3,975,746,530.15

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	$ 337,938.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	1855	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.648,56 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 569.029.136,34
Total adiciones	$ 1.000.000.000,00
Total egresos	$ 884.872.947,96
Rendimientos	$ 2.432.016,49
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 686.588.204,88

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.432.016,49	
22 FEB 24	ADICION	$ 1.000.000.000,00	79.168,1706855

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 81.822.210,00	6.516,3669466
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 327.288,84	26,0654678
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.085.264,34	86,4310641
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 271.316.085,00	21.607,7660134
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0571819
02 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 31.635.347,00	2.519,4568753
02 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3012006
02 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 126.541,39	10,0778277
09 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0570970
09 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3007530
09 FEB 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 5.887.831,16	468,2133871
09 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 23.551,32	1,8728532

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

ACCION FIDUCIARIA

14653

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	1855	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.213.680,00	96,0848254
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 303.420.000,00	24.021,2063494
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 93.380.490,00	7.392,7625710
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 373.521,96	29,5710503
FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 8.040.215,00	636,5291135
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 32.160,86	2,5461165
22 FEB 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 343.238,09	27,1735317
22 FEB 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 85.809.523,00	6.793,3829633
22 FEB 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2994140
22 FEB 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0568427
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10.16%	**Último año**	13.55%
Semestral	14.62%	**Últimos 2 años**	11.89%
Año Corrido	11.09%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

14.654

www.accion.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-FEB-2024 a 29-FEB-2024
Extracto:	162239	**Mes:**	febrero 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 245.380,56 **Remuneración de la sociedad administradora:** 2,98 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 530.113,70
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 0,00
Rendimientos	$ 3.780,73
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 533.894,43

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 3.780,73	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	9.36%	**Último año**	12.41%
Trimestral	13.46%	**Últimos 2 años**	10.56%
Año Corrido	10.65%	**Últimos 3 años**	6.74%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

14.655

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
4828 0003 2393

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente
ACCI?N FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUT?NOMOS FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO V?A META
MAURICIO.RODRIGUEZ@ACCION.CO

Saldo Anterior	$3,976,084,468.60
Más Créditos	$292,317.44
Menos Débitos	$1,000,005,902.00
Nuevo Saldo	$2,976,370,884.04
Saldo Promedio	$3,700,220,771.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 02	$ 4,960.00-	1203	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL-EMPRESARIAL
22 02	$ 1,000,000,000.00-	1202	Dcto por Transferencia de Fondos 0550482800019291 8050129210 TRASL PATRIM 18700056	PORTAL-EMPRESARIAL
29 02	$ 292,317.44+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
29 02	$ 942.00-	0000	IVA por Servicios	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

14.656

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1997	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.762,92 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 686.588.204,88
Total adiciones	$ 2.980.558.971,33
Total egresos	$ 3.617.222.390,06
Rendimientos	$ 3.723.340,42
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 53.648.126,56

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 3.723.340,42	
19 MAR 24	ADICION	$ 2.000.000.000,00	157.167,1686485
20 MAR 24	ADICION	$ 976.000.000,00	76.680,8742130
21 MAR 24	ADICION	$ 532.328,70	41,8009673
27 MAR 24	ADICION	$ 106.315,83	8,3400159
27 MAR 24	ADICION	$ 3.567.148,80	279,8273564
27 MAR 24	ADICION	$ 353.178,00	27,7052827

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 70.982.582,00	5.593,5072054
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 283.930,33	22,3740290
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. BRYGGITHE DANIELA ALON	$ 7.425.206,00	585,1145745
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.700,82	2,3404580
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.837,28	0,6963876
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. OSCAR BOCANEGRA RODA	$ 2.209.320,00	174,0968980

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

ACCION FIDUCIARIA

14.657

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre: FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 1997
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 114601
No. de encargo fiduciario: 18700000056
Fecha: 01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Mes: marzo 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. FRANCHELYS LIZ PEREZ	$ 9.547.037,00	752,3172410
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.188,15	3,0092691
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 129.657.136,63	10.217,1280269
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 518.628,55	40,8685124
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 529.263,85	41,7065860
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. PUMA ENERGY COLOMBIA COM	$ 132.315.963,00	10.426,6465318
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REYNA	$ 149.326.858,00	11.767,1241683
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 597.307,43	47,0684965
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SERVIARIARI INGENIERIA S	$ 2.935.800,00	231,3443382
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 11.743,20	0,9253774
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2980258
08 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 5.724.000,00	451,0576305
08 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565792
08 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.896,00	1,8042305
11 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0565300
11 MAR 24	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 2.728.114,66	214,7916278
11 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 10.912,46	0,8591666
11 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2977668
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564230
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 257.997,91	20,2744005
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2972031
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 64.499.477,00	5.068,6000897
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564230
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 10.034.664,00	788,5598646
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 40.138,66	3,1542398
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2972031

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

ACCION FIDUCIARIA

14.658

www.accion.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	1997	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2972031
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.126,40	2,2888569
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564230
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 7.281.601,00	572,2143062
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2972031
19 MAR 24	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 826.163.136,89	64.922,8605334
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.304.652,55	259,6914423
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564230
MAR 24	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 794.122.879,00	62.405,0222257
19 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2972031
19 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.176.491,52	249,6200892
19 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0564230
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 311.106,77	24,4295751
21 MAR 24	RETIRO BENEFIC. CARLOS JULIO GAONA	$ 77.776.693,00	6.107,3938033
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0563808
21 MAR 24	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 800.000.000,00	62.819,7838481
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.200.000,00	251,2791354
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0563808
21 MAR 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0563808
21 MAR 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2969805
21 MAR 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.040.000,00	160,1904488
MAR 24	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 510.000.000,00	40.047,6122031
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	11.18%	**Último año**	12.23%
Semestral	13.88%	**Últimos 2 años**	12.18%
Año Corrido	11.12%	**Últimos 3 años**	N/A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

14.659

www.accion.co

EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	1700023956
Ciudad:		**Fecha:**	01-MAR-2024 a 31-MAR-2024
Extracto:	163546	**Mes:**	marzo 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 247.209,24 **Remuneración de la sociedad administradora:** 2,91 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 533.894,43
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 536.828,70
Rendimientos	$ 2.934,27
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 2.934,27	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
20 MAR 24	COMISION POR GIRO DE CHEQUES	$ 4.500,00	2,1757814
20 MAR 24	RETIRO BENEFIC. FA 6096 FIDEICOMISO ANTI	$ 532.328,70	2,1757814
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	9.14%	**Último año**	10.27%
Semestral	12.77%	**Últimos 2 años**	10.90%
Año Corrido	10.13%	**Últimos 3 años**	7.20%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoria consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

14.660

CONSORCIO HALCÓN

FACTURA

14.661

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 28

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 09:48
Expedición	18/12/2024, 09:49
Vencimiento	18/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 05 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO No. 20211301010978, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	1.00	3,763,340,923.70
2	Administracion 27%	1.00	1,016,102,049.40
3	Utilidad 4%	1.00	150,533,636.95

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro mil novecientos veintinueve millones novecientos setenta y seis mil seiscientos diez pesos m/cte con cinco cent.

Total Bruto	4,929,976,610.05
Total a Pagar	4,929,976,610.05

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-18 por $ 4,929,976,610.05

Observaciones:
IMPREVISTOS 0%

VENCIMIENTO 30 DIAS

VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 1.252.214.058,95

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467 A NOMBRE DE CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMAN7E SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070217438 aprobado en 20240505 prefijo FVEH desde el número 8 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tanto
CUFE: b378d9ffaf0520281957aed30c57b4d53336e9ba93605e6461b66cef27aa9afd20ec3014ea280028241d95d0d4cae37

14662

CONSORCIO HALCÓN

CERTIFICADO CUENTA BANCARIA

14.663

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO HALCON** identificada con el número de documento **9016661488** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de enero de 2023 con la Cuenta de Ahorros 710-857467 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO HALCON** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de diciembre de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO HALCÓN

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA

14.665



Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


215835-T

PAOLA ANDREA
AMARILLO ALVAREZ
C.C. 1115889117

RESOLUCION INSCRIPCION 244 FECHA 29/04/2016
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 227374



218928

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqa.com

14.666

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCCBFDC07C37C3ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA AMARILLO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115859117 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 215835-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

14.667

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 F 8 E 9 6 B 5 5 9 A 8 9 B 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *